

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## Decreto n.946 del 30 Marzo 2016

**EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI DUE (E.P.T.2) LOTTO 4 EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO - COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)**

**LAVORI PRINCIPALI ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 e SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO 4 bis**

**CUP n. J43J13000360001 - CIG n. 5275747426 - 6200640200**

**OPERE COMPLEMENTARI SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N.RI 3, 3 BIS, 4 E 4 BIS**

**CUP n. J43J13000360001 CIG n. 55483860F9**

### **Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di

Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 11, comma 2 bis del D.L. n. 210 del 30.12.2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25.02.2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio del 2012, secondo il disposto dell'articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

**Premesso:**

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 8 del 26.2.2016, è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 260.400.196,28, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 96 del 7 agosto 2013 è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei due ed è stata approvata la relativa documentazione di gara, con appalto articolato in quattro lotti, concernenti la costruzione di quattro Edifici Pubblici Temporanei da realizzarsi nei comuni di Mirandola ( EPT 1- Edificio Scolastico Temporaneo- e EPT 3- Palestra Scolastica Temporanea), Cavezzo ( EPT 2 - Edificio Municipale Temporaneo) e Finale Emilia (EPT 4- Edificio Scolastico Temporaneo);
- che con Decreto n. 972 del 30 settembre 2013 sono stati approvati gli esiti della suindicata gara ed aggiudicati provvisoriamente i lotti numeri 1,2,3 e 4;
- che con il suindicato decreto, in particolare, i lavori del lotto 4, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel Comune di Finale Emilia (MO), sono stati provvisoriamente aggiudicati alla Ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l., che ha offerto il ribasso percentuale del 9,50%, per il corrispettivo di € 997.500,00 oltre ad IVA, di cui € 47.250,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con decreto n. 1718 del 12 dicembre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del lotto 4 in argomento e l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l.;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J43J13000360001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 5275747426;
- che, in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0227 per il corrispettivo di € 997.500,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad € 47.250,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 529 del 23 marzo 2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 260.676,33 oltre ad IVA 10%, ed approvato l'affidamento dei lavori alla Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J76J14000770001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n.6200640200;
- che in data 15 marzo 2015 è stato sottoscritto con l'aggiudicataria il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0357 al contratto di appalto Rep. n. 0227 del 20.12.2013, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 260.676,33 oltre ad IVA;
- che il complessivo importo contrattuale comprensivo della perizia di variante e suppletiva ammonta pertanto ad € 1.258.176,33 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1787 del 17.12.2013 è stato approvato il progetto dei lavori complementari al lotto 4 in argomento e l'affidamento degli stessi alla Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. per il corrispettivo di € 486.000,00 di cui € 23.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il Codice Identificativo di Gara ( C.I.G.) è il n. 55483860F9;
- che, in data 31.03.2014 è stato sottoscritto con la Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0254 per il corrispettivo di € 486.000,00, di cui € 23.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con decreto n. 592 del 1° aprile 2015 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva ai lavori complementari dell'importo di € 51.967,16 oltre ad IVA 10%, ed approvato l'affidamento dei lavori alla Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l.;
- che in data 15 aprile 2015 è stato sottoscritto con l'aggiudicataria il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0358 al contratto di appalto delle opere complementari Rep. n. 0254 del 31.03.2014, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 51.967,16 oltre ad IVA;
- che il complessivo importo contrattuale dei lavori complementari comprensivo della perizia di variante e suppletiva ammonta pertanto ad € 537.967,16 oltre ad IVA;

- che l'articolo 5 dei suindicati atti integrativi ricognitivi Rep. n. 0357 e n. 0358 del 2015 prevedono, tra l'altro, il pagamento del corrispettivo di perizia in una unica soluzione con possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori, ovvero il rilascio da parte di questi ultimi di manleva nei confronti della Stazione Appaltante.

**Vista** la seguente documentazione trasmessa per permettere il pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti:

PER I LAVORI PRINCIPALI:

- il 4' e ultimo stato di avanzamento lavori redatto in data 29 aprile 2015 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 4 giugno 2015, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 190.328,73 IVA 10% compresa, importo al netto penale per ritardata ultimazione pari ad € 69.199,68, penale successivamente approvata con decreto n. 1416 del 31 luglio 2015;
- la relativa fattura n.35/2015 del 5 aprile 2015 di € 259.528,41 IVA 10% compresa, emessa dalla Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. di cui € **84.436,17** ceduti alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa come da atto notificato in data 19.05.2015, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. n. 26102/12785 registrato a Forlì il 19.05.2015 al n. 3158 Serie IT;
- il certificato di pagamento 4 bis redatto in data 22 gennaio 2016, come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 28.997,58 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 2015/13/6308621 e appendici generiche n. 1 del 3.12.2015 e n.2 del 14.12.2015 e appendice di aumento del 18.01.2016 emesse da Italiana Assicurazioni Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. cod. Agenzia D14/005 - Cesena Assistance S.r.l. di € 30.447,46 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 01/02 del 22.02.2016 di € 28.997,58 IVA compresa, emessa dalla ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l.;

per una spesa complessiva da liquidare di € 219.326,31.

PER I LAVORI COMPLEMENTARI:

- il 3' stato avanzamento lavori redatto in data 19.09.2014 ed il certificato di pagamento n. 3 del 29.09.2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa 54.289,91 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 31/2014 del 22 settembre 2014 di €

54.289,91 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l., che ha **ceduto** il relativo credito alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa come da atto notificato in data 08.10.2014, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. 25360/12284 registrato a Forlì l'8.10.2014 al n. 6171 Serie IT;

- il certificato di pagamento 3 bis redatto in data 20 ottobre 2016, come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 53.215,36 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 2014/13/6260779 emessa in data 15.10.2014 da Italiana Assicurazioni Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. cod. Agenzia D14/018 - Cesena Assistance S.r.l. di € 55.876,13 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 42/2014 del 21 ottobre 2014 di € 53.215,36 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l. che ha **ceduto** il relativo credito alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa come da atto notificato in data 31.10.2014, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. 25426/12329 registrato a Forlì il 31.10.2014 al n. 6681 Serie IT;
- il 4° ed ultimo stato avanzamento lavori redatto in data 29.04.2015 ed il certificato di pagamento n. 4 del 04.06.2015, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa 53.351,22 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 38/02 del 18 maggio 2015 di € 53.351,22 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l. di cui **€ 48.501,11 ceduti** alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa come da atto notificato in data 19.05.2015, notaio Sereno Barchi di Forlì (FC), Rep. n. 26102/12785 registrato a Forlì il 19.05.2015 al n. 3158 Serie IT;
- il certificato di pagamento 4 bis redatto in data 22 gennaio 2016, come previsto dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 5.961,03 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 2015/13/6308628 e appendice generica n. 1 emesse in data 3.12.2015, appendice generica n.2 emessa in data 14.12.2015 e appendice di aumento emessa in data 18.01.2016 da Italiana Assicurazioni Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. cod. Agenzia D14/005 - Cesena Assistance S.r.l. di €

6.259,08 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;

- la relativa fattura n. 02/02 del 22.02.2016 di € 5.961,03 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l.;

per una spesa complessiva da liquidare di € 166.817,52.

**Tenuto conto:**

- che il pagamento delle somme complessive come sopra documentate di € 386.143,83 è stato sospeso come previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, in quanto l'appaltatore Mariani Costruzioni Generali S.r.l. non aveva trasmesso la prova dei pagamenti dovuti alle imprese subappaltatrici i cui corrispettivi sono stati ricompresi nei certificati di pagamento in precedenza saldati;
- che ora tale adempimento è stato soddisfatto ad esclusione della ditta subappaltatrice Adria System S.r.l., per la quale la ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. ha documentato una contestazione in corso;
- che l'impresa subappaltatrice Adria System S.r.l. ha comunicato che deve ancora incassare dalla Ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. € 72.586,97, in relazione ai lavori in argomento;
- che sulla contestazione di cui sopra è stato acquisito il riferimento della Direzione Lavori del 29.02.2016;
- che pertanto, come previsto dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010, la sospensione dei pagamenti alla ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. viene limitata alla quota di € 72.586,97, corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione, misura definita in via prudenziale nell'importo indicato dall'impresa subappaltatrice Adria System S.r.l. come ancora alla stessa dovuto;
- che la ditta Mariani Costruzioni Generali S.r.l. in osservanza dell' art. 5 dei suindicati atti integrativi ricognitivi, ha ora trasmesso la seguente documentazione:
  - a. l'elenco dei subappaltatori che hanno concorso alla realizzazione dei lavori;
  - b. delegazioni di pagamento rilasciate a favore di C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a. per totali € 100.000,00;
  - c. la manleva rilasciata alla stazione appaltante da parte della Ditta Fusaro Impianti S.r.l.;
  - d. la prova del pagamento effettuato all'impresa subappaltatrice ELFLOR;

**Ritenuto** pertanto di procedere alla liquidazione di € **313.556,86** IVA compresa, importo determinato escludendo dal totale della spesa documentata di € 386.143,83 la quota di €

72.586,97 prudenzialmente determinata in relazione alla prestazione oggetto di contestazione con l'impresa subappaltatrice Adria System S.r.l..

**Rilevato:**

- che la ditta MARIANI Costruzioni Generali S.r.l risulta iscritta nella White list ai sensi dell'art. 1 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 della Prefettura di Trento;
- che la ditta C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a. risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012 e successive modifiche della Prefettura di Modena;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta MARIANI Costruzioni Generali s.r.l., per la ditta subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a.;
- che l'aggiudicataria e la ditta subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € **313.556,86** IVA compresa è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Visti:**

- l'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 " Cessione dei crediti derivanti dal contratto";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

**Tenuto conto** che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 31.621,65 di cui alle suindicate fatture n. 35/2015 del 5 aprile 2015, n. 01/02 del 22.02.2016, n. 38/02 del 18 maggio 2015 e n. 02/02 del 22.02.2016, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

**Ritenuto** di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

#### **DECRETA**

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori di cui al lotto 4 degli Edifici Pubblici Temporanei Due - E.P.T. DUE e lavori complementari, relativi all'edificio scolastico temporaneo nel Comune di Finale Emilia (MO), l'importo complessivo di € **313.556,86** IVA compresa di cui:

A. PER I LAVORI PRINCIPALI € 146.739,34 così determinati:

- in acconto per € 117.741,76 del certificato di pagamento n. 4 e della fattura n.35/2015 del 5 aprile 2015 di € 259.528,41 IVA 10% compresa emessa da Mariani Costruzioni Generali S.r.l., corrispettivo sul quale viene trattenuta la penale per ritardata ultimazione dei lavori di € 69.199,68, come da decreto n. 1416 del 31 luglio 2015, e sospeso il pagamento di € 72.586,97, corrispondente alla prestazione dell'impresa subappaltatrice Adria System S.r.l., oggetto di contestazione;



- per € 28.997,58 a saldo del certificato 4 bis e della fattura n. 01/02 del 22.02.2016 di € 28.997,58 IVA compresa, entrambe emesse dalla stessa impresa;

B. PER I LAVORI COMPLEMENTARI € 166.817,52 a saldo:

- dei certificati di pagamento n. 3, 3 bis, 4, 4 bis e delle relative fatture n. 31/2014 del 22 settembre 2014 di € 54.289,91 IVA 10% compresa, n. 42/2014 del 21 ottobre 2014 di € 53.215,36 IVA 10% compresa, n. 38/02 del 18 maggio 2015 di € 53.351,22 IVA 10% compresa e n. 02/02 del 22.02.2016 di € 5.961,03 IVA 10% compresa emesse da Mariani Costruzioni Generali S.r.l.;

2. di dare atto che l'importo di € **313.556,86** IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e del comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1:

- per € **181.935,21** alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo Società Cooperativa a seguito delle cessione dei crediti dell'aggiudicatario Mariani Costruzioni Generali S.r.l. a favore della stessa, come da atti regolarmente notificati e riportati in narrativa, di totali € 240.442,55;
- per € **100.000,00** a favore della ditta C.I.C.A.I. Soc. Coop. p.a.;
- per € **31.621,65** corrispondente all'IVA di cui alle suindicate fatture n. 35/2015 del 5 aprile 2015, n. 01/02 del 22.02.2016, n. 38/02 del 18 maggio 2015 e n. 02/02 del 22.02.2016, a favore dell'erario, con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la

Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di subordinare l'erogazione di € 72.586,97 a saldo del certificato di pagamento n. 4 dei lavori principali all'esito della contestazione in corso con l'impresa subappaltatrice Adria System S.r.l., credito ceduto per € 58.507,34 alla Banca di Forlì - Credito Cooperativo Società Cooperativa;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, sono state presentate le dichiarazioni relative al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna

Stefano Bonaccini