

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto N. 1365 dell'11 Maggio 2016

LAVORI DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR), DEI LOTTI 1-2-3 PMRR E LOTTO 9 PMAR, COMPENSIVI DEGLI ARREDI, PER IL LORO RIUTILIZZO IN ALTRI COMUNI DEL CRATERE

LOTTO 6 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITA' /REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI/FORNITURE

CUP n. J26D14000070001 CIG n. 59182831A2

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- Il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il

quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con ordinanza n. 67 del 10 settembre 2014 è stato approvata la documentazione di gara per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.lgs. 163/06, per lo smontaggio, carico, trasporto, scarico e rimontaggio dei prefabbricati modulari rurali rimuovibili- PMRR 6 provenienti dai lotti 1-2-3 PMRR e lotto 9 PMAR, comprensivi degli arredi, per il loro utilizzo in altri comuni del cratere ed il quadro economico di complessivi € 235.479,03 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dei fondi di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7.8.2012;
- che con decreto n. 1994 del 22 ottobre 2014 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il lotto 6 alla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. che ha offerto il ribasso percentuale del 50%, per il corrispettivo contrattuale di € 156.741,75 oltre IVA, così determinato: € 38.947,95 importo netto fornitura, € 5.699,70 oneri per la sicurezza ed € 112.094,10 per manodopera non soggetti a ribasso oltre ad IVA;
- che con decreto n. 2238 del 24 novembre 2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J26D14000070001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n.59182831A2;
- che, in data 23 dicembre 2014 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0337 per il corrispettivo contrattuale di € 156.741,75 oltre ad IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 5.699,70 non soggetti a ribasso e di € 38.947,95 importo netto fornitura ed € 112.094,10 per manodopera non soggetti a ribasso oltre ad IVA;
- che con nota del 31.03.2015 acquisita al Prot.

CR.2015.0015291 del 07.04.2015 la Ditta FRIMAT S.p.a. ha comunicato che in data 26.02.2015 con atto n. 3636 di Rep. del Notaio Diego Trentin di Vicenza, l'impresa Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. è stata fusa ed incorporata nella società FRIMAT S.r.l., che è stata successivamente trasformata in FRIMAT S.p.a. in data 19.03.2015 con atto n. 3711 di Rep. del Notaio Diego Trentin di Vicenza;

- che con decreto n. 980 del 08 giugno 2015 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 6 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per € 4.446,55, oltre IVA;

- che in data 24 luglio 2015 è stato sottoscritto con l'impresa FRIMAT S.p.a. il relativo atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0372 al contratto di appalto Rep. n. 0337 del 23.12.2014, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 4.446,55, oltre IVA;

- che, conseguentemente, il corrispettivo contrattuale ascende a complessivi € 161.188,30 oltre ad IVA.

Tenuto conto:

- il 23 novembre 2015 è stato redatto il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni;

- che lo stesso certificato evidenzia che i lavori di cui al contratto di appalto Rep. n. 0337 del 23.12.2014 e all'atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0372 del 24.07.2015 sono stati regolarmente eseguiti secondo il progetto esecutivo e la successiva perizia di variante e nel rispetto delle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del Responsabile Unico del Procedimento e dell'Amministrazione appaltante e che le lavorazioni sono state ultimate nel rispetto dei termini contrattuali,

- che il suindicato certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture è stato sottoscritto e regolarizzato fiscalmente in data 19 aprile 2016 dall'impresa appaltatrice senza riserve né eccezioni;

- che lo stesso evidenzia le seguenti risultanze al netto dell'IVA:

- Lavori eseguiti
comprensivi degli oneri della sicurezza € 161.188,30

- Acconti già liquidati:

Certificato di pagamento n. 1	€ 144.263,53
Certificato di pagamento n. 2	€ <u>16.118,83</u>
Totale acconti da dedurre	€ 160.382,36

e liquida alla Ditta FRIMAT S.p.a.

il credito residuo di **€ 805,94** oltre ad IVA;

- che l'impresa aggiudicataria, per il pagamento della rata di saldo ha presentato:

a. ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e dall'art. 11 comma 11 del contratto di appalto, la garanzia fideiussoria n. 216438/DE del 02.03.2016 della società Elite insurance company Ltd. per € 890,08;

b. la fattura n. 21 del 23.12.2015 di € 886,53 (805,94 + € 80,59 IVA 10%);

- che la copertura finanziaria della spesa di € 886,53 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L. 74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Avuto presente:

- che come previsto dalla normativa vigente in materia e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture può ritenersi svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fideiussione n. M10639244 rilasciata in data 09.12.2014 dalla ITAS Mutua - Società Capogruppo - Agenzia di Castelfranco - Cod. Agenzia A342 Cod. Ramo D12, dell'importo di € 62.693,70, successivamente integrata con Appendice n. 002 del 13.07.2015 per l'importo di € 1.111,64 e così per totali € 63.805,34;

- che l'impresa aggiudicataria FRIMAT S.p.a., come previsto dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto ha a suo tempo presentato garanzia fideiussoria n. 2015/50/2360469 del

24.09.2015 della Reale Mutua Assicurazioni Agenzia (301/021) - Bassano/Castelfranco di € 18.617,26 per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori corrispondente all'importo della ritenuta IVA 10% compresa maggiorato del 5%, come da certificato di pagamento n. 2 del 28.09.2015, importo liquidato con decreto n. 1952 del 09.10.2015;

- che l'articolo 20 "Pagamenti" del Capitolato Speciale di Appalto, allegato al contratto, al punto 1, ultima alinea, prevede che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori venga erogata alla emissione del certificato di collaudo/verifica della conformità;

- che tale garanzia pertanto, con l'approvazione del suindicato certificato di regolare esecuzione dei lavori/forniture, potrà essere svincolata.

Tenuto conto:

- che la Società FRIMAT S.p.a., risulta iscritta con provvedimento Prot. n. 23934/2016 del 04.04.2016 nella White List della Prefettura di Modena;

- che la Società FRIMAT S.p.a. in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Società FRIMAT S.p.a. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che la ditta appaltatrice per i lavori di cui al presente lotto 6 PMRR non ha subappaltato/subaffidato lavorazioni ad altre imprese.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n.

190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 80,59 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Delegato - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori per lo smontaggio, carico, trasporto, scarico e rimontaggio dei prefabbricati modulari rurali rimuovibili- PMRR 6:

1. di approvare il certificato di verifica della conformità/regolare esecuzione dei lavori/forniture redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni in data 23 novembre 2015, che si allega al presente decreto per farne parte integrante, sottoscritto e regolarizzato fiscalmente in data 19.04.2016 dall'impresa appaltatrice senza riserve ed eccezioni alcuna, dal quale emergono le seguenti risultante al netto dell'IVA:

- Lavori eseguiti comprensivi degli oneri della sicurezza € 161.188,30
- Acconti già liquidati:
 - Certificato di pagamento n. 1 € 144.263,53
 - Certificato di pagamento n. 2 € 16.118,83

Totale acconti da dedurre € 160.382,36

Rata a saldo residua € **805,94**

2. di liquidare, l'importo di cui sopra di € 805,94 + IVA e così di totali € 886,53, di cui alla fattura n. 21 del 23.12.2015 emessa dalla ditta FRIMAT S.p.a., avendo l'impresa presentato, a garanzia di tale pagamento, come previsto dalla normativa vigente in materia e dall'art. 11 comma 11 del contratto di appalto, la garanzia fideiussoria n. 216438/DE del 02.03.2016 della società Elite insurance company Ltd. per € 890,08;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 2.:

- per € **805,94** alla Ditta FRIMAT S.p.a. a saldo della fattura n. 21 del 23.12.2015;
- per € **80,59** corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di dare atto che l'importo di € 886,53 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dalle ordinanze e dai decreti citati in narrativa;

5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

6. di svincolare la garanzia fideiussoria n. 2015/50/2360469 del 24.09.2015 della Reale Mutua Assicurazioni Agenzia (301/021) - Bassano/Castelfranco di € 18.617,26 per lo

svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori corrispondente all'importo della ritenuta IVA 10% compresa maggiorato del 5%, come da certificato di pagamento n. 2 del 28.09.2015, importo liquidato con decreto n. 1952 del 09.10.2015;

7. di dare atto che risulta interamente svincolata la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore mediante fideiussione n. M10639244 rilasciata in data 09.12.2014 dalla ITAS Mutua - Società Capogruppo - Agenzia di Castelfranco - Cod. Agenzia A342 Cod. Ramo D12, dell'importo di € 62.693,70, successivamente integrata con Appendice n. 002 del 13.07.2015 per l'importo di € 1.111,64 e così per totali € 63.805,34;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società FRIMAT S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)