

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

## DECRETO n. 2905 del 19 Settembre 2016

**Oggetto:** Domanda di **concessione** e contestuale **liquidazione** del contributo relativo al primo stato avanzamento lavori (**I S.A.L.**) per gli interventi oggetto della domanda protocollo CR/2015/10242 del 09/03/2015 presentata ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **ARIANI S.R.L. Concessione del contributo.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016 e 36/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn., 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- il Decreto n. 836 dell' 08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012"
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario

Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- **l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea**
- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
  - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
  - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con

- esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
  - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
- a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
  - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
  - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012.

Preso atto:

- che in data 09/03/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo n. CR/2015/10242 presentata da **ARIANI S.R.L.** con sede legale a San Felice sul Panaro (MO), via degli Estensi, n. 467, CAP: 41038, Codice Fiscale: 00744400367, P IVA 00744400367;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
  - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
  - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
  - c) che l'IVA non rappresenta un costo e quindi è detraibile;
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che, a seguito della presentazione della suddetta domanda, la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di concessione e contestuale erogazione, finalizzata:
  - a) alla verifica in merito alla completezza della documentazione;
  - b) all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate;

- c) alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario, impresa affidataria);
- d) alla elaborazione della proposta di concessione e contestuale erogazione del contributo (nota di erogazione);
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 09/06/2016, come risulta dal verbale CR/2016/31324 del 09/06/2016 conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ha fatto proprie le risultanze dell'esito istruttorio predisposto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. (protocollo CR/2016/33293);

Vista la scheda di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e contributi concessi;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l'Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna;
- che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è: E52F16001650001 e che tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;
- che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, "I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell'ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all'erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva";
- che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i, il DURC - documento unico di regolarità contributiva (protocollo DURC-7885-2016 del 11/08/2016, protocollato in data 13/09/2016);
- che è stata richiesta l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura (protocollo CR/2016/40308 del 25/07/2016);

- che il richiedente il contributo, in data 27/07/2016, ha espresso formale accettazione alla proposta di contributo inviata tramite sistema Sfinge (protocollo CR/2016/34721 del 27/06/2016);

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, i cui esiti sono riportati nel prospetto sintetico -Allegato unico -quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'Allegato 1 del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DECRETA

1. di concedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate a **ARIANI S.R.L.** con sede legale a San Felice sul Panaro (MO), via Via degli Estensi, n. 467, CAP: 41038, Codice Fiscale: 00744400367, P IVA 00744400367, un contributo complessivo pari a **€ 3.868.911,56** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013, in relazione all'intervento di ripristino dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rigettare gli interventi non valorizzati per le motivazioni espresse nella SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTI (tab. 2 e 3) che qui si intendono integralmente richiamate (opzionale solo se ci sono interventi a zero);
3. di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore dei beneficiari indicati nell'Allegato unico la somma complessiva pari a **€ 46.783,01** relativa alla domanda in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione;
4. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione il giorno 09/06/2016, sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dall'art. 12 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti all'art. 19 dell'ordinanza n. 57 e s.m.i.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la rimanente liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all'art. 14 dell'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e dalle Linee Guida approvate con la medesima ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBIL E come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq) -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA (EURO)
n.6	San Felice sul Panaro	45	5	TABELLA A, lettera b) +TABELLA C	Ante: - 575,75 Post: - 575,75	0,00	158.907,00
n.7	San Felice sul Panaro	45	523	TABELLA A – lettera c) +TABELLA C	Ante: - 446,09 Post: - 446,09	0,00	61.015,06
n.8	San Felice sul Panaro	28	70	TAB. B – lettera B), Livello operativo B-C	Ante: - 186,43 Post: - 186,43	0,00	25.742,91
n.9	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 224,86 Post: - 224,86	43.376,03	125.246,42
n.10	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 808,51 Post: - 808,51	109.032,83	551.458,49
n.12	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 690,36 Post: - 690,36	0,00	61.988,24
n.13	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 806,66 Post: - 806,66	0,00	40.556,17
n.3	San Felice sul Panaro	28	111	TABELLA A – lettera A)	Ante: - 2.129,60 Post: -	1.142.484,19	6.613.803,37
n.4	San Felice sul Panaro	45	5	TABELLA A – lettera A)	Ante: - 237,19 Post: -		
n.5	San Felice sul Panaro	45	5	TAB. B – lettera B), Livello operativo E3	Ante: - 3.518,01 Post: -		
n.2	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 559,50		
n.14	San	-	-	-	Ante: - 0,00		

	Felice sul Panaro				Post: -492,56
n.15	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 2.782,99
n.16	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 1.431,26
n.17	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 239,55
n.18	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: -30,97
n.19	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 32,90
n.20	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 21,16
n.21	San Felice sul Panaro	-	-	-	Ante: - 0,00 Post: - 253,10

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBIL E come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE E D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORI A	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.6	ante - 575,75 post -575,75	Laboratorio/insacco	TABELLA A, lettera c) + TABELLA C	137.316,37	158.525,08	137.316,37
		Rafforzamento locale e miglioramento sismico				-
n.7	ante - 446,09 post - 446,09	Deposito/mangimificio	TABELLA A, lettera c) + TABELLA C	80.742,29	58.426,17	58.426,17
		Rafforzamento locale e miglioramento sismico				-
n.8	ante - 186,43 post - 0,00	Ufficio	-	0,00	0,00	0,00
		Rafforzamento locale				-
n.9	ante - 224,86 post - 224,86	Silos	-	76.121,97	76.121,97	76.121,97
		Interventi locali				-
n.10	ante - 808,51 post - 808,51	Silos	-	510.976,84	510.976,84	510.976,84
		Rafforzamento locale e miglioramento sismico				-
n.12	ante - 690,36 post - 690,36	Silos	-	40.764,92	40.764,92	40.764,92
		Riparazione danni				-
n.13	ante - 806,66 post - 806,66	Silos	-	30.486,30	30.486,30	30.486,30
		Riparazione danni				-
n.3	ante - 2.129,60 post - 0,00	Laboratorio insacco	TABELLA A - lettera A)	1.135.475,71	-	
		Demolizione				
n.4	ante - 237,19 post - 0,00	Tettoia	TABELLA A - lettera A)	122.152,85	-	
		Demolizione e				
n.5	ante - 3.518,01 post - 0,00	Produttivo, Deposito	TAB. B - lettera B), Livello operativo E0/E1/E3	1.909.559,28	-	
		Demolizione				

n.2 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante - 492,56 post: - 0,00	Spaccio, abitazione del custode	-	-	-	-
		Ricostruzione	-	-	-	-
n. 14 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: -492,56 post: -492,56	Uffici, zona scarico grano	-	311.071,71 <sup>(*)</sup>	532.502,45	<b>311.071,71</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.15 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 2.782,99 post: -2.782,99	Depositi, servizi	-	1.363.495,62 <sup>(*)</sup>	2.334.075,22	<b>1.363.495,62</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.16 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 1.431,26 post: - 1.431,26	Insacco e spedizione farine	-	984.617,47 <sup>(*)</sup>	1.685.499,53	<b>984.617,47</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.17 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 239,55 post: -239,55	Carico alla rinfusa	-	164.855,63 <sup>(*)</sup>	282.205,12	<b>164.855,63</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.18 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 30,97 post: - 30,97	Guardiana, servizi per autisti	-	30.135,21 <sup>(*)</sup>	51.586,42	<b>30.135,21</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.19 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 32,90 post: - 32,90	Scala	-	167.994,30 <sup>(*)</sup>	287.492,39	<b>167.994,30</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.20 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 21,16 post: - 21,16	Locali tecnici	-	14.044,13 <sup>(*)</sup>	24.041,19	<b>14.044,13</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
n.21 Ricostruzione da n.3, 4 e 5	ante: - 253,10 post: - 253,10	Tettoia	-	131.063,77 <sup>(*)</sup>	224.359,14	<b>131.063,77</b>
		Ricostruzione	-	-	-	-
<b>GLI IMMOBILI SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>993.245,71 di cui incidente sul contributo</b>
						<b>152.408,86</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>3.868.911,56</b>

(\*) Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO, SI PROPONE:

- 1) **LA PARZIALE AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.6** in quanto:  
La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto;
- 2) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.7** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportato nella tabella riassuntiva degli interventi;
- 3) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.8** in quanto il livello di danno B - C che il tecnico dichiara **interessare** l'immobile non risulta verificato in quanto non si rilevano danni tali per cui si progettino interventi di riparazione e rafforzamento locale delle strutture quale è la finalità dell'Ord.29/12 e ss.mm.ii.
- 4) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.9** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportato nella tabella riassuntiva degli interventi;
- 5) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.10** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportato nella tabella riassuntiva degli interventi;
- 6) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.12** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportato nella tabella riassuntiva degli interventi;
- 7) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.13** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportato nella tabella riassuntiva degli interventi;
- 8) **PER IL COMPARTO:**
  - a) **LA PARZIALE AMMISSIONE DELL'IMMOBILE n.3** in quanto è stato ammesso un valore dell'incremento del costo convenzionale pari al minimo tra quello dichiarato in domanda e perizia e quello calcolato in istruttoria;
  - b) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'UNITA' STRUTTURALE 5 (PARTE DELL'IMMOBILE 5 DELLA DOMANDA)**, a causa della mancata dimostrazione dell'utilizzo ai fini dell'attività produttiva aziendale alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti;
  - c) **LA PARZIALE AMMISSIONE DELL' UNITA' STRUTTURALE 2/B (PARTE DELL'IMMOBILE 5 DELLA DOMANDA)** La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto; inoltre, è stata ammessa una superficie di 22,95 mq in quanto la superficie eccedente pari a 100,69 mq del piano primo dell'unità 17, dal progetto pervenuto, non è oggetto di demolizione e ricostruzione.
  - d) **LA PARZIALE AMMISSIONE DELL'UNITA' STRUTTURALE 2/C (PARTE DELL'IMMOBILE 5 DELLA DOMANDA)** in quanto, La perizia non descrive in modo esauriente con idonea documentazione tecnica e fotografica l'entità del danno richiesto, pertanto il livello di danno riconosciuto e determinato dagli eventi calamitosi è inferiore al richiesto;
  - e) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'UNITA' STRUTTURALE 3 (PARTE DELL'IMMOBILE 5 DELLA DOMANDA)**, a causa della mancata dimostrazione dell'utilizzo ai fini dell'attività produttiva aziendale alla data del sisma o nei 36 mesi precedenti;
  - f) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'UNITA' STRUTTURALE 4 (IMMOBILE 4 DELLA DOMANDA)** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportato nella tabella riassuntiva degli interventi;
  - g) **LA PARZIALE AMMISSIONE DELL'UNITA' STRUTTURALE 1 (PARTE DELL'IMMOBILE 5 DELLA DOMANDA)** in quanto, in istruttoria è stato applicato il decremento del 30% del costo

- convenzionale ad una superficie pari a 582,57 mq, rispetto ai 194,51 mq come da perizia;
- h) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'UNITA' 7-8**, in quanto non è stata fornita alcuna dimostrazione del danno determinato dal sisma;
  - i) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'UNITA' 28**, in quanto non è stata fornita alcuna dimostrazione del danno determinato dal sisma.

9) PER GLI IMMOBILI DI NUOVA COSTRUZIONE IN PROGETTO:

- a) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'EDIFICIO A (IMMOBILE 2 DELLA DOMANDA)** in quanto la destinazione d'uso dell'immobile in progetto non trova riscontro con le attività presenti alla data del sisma negli immobili del comparto industriale (spaccio e abitazione del custode).
- b) **LA PARZIALE AMMISSIONE DEGLI EDIFICI B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N (RISPETTIVAMENTE IMMOBILI 21, 14, 16, 17, 15, 18, 19, 20 DELLA DOMANDA)** in quanto il costo dell'intervento è stato riparametrato con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto ( $4.353,51/5.284,49=0,8238$ ).

**LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 3.868.911,56 al netto d'IVA e al netto dell'indennizzo assicurativo riconosciuto quale quota incidente sul contributo stesso per un importo pari a Euro 152.408,86 come da applicazione dell'art.11 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.**

- INOLTRE, VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO, SI PROPONE:

**LA LIQUIDAZIONE DI SPESE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO IN QUALITA' DI PRIMO SAL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 46.783,01**

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE e LIQUIDAZIONE CONTESTUALE

ARIANI S.R.L.

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE (se Impresa) / PERSONA FISICA (se privato)	Mario Ariani	RNMARA5306F257N		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-10242-2015 09/03/15
SEDE LEGALE	Via degli Estensi, n. 467	San Felice sul Panaro	(MO)	FASCICOLO ISTRUTTORIO	CR-...-201x DATA PROT.
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via degli Estensi, n. 467	San Felice sul Panaro	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
CODICE FISCALE/P.IVA	00744400367			CUP	E52F16001650001
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	"ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. N. 36/2016, sub. Conc. "
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.61.10			AIA	
	lavorazione delle granaglie			DURC rilasciato il	11/08/2016 DURC-7885-2016 13/09/2016
BANCA CONVENZIONATA	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA	CR/2016/40308 25/07/2016
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	13
				IVA	IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 5.421.761,46	€ 840.836,85	€ 3.868.911,56
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.421.761,46</b>	<b>€ 840.836,85</b>	<b>€ 3.868.911,56</b>

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1 - U.23	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 119.449,83	€ 119.449,83	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 119.449,83	€ 119.449,83	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 33.608,89	€ 25.495,40	€ 8.113,49	
di cui opere edili	€ 16.322,94	€ 16.322,94	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 17.285,95	€ 9.172,46	€ 8.113,49	(*1)
sub totale	€ 153.058,72	€ 144.945,23	€ 8.113,49	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 15.000,00	€ 10.079,85	€ 4.920,15	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 171.558,72</b>	<b>€ 158.525,08</b>	<b>€ 13.033,64</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 137.316,37</b>	TABELLA A lettera c) + TABELLA C		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 158.525,08
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 - U.23</b>	<b>€ 137.316,37</b>	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	53	N.P.01 - Impianto elettrico	€ 17.285,95	€ 8.113,49	Decurtato importo non giustificato da computi dell'impianto elettrico né preventivi/fatture.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 8.113,49</b>	
(*2)	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 15.000,00	€ 4.920,15	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 4.920,15</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 13.033,64</b>	

IMMOBILE 2 - U. 31				
IMMOBILE 2 - U. 31	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 46.270,67	€ 45.312,91	€ 957,76	
di cui opere edili	€ 46.270,67	€ 45.312,91	€ 957,76	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 7.444,39	€ 7.444,39	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 948,28	€ 948,28	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 6.496,11	€ 6.496,11	€ 0,00	
sub totale	€ 53.715,06	€ 52.757,30	€ 957,76	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 5.300,00	€ 3.668,87	€ 1.631,13	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 61.015,06</b>	<b>€ 58.426,17</b>	<b>€ 2.588,89</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 80.742,29</b>	TABELLA A lettera c) + TABELLA C		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 58.426,17
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 - U. 31</b>	<b>€ 58.426,17</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)	7-8	A17005a-802028	€ 5.986,00	€ 957,76	Errata quantità nella lavorazione.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 957,76</b>	
(**)	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 5.300,00	€ 1.631,13	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 1.631,13</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.588,89</b>	

IMMOBILE 3 - U. 30	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 15.978,93	€ 0,00	€ 15.978,93	Il livello di danno B-C che il tecnico dichiara interessare l'immobile non risulta verificato in quanto non si rilevano danni tali per cui si progettano interventi di riparazione e rafforzamento locale delle strutture quale è la finalità dell'Ord.29/12 e ss.mm.ii.
di cui opere edili	€ 15.978,93	€ 0,00	€ 15.978,93	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 6.963,98	€ 0,00	€ 6.963,98	
di cui opere edili	€ 467,87	€ 0,00	€ 467,87	
di cui opere impiantistiche	€ 6.496,11	€ 0,00	€ 6.496,11	
<b>sub totale</b>	<b>€ 22.942,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 22.942,91</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.300,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 25.742,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.742,91</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 0,00</b>	Tabella B, lett. b), livello B-C		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 - U. 30</b>	<b>€ 0,00</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

IMMOBILE 4 - U. 3	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 48.988,33	€ 5.116,09	€ 43.872,24	**Immobile destinato ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali**.
di cui opere edili	€ 48.988,33	€ 5.116,09	€ 43.872,24	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 65.433,94	€ 62.783,94	€ 2.650,00	
di cui opere edili	€ 32.560,61	€ 29.910,61	€ 2.650,00	
di cui opere impiantistiche	€ 32.873,33	€ 32.873,33	€ 0,00	
<b>sub totale</b>	<b>€ 114.422,27</b>	<b>€ 67.900,03</b>	<b>€ 46.522,24</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 11.000,00	€ 4.721,94	€ 6.278,06	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 128.922,27</b>	<b>€ 76.121,97</b>	<b>€ 52.800,30</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 76.121,97</b>			
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 43.376,03</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 32.745,94</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 - U. 3</b>	<b>€ 32.745,94</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE						
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE	
	NUM. ORD.	CODICE				
(*)	3	B01010d	€ 9.260,80	€ 2.315,20	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	4	B01003a	€ 3.253,35	€ 927,11	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	5	B01004a	€ 70,38	€ 70,38	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	7	A01013	€ 1.104,94	€ 282,63	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	8	A01014	€ 176,75	€ 45,21	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	9	O2.05.01	€ 678,07	€ 173,44	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	10	O2.05.03	€ 1.546,55	€ 395,59	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	11	O2.05.04	€ 100,43	€ 25,69	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	15	A03019a	€ 2.065,46	€ 774,34	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
	16	A03021b	€ 2.844,86	€ 1.060,35	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.	
		da M01001 a M01002, A05010, A05017, A08004, A08005, N.P.01, A07016, 1.6.I, F01085, F01102, F01017	€ 45.303,11	€ 37.802,30	Le lavorazioni relative alle voci di spesa in oggetto sono ammissibili ma i relativi importi rendicontati non sono ammessi in quanto le fatture dei F.lli Baraldi ed i pagamenti rendicontati ricadono nel periodo di diniego dell'azienda dagli elenchi delle White List della Prefettura di Modena.	
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 43.872,24</b>		
	(*)2	41	A07073	€ 2.650,00	€ 2.650,00	Le lavorazioni relative alle voci di spesa in oggetto sono ammissibili ma la fattura non contiene nessun oggetto, pertanto risulta carente degli elementi minimi richiesti dal DPR 633/72 e la spesa non è ammissibile.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 2.650,00</b>		
	(*)3	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 11.000,00	€ 6.278,06	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 6.278,06</b>		
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 52.800,30</b>			

IMMOBILE 5 - U.5	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 320.848,38	€ 296.720,89	€ 24.127,49	
di cui opere edili	€ 320.848,38	€ 296.720,89	€ 24.127,49	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 172.710,52	€ 172.710,52	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 110.079,11	€ 110.079,11	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 62.631,41	€ 62.631,41	€ 0,00	
<b>sub totale</b>	<b>€ 493.558,90</b>	<b>€ 469.431,41</b>	<b>€ 24.127,49</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 49.000,00	€ 32.645,43	€ 16.354,57	(*)2
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 551.458,90</b>	<b>€ 510.976,84</b>	<b>€ 40.482,06</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 510.976,84</b>	"Immobile destinato ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali".		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 109.032,83</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 401.944,01</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSIONE IMMOBILE 5 - U.5</b>	<b>€ 401.944,01</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)1	14	B02113a	€ 1.982,56	€ 1.612,94	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.
	14	B02113b	€ 8.188,85	€ 6.662,16	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.
	14	B02113c	€ 5.008,25	€ 4.768,49	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.
	15	B02118a	€ 12.664,06	€ 7.243,71	Decurtazione relativa a quantità non presenti in progetto.
	23	A17005b	€ 1.026,48	€ 1.026,48	Intervento non presente in progetto.
	37	A09038b	€ 2.813,71	€ 2.813,71	Intervento non presente in progetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 24.127,49</b>	
(*)2	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 49.000,00	€ 16.354,57	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 16.354,57</b>		
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 40.482,06</b>		

IMMOBILE 6 - U. 14	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 30.881,34	€ 20.135,84	€ 10.745,50	
di cui opere edili	€ 30.881,34	€ 20.135,84	€ 10.745,50	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 24.106,90	€ 16.604,46	€ 7.502,44	
di cui opere edili	€ 9.028,95	€ 9.028,95	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 15.077,95	€ 7.575,51	€ 7.502,44	(*)2
<b>sub totale</b>	<b>€ 54.988,24</b>	<b>€ 36.740,30</b>	<b>€ 18.247,94</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 5.500,00	€ 2.555,01	€ 2.944,99	(*)3
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 1.500,00	€ 1.469,61	€ 30,39	(*)4
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 61.988,24</b>	<b>€ 40.764,92</b>	<b>€ 21.223,32</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 40.764,92</b>	"Immobile destinato ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquedottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali".		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 40.764,92</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSIONE IMMOBILE 6 - U. 14</b>	<b>€ 40.764,92</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)1	15	14.2.8.b	€ 3.727,50	€ 745,50	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	21	N.P.01	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Non presente documentazione a supporto del nuovo prezzo.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 10.745,50</b>	
(*)2	28	impianto elettrico	€ 13.998,55	€ 7.502,44	Decurtato importo non giustificato da computi dell'impianto elettrico né preventivi/fatture.
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 7.502,44</b>		
(*)3	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 5.500,00	€ 2.944,99	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 2.944,99</b>		
(*)4	-	Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 1.500,00	€ 30,39	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche in proporzione al costo dell'intervento ammesso da istruttoria.
	<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 30,39</b>		
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 21.223,32</b>		

IMMOBILE 7 - U. 10	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 9.258,04	€ 9.258,04	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 9.258,04	€ 9.258,04	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 26.398,13	€ 18.218,42	€ 8.179,71	
di cui opere edili	€ 5.170,75	€ 5.170,75	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 21.227,38	€ 13.047,67	€ 8.179,71	(*)1
<b>sub totale</b>	<b>€ 35.656,17</b>	<b>€ 27.476,46</b>	<b>€ 8.179,71</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 3.500,00	€ 1.910,78	€ 1.589,22	(*)2
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 1.400,00	€ 1.099,06	€ 300,94	(*)3
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 40.556,17</b>	<b>€ 30.486,30</b>	<b>€ 10.069,87</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 30.486,30</b>	*Immobile destinato ad impianti produttivi non riconducibili alle tipologie previste, quali cabine elettriche o torri acquadottistiche o silos, o di infrastrutture o vie di attraversamento intrapoderali e/o interpoderali*.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 30.486,30</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 7 - U. 10</b>		<b>€ 30.486,30</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
TIPOLOGIA DI SPESA	NUM. ORD.	CODICE	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 8.179,71</b>	
(*)2	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 3.500,00	€ 1.589,22	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 1.589,22</b>	
(*)3	-	Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 1.400,00	€ 300,94	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche in proporzione al costo dell'intervento ammesso da struttura.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 300,94</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.069,87</b>	

COMPARTO				
COMPARTO - U.32, U.S.1, U.S.2, U.S.3, U.S.4, U.S.5	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	Si rimanda alla somma degli interventi di costruzione di nuovi immobili.			
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 3.167.227,84</b>	Unità 32: Tabella A, lett. a), U.S.1: Tabella B, lett.c), livello operativo E3, U.S.2: Tab.B, lett.c), livello operativo E1, U.S.2B: Tab.B, lett.c), livello operativo E0, U.S.4: Tab.A, lett. a).		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 840.836,85</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 4.580.924,61</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO COMPARTO</b>		<b>€ 3.167.227,84</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	

EDIFICIO A	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 346.810,39	€ 0,00	€ 346.810,39	
di cui opere edili	€ 346.810,39	€ 0,00	€ 346.810,39	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 1.914,78	€ 0,00	€ 1.914,78	
<b>C. Finiture</b>	€ 743.748,44	€ 0,00	€ 743.748,44	
di cui opere edili	€ 298.653,43	€ 0,00	€ 298.653,43	
di cui opere impiantistiche	€ 445.095,01	€ 0,00	€ 445.095,01	La destinazione d'uso dell'immobile in progetto non trova riscontro con le attività presenti alla data dei dati degli immobili del comparto industriale.
<b>sub totale</b>	<b>€ 1.092.473,61</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 1.092.473,61</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 1.188.873,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.188.873,61</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO A</b>		<b>€ 0,00</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	

EDIFICIO B	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 189.014,53	€ 155.710,17	€ 33.304,36	
di cui opere edili	€ 189.014,53	€ 155.710,17	€ 33.304,36	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 866,19	€ 866,19	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 82.838,30	€ 53.194,77	€ 29.643,53	
di cui opere edili	€ 36.844,64	€ 15.305,19	€ 21.539,45	(*)2
di cui opere impiantistiche	€ 45.993,66	€ 37.889,58	€ 8.104,08	(*)3
<b>sub totale</b>	<b>€ 272.719,02</b>	<b>€ 209.771,13</b>	<b>€ 62.947,89</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 25.000,00	€ 14.588,01	€ 10.411,99	(*)4
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 297.719,02</b>	<b>€ 224.359,14</b>	<b>€ 73.359,89</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 131.063,77</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 34.794,86</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 189.564,28</b>
NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.				
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO B</b>		<b>€ 131.063,77</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
TIPOLOGIA DI SPESA	NUM. ORD.	CODICE	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 33.304,36</b>	
(*)2	48	Finiture comuni ripartite	€ 27.642,42	€ 18.265,87	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
(*)3	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 18.578,77	€ 3.273,58	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 21.539,45</b>	
(*)4	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 45.993,66	€ 8.104,08	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 8.104,08</b>	
(*)4	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 25.000,00	€ 10.411,99	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€ 10.411,99</b>	
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 73.359,89</b>	

EDIFICIO C	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 229.899,00	€ 187.660,82	€ 42.238,18	
di cui opere edili	€ 229.899,00	€ 187.660,82	€ 42.238,18	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(*)
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 1.685,70	€ 1.685,70	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 410.070,53	€ 308.532,20	€ 101.538,33	
di cui opere edili	€ 214.096,34	€ 209.426,31	€ 54.670,03	(*)
di cui opere impiantistiche	€ 265.972,19	€ 219.105,89	€ 46.864,30	(*)
<b>sub totale</b>	<b>€ 641.655,23</b>	<b>€ 497.878,72</b>	<b>€ 143.776,51</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 60.000,00	€ 34.623,73	€ 25.376,27	(*)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>	<b>€ 701.655,23</b>	<b>€ 582.502,45</b>	<b>€ 169.152,78</b>	
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 311.071,71</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 82.583,43</b>	NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 449.910,01</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSIONE EDIFICIO C</b>	<b>€ 311.071,71</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE	
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)	19	N.F.02	€ 2.700,00	€ 2.100,00	Decurtazione importo eccedente l'offerta citata nel cme.
		Costi per opere strutturali	€ 227.799,00	€ 40.138,19	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.355,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 42.238,18</b>	
(*)	68	Finiture comuni ripartite	€ 53.795,14	€ 35.547,35	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
		Costi per finiture di cui opere edili	€ 108.550,99	€ 19.126,68	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.355,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 34.674,03</b>	
(*)	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 265.972,19	€ 46.864,30	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.355,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 46.864,30</b>	
(*)	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 60.000,00	€ 25.376,27	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 25.376,27</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 169.152,78</b>	

EDIFICIO D	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 1.435.438,87	€ 1.007.480,28	€ 427.958,59	
di cui opere edili	€ 1.435.438,87	€ 1.007.480,28	€ 427.958,59	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(*)
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 4.898,23	€ 4.898,23	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 1.290.003,86	€ 563.528,51	€ 726.475,35	
di cui opere edili	€ 355.062,90	€ 183.801,68	€ 171.261,22	(*)
di cui opere impiantistiche	€ 934.940,96	€ 379.726,83	€ 555.214,13	(*)
<b>sub totale</b>	<b>€ 2.730.340,96</b>	<b>€ 1.575.907,02</b>	<b>€ 1.154.433,94</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 250.000,00	€ 109.592,51	€ 140.407,49	(*)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>	<b>€ 2.980.340,96</b>	<b>€ 1.685.499,53</b>	<b>€ 1.294.941,44</b>	
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 984.617,47</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 261.396,62</b>	NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 1.424.102,91</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSIONE EDIFICIO D</b>	<b>€ 984.617,47</b>	100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE	
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)	1	801001a	€ 308.336,56	€ 131.267,47	Decurtazione quota parte della voce relativa agli immobili non ammessi. NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	4	A01002a	€ 1.468,80	€ 1.468,80	Intervento relativo all'immobile 32 già computato nel computo "Demolizione edificio 32". NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	5	801006b	€ 10.946,88	€ 10.946,88	Intervento relativo all'immobile 32 già computato nel computo "Demolizione edificio 32". NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	6	A01009a	€ 1.657,40	€ 1.738,08	Decurtazione quota parte relativa all'immobile 32 già computata nel computo "Demolizione edificio 32". NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	7	02.05.04	€ 21.577,24	€ 9.082,16	Decurtazione quota parte della voce relativa agli immobili non ammessi. NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	10	A01010	€ 9.599,19	€ 6.278,40	Decurtazione quota parte relativa all'immobile 32 già computata nel computo "Demolizione edificio 32". NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	12	A01001a	€ 1.845,28	€ 95,91	Decurtazione quota parte della voce relativa agli immobili non ammessi. NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	13	A01009a	€ 2.502,54	€ 48,71	Decurtazione quota parte della voce relativa agli immobili non ammessi. NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	14	02.05.04	€ 1.555,01	€ 30,26	Decurtazione quota parte della voce relativa agli immobili non ammessi. NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	17	A01010b	€ 9.039,81	€ 175,93	Decurtazione quota parte della voce relativa agli immobili non ammessi. NOTA: decurtazione effettuata nel computo di dettaglio "Demolizioni edifici 02+07+08+09+11+12+16+18+19+24+25+26+27+28"
	4	Demolizioni edifici 4 e 22, come da computo metrico di dettaglio	€ 39.111,40	€ 39.111,40	Demolizione volontaria di edifici non oggetto della Domanda di richiesta di contributi.
	22	14.1.10	€ 114.703,37	€ 9.843,00	Decurtazione della pensilina computata in dettaglio e non riferibile a questa voce di spesa.
	23	14.1.11 a	€ 10.251,99	€ 879,75	Decurtazione in proporzione alla lavorazione n.22.
	24	14.1.13 c	€ 6.141,29	€ 527,00	Decurtazione in proporzione alla lavorazione n.22.
	39	A04002	€ 14.056,55	€ 2,74	Correzione prezzo unitario.
	58	14.2.8 b	€ 5.176,50	€ 1.035,50	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	-	Costi per opere strutturali	€ 1.232.967,08	€ 215.486,80	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.355,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 427.958,59</b>	
	68	4.2.10 a	€ 23.400,01	€ 4.243,67	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	69	4.2.15 a	€ 2.160,00	€ 360,00	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	70	4.2.26	€ 600,00	€ 100,00	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	88	8.2.1 b	€ 11.454,60	€ 255,00	Riproporzionato in proporzione alle voci ammesse.
(*)	103	quota Finiture comuni ripartite	€ 156.315,66	€ 103.292,01	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	102	1.6.1.1	€ 33.430,44	€ 33.699,78	Decurtazione dovuta alla riproporzionazione sull'importo ammesso degli impianti elettrici.
	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 223.114,44	€ 39.312,76	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.355,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 171.261,22</b>	
(*)	104	opere impiantistiche - impianti elettrici	€ 648.808,72	€ 479.995,55	L'impianto fotovoltaico non si ritiene ammissibile in quanto non presente allo stato di fatto e non è adeguatamente dimostrata la congrua nomotiva e la necessità del dimensionamento realizzato.
	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 480.945,41	€ 81.238,58	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.355,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 355.214,13</b>	
(*)	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 250.000,00	€ 140.407,49	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 140.407,49</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.294.941,44</b>	

EDIFICIO E	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 192.335,97	€ 158.446,37	€ 33.889,60	
di cui opere edili	€ 192.335,97	€ 158.446,37	€ 33.889,60	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 819,82	€ 819,82	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 153.776,28	€ 104.589,73	€ 49.186,55	
di cui opere edili	€ 67.350,74	€ 33.392,37	€ 33.958,37	(*)2
di cui opere impiantistiche	€ 86.425,54	€ 71.197,36	€ 15.228,18	(*)3
<b>sub totale</b>	<b>€ 346.932,07</b>	<b>€ 263.855,92</b>	<b>€ 83.076,15</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 30.000,00	€ 18.349,20	€ 11.650,80	(*)4
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 376.932,07</b>	<b>€ 282.205,12</b>	<b>€ 94.726,95</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 164.855,63</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 43.765,94</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b> NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 238.439,18</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO E</b>	<b>€ 164.855,63</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)1	-	Costi per opere strutturali	€ 192.335,97	€ 33.889,60	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 33.889,60</b>	
(*)2	16	14.2.8 b	€ 32.205,00	€ 6.444,20	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	20	4.2.10 c	€ 17.064,00	€ 2.844,00	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	21	4.2.28	€ 1.440,00	€ 240,00	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	43	quota finiture comuni ripartita	€ 26.162,55	€ 17.287,98	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 40.534,56	€ 7.142,19	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 33.958,37</b>	
(*)3	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 86.425,54	€ 15.228,18	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 15.228,18</b>	
(*)4	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 30.000,00	€ 11.650,80	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 11.650,80</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 94.726,95</b>	

EDIFICIO F, G, H, I	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 1.318.637,77	€ 1.086.293,79	€ 232.343,98	
di cui opere edili	€ 1.318.637,77	€ 1.086.293,79	€ 232.343,98	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 9.524,28	€ 9.524,28	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 1.557.466,89	€ 1.086.493,74	€ 470.973,15	
di cui opere edili	€ 571.409,02	€ 274.179,27	€ 297.229,75	(*)2
di cui opere impiantistiche	€ 986.057,87	€ 812.314,47	€ 173.743,40	(*)3
<b>sub totale</b>	<b>€ 2.885.628,94</b>	<b>€ 2.182.311,81</b>	<b>€ 703.317,13</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 200.000,00	€ 151.763,41	€ 48.236,59	(*)4
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 3.085.628,94</b>	<b>€ 2.334.075,22</b>	<b>€ 751.553,72</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 1.363.495,62</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 361.981,34</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b> NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 1.972.093,89</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO F, G, H, I</b>	<b>€ 1.363.495,62</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)1	-	Costi per opere strutturali	€ 1.318.637,77	€ 232.343,98	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 232.343,98</b>	
(*)2	58	4.2.10 c	€ 22.865,76	€ 3.810,96	Decurtazione della maggiorazione per lavori affidati direttamente a imprese edili.
	59	A17028 c	€ 2.394,04	€ 1.366,34	Decurtazione dovuta ad errate dimensioni delle porte esterne del capannone.
	85	C02003	€ 64,85	€ 38,38	Correzione prezzo unitario.
	88	13.3.b.3.b	€ 4.253,48	€ 4.253,48	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	89	C01026 a	€ 12.915,46	€ 12.915,46	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	90	C01027 a	€ 7.844,29	€ 7.844,29	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	91	C01028 a	€ 7.512,84	€ 7.512,84	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	93	quota finiture comuni ripartita	€ 303.945,41	€ 200.844,45	Interventi su aree esterne non direttamente connesse con la produzione.
	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 332.822,62	€ 58.643,35	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 297.229,75</b>	
(*)3	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 986.057,87	€ 173.743,40	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 173.743,40</b>	
(*)4	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 200.000,00	€ 48.236,59	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 48.236,59</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 751.553,72</b>	

EDIFICIO L	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 25.243,32	€ 20.177,61	€ 5.065,71	
di cui opere edili	€ 25.243,32	€ 20.177,61	€ 5.065,71	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 105,99	€ 105,99	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 36.161,54	€ 27.948,63	€ 8.212,91	
di cui opere edili	€ 16.897,20	€ 12.078,67	€ 4.818,53	(*)2
di cui opere impiantistiche	€ 19.264,34	€ 15.869,96	€ 3.394,38	(*)3
<b>sub totale</b>	<b>€ 61.510,85</b>	<b>€ 48.232,23</b>	<b>€ 13.278,62</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 6.000,00	€ 3.354,19	€ 2.645,81	(*)4
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 67.510,85</b>	<b>€ 51.586,42</b>	<b>€ 15.924,43</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 30.135,21</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 8.000,31</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b> NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 43.586,11</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO L</b>		<b>€ 30.135,21</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)1	33	A08001.d	€ 749,98	€ 749,98	Lavorazione già computata nella lavorazione n.32.
	-	Costi per opere strutturali	€ 24.499,34	€ 4.315,73	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 3.065,71</b>	
(*)2	61	quota finiture comuni ripartita	€ 3.382,40	€ 2.235,06	Interventi su aree esterne non connesse con la produzione.
	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 14.662,14	€ 2.583,47	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 4.818,53</b>	
(*)3	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 19.264,34	€ 3.394,38	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 3.394,38</b>	
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 2.645,81</b>	
(*)4	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 6.000,00	€ 2.645,81	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 2.645,81</b>	
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 15.924,43</b>	

EDIFICIO M	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 318.175,43	€ 262.112,92	€ 56.062,51	
di cui opere edili	€ 318.175,43	€ 262.112,92	€ 56.062,51	(*)1
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 112,59	€ 112,59	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 14.204,32	€ 6.573,90	€ 7.630,42	
di cui opere edili	€ 6.025,57	€ 2.719,55	€ 3.306,02	(*)2
di cui opere impiantistiche	€ 8.178,75	€ 3.854,35	€ 4.324,40	(*)3
<b>sub totale</b>	<b>€ 332.492,34</b>	<b>€ 268.799,41</b>	<b>€ 63.692,93</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 30.000,00	€ 18.692,98	€ 11.307,02	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 362.492,34</b>	<b>€ 287.492,39</b>	<b>€ 74.999,95</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 167.944,30</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 44.585,92</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b> NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 242.906,48</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO M</b>		<b>€ 167.944,30</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	-	Costi per opere strutturali	€ 318.175,43	€ 56.062,51	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 56.062,51</b>	
	24	1.6.1.1	€ 350,00	€ 350,00	Assistenze murarie impianto elettrico non ammesse in quanto non previsto da progetto.
(*2)	25	quota finiture comuni ripartita	€ 3.598,19	€ 2.374,35	Interventi su aree esterne non connesse con la produzione.
	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 3.301,22	€ 581,67	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 3.306,02</b>	
(*3)	26	Impianti elettrici	€ 3.500,00	€ 3.500,00	Impianto elettrico non previsto da progetto.
	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 4.678,75	€ 824,40	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 4.324,40</b>	
(*4)	-	Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 30.000,00	€ 11.307,02	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 11.307,02</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 74.999,95</b>	

EDIFICIO N	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 17.217,71	€ 14.183,95	€ 3.033,76	
di cui opere edili	€ 17.217,71	€ 14.183,95	€ 3.033,76	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 72,42	€ 72,42	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 12.873,73	€ 8.221,64	€ 4.652,09	
di cui opere edili	€ 7.364,55	€ 5.212,46	€ 2.152,09	(*2)
di cui opere impiantistiche	€ 5.509,18	€ 3.009,18	€ 2.500,00	(*3)
<b>sub totale</b>	<b>€ 30.163,86</b>	<b>€ 22.478,01</b>	<b>€ 7.685,85</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 3.000,00	€ 1.563,18	€ 1.436,82	(*4)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 33.163,86</b>	<b>€ 24.041,19</b>	<b>€ 9.122,67</b>	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 14.044,13</b>	Il costo convenzionale pari a € 3.167.227,84, calcolato per gli immobili presenti nel comparto allo stato di fatto, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 3.728,44</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b> NOTA: L'importo assicurativo totale degli immobili del comparto allo stato di fatto, pari a € 840.836,85, è stato distribuito sugli immobili di progetto proporzionalmente all'importo di ognuno di questi sull'importo totale degli edifici di nuova costruzione.		<b>€ 20.312,75</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO EDIFICIO N</b>	<b>€ 14.044,13</b>	<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	-	Costi per opere strutturali	€ 17.217,71	€ 3.033,76	La voce di spesa è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 3.033,76</b>	
	45	1.6.1.1	€ 625,00	€ 625,00	Assistenze murarie impianto elettrico non ammesse in quanto non previsto da progetto.
(*2)	46	quota finiture comuni ripartita	€ 2.311,00	€ 1.527,09	Interventi su aree esterne non connesse con la produzione.
	-	Costi per finiture di cui opere edili	€ 5.212,46	€ 918,44	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 2.152,09</b>	
	47	Impianti elettrici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	Impianto elettrico non previsto da progetto.
(*3)	-	Costi per finiture di cui opere impiantistiche	€ 3.009,18	€ 530,22	La voce di spesa così decurtata è stata riparametrata con un coeff. pari a 0,8238 dato dal rapporto tra superficie ammissibile allo stato di fatto e superficie ammissibile di progetto (4.353,51/5.284,49=0,8238).
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 2.500,00</b>	
(*4)	-	Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 3.000,00	€ 1.436,82	Decurtazione dovuta al ricalcolo del massimale delle spese tecniche scaglionate sul totale dei costi degli interventi in progetto e riproporzionato sul costo dell'intervento ammesso per l'immobile in oggetto.
		<b>SUB TOTALE</b>		<b>€ 1.436,82</b>	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.122,67</b>	

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1 - U. 23	€ 137.316,37	€ 158.525,08	€ 0,00	€ 158.525,08	€ 137.316,37
IMMOBILE 2 - U. 31	€ 80.742,29	€ 58.426,17	€ 0,00	€ 58.426,17	€ 58.426,17
IMMOBILE 3 - U. 30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 4 - U. 3	€ 76.121,97	€ 76.121,97	€ 43.376,03	€ 32.745,94	€ 32.745,94
IMMOBILE 5 - U. 5	€ 510.976,84	€ 510.976,84	€ 109.032,83	€ 401.944,01	€ 401.944,01
IMMOBILE 6 - U. 14	€ 40.764,92	€ 40.764,92	€ 0,00	€ 40.764,92	€ 40.764,92
IMMOBILE 7 - U. 10	€ 30.486,30	€ 30.486,30	€ 0,00	€ 30.486,30	€ 30.486,30
<b>I SUBTOTALE</b>	<b>€ 876.408,69</b>	<b>€ 875.301,29</b>	<b>€ 152.408,86</b>	<b>€ 722.892,43</b>	<b>€ 701.683,72</b>
COMPARTO					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILI: U.32, U.S.1, U.S.2, U.S.3, U.S.4, U.S.5	€ 3.167.227,84	-	€ 840.836,85		
EDIFICIO A	-	€ 0,00	-		
EDIFICIO B	-	€ 224.359,14	-		
EDIFICIO C	-	€ 532.502,45	-		
EDIFICIO D	-	€ 1.685.499,53	-	€ 4.580.924,61	€ 3.167.227,84
EDIFICIO E	-	€ 282.205,12	-		
EDIFICIO F, G, H, I	-	€ 2.334.075,22	-		
EDIFICIO L	-	€ 51.586,42	-		
EDIFICIO M	-	€ 287.492,39	-		
EDIFICIO N	-	€ 24.041,19	-		
<b>II SUBTOTALE: COMPARTO</b>	<b>€ 3.167.227,84</b>	<b>€ 5.421.761,46</b>	<b>€ 840.836,85</b>	<b>€ 4.580.924,61</b>	<b>€ 3.167.227,84</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.043.636,53</b>	<b>€ 6.297.062,75</b>	<b>€ 993.245,71</b>	<b>€ 5.303.817,04</b>	<b>€ 3.868.911,56</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>€ 3.868.911,56</b>

PRESENTE LIQUIDAZIONE I SAL

QUADRO RIEPILOGATIVO						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO EROGATO			
			ACCONTO/I SAL	II SAL	III SAL	SALDO / UNICA SOL
IMMOBILI	€ 3.868.911,56	€ 840.836,85				
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.868.911,56</b>	<b>€ 840.836,85</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO/ NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 704.283,00	€ 619.470,52	€ 657.499,99	€ 11.161,83	€ 35.621,18	€ 46.783,01
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 704.283,00</b>	<b>€ 619.470,52</b>	<b>€ 657.499,99</b>	<b>€ 11.161,83</b>	<b>€ 35.621,18</b>	<b>€ 46.783,01</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 2065 del 31/12/2012 F.LLI BARALDI SPA	€ 43.872,24	L'importo non è ammesso in quanto la fattura ed il relativo pagamento ricadono nel periodo di diniego dagli elenchi della White List della Prefettura di Modena (28/12/2012- 07/07/2013).
Fattura n° 74 del 31/07/2013 PROEDIL COPERTURE SRL	€ 2.650,00	La fattura non contiene l'indicazione dell'oggetto dell'operazione.
Fattura n° 95 del 01/09/2012 IMPRESA ORIOLI ENEA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 35.257,61	L'importo non è ammesso per eccedenza del rendicontato rispetto a quanto concesso. Tale importo è stato decurtato a capienza su tale fattura, in quanto la spesa è totalmente da rimborsare al beneficiario.
Fattura n° 23 del 09/03/2015 STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	€ 478,06	Si rileva che tali riferimenti sono relativi ad una nota informativa, priva di valenza fiscale, nell'integrazione del 28/12/2015 è stata acquisita ft. N. 02/2016 del 02/01/2016 dove non risulta applicata la ritenuta di acconto. L'importo di € 478,06 risulta non ammissibile per superamento del massimale delle spese tecniche previste dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii.
Fattura n° 14 del 20/07/2012 INTEGRATED DESIGN SRL	€ 435,45	L'importo di € 435,45 risulta non ammissibile per superamento del massimale delle spese tecniche previste dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii.
Fattura n° 22 del 25/10/2012 INTEGRATED DESIGN SRL	€ 870,87	L'importo di € 870,87 risulta non ammissibile per superamento del massimale delle spese tecniche previste dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii.
Fattura n° 1 del 20/02/2013 INTEGRATED DESIGN SRL	€ 870,87	L'importo di € 870,87 risulta non ammissibile per superamento del massimale delle spese tecniche previste dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii.
Fattura n° 22 del 09/03/2015 STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	€ 377,38	Si rileva che tali riferimenti sono relativi ad una nota informativa, priva di valenza fiscale, nell'integrazione del 28/12/2015 è stata acquisita ft. N. 03/2016 del 02/01/2016 dove non risulta applicata la ritenuta di acconto. L'importo di € 377,38 risulta non ammissibile per superamento del massimale delle spese tecniche previste dall'Ordinanza 57/12 e ss.mm.ii.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.812,48</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n° 2138 del 27/11/2012 MIVEBO SRL	€ 360,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 63 del 08/05/2013 OMB BERNARDELLI DI BERNARDELLI ENRICO,EUGENIO&LUCIO SNC	€ 1.652,89	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 5 del 20/02/2013 CASA FANIN DI FANIN ORSOLA	€ 3.070,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 184 del 19/07/2013 BCC 2000 SRL	€ 6.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 249 del 26/09/2013 BCC 2000 SRL	€ 6.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 343 del 30/11/2013 BCC 2000 SRL	€ 8.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 29 del 30/09/2012 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 6.496,11	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 3 del 31/01/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 10.860,75	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 16 del 31/05/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 5.568,66	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 21 del 30/06/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 3.553,40	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 29 del 31/08/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 713,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 34 del 31/10/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 2.167,20	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 37 del 30/11/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 821,01	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 24955 del 30/04/2013 MAURI ELETTROFORNITURE SPA	€ 1.173,31	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 28267 del 15/05/2013 MAURI ELETTROFORNITURE SPA	€ 440,49	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 23 del 09/03/2015 STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	€ 3.685,99	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 3.685,99 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da Decreto di Concessione.

Fattura n° 24 del 09/03/2015 STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	€ 15.622,40	Si rileva che tali riferimenti sono relativi ad una nota informativa, priva di valenza fiscale, nell'integrazione del 28/12/2015 è stata acquisita ft. N. 01/2016 del 02/01/2016 dove non risulta applicata la ritenuta di acconto. Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 832,25 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da Decreto di Concessione. Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 14.790,15 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da istruttoria.
Fattura n° 18 del 09/03/2015 STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. FRANCO ZACCARELLI	€ 8.927,09	Si rileva che tali riferimenti sono relativi ad un avviso di parcella, privo di valenza fiscale, nell'integrazione del 28/12/2015 è stata acquisita ft. N. 01/2016 del 02/01/2016 dove non risulta applicata la ritenuta di acconto. Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 475,57 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da Decreto di Concessione. Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 8.451,52 sulla base del rapporto tra contributo concesso e costo dell'intervento ammesso da istruttoria.
Fattura n° 83 del 23/07/2012 IMPRESA ORIOLI ENEA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 13.500,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 95 del 01/09/2012 IMPRESA ORIOLI ENEA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 114.742,39	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 129 del 30/11/2012 IMPRESA ORIOLI ENEA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 100.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 18 del 26/02/2013 IMPRESA ORIOLI ENEA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 39.848,50	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 2021 del 31/10/2012 MIVEBO SRL	€ 1.630,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 177 del 07/06/2012 DCUBE DI D.VALDONIO	€ 27.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso. L'importo relativo alla fattura emessa dal fornitore D.Cube di Valdonio è sospeso, inoltre, per la mancata richiesta/iscrizione alla White List.
Fattura n° 16 del 18/08/2012 DOTT. GEOLOGO ALESSANDRO BONI	€ 1.785,00	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.785,00 per superamento del massimale previsto da Ordinanza relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
Fattura n° 18 del 26/02/2013 IMPRESA ORIOLI ENEA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 44.151,50	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 10 del 26/03/2013 SM DI MESCHIERI ANDREA E LUCA SNC	€ 10.743,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 1 del 08/01/2013 BCC 2000 SRL	€ 15.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 84 del 17/04/2013 BCC 2000 SRL	€ 15.000,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 183 del 19/07/2013 BCC 2000 SRL	€ 24.413,00	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 29 del 30/09/2012 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 6.496,11	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 36 del 30/11/2012 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 12.787,30	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 40 del 31/12/2012 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 4.421,62	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 6 del 28/02/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 29.719,68	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 12 del 30/04/2013 ELETTRICISTA CASELLI DIMER	€ 6.788,23	L'importo è sospeso e rinviato a verifica nei successivi SAL per un'incongruenza riscontrata nelle dichiarazioni relative ai sub-affidamenti e per la carenza della documentazione prevista dall'art. 14 comma 4 ultimo capoverso.
Fattura n° 14 del 20/07/2012 INTEGRATED DESIGN SRL	€ 3.332,18	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 3.332,18 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da istruttoria.
Fattura n° 22 del 25/10/2012 INTEGRATED DESIGN SRL	€ 6.664,40	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 6.664,40 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da istruttoria.
Fattura n° 1 del 20/02/2013 INTEGRATED DESIGN SRL	€ 6.664,40	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 6.664,40 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da istruttoria.
Fattura n° 22 del 09/03/2015 STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	€ 2.887,90	Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 2.887,90 per eccedenza del limite dell'85% delle spese tecniche di progettazione di cui all'art.4 comma 7 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii. Quest'ultime vengono stimate nella percentuale del 60% della relativa macrovoce ammessa da istruttoria.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 572.687,51</b>	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 657.499,99</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-10242-2015 del 09/03/2015
ID PAGAMENTO	080000010000102422015
CODICE CUP	E52F16001650001
STRINGA MIP	//MIP/E52F16001650001/NN/ibanCCdedicato/080000010000102422015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
ARIANI S.r.l.	00744400367	00744400367	IT05N0565266980CC0010012548	11161,83	99
STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	01233000130	01233000130	IT10X0569622901000061525X90	23748,27	18
STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. FRANCO ZACCARELLI	ZCCFNC6130F240A	02610970366	IT09G053876685000001581202	11872,91	18
<b>TOTALE</b>				<b>€ 46.783,01</b>	