

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2984 del 21 Settembre 2016

EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 12 - Scuola d'infanzia "Margherita Martini", Scuola Primaria "Giannone" e Scuola Secondaria di 1' Grado "Gozzi" nel Comune di Camposanto (MO)

LAVORI COMPLEMENTARI

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

CUP n. J49H12000260001 CIG n. 5260439B94

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il

quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

- **Preso atto** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visto altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima"*.

Considerato:

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;

- che con diverse ordinanze, di cui da ultimo la n. 32 del 20.5.2016, è stata approvata la la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 260.073.792,64, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che alla lettera d) del programma operativo scuole, di cui all'ordinanza n. 8 del 26.02.2016, è stato stimato un costo di € 79.000.000,00 per la "costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014";

- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara;

- che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;

- che, con riferimento al lotto 12 relativo alla Scuola d'infanzia "Margherita Martini", Scuola Primaria "Giannone" e Scuola Secondaria di 1' grado "Gozzi" nel Comune di Camposanto (MO):

a. con decreto n. 659 del 24 luglio 2013 sono stati approvati i lavori complementari e gli stessi sono stati affidati alla Edil Borgonovi S.r.l., conseguentemente è stato stipulato il contratto Rep. n. 0151 del 29.08.2013 per il corrispettivo contrattuale di € 491.764,53 oltre IVA;

b. che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n.5260439B94;

- che con decreto 653 dell' 11.03.2016 è stato approvato il conto finale dei lavori e la relativa relazione, dai quali risultano lavori eseguiti per € 491.764,53, oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto in corso d'opera € 489.305,71 oltre ad IVA e da erogare a saldo € 2.458,82 oltre ad IVA;

Visto il certificato di collaudo dei lavori in argomento, redatto in data 23 maggio 2016 dalla Commissione di Collaudo Ing. Alessandro Galeotti, Ing. Cristina Bianchi e Ing. Adriano Dicuonzo incaricata da ultimo con decreto n. 221 del 12.12.2012 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal Direttore dei

Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, che conferma i dati riportati nel conto finale e liquida all'impresa Edil Borgonovi S.r.l. il residuo credito di € 2.458,82 oltre ad IVA, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010.

Tenuto conto:

- che l'impresa aggiudicataria Edil Borgonovi S.r.l., per il pagamento dell'importo di totali € 2.458,82 ha presentato:

a. la polizza fideiussoria n. 252765/DE del 09.09.2016 emessa da Elite insurance company Ltd. Di € 2.715,53 IVA compresa, come previsto dagli art. 124 comma 3 e 235 del D.P.R. 207/2010;

b. la relativa fattura n. 13-E del 12.09.2016 di € 2.704,70 (di cui € 245,88 per IVA 10%).

Ritenuto che:

- come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo e da ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fideiussione n. 56168678 del 29.07.2013 emessa da Liguria Assicurazioni S.p.a., Agenzia principale di Genova Garibaldi Cod. Controllo 58 Cod. n. 236, per l'importo di € 24.588,23;

- che l'impresa Edil Borgonovi S.r.l. come previsto dalle dall'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, ha a suo tempo presentato la polizza fideiussoria n. CE77/13/100568 del 28 ottobre 2013 emessa da COFIDI CENTRALE Consorzio Garanzia Fidi di € 56.798,80 IVA 10% compresa, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 54.094,10 IVA 10% compresa, come da certificato di pagamento n. 3 bis del 30 ottobre 2013 di pari importo, liquidato con decreto n. 928 del 6 giugno 2014;

- che l'articolo 29 del Capitolato Speciale di Appalto, prevede che la ritenuta del 10% a garanzia dei lavori venga erogata alla emissione del certificato di collaudo;

- che tale polizza pertanto, con l'approvazione del collaudo, potrà essere svincolata.

Rilevato:

- che la ditta aggiudicataria Edil Borgonovi S.r.l. con provvedimento Prot. n. 2086/2016 del 14.01.2016 è stata iscritta nella White List della Prefettura di Modena;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di

validità, dal quale risulta che la Edil Borgonovi S.r.l. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria Edil Borgonovi S.r.l. ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati ai subappaltatori con riferimento agli stati di avanzamento lavori emessi;

- che l'aggiudicataria Edil Borgonovi S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei Conti Corrente dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 2.704,70 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 47 del 12 settembre 2012;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 245,88 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo modalità e tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto pertanto di provvedere alla liquidazione della somma di cui sopra di € 2.704,70 e di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari di cui al lotto 12 dell' Edificio Scolastico Temporaneo - Scuola d'infanzia "Margherita Martini", Scuola Primaria "Giannone" e Scuola Secondaria di 1' Grado "Gozzi" nel Comune di Camposanto (MO), aggiudicata alla ditta Edil Borgonovi S.r.l. :

1. di approvare il certificato di collaudo redatto in data 23 maggio 2016 dalla Commissione di Collaudo Ing. Alessandro Galeotti, Ing. Cristina Bianchi e Ing. Adriano Dicuonzo incaricata da ultimo con decreto n. 221 del 12.12.2012 e sottoscritto dall'impresa senza riserve, dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti, che conferma i dati riportati nel conto finale e liquida all'impresa Edil Borgonovi S.r.l. il residuo credito di € 2.458,82 oltre ad IVA, corrispondente alla ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010;
2. di dare atto che l'impresa Edil Borgonovi S.r.l. ha presentato la polizza fideiussoria 252765/DE del 09.09.2016 emessa da Elite insurance company Ltd. di € 2.715,53 IVA compresa, come previsto dagli art. 124 comma 3 e 235 del D.P.R. 207/2010;
3. di liquidare pertanto, l'importo di € 2.704,70 IVA 10%

compresa a saldo della relativa fattura n. 13-E del 12.09.2016 di pari importo emessa dalla ditta Edil Borgonovi S.r.l;

4. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 3. :

- a. per € 2.458,82 a favore della ditta Edil Borgonovi S.r.l ;

- b. per € 245,88 corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

5. di dare che il suindicato importo di € 2.704,70 IVA compresa, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti richiamati in narrativa;

6. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4., sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

7. di dare atto che:

- come previsto dall'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle norme contrattuali, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo e da ritenersi svincolata la cauzione definitiva presentata dall'appaltatore mediante fideiussione n. 56168678 del 29.07.2013 emessa da Liguria Assicurazioni S.p.a., Agenzia principale di Genova Garibaldi Cod. Controllo 58 Cod. n. 236, per l'importo di € 24.588,23;

- come previsto dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto, è svincolata la polizza fideiussoria presentata dall'appaltatore n. CE77/13/100568 del 28 ottobre 2013 emessa da COFIDI CENTRALE Consorzio Garanzia Fidi di € 56.798,80 IVA 10% compresa, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 54.094,10 IVA 10% compresa, come da certificato di pagamento n. 3 bis del 30 ottobre 2013 di pari importo,



liquidato con decreto n. 928 del 6 giugno 2014;

- ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa Edil Borgonovi S.r.l, ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna

Stefano Bonaccini

(*firmato digitalmente*)