

IL PRESIDENTE**IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

DECRETO n. 4063 del 30 Novembre 2016

Corresponsione a favore del R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase – Studio Tecnico Ingenia 2.o - p.IVA 03119670549 capogruppo mandatario, Ing. Massimiliano Vagniluca p.IVA 02376260549 (mandante) e Ing. Roberto Marconi p.IVA 02016600369 (mandante), a saldo della parcella per l'incarico di Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva del montaggio/smontaggio dei Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) di cui al Lotto CSE N. 04 (che comprende EST 17, EST 26, PMM 1, PMM 3, PMS 2, PMS 14, PMS 15, PMS 17, PMS 18, PMS 23, PMS 26, PMS 27).

CIG n. 4729639D8F**Visti:**

- la legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'articolo 10 del Decreto Legge 22.06.2012 n. 83, convertito dalla Legge 07.08.2012 n. 134, recante "misure urgenti per la crescita del paese".

- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 dicembre 2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste:

- **l'ordinanza n. 16 del 31 luglio 2012**, con la quale è stato approvato la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione e, tra l'altro, il quadro economico della spesa di complessivi € 21.500.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS – al cui interno, alla voce B6, è stato previsto uno stanziamento di € 471.435,00 + contributi integrativi e IVA per “Spese tecniche” comprensive del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- **l'ordinanza n. 19 del 13 marzo 2014** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III) al cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, è stato previsto uno stanziamento di Euro 62.887,77 + contributi previdenziali ed IVA espressamente per il “Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione”.
- **l'ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015** con la quale sono stati rimodulati i Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa e degli interventi per le chiese immediate e temporanee per assicurare la continuità del culto e per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), confermando il quadro economico della spesa di complessivi Euro 36.200.000,00 per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Scolastici - PMS –, al cui interno tra le spese tecniche, alla voce B 6.2, è stato previsto uno stanziamento di Euro 68.015,46 + contributi previdenziali ed IVA espressamente per il “Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione”.
- **l'ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016** con la quale viene approvata la rimodulazione dei Programmi Operativi Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le chiese immediate e temporanee, degli Edifici Pubblici Temporanei (EPT III) e dei traslochi e depositi mobili privati, per una esigenza finanziaria complessiva di Euro 440.980.246,28, di cui 260.400.196,28 relativa al Programma Operativo Scuole, confermando la stima di Euro 36.200.000,00 per i PMS.

Visto il decreto n. 38 del 27 agosto 2012 con il quale è stato conferito, a seguito di procedura negoziata, ai Professionisti in R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase -

Studio Tecnico Ingenia 2.0 – capogruppo mandatario, con Ing. Massimiliano Vagniluca e Ing. Roberto Marconi (mandanti) l'incarico di Coordinatore per la Sicurezza nell'Esecuzione dell'Opera, ai sensi D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per complessivi Euro 43.916,47 al lordo di contributi previdenziali e IVA, per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 17) Scuola Primaria “Dante Alighieri” ubicata a Mirandola (MO);
- Edificio Scolastico Temporaneo (EST 26) Scuola Primaria “Cesare Battisti” ubicata a Sozzigalli nel Comune di Castelfranco Emilia (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 1) ubicato a Nonantola (MO);
- Prefabbricato Modulare Municipale (PMM 3) ubicato a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria “Accorsi” ubicato a San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14) Scuole Secondarie di I°Grado “Focherini” e “Alberto Pio” ubicate a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria “Manfredo Fanti” ubicato a Carpi (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d’Infanzia “San Vincenzo de’Paoli” ubicate a Cavezzo (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie “Marco Polo” e “Sorelle Luppi”, Nido “Trilli” e Infanzia “Arcobaleno” ubicate a Bomporto (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II°Grado “Pico” ubicata a Mirandola (MO);
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II°Grado “Luosi” ubicata a Mirandola (MO);

L'intervento costituisce il raggruppamento n. 04 CSE cui è stato assegnato Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. **4729639D8F**, attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC;

Ravvisato che, in base al disciplinare d’incarico sottoscritto dal Professionista in data 24/08/2012, venivano disposte le seguenti modalità di pagamento ai Coordinatori per la Sicurezza in fase esecutiva:

- 100% entro 30 gg. (trenta giorni) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio per gli edifici di tipologia EST-EMT;

- 90% entro 30 gg. (trenta giorni) dall'emissione del certificato di verifica di conformità ai fini del noleggio (indicato collaudo provvisorio) per gli edifici di tipologia PMS-PMM;
- 10% per gli edifici di tipologia PMS-PMM, entro 30 giorni dallo smontaggio del prefabbricato;

Preso atto che i Prefabbricati Modulari Scolastici meglio indicati nell'elenco che segue sono stati definitivamente smontati oppure acquisiti, ed esattamente:

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE) è stato ultimato lo **smontaggio in data 30/09/2015**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14A e 14B) Scuole Secondarie di I° Grado "Focherini" e "Alberto Pio" ubicate a Carpi (MO) è stato ultimato lo **smontaggio rispettivamente in data 13/06/2014 (14A) e 25/07/2013 (14B)**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria "Manfredo Fanti" ubicato a Carpi (MO) è stato ultimato lo **smontaggio in data 2/08/2013**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO) è stato ultimato lo **smontaggio in data 25/11/2015**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18A e 18B) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO) è stato ultimato lo **smontaggio rispettivamente in data 23/01/2015 (18A) e 04/12/2015 (18B)**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO) **è stato acquisito**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO) **è stato acquisito**;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO) **è stato acquisito**;

Considerato che per i PMS acquisiti non si procederà allo smontaggio e quindi il 10% del compenso trattenuto ai CSE può essere liquidato;

Verificata a verbale l'attività del Professionista, la cui documentazione relativa all'incarico svolto, assunta al Protocollo CR.2012.9956 del 21/12/2012 integrata con CR.2013.1057 del 14/01/2013, CR.2013.20584 del 18/09/2013 e CR.2016.0057298 del 26/10/2016, consiste nelle seguenti copie fascicolate e/o in supporto informatico:

- verbali dei sopralluoghi con documentazione fotografica;
- verifiche di idoneità del PSC e dei POS;
- aggiornamento/modifica del PSC;
- adeguamento del fascicolo dell'opera;

Considerato che nella realizzazione degli interventi ci si è avvalsi delle deroghe concesse con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 e sono state approvate le perizie suppletive e di variante intervenute in corso d'opera;

Atteso che le locazioni sono terminate a richiesta dei Comuni interessati e in questo caso si è proceduto allo smontaggio dei PMS affinché le aree occupate dai moduli tornassero nella disponibilità dei legittimi possessori, mentre nel caso dei PMS 23, 26, 27 e 28 è stata valutata la convenienza economica nell'acquisizione piuttosto che nel proseguimento della locazione, lasciando i Prefabbricati Scolastici nella disponibilità dei Comuni interessati al loro mantenimento in essere;

Preso atto

- che preliminarmente all'inizio delle operazioni di smontaggio dei PMS sono avvenuti sopralluoghi per verificare l'avvenuto trasloco di materiali e arredi delle Scuole e di eventuali anomalie o danni nella struttura e negli impianti;
- che il responsabile unico del procedimento congiuntamente al direttore esecutivo del contratto hanno sottoscritto il certificato d'ultimazione delle prestazioni propedeutico allo smontaggio;

Preso atto che l'attività resa dai Professionisti CSE è stata garantita per un impegno temporale e di mezzi che, rispetto alle previsioni, è stato molto maggiore, a causa delle necessità derivanti dalle varianti apportate in corso d'opera e dei lavori di completamento, e nonostante tutto gli stessi si sono tenuti costantemente a disposizione della Struttura Tecnica prestando il proprio servizio presso i cantieri assegnati;

Ritenuto pertanto che si possa procedere alla corresponsione di una somma a saldo delle prestazioni professionali rese pari al 10% residuo dell'importo indicato nel disciplinare di incarico sottoscritto in data 24/08/2012 per i PMS a seguito dell'effettivo smontaggio o acquisizione dei prefabbricati modulari;

Viste:

- la **Fattura n. 2/PA/2016 del 15/11/2016**, emessa dall'Ing. Giuseppe De Mase – Studio Tecnico Ingenia 2.o - per l'importo lordo di Euro 577,60;
- la **Fattura n. 9/PA del 14/11/2016** emessa dall' Ing. Massimiliano Vagniluca per l'importo lordo di Euro 560,60;
- la **Fattura n. 2/PA/2016 del 17/11/2016** emessa dall' Ing. Roberto Marconi, per l'importo lordo di Euro 560,60,

oneri previdenziali ed IVA 22% compresi, che sommano lordi €. 1.698,80;

Rilevato:

- che si è provveduto ad acquisire i certificati di regolarità contributiva, per la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, dai quali risulta che i professionisti del R.T.P. sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, rispettivamente al 02/09/2016 (Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingenia 2.o), al 02/09/2016 (Ing. Saverio Mancini - Studio Tecnico Ingenia 2.o), al 05/10/2016 (Ing. Massimiliano Vagniluca) e al 20/10/2016 (Ing. Roberto Marconi);
- che i professionisti componenti il R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingenia 2.o - (capogruppo mandatario), Ing. Massimiliano Vagniluca (man-

dante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., hanno presentato formale comunicazione del Conto Corrente dedicato;

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere alla corresponsione, a favore del R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingenia 2.0 - (capogruppo mandataria), Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), della somma di Euro 1.698,80, per il Coordinamento della Sicurezza nell'Esecuzione dei lavori per:

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria "Accorsi" ubicato a San Carlo nel Comune di Sant'Agostino (FE), 10% a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 17) Scuola d'Infanzia "San Vincenzo de'Paoli" ubicate a Cavezzo (MO) - 10% a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18A e 18B) Scuole Primarie "Marco Polo" e "Sorelle Luppi", Nido "Trilli" e Infanzia "Arcobaleno" ubicate a Bomporto (MO) - 10% a seguito di smontaggio;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 23) Scuola Primaria ubicata a San Prospero (MO) - 10% a seguito di acquisizione;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado "Pico" ubicata a Mirandola (MO) - 10% a seguito di acquisizione;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado "Luosi" ubicata a Mirandola (MO) - 10% a seguito di acquisizione;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.698,80 è assicurata, dallo stanziamento previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 1°/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con l'ordinanza n.16 del 31 luglio 2012, rimodulato con l'ordinanza n.19 del 13 marzo 2014, incrementato con l'ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, rimodulato con l'ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 nell'ambito del Programma Operativo Scuole;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna intestata a “Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.I. 74-12”, ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tenuto conto della liquidazione avvenuta del 1° acconto di Euro 39.524,89 per decreto n.175 del 15 marzo 2013 parzialmente modificato con decreto n.412 del 28 maggio 2013 relativo a EST 17, EST 26, PMS 2, PMS 14, PMS 15 PMS 17, PMS 18, PMS 23, PMS 26 e PMS 27; del 2° acconto di Euro 13.559,12 per decreto n.1550 del 29 novembre 2013 relativo a EST 17, EST 26, PMS 14, PMS 15, PMS 18, PMS 26 e PMS 27;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di corrispondere al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti R.T.P. Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingenia 2.o (capogruppo mandataria), con Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante) la somma di Euro 1.698,80 a saldo delle seguenti fatture:
 - **Fattura n. 2/PA/2016 del 15/11/2016**, emessa dall’Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingenia 2.o - per l’importo di Euro 577,60, oneri previdenziali ed IVA compresi;
 - **Fattura n. 9/PA del 14/11/2016** emessa dall’ Ing. Massimiliano Vagniluca per l’importo di Euro 560,60, oneri previdenziali ed IVA compresi;
 - **Fattura n. 2/PA/2016 del 17/11/2016** emessa dall’ Ing. Roberto Marconi, per l’importo di Euro 560,60, oneri previdenziali ed IVA compresi,relative al 3° acconto del corrispettivo di Euro 43.916,47 pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto in data 24 agosto 2012, rivalutato con decreto n. 1327 del 14 novembre 2013 a seguito di varianti ai lotti EST e PMS, per il Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori di montaggio/smontaggio dei seguenti Prefabbricati Modulari Scolastici:
 - Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 2) Scuola Primaria “Accorsi” ubicato a San Carlo nel Comune di Sant’Agostino (FE), 10% residuo;

- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 14A, 14B) Scuole Secondarie di I° Grado “Focherini” e “Alberto Pio” ubicate a Carpi (MO), 10% residuo;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 15) Scuola Primaria “Manfredo Fanti” ubicato a Carpi (MO), 10% residuo;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 18) Scuole Primarie “Marco Polo” e “Sorelle Luppi”, Nido “Trilli” e Infanzia “Arcobaleno” ubicate a Bomporto (MO), 10% residuo;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 26) Scuola Secondaria di II° Grado “Pico” ubicata a Mirandola (MO), 10% residuo;
- Prefabbricato Modulare Scolastico (PMS 27) Scuola Secondaria di II° Grado “Luosi” ubicata a Mirandola (MO), 10% residuo;

2) di liquidare la spesa complessiva di €. 1.698,80 a favore dei professionisti così ripartita:

<i>Professionista</i>	<i>Compenso al lordo della ritenuta</i>	<i>Ritenuta d'acconto</i>	<i>Compenso netto</i>
Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingegneria 2.0 p.IVA 03119670549	€ 577,60	€ 91,05	€ 486,55
Ing. Massimiliano Vagniluca p.IVA 02376260549	€ 560,60	€ 88,37	€ 472,23
Ing. Roberto Marconi p.IVA 02016600369	€ 560,60	€ 88,37	€ 472,23

dando atto che la spesa grava sulle risorse del fondo previsto all'articolo 2 del D.Lgs.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n.180 del 03/08/2012, come disposto con l'ordinanza n.16 del 31 luglio 2012, rimodulato con l'ordinanza n.19 del 13 marzo 2014, incrementato con l'ordinanza n. 7 del 4 febbraio 2015, rimodulato con l'ordinanza n. 8 del 26 febbraio 2016 nell'ambito del Programma Operativo Scuole;

- 3) di dare atto altresì che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, il R.T.P. formato da Ing. Giuseppe De Mase - Studio Tecnico Ingegneria 2.0, (capogruppo mandataria), Ing. Massimiliano Vagniluca (mandante) e Ing. Roberto Marconi (mandante), ha presentato le dichiarazioni relative ai Conti Correnti dedicati alle commesse pubbliche.
- 4) di incaricare l' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile affinché provveda alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al

punto 2) a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna;

- 5) di incaricare l’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il versamento erariale dell’IRPEF pari a complessivi €. 267,79 entro i termini di legge.

In Bologna.

Stefano Bonaccini
documento firmato digitalmente