

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **DECRETO n. 1142 del 24 aprile 2017**

**Liquidazione del contributo relativo al primo stato di avanzamento lavori (I SAL) per la domanda di pagamento protocollo CR-6187-2017 del 15/02/2017 relativa alla concessione a favore di AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L. a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR- 16221-2015 del 13/04/2015.**

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016, 2/2017 e 11/2017;

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
  - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

- b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f), e cc 12 e 13 bis del D.L. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
  - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis);
- l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
    - per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
    - per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;
  - gli articoli 14,15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014 e successive addenda;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

- ed in particolare il paragrafo 11 delle suddette "Linee Guida" che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 32/2015 e 2/2016, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 3 dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;"
- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.";
- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA (RPI/2013/691);
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e s.m.i. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono

- essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante "Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l'art. 7, comma 1 (Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante "al comma 1 dell'art. 24 dell'Ordinanza 57/2012 le parole "per 200 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,";
  - l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
  - il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";
  - l'Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
  - l'Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza 57/2012 e s.m.i.", con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, artigianato, servizi";
  - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

**CONSIDERATO** che l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 ha approvato lo schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito INVITALIA), per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle

procedure di concessione dei contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 05/02/2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

**VISTA** l'Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario De Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D'Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell'organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **13/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-16221-2015** presentata da **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1185, Codice Fiscale e Partita IVA 01673570360;
- che, con **Decreto n. 650 del 4/03/2016**, è stato concesso a **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** un contributo complessivo pari a **€ 461.347,30** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **15/02/2017**, la **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-6187-2017**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sopra citati nel Decreto di concessione;

**PRESO ATTO** che a seguito della presentazione della suddetta domanda di pagamento relativa al **I SAL**, **Prot. CR-6187-2017 del 15/02/2017**, del contributo, la Società INVITALIA ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione;
- alla elaborazione della nota di erogazione del contributo;

**CONSIDERATO** che:

- INVITALIA ha completato, in data **05/04/2017**, l'istruttoria della suddetta domanda di pagamento, come risulta dalla **nota di erogazione Prot. CR-12822-2017** acquisita agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i;

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella suddetta nota di erogazione, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 57.510,49** da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerenti agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'allegato prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che:

- il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F16000050001**;
- sono stati acquisiti e conservati agli atti della struttura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i:
  - o il **DURC** – documento unico di regolarità contributiva, rilasciato il **12/01/2017 (Prot. DURC-3310-2017 del 12/01/2017)**, che risulta regolare;
  - o la comunicazione del Comune di San Felice sul Panaro relativa al possesso del **titolo abilitativo edilizio**, come citato nel Decreto di Concessione (**Prot. CR-9243-2016 del 26/02/2016**);
- è stata richiesta in data **14/11/2016 (Prot. CR-61454-2016)**, la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;
- sul progetto presentato **non è previsto alcun indennizzo assicurativo**;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la **“BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)”**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 57.510,49** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

1. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Perossaro, n. 1185, Codice Fiscale e Partita IVA 01673570360, avente come Legale Rappresentante MAURIZIO SALA,

Codice Fiscale SLAMRZ48T29H835J, la somma complessiva pari a **€ 57.510,49**, da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. CR-16221-2015 del 13/04/2015**;

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che la relativa spesa di **€ 57.510,49** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato alla **"BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato Unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **AGROINDUSTRIALE CESARE SALA S.R.L.** e alla **"BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)"** a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii..

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

| ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (I SAL - Procedura semplificata)         |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|--|
| AGROINDUSTRIALE CESARE SALA SRL  |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ANAGRAFICA   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| TIPO   | impresa  |  |  | PROTOCOLLI FASCICOLO                                   |                                    |                                |                 |               |  |
| LEGALE RAPPRESENTANTE  | MAURIZIO SALA  |  | SLAMRZ48T29H835J                                       |  | RICHIESTA DI CONTRIBUTO            |                                | CR-16221-2015   | 13/04/2015    |  |
| SEDE LEGALE  | via Perossaro, n°1185 - CAP 41038                                      |  | San Felice sul Panaro                                  | Modena   | DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL         |                                | CR-6187-2017    | 15/02/2017    |  |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI  | Via Perossaro, n°1185 - CAP 41038<br>Via Galeazza, n° 1828 - CAP 41038 |  | San Felice sul Panaro                                  | Modena   | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI         |                                |                 |               |  |
| CODICE FISCALE / PARTITA IVA   | 01673570360  |  |  | CUP  |                                    | E52F16000050001                |                 |               |  |
| DELOCALIZZAZIONE   | NO   |  |  | TITOLO ABILITATIVO                                     |                                    | CR-9243-2016                   | 26/02/2016      |               |  |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile                                    | A - 01.11.10   | Condizione di azienda agricola; colture frutticole diverse.  |  |  | AIA                                |                                |                 |               |  |
|  |  |  |  | DURC rilasciato il                                     |                                    | 12/01/2017                     | DURC-3310-2017  | 12/01/2017    |  |
|  |  |  |  | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)         |                                    |                                |                 |               |  |
| BANCA CONVENZIONATA  | BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - SAN FELICE SUL PANARO (MO)         |  |  | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA |                                    | CR-61454-2016                  | 14/11/2016      |               |  |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA                                |  |  |  | IVA  | DETRAIBILE                         |                                |                 |               |  |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO  | CONTRIBUTO CONCESSO  | QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE   | CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento) | CONTRIBUTO EROGATO                                     |                                    |                                |                 | ECONOMIE      |  |
|  |  |  |  | I SAL  | II SAL                             | III SAL                        | SALDO/UNICA SOL |               |  |
| IMMOBILI   | € 461.347,30   | € 0,00   |  | € 57.510,49  |                                    |                                |                 |               |  |
| BENI STRUMENTALI   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| SCORTE   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| DELOCALIZZAZIONE   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| PRODOTTI DOP/IGP   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 461.347,30</b>  | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 57.510,49</b>                                     | <b>€ 0,00</b>                      | <b>€ 0,00</b>                  | <b>€ 0,00</b>   | <b>€ 0,00</b> |  |
| PRESENTE LIQUIDAZIONE  |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO  | COSTO RENDICONTATO   | COSTO AMMISSIBILE  | COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE   | CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO                | CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI | CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE |                 |               |  |
| IMMOBILI   | € 77.639,52  | € 77.639,52  | € 20.129,03  | € 0,00   | € 57.510,49                        | € 57.510,49                    |                 |               |  |
| BENI STRUMENTALI   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| SCORTE   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| DELOCALIZZAZIONE   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| PRODOTTI DOP/IGP   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 77.639,52</b>   | <b>€ 77.639,52</b>   | <b>€ 20.129,03</b>                                     | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 57.510,49</b>                 | <b>€ 57.510,49</b>             |                 |               |  |
| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE  |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| FATTURA  | IMPORTO  | MOTIVAZIONE  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| "Fattura n°...del (data) fornitore ....  | € 0,00   |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| "Fattura n°...del (data) fornitore ....  | € 0,00   |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 0,00</b>  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| DETTAGLIO SPESE SOSPESSE   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| FATTURA  | IMPORTO  | MOTIVAZIONE  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ft. 06/2017 del 10/02/2017 (1) emessa da CO.L.EDIL.AF - CONSORZIO LAVORI ED AFFINI | € 10.339,10  | L'importo risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio e come dettagliato dal DL in specifica DSAN del 20/03/2017. |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ft. 05/2017 del 10/02/2017 emessa da CO.L.EDIL.AF - CONSORZIO LAVORI ED AFFINI     | € 7.477,88   | L'importo risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio e come dettagliato dal DL in specifica DSAN del 20/03/2017. |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ft. 08/2017 del 10/02/2017 emessa da CO.L.EDIL.AF - CONSORZIO LAVORI ED AFFINI     | € 98,01  | L'importo risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio e come dettagliato dal DL in specifica DSAN del 20/03/2017. |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ft. 027/17 del 10/02/2017 emessa da ACALE SRL                                      | € 1.804,74   | L'importo risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio e come dettagliato dal DL in specifica DSAN del 20/03/2017. |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ft. 028/2017 del 10/02/2017 emessa da ACALE SRL                                    | € 181,32   | L'importo risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio e come dettagliato dal DL in specifica DSAN del 20/03/2017. |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ft. 29/2017 del 13/02/2017 emessa da DOTT. ALESSANDRO MACCAFERRI                   | € 227,98   | L'importo risulta non erogabile in quanto afferente a parte di spesa a carico del beneficiario come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio e come dettagliato dal DL in specifica DSAN del 20/03/2017. |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 20.129,03</b>   |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....) |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| FATTURA  | IMPORTO  | MOTIVAZIONE  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| "Fattura n°...del (data) fornitore ....  |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| "Fattura n°...del (data) fornitore ....  |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| <b>TOTALE</b>  | <b>€ 0,00</b>  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| <b>TOTALE GENERALE</b>   | <b>€ 20.129,03</b>   |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| NUMERO PAGAMENTO   | I SAL  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ID RICHIESTA SFINGE  | CR-16221-2015 del 13/04/2015   |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| ID PAGAMENTO   | 0800000010000162212015   |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| CODICE CUP   | E52F16000050001  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| STRINGA MIP  | //MIP/E52F16000050001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000162212015         |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)                     |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |
| INTESTATARIO CONTO CORRENTE  | CODICE FISCALE   | PARTITA IVA  | IBAN   |  | IMPORTO                            | CODICE NN                      |                 |               |  |
| CO.L.EDIL.AF - CONSORZIO LAVORI ED AFFINI  | 02022640276  | 02022640276  | IT96I0306920910074000119790                            |  | € 51.200,11                        | 3B                             |                 |               |  |
| ACALE SRL  | 02399260427  | 02399260427  | IT06W0891602602000030183831                            |  | € 5.918,36                         | 3A                             |                 |               |  |
| DOTT. ALESSANDRO MACCAFERRI  | MCCLSN64P25F257A   | 02057550366  | IT82Y0538712900000000445826                            |  | € 392,02                           | 3A                             |                 |               |  |
| <b>TOTALE</b>  |  |  |  |  | <b>€ 57.510,49</b>                 |                                |                 |               |  |
| NOTE   |  |  |  |  |                                    |                                |                 |               |  |