

DECRETO n. 1293 del 9 maggio 2017

Programma per la costruzione di Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.) per le scuole danneggiate dal sisma.

Lotto: n. 01 - Località: Bondeno (FE).

Approvazione conto finale dei lavori e relazione e parziale rettifica del Decreto n. 1507 del 27.11.2013

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- che con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'orientamento giuridico;
- che con Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016.

Considerato che la disciplina transitoria riferita all'applicazione della nuova disposizione legislativa potrà prevedere progressive applicazioni della stessa anche a fasi di procedimenti in corso, le opportune valutazioni ed eventuali applicazioni appunto saranno effettuate qualora previste.

Premesso inoltre:

- che con Ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole per il ripristino, riparazione o sostituzione degli edifici scolastici danneggiati dal sisma del 20-29 luglio 2012 per consentire la riapertura delle scuole e garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013; successivamente tale Programma è stato più volte rimodulato con le Ordinanze n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.02.2013, n. 68 del 07.06.2013, n. 104 del 12.09.2013, n. 19 del 13.03.2014, n. 52 del 30.06.2014, n. 79 del 05.12.2014, n. 7 del 04.02.2015, n. 41 del 6 agosto 2015, n. 8 del 26 febbraio 2016 e da ultima l'Ordinanza n. 7 del 14.03.2017 con la quale il costo complessivo stimato per la realizzazione delle Palestre Scolastiche Temporanee, ammonta ad € 37.500.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'art.2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con Ordinanza n. 84 del 05.12.2012 è stato approvato il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee”, nonché la documentazione e i relativi atti di gara ed è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Manuela Manenti;

Preso atto con riferimento al Lotto n. 1 relativo alla Palestra Scolastica Temporanea nel Comune di Bondeno (FE), che:

- con Decreto n. 222 del 12.12.2012 è stata assegnata la Direzione dei Lavori alla società FBM Finanziaria Bologna, che ha designato quale Direttore dei Lavori, l'Ing. Marco Santarelli;
- con Decreto n. 126 del 21.02.2013 (integrato in seguito per varianti con Decreto n. 781 del 12.05.2014) e successivo Disciplinare di Incarico sottoscritto in data 05.03.2013 è stato conferito l'incarico di Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione all'R.T.P. costituito da Arch. Antonio D'Auria (capogruppo/mandatario), Ing. Nicola Sansone (mandante), Studio Tecnico

Associato SCIA Architettura & Ingegneria (mandante);

- con Decreto n. 127 del 21.02.2013 è stata nominata la Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di cui trattasi, composta dall'Ing. Paolo Staccioli (Presidente), Ing. Simone Stella (Componente), Ing. Cristina Bianchi (Componente), tutti funzionari della Regione Emilia Romagna;

- è stato assegnato l'incarico di Collaudatore Statico all'Ing. Paolo Staccioli iscritto presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini al n. 405/A.

Preso atto altresì, con riferimento al Lotto in argomento che, ad esito delle procedure di gara:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J1200028001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori (ora ANAC) è il n. 4759226D86;

- con Decreto n. 129 del 22.02.2013 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), in particolare il Lotto 1 è stato provvisoriamente aggiudicato Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A;

- con Decreto n. 299 del 19.04.2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo del Lotto 1 degli P.S.T. presentato dall'impresa, il quadro tecnico-economico per un importo complessivo di € 1.662.998,27, ed è stato aggiudicato in modo definitivo il Lotto 1 delle P.S.T. alla predetta impresa che ha offerto un ribasso del 11,88 %, per un importo netto di € 1.130.887,39 per lavori e € 57.750,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.188.638,11;

- in data 28 giugno 2013 è stato sottoscritto con Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A il relativo contratto di appalto Rep. n. 0117 per un importo di € 1.188.638,11 oltre Iva;

- con Decreto n. 1507 del 27.11.2013 si è provveduto all'approvazione della perizia tecnica di variante e suppletiva n.1 che ha previsto lavorazioni aggiuntive per un importo netto di € 210.994,20 per lavori e € 10.772,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 221.716,43, ed è stato rideterminato il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 1 degli P.S.T. per un importo complessivo di € 1.675.000,00;

- che, per errore materiale, è stato indicato nel Quadro Tecnico Economico come importo dei lavori dell'appalto originario € 1.188.638,10 anziché € 1.188.638,11 e pertanto la somma totale dell'intervento passa da € 1.675.000,00 a € 1.675.000,01;

- in data 20 dicembre 2013 è stato sottoscritto con Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A l'atto ricognitivo Rep. n. 0228 al relativo contratto originario di appalto, per un importo di € 221.716,43 oltre Iva;

- la suindicata perizia ha comportato un aumento del corrispettivo contrattuale da € 1.188.638,11 a € 1.410.354,54 oltre Iva.

Visto che con riferimento al Lotto 1 degli P.S.T. sono stati emessi n. 5 Certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di 1.403.302,77 al netto dell'Iva, interamente contenuto nel suindicato corrispettivo contrattuale:

Certificati di pagamento	Importo	IVA	Totale
Certificato di pagamento n. 1 – 19/09/2013	€ 476.870,94	€ 47.687,09	€ 524.558,03
Certificato di pagamento n. 2 – 17/10/2013	€ 378.865,88	€ 37.886,59	€ 416.752,47
Certificato di pagamento n. 3 – 13/11/2013	€ 208.094,29	€ 20.809,43	€ 228.903,72
Certificato di pagamento n. 4 – 21/01/2014	€ 198.436,21	€ 19.843,62	€ 218.279,83

Certificato di pagamento n. 4bis – 30/06/2014	€ 141.035,45	€ 14.103,55	€ 155.139,00
Importo complessivo netto corrisposto	€ 1.403.302,77	€ 140.330,28	€ 1.543.633,05

Visti i predetti certificati, i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dei seguenti decreti la cui somma, ammonta a € 1.530.732,10, iva compresa:

DECRETO	DATA	IMPORTO LIQUIDATO COMPENSIVO DI IVA AL 10%
Decreto n. 1163	23.10.2013	€ 941.310,50
Decreto n. 1737	12.12.2013	€ 228.903,72
Decreto n. 900 (*)	29.05.2014	€ 216.002,77
Decreto n. 1281	17.07.2014	€ 144.515,11
TOTALE		€ 1.530.732,10

(*) si specifica che con Decreto n. 900 del 25.09.2014 si è decretato di applicare la penale di € 12.900,95 (iva compresa) pari al 10% del valore del contratto della ditta esecutrice IMPRE S.r.L. conseguente all'interdittiva prefettizia intervenuta per tale impresa.

Visto il Conto Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM in data 06 marzo 2017, e confermato dal RUP in data 13 aprile 2017 dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale:

totale netto dei lavori	€	1.410.354,54
a dedurre certificati emessi.....	-€	1.403.302,77
a dedurre detrazioni nette operate dal D.L.	-€	189,00
rimane il credito dell'impresa sui lavori	€	6.862,77

Rilevato altresì che l'impresa Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A ai sensi dell'art. 201 del D.P.R. 207/2010, è stata invitata, tramite posta elettronica certificata, a firmare il Conto Finale con nota Prot. CR.2017.0009667 del 13.03.2017 entro 30 giorni trascorsi i quali, non essendosi presentata, il Conto Finale si è inteso definitivamente accettato.

Vista altresì la relazione sul Conto Finale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli del 06.03.2017, e pervenuta al Responsabile del Procedimento in data 02.02.2017.

Vista la relazione sul Conto Finale del RUP ing. Manuela Manenti del 20.04.2017, depositata presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Ritenuto quindi di dover procedere all'approvazione del Conto Finale dei lavori secondo le risultanze al netto dell'IVA sopra indicate, dando atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 6.862,77 oltre ad IVA potrà avvenire in osservanza della normativa prevista in materia.

Tutto ciò premesso, con riferimento al Lotto n. 1 delle Palestre Scolastiche Temporanee nel Comune di Bondeno (FE)

D E C R E T A

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano come parti integranti e sostanziali:

1) di rettificare il proprio Decreto n. 1507 del 27.11.2013 nel quale, per errore materiale, è stato indicato nel Quadro Tecnico Economico come importo dei lavori dell'appalto originario € 1.188.638,10 anziché € 1.188.638,11 e pertanto la somma totale dell'intervento passa da € 1.675.00,00 a € 1.675.00,01;

2) di approvare il Conto Finale dei lavori, di cui al Lotto n. 1 delle P.S.T. aggiudicato al Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A., redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Santarelli della società FBM in data 06 marzo 2017, sottoscritto da Consorzio Servizi e Appalti - C.S.A., considerato accettato per le motivazioni espresse in parte narrativa, e confermato dal RUP in data 13 aprile 2017 dal quale emergono le seguenti risultanze al netto dell'IVA, interamente contenute nel corrispettivo contrattuale come indicato nella parte narrativa:

- importo complessivo netto dei lavori	€	1.410.354,54
- totale certificati emessi	- €	1.403.302,77
- totale detrazioni nette operate dal D.L.	- €	189,00
- resta a saldo da liquidare	€	6.862,77

3) di approvare altresì la relazione sul Conto Finale, redatta dal RUP ing. Manuela Manenti in data 20 aprile 2017;

4) di dare atto che lo svincolo della rata di saldo pari ad € 6.862,77 oltre ad IVA potrà essere liquidata all'aggiudicataria dopo l'avvenuta approvazione del Collaudo Tecnico Amministrativo in osservanza della normativa prevista in materia;

5) di dare atto altresì che la spesa di cui sopra risulta finanziata nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti di cui in narrativa.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)