

Decreto n. 1837 del 29 giugno 2017

Approvazione della complessiva e definitiva spesa sostenuta dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) per la realizzazione delle nuove opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 14 PST.

Liquidazione a favore dello stesso comune, in un'unica soluzione, dell'importo relativo alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

CUP n. J17B15000020002 – CIG n. 64657498DC

Visti:

- la Legge n. 225 del 24.02.1992, e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 07.02.2005 recante *“Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 245 del 04.11.2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge n. 286 del 27.12.2002;
- le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. n. 83 del 22.06.2012, convertito, con modificazioni, in Legge n. 134 del 07.08.2012, recante *“Misure urgenti per la crescita del paese”*;
- l'art. 6 del D.L. n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, in Legge n. 71 del 24.06.2013 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”*;
- Il D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2016;

– il D.L. n. 210 del 30.12.2015 “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”, approvato con modificazioni nella seduta del 24.02.2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018.

Preso atto che il giorno 29.12.2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012.

Tenuto conto:

– che con ordinanza n. 5 dello 05.07.2012 è stato approvato il programma straordinario che prevede la realizzazione di edifici scolastici temporanei e di prefabbricati modulari scolastici in grado di assicurare la regolare ripresa dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013 in tutte quelle realtà dove le scuole non possono essere riparate in tempi brevi;

– che con ordinanza n. 78 del 21.11.2012 e ss.mm.ii. stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole disponendo la costruzione – al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica – di palestre temporanee (PST) in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l’anno scolastico 2013-2014;

– che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito in Legge n. 134 del 07.08.2012, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l’ordinanza n. 6 del 05.07.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Scolastici Temporanei (EST), con l’ordinanza n. 15 del 31.07.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate ai Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) e con l’ordinanza n. 80 del 22.11.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate alle Palestre Scolastiche Temporanee (PST);

– che con ordinanza n. 11 del 18.07.2012, modificata con ordinanza n. 12 del 25.07.2012, è stato disposto di avvalersi, per gli interventi connessi alla gestione del sisma, dei Sindaci e dei Presidenti delle Province, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 74/2012 e di affidare direttamente ai Comuni interessati la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al di fuori dei lotti individuati per gli insediamenti, necessarie ad assicurare la messa in esercizio degli edifici scolastici temporanei e dei prefabbricati modulari;

– che con ordinanza n. 7 del 14.03.2017 è stata approvata l’ultima rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 13 del 25.07.2012, con decreto n. 35 del 23.08.2012, con ordinanza n. 78 del 21.11.2012, con ordinanza n. 17 del 18.02.2013, con ordinanza n. 68 dello 07.06.2013, con ordinanza n. 104 del 12.09.2013, con ordinanza n. 19 del 13.03.2014, con ordinanza n. 52 del 30.06.2014, con ordinanza n. 79 del 05.12.2014, con ordinanza n. 7 del 04.02.2015, n. 41 del 06.08.2015, n. 8 del 26.02.2016, n. 32 del 20.05.2016) fissando un costo complessivo stimato di Euro 260.073.792,64;

- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 7 del 14.03.2017, alla lettera "g" della parte dispositiva relativa al Programma Operativo Scuole, è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici scolastici temporanei (compreso palestre ed altre strutture scolastiche) ed ai prefabbricati modulari scolastici, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture scolastiche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo stimato di Euro 28.000.000,00;
- che con ordinanza n. 105 del 12.09.2013, ai punti 4) e 5), sono state disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l'erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l'ordinanza n. 83/2012 sulle Chiese (ulteriormente specificato nella circolare esplicativa assunta al protocollo regionale CR.2013.0022226 del 01/10/2013), e precisamente:
 - 1° acconto, pari al 45% della somma assegnata, all'inizio dei lavori;
 - 2° acconto, pari ad ulteriore 45% della somma assegnata, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
 - Saldo, per la quota residua del 10% (o per un'unica soluzione in caso di importi fino ad Euro 50.000,00), al termine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 90%;
 - entro 60 (sessanta) giorni dalla liquidazione del saldo (pari al 10% dell'intero importo lavori), l'Ente attuatore deve consegnare il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione e dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate;
 - che la richiesta da parte dei comuni delle somme spettanti, sia come acconti che a saldo, deve essere effettuata tramite compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) di concerto con il S.G.S.S. (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli).

Considerato che:

- con il decreto n. 411 del 28.05.2013 è stato assegnato al Comune di Castelfranco Emilia (MO) il finanziamento di Euro 565.169,30 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 14 PST;
- con il decreto n. 1216 del 11.07.2014 è stato confermato, a seguito dell'approvazione di una nuova congruità della spesa, l'importo assegnato al Comune di Castelfranco Emilia (MO) il finanziamento di Euro 565.169,30 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 14 PST.

Dato atto che è stata rilasciata dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) l'attestazione di congruità economica (protocollo regionale CR.2013.0007960 del 16.04.2013) relativa alle predette spese di urbanizzazione pari ad Euro 565.169,30, di cui Euro 437.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 128.169,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Dato atto altresì che, a seguito di intervenute variazioni ed integrazioni progettuali, è stata rilasciata dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) una nuova attestazione di congruità economica (protocollo regionale CR.2014.0023560 del 10.07.2014) relativa alle predette spese di urbanizzazione, confermando l'importo pari ad Euro 565.169,30, di cui Euro 425.429,99 per lavori a base d'asta (comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed Euro 139.739,31 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Vista la richiesta autocertificata di accreditamento fondi inoltrata dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) con nota n. 0027142/2017 del 16.06.2017, assunta al protocollo regionale n. CR.2017.0021029 del 16.06.2017, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Manno, con la quale, per le opere in trattazione, è richiesto il saldo in un'unica soluzione di Euro 450.200,33 (pari al 79,66% del finanziamento assegnato di Euro 565.169,30), a seguito:

- dell'inizio dei lavori, avvenuto in data 12.05.2016, affidati alla ditta "*CONSITAL Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni E Servizi Società Cooperativa*" con sede in Bologna (BO);
- dell'emissione, avvenuta in data 19.07.2016, dello Stato Avanzamento Lavori n. 1 per un importo di complessivi Euro 190.127,93 + Euro 19.012,80 (I.V.A. 10%) = 209.140,73 (al netto del ribasso d'asta offerto) pari al 53,91% dell'importo contrattuale o di affidamento;
- dell'emissione, avvenuta in data 24.08.2016, dello Stato Avanzamento Lavori n. 2 per un importo di complessivi Euro 120.678,18 + Euro 12.067,82 (I.V.A. 10%) = 132.746,00 (al netto del ribasso d'asta offerto) pari al 34,22% dell'importo contrattuale o di affidamento;
- dell'emissione, avvenuta in data 30.03.2017, dello Stato Avanzamento Lavori Finale per un importo di complessivi Euro 43.631,49 + Euro 4.363,15 (I.V.A. 10%) = 47.994,64 (al netto del ribasso d'asta offerto) pari al 11,87% dell'importo contrattuale o di affidamento;
- della conclusione dei lavori, avvenuta in data 24.08.2016, per un importo di complessivi Euro 354.437,60 oltre IVA 10% pari a Euro 35.443,76 (al netto del ribasso d'asta offerto) pari al 100% dell'importo contrattuale (pari ad Euro 354.437,60 oltre IVA 10% pari a Euro 35.443,76).

Dato atto, relativamente alle opere di urbanizzazione di cui trattasi:

- che i lavori affidati alla ditta "*CONSITAL Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni E Servizi Società Cooperativa*" sono stati regolarmente eseguiti, con esito positivo, per un importo complessivo netto (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di Euro 354.437,60, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data

17.02.2017, a firma del Direttore dei Lavori Ing. Fabio Ferrini, del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Manno e della ditta affidataria “*CONSITAL Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni E Servizi Società Cooperativa*”, trasmesso dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) con nota n. 0027142/2017 del 16.06.2017, assunta al protocollo regionale n. CR.2017.0021029 del 16.06.2017, e posto agli atti dalla S.T.C.D. (Struttura Tecnica del Commissario Delegato) con protocollo regionale CR.2017.0021984 del 26.06.2017;

– che tutte le spese sostenute dal Comune di Castelfranco Emilia (MO), per la realizzazione di opere di urbanizzazione (decreti di assegnazione n. 411 del 28.05.2013 e n. 1216 del 11.07.2014), sono state accertate dallo stesso Soggetto Attuatore con Determinazione n. 267 del 30.03.2017 e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 248.819,76, costo così suddiviso nel Quadro Economico finale:

Lavori in appalto	Euro	215.324,97
Costo del personale (non soggetti a ribasso)	Euro	124.115,88
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	14.996,75
I.V.A. 10%	Euro	35.443,76
Fondo incentivante UTC (ex art. 92 Dlgs 163/2006)	Euro	8.508,60
Spese tecniche progetto (iva e oneri previdenziali inclusi)	Euro	16.218,94
Spese tecniche indagini (iva e oneri previdenziali inclusi)	Euro	3.982,08
Altre somme a disposizione	Euro	31.609,35
Totale Complessivo	Euro	450.200,33

– che, a conclusione delle sopracitate opere di urbanizzazione, è stata inoltre accertata una minore spesa, pari ad Euro 114.968,97, rispetto al finanziamento complessivo di Euro 565.169,30 assegnato con decreti n. 411 del 28.05.2013 e n. 1216 del 11.07.2014, importo così determinato:

Importo assegnato con decreti n. 411 del 28.05.2013 e n. 1216 del 11.07.2014	Euro	565.169,30
Costo complessivo accertato	– Euro	450.200,33
Economie accertate	Euro	114.968,97

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopracitata, si possa procedere ad accertare, nell'importo di Euro 450.200,33, il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 14 PST.

Ritenuto che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopracitata, si possa procedere alla liquidazione, a favore del Comune di Castelfranco Emilia (MO), della somma di Euro 450.200,33, quale saldo in un'unica soluzione dell'importo – ammontante ad Euro 565.169,30 – assegnato allo stesso Soggetto Attuatore con decreti n. 411 del 28.05.2013 e n. 1216 del 11.07.2014 per la realizzazione delle opere in trattazione, così determinato:

Costo complessivo accertato		Euro	450.200,33
Importo già corrisposto	–	Euro	0,00
Totale importo residuo da corrispondere		Euro	450.200,33

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 450.200,33, è assicurata, come disposto con ordinanza n. 7 del 14.03.2017 alla lettera “g” della parte relativa al Programma Operativo Scuole, nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato è aperta la contabilità speciale n. 5699.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l’*Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile*.

Tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

- 1) di approvare, in Euro 450.200,33, il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Castelfranco Emilia (MO) per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 14 PST;
- 2) di accertare un’economia di spesa, rispetto al finanziamento di Euro 565.169,30 assegnato al Comune di Castelfranco Emilia (MO) con decreti n. 411 del 28.05.2013 e n. 1216 del 11.07.2014, pari a complessivi Euro 114.968,97;
- 3) di liquidare a favore del Comune di Castelfranco Emilia (MO), per la realizzazione di opere di urbanizzazione connesse alla Palestra Scolastica Temporanea di cui al Lotto 14 PST, la somma di Euro 450.200,33 a titolo di saldo in un'unica soluzione del complessivo finanziamento – ammontante ad Euro 565.169,30 – assegnato allo stesso Soggetto Attuatore con decreti n. 411 del 28.05.2013 e n. 1216 del 11.07.2014 per la realizzazione delle opere in trattazione;
- 4) di dare atto che l’importo di Euro 450.200,33 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 7 del 14.03.2017 alla lettera “g” della parte relativa al Programma Operativo Scuole, nell’ambito dello stanziamento previsto dall’articolo 2

del D.L. n. 74 del 06.06.2012, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;

- 5) Di incaricare l'*Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile* all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.L. 74-12", ai sensi del comma n. 6 dell'articolo n. 2 del Decreto Legge n. 74 del 06.06.2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 122 del 01.08.2012, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)