

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2043 del 19 luglio 2017

Oggetto: Rettifica del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione post-sisma protocollo DCR/2016/984 del 01/04/2016 relativo alla domanda di accesso al contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. da **BRUNO BOMBARDA - Impresa Individuale** ed acquisita con protocollo CR-57119-2015 del 27/11/2015.
Rideterminazione dell'importo di contributo concesso a seguito di variante.

Richiamato il proprio decreto di concessione protocollo **DCR/2016/984** del **01/04/2016** avente ad oggetto "*Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a BRUNO BOMBARDA - Impresa Individuale per l'istanza protocollo CR-57119-2015 del 27/11/2015*" col quale è stato concesso un contributo pari a **€ 882.965,39**;

Preso atto che è stata inviata dal beneficiario e acquisita agli atti, attraverso il sistema informativo "SFINGE", la comunicazione della variazione progettuale;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla comunicazione di variazione progettuale e le successive integrazioni, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio in variante;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio in variante ha proposto, per gli interventi richiesti, la rideterminazione del contributo concesso ad un importo pari a **€870.731,80** secondo quanto riportato nella "*Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera*", come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio in variante, completa della sopracitata "*Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera*", è stata inviata al richiedente per mezzo del sistema informativo "SFINGE";
- che il beneficiario, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio in variante;

Ritenuto di dover adeguare alle nuove risultanze determinate il contributo precedentemente concesso all'importo di **€ 870.731,80**;

Ritenuto altresì di dover rettificare il succitato decreto e le relative "*Scheda riepilogativa*" ed "*Allegato unico*", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'“Allegato unico” del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di **rettificare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, **il proprio decreto di concessione** e le relative “Scheda riepilogativa” ed “Allegato unico”, **protocollo DCR/2016/984 del 01/04/2016**, avente ad oggetto “*Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a BRUNO BOMBARDA - Impresa Individuale per l’istanza protocollo CR-57119-2015 del 27/11/2015*”;
2. di **rideterminare** il contributo concesso, a favore di **BRUNO BOMBARDA - Impresa Individuale** —con sede legale in via per Camposanto, n. 18, cap. 41034, Finale Emilia (MO), Codice fiscale: BMBBRN45R30D599C P.IVA: 01716120363, ad un importo complessivo pari a **€870.731,80** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell’“Allegato unico”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell’istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 “Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012”;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all’istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla “Linee guida” allegate alla sopra citata ordinanza;
6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell’Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 2, secondo quanto stabilito all’art. 14 e succ. dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-57119-2015 del 27/11/2015 Bruno Bombarda – Impresa Individuale

Riepilogo degli interventi (al lordo di iva):

| Identificazione immobile | Danno ammesso | Danno ammesso | Costo intervento previsto | Costo intervento previsto | Costo intervento ammesso | Costo intervento ammesso | Assicurazione | Contributo concedibile | Contributo concedibile |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | <i>istruttoria di concessione</i> | <i>istruttoria di variante</i> | <i>istruttoria di concessione</i> | <i>istruttoria di variante</i> | <i>istruttoria di concessione</i> | <i>istruttoria di variante</i> | | <i>istruttoria di concessione</i> | <i>istruttoria di variante</i> |
| IMMOBILE 1 | € 882.965,39 | € 881.147,75 | € 959.568,87 | € 897.190,16 | € 951.899,53 | € 870.731,80 | € 0,00 | € 882.965,39 | € 870.731,80 |
| TOTALE | € 882.965,39 | € 881.147,75 | € 959.568,87 | € 897.190,16 | € 951.899,53 | € 870.731,80 | € 0,00 | € 882.965,39 | € 870.731,80 |

TABELLA 1 Riepilogo degli interventi richiesti IN VARIANTE:

| ID. IMMOBILE come da domanda | Comune | Foglio | Particella | Riferimento tabellare | Sup. rich. a contrib.(mq) -ante -post | Indennizzo assicurativo | Contributo richiesto al netto di IVA |
|------------------------------|--------------------|--------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| n. 1 | Finale Emilia (MO) | 104 | 23 SUB. 2-6 | TAB. B | Ante: 714,30 Post: 664,14 | € 0,00 | € 722.252,25 |

TABELLA 2A Riepilogo degli interventi CONCESSI/DELIBERATI:

| ID. IMMOBILE come da domanda | Superficie ammessa (mq) - ante - post | Destinazione d'uso | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIONALE al netto di IVA | Costo INTERVENTO al netto di IVA | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | Tipologia di intervento | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria |
| n. 1 | Ante: 714,30 Post: 665,51 | Deposito - Carrozzeria | TAB. B | € 723.742,13 | € 780.245,52 | € 723.742,13 |
| | | Demolizione - Ricostruzione | | | | € 882.965,39 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO | | | | | | € 723.742,13 € 882.965,39 |

TABELLA 2B Riepilogo degli interventi PROPOSTI A SEGUITO DI ISTRUTTORIA DI VARIANTE:

| ID. IMMOBILE come da domanda | Superficie ammessa (mq) - ante - post | Destinazione d'uso | Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA | Costo CONVENZIONALE al netto di IVA | Costo INTERVENTO al netto di IVA | CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | Tipologia di intervento | | | | CONTRIBUTO CONCESSO al lordo del 22% di IVA forfettaria |
| n. 1 | Ante: 714,30 Post: 664,14 | Deposito - Carrozzeria | TAB. B | € 722.252,25 | € 713.714,59 | € 713.714,59 |
| | | Demolizione - Ricostruzione | | | | € 870.731,80 |
| GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A | | | | | | € 0,00 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO | | | | | | € 713.714,59 € 870.731,80 |

VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DELL'ISTANZA DI VARIANTE SOSTANZIALE IN DIMINUZIONE CR-4843-2017 del 06/02/2017 CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

- a) modifica dell'altezza di una finestra e di una porta nel prospetto Ovest;
- b) modifica delle larghezze dei portoni;
- c) variazione delle dimensioni della tettoia (vano tecnico) e delle pannellature verticali di chiusura della tettoia stessa;
- d) modifica di parte dei locali previsti al piano terra e spostamento degli impianti di trattamento delle acque nere e grigie;
- e) Modifica della stratigrafia di alcuni muri perimetrali con conseguente aumento del loro spessore verso l'interno del fabbricato;
- f) Modifica delle partizioni verticali limitrofe la scala al piano prima e riduzione del ingombro del vano scala stesso;
- g) Nel sottotetto sono state inserite due aperture nella parete che dà sul loggiato ed è stata aggiunta una botola di accesso al sottotetto stesso;
- h) Ampliamento del marciapiede esterno sul retro del fabbricato;
- i) Per quanto riguarda le strutture del fabbricato (trattasi di "variante strutturale non sostanziale"): È variato il tipo di solaio del primo piano da laterocemento a "predalles"; Sono variate le dimensioni degli elementi lignei della copertura; nel solaio di copertura sono variate alcune quote;
- j) Per quanto riguarda le finiture del fabbricato: l'esterno del fabbricato (compresi i pilastri e il parapetto del loggiato) e i muri interni del piano terra verranno intonacati e tinteggiati, il timpano in muratura che dà sul loggiato verrà soltanto intonacato; le scale rimarranno al grezzo (in c/s) e il primo impalcato verrà finito con isolante di spessore 6 cm sormontato da tavolato OSB nel deposito chiuso e, nel loggiato, da un massetto in calcestruzzo coperto da una guaina impermeabilizzante; il manto di copertura (in accordo con l'Ufficio Tecnico del Comune di Finale Emilia) sarà in tegole di laterizio a forma di coppo; le lattonerie (secondo parere della CQAP) saranno realizzate in alluminio preverniciato color rame (testa di moro).

RITENUTI PARZIALMENTE RECEPIBILI IN QUANTO: è stata dimostrata l'equivalenza degli interventi di variante rispetto a quelli approvati in fase di concessione. La variante non comporta modifiche che inficiano il funzionamento dell'edificio né la fruibilità in termini strumentali dell'attività. Tuttavia si riscontrano alcune lavorazioni non ammissibili a contributo in quanto: modifiche non necessarie ai fini dell'attività svolta; modifiche che erano prevedibili e rendicontazione di quantità superiori rispetto a quanto dichiarato nel Consuntivo dei lavori fornito a rendiconto del SAL 2 per lavorazioni terminate.

SI PROPONE:

1) L'ACCOGLIBILITA' DELLA RICHIESTA DI VARIANTE PER L'IMMOBILE n.1;

LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 870.731,80 al lordo dell'IVA.

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

Bruno Bombarda impresa individuale

| ANAGRAFICA | | | | | | PROTOCOLLI FASCICOLO | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| TIPO | Impresa individuale | | | | | | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa) / PERSONA FISICA (se privato) | Bruno Bombarda | | BMBBRN45R300599C | | RICHIESTA DI CONTRIBUTO | CR-97119-2015 | 27/11/15 |
| SEDE LEGALE | Via per Camposanto, n. 18 | | Finale Emilia | | FASCICOLO ISTRUTTORIO | | |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI | Via per Camposanto, n. 18/A | | Finale Emilia | | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI | | |
| CODICE FISCALE/P.IVA | BMBBRN45R300599C / 01716120363 | | | | CUP | | |
| DELOCALIZZAZIONE | NO | | | | TITOLO ABILITATIVO | | |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | A-01.11.40 | | | | AIA | | |
| | Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi | | | | DURC rilasciato il | | |
| BANCA CONVENZIONATA | CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - Filiale MASSA FINALESE | | | | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta) | | |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA | | | | | ANTIMAFIA | | |
| | | | | | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA | | |
| | | | | | IVA | | |
| | | | | | IVA NON DETRAIBILE | | |

| QUADRO RIEPILOGATIVO | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | IMPORTO AMMESSO (IVA INCLUSA) | ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO CONCESSO (IVA INCLUSA) |
| IMMOBILI | € 870.731,80 | € 0,00 | € 870.731,80 |
| BENI STRUMENTALI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| SCORTE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| DELOCALIZZAZIONE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| PRODOTTI DOP/IGP | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALE | € 870.731,80 | € 0,00 | € 870.731,80 |

| DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| IMMOBILE 1 | IMPORTO RICHIESTO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
| A. Costi per opere strutturali | € 354.627,67 | € 340.978,19 | € 13.649,48 | |
| di cui opere edili | € 354.627,67 | € 340.978,19 | € 13.649,48 | (*)1 (*)A |
| di cui opere impiantistiche | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 0,00 | |
| C. Finiture | € 302.919,39 | € 296.689,62 | € 6.229,77 | |
| di cui opere edili | € 144.997,73 | € 138.524,89 | € 6.472,85 | (*)2 (*)A |
| di cui opere impiantistiche | € 158.521,66 | € 158.164,74 | € 356,92 | (*)3 |
| sub totale | € 659.347,06 | € 639.467,81 | € 19.879,25 | (*)4 |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 65.754,71 | € 63.946,78 | € 1.807,93 | |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-2%-) | € 6.400,00 | € 6.400,00 | € 0,00 | |
| Spese geologiche (1,2%-1%-0,8%) | € 3.900,00 | € 3.900,00 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 735.401,77 | € 713.714,59 | € 21.687,18 | |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 722.252,25 | Tabella B) - Livello operativo E3: Incremento costo convenzionale base del 3% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 90% del volume totale dell'edificio; Decremento del 30% per immobili, o porzioni di immobili, destinati al riutilizzo in loco o a magazzino o quali i finiti che non necessitano di particolari finiture e impiantistiche. | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 713.714,59 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 | € 713.714,59 | 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo | | |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE | | | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUM. ORD. | TIPOLOGIA DI SPESA | IMPORTE PREVISTO | IMPORTE NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
| 10 | AP 17 | € 5.553,36 | € 2.776,68 | Incremento degli oneri di discarica a seguito di raddoppio delle quantità da smaltire non giustificato dalle lavorazioni oggetto di variante |
| 11 | A01001.A | € 5.574,64 | € 472,03 | Scavo di sbiancamento, "anche intorno alla testata del bruciatore necessario per realizzare un'area cortiva "ibona sull'intorno al fabbricato", intervento prevedibile da progetto e non giustificato dalle opere di variante |
| 11 | 13.03.B.002 | € 4.800,23 | € 3.378,13 | Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaia naturale in "sostituzione dello strato di stabilizzato previsto sotto la pavimentazione, non ammessa a contributo". Quota parte di lavorazione in sostituzione di altra prevista da C.M.E. e non ammessa a contributo, non giustificata dagli interventi di variante. |
| 27 | A05011 | € 30.067,33 | € 141,28 | Muratura in elevazione. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 29 | 01.03.E.009.B | € 1.533,99 | € 5,38 | Traliccio di collegamento zincato. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 30 | 01.04.F.001.A | € 18.451,53 | € 1.691,10 | Solcio in laterocemento. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 38 | 03.02.020 | € 7.384,00 | € 9.052,80 | Formazione di marciapiede in calcestruzzo. Incremento della superficie di marciapiede non giustificata in variante: non riscontrabile dai disegni, né dalla documentazione in variante fornita. Si mantiene ammessa la superficie già quantificata in variante. |
| 188 | AP 6 | € 1.010,73 | € 138,99 | Sovrapprezzo alla voce A06007E per utilizzo di lastre prefabbricate in c.a.p. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 189 | AP 7 | € 951,13 | € 113,13 | Sovrapprezzo alla voce A06007E per utilizzo di lastre prefabbricate in c.a.p. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 185 | A06007.E | € 20.773,87 | € 2.856,71 | Solcio in laterocemento. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 187 | A06008.E | € 168,46 | € 23,17 | Sovrapprezzo ai sola prefabbricati. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| | SUB TOTALE | | € 13.649,48 | |
| 28 | A05009.A | € 7.844,88 | € 57,70 | Muratura in elevazione. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 34 | A11004.B | € 8.459,10 | € 1.664,63 | Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica. Intervento prevedibile da progetto e non giustificato dalle opere di variante. |
| 36 | A07016.B | € 16.263,36 | € 1.679,09 | Manto di copertura in tegole di laterizio. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 37 | 13.03.B.003.B | € 2.852,85 | € 1.135,57 | Stabilizzato. Quota non ammessa già da esito istruttorio. |
| A10044.A | A10044.A | € 2.271,66 | € 17,21 | Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 50 | A10044.B | € 1.586,50 | € 12,00 | Isolamenti termico in estradosso di sottotetti non praticabili (sovrapprezzo alla voce precedente). Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 51 | 04.02.021 | € 1.521,31 | € 3,18 | Controltaio in angolare di ferro zincato. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 58 | A16003.B | € 984,10 | € 207,31 | Rivestimento di ceramica. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 184 | A10088.A | € 897,30 | € 13,41 | Isolamento termico in intercapedine. Quantità in eccesso rispetto a quanto riscontrabile da documentazione fornita: Consuntivo SAL 2 Dal quadro di raffronto a SAL 2 si riscontra inoltre: Lavorazione terminata "Quantità effettivamente realizzata". |
| 65 | A17050 | € 9.118,00 | € 166,00 | Serramento in profilati di alluminio. Aperture modificate in variante, prevedibili e non giustificata come opere necessarie. |
| 52 | 01.03.O.019.A | € 3.964,84 | € 405,08 | Bancali sotto nuove aperture nel sottotetto non ammissibili in quanto prevedibili e non sufficientemente dimostrati in variante come opere necessarie. |
| 186 | AP35 | € 1.009,00 | € 1.009,00 | "Montaggio di elementi pregiati in muratura: gelosia". Intervento che non rientra tra le varianti comunicate. |
| 66 | AP5 | € 1.037,30 | € 518,61 | Fornitura e posa in opera di lucernario. Da progetto era previsto un lucernario "botola", da variante ne sono previsti due il lucernario in più da variante, la cui necessità non è stata giustificata, non è ammessa a contributo in variante. |
| | SUB TOTALE | | € 9.872,83 | |
| 112 | 04001.C | € 356,92 | € 356,92 | Estintore omologato. Importo non ammesso già da precedente esito istruttorio. |
| | SUB TOTALE | | € 356,92 | |
| | Spese tecniche | € 65.754,71 | € 1.807,93 | Importo non ammesso per eccedenza dei massimali previsti da Ord. 5/72012 e s.m.i. |
| | SUB TOTALE | | € 1.807,93 | |
| | TOTALE | | € 21.687,18 | |

| DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| NUM. ORD. | TIPOLOGIA DI SPESA | CLASSIFICAZIONE | RICLASSIFICAZIONE | IMPORTO PREVISTO |
| 185 | A06007.E (Solaio in lastre prefabbricate in c.a.p.) | Finiture Opere edili | Strutture Opere Edili | € 20.773,87 |
| 187 | A06007.E (Sovrapprezzo solai in lastre prefabbricate in c.a.p.) | Finiture Opere edili | Strutture Opere Edili | € 168,46 |
| | SUB TOTALE | | | € 20.942,33 |

| QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE | COSTO CONVENZIONALE | IMPORTO AMMISSIBILE | ASSICURAZIONE | COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | IMPORTO CONCESSO |
| IMMOBILE 1 | € 722.252,25 | € 713.714,59 | € 0,00 | € 713.714,59 | € 713.714,59 |
| TOTALE | € 722.252,25 | € 713.714,59 | € 0,00 | € 713.714,59 | € 713.714,59 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI AL NETTO DELL'IVA | | | | | € 713.714,59 |
| TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI AL LORDO DELL'IVA | | | | | € 870.731,80 |