

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2461 del 11 settembre 2017

PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (P.M.M.) - LOTTO 3 - Comune di San Prospero (MO).

APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO

CUP n. J49I12000150001 - CIG n. 4615305E28

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;
- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima"*.

Considerato:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 7 del 14 marzo 2017 è stato approvato e rimodulato il Programma Operativo Municipali, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, la spesa di € 800.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione predisposta per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione per la durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 6 + 6 mesi, di prefabbricati modulari municipali, con annessa progettazione e realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio e l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria;
- che con ordinanza n. 48 del 28 settembre 2012, a seguito della nuova soluzione dell'intervento richiesto per la sede municipale provvisoria del Comune di San Prospero, di cui al lotto 3, è stata approvata la documentazione per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione del Prefabbricato Modulare Municipale di tale lotto 3;
- che con decreto n. 162 del 23 novembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 3 relativo al Comune di San Prospero (MO) alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. per il corrispettivo di € 130.335,00, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) per tale lotto 3 è il n. J49I12000150001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 4615305E28;
- che in data 17.12.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 56 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, di € 130.335,00, oltre ad IVA per i successivi eventuali sei mesi di € 22.949,39 oltre ad IVA e per gli eventuali ulteriori sei mesi di € 15.040,62 oltre ad IVA;

- che con decreto n. 73 del 23 gennaio 2014 è stata disposta la proroga di mesi 12 della locazione in argomento, per il corrispettivo contrattuale di € 37.990,01 oltre ad IVA previsto dal contratto di appalto Rep. n. 56/2012;
- che con decreto n.604 del 15/04/2014 n. 73 del 23 gennaio 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 che prevede lavorazioni in diminuzione, con un differenziale negativo di € 2.037,10 oltre ad IVA;
- che in data 23.07.2014 è stato sottoscritto con la ditta Modulcasa Line S.p.A. l'atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0279 per il corrispettivo, in diminuzione al contratto originario, di € 2.037,10 oltre IVA;
- che pertanto l'importo complessivo derivante dal contratto principale e dal suindicato atto integrativo ricognitivo di perizia ammonta ad € 128.297,90 oltre ad IVA, rimanendo invariati i corrispettivi conseguenti alla proroga della locazione;
- che con decreto n. 144 del 27.01.2015 è stata disposta la prosecuzione della locazione in argomento al 30.04.2015 per il corrispettivo di € 9.320,00 oltre ad IVA;
- che, in data 26.03.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0349 per il corrispettivo di € 9.320,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 799 del 07.05.2015 è stata disposta la prosecuzione della locazione in argomento al 31.10.2015 per il corrispettivo di € 13.380,00 oltre IVA;
- che in data 19.05.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0365 per il corrispettivo di € 13.380,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 2345 del 18.11.2015 è stata disposta una ulteriore prosecuzione della locazione in argomento al 30.06.2016 per il corrispettivo di € 15.840,00 oltre ad IVA;
- che in data 18.05.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. N. 0416 per il corrispettivo di € 15.840,00 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 2203 del 25.07.2016 è stata disposta una ulteriore prosecuzione della locazione in argomento al 31.03.2017 per il corrispettivo di € 17.820,00 oltre ad IVA;

- che in data 20.09.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0432 per il corrispettivo di € 17.820,00 oltre ad IVA;
- che la locazione è terminata in data 31.03.2017 come contrattualmente previsto;
- che l'importo complessivo totale, derivante dal contratto principale, dalle proroghe e dalle prosecuzioni di cui sopra ammonta pertanto ad € 222.647,91 oltre ad IVA;
- che per tale lotto 3 dei P.M.M. sono già stati liquidati acconti per complessivi € 209.614,42 oltre ad IVA.

Visti:

- l'attestazione di regolare esecuzione della locazione relativa al lotto 3 del 25.07.2017 sottoscritta dall'impresa Modulcasa Line S.p.a., dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni e dal R.U.P. Ing. Manuela Manenti, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dalla ditta Modulcasa Line S.p.a. per totali € 222.647,91 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto € 209.614,42 oltre ad IVA, e da corrispondere a saldo € 13.033,50 oltre ad IVA a titolo di ritenuta del 10% contrattualmente prevista;
- la relativa fattura n. 28 del 29.08.2017 emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di € 15.900,87 (di cui € 2.867,37 per IVA 22%).

Rilevato:

- che l'impresa aggiudicataria Modulcasa Line S.p.a. risulta iscritta, con provvedimento Prot. n. 20437/2017 del 23.03.2017, nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Modena;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta Modulcasa Line S.p.a. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 15.900,87 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 2.867,37 di cui alla suindicata fattura deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6

dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento al lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Municipali (P.M.M.):

1. di approvare l'attestazione di regolare esecuzione del 25.07.2017 sottoscritta dall'impresa Modulcasa Line S.p.a., dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni e dal R.U.P. Ing. Manuela Manenti e di liquidare l'importo di € 15.900,87 IVA 22% compresa quale residuo credito del canone di locazione e a saldo della relativa fattura n. 28 del 29.08.2017 di pari importo, emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a.;
2. di dare atto che l'importo di € 15.900,87 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di cui al punto 1.:
 - per € 13.033,50 a favore della Ditta Modulcasa Line S.p.a.;
 - per € 2.867,37, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
4. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di

pagamento di cui al punto 3., sulla contabilità speciale 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Modulcasa Line S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)