

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2463 del 11 settembre 2017

PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (P.M.M.) - LOTTO 1 - Comune di Nonantola (MO).

APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ED EROGAZIONE SALDO

CUP n. J49I12000150001 - CIG n. 451364058E

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- la L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile".

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

- il comunicato dell'ANAC del 22 aprile 2016 che ha precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016;

- la nota del 04.05.2016 trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i Commissari delegati con la quale si segnala che *"...per quanto concerne gli interventi compresi nei Piani adottati dalle SS.LL. le cui procedure contrattuali siano state avviate ai sensi della previgente normativa gli stessi potranno essere ultimati in applicazione della medesima"*.

Premesso:

- che con diverse ordinanze di cui da ultimo la n. 7 del 14.03.2017 è stato approvato e rimodulato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto

la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, la spesa di € 800.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione predisposta per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione per la durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 6 + 6 mesi, di prefabbricati modulari municipali, con annessa progettazione e realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio e l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria;

- che con decreto n. 75 del 27 settembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara e decretata l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di Traversetolo di tre lotti sui quattro previsti, ovvero i lotti 1, 2 e 4;

- che con decreto n. 132 del 6 novembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 1 relativo al Comune di Nonantola (MO) alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. per il corrispettivo di € 57.533,75, oltre ad IVA;

- che il Codice Unico di Progetto (CUP) per tale lotto 1 è il n. J49I12000150001 ed il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 451364058E;

- che, in data 17.12.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto - Rep. n. 54 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, di € 57.533,75, oltre ad IVA e per l'eventuale proroga di sei mesi di € 11.154,13 + IVA, e per gli eventuali successivi ulteriori sei mesi di € 7.515,99 + IVA;

- che con decreto n. 76 del 23 gennaio 2014 è stata disposta la proroga di mesi 12 della locazione in argomento con la Ditta Modulcasa Line S.p.a. per il corrispettivo di € 18.670,12 oltre ad IVA previsto dal contratto di appalto Rep. n. 54/2012;

- che con decreto n. 144 del 27 gennaio 2015 è stata disposta la prosecuzione nell'utilizzo del lotto in argomento dal 3.12.2014 al 31.12.2015 per il canone di € 14.294,00 oltre ad IVA;

- che in data 26.03.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0347 per il corrispettivo contrattuale di €

14.294,00 oltre ad IVA;

- che con decreto n. 425 del 15 febbraio 2016 è stata disposta l'ulteriore prosecuzione nell'utilizzo del lotto in argomento dal 01.01.2016 al 31.12.2017 per il canone presunto di € 20.196,00 oltre ad IVA 22% e così per totali € 24.639,12;
- che in data 18.05.2016 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. n. 0419 per il corrispettivo contrattuale di € 20.196,00 oltre ad IVA;
- che a seguito di richiesta di smontaggio da parte del Comune la locazione è terminata anticipatamente in data 31.03.2017;
- che l'importo complessivo totale, derivante dal contratto principale, dalle proroghe e dalle prosecuzioni di cui sopra ed in base ai mesi di effettivo utilizzo ammonta pertanto ad € 104.031,29 oltre ad IVA;
- che per tale lotto 3 dei P.M.M. sono già stati liquidati acconti per complessivi € 98.161,63 oltre ad IVA.

Visti:

- l'attestazione di regolare esecuzione della locazione relativa al lotto 3 del 13.07.2017 sottoscritta dall'impresa Modulcasa Line S.p.a., dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni e dal R.U.P. Ing. Manuela Manenti, dal quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese dalla ditta Modulcasa Line S.p.a. per totali € 104.031,291 oltre ad IVA, importo interamente contenuto nelle somme autorizzate di cui sopra, di cui erogati in acconto € 98.161,63 oltre ad IVA, e da corrispondere a saldo € 5.869,71 oltre ad IVA a titolo di ritenuta del 10% contrattualmente prevista;
- la relativa fattura n. 27 del 29.08.2017 emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di € 7.161,05 (di cui € 1.291,34 per IVA 22%).

Rilevato:

- che l'impresa aggiudicataria Modulcasa Line S.p.a. risulta iscritta, con provvedimento Prot. n. 20437/2017 del 23.03.2017, nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Modena;
- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Modulcasa Line S.p.a. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicataria, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 7.161,05 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 1.291,34 di cui alla suindicata fattura deve essere versata all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione

di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento al lotto 1 dei Prefabbricati Modulari Municipali (P.M.M.):

1. di approvare l'attestazione di regolare esecuzione del 13.07.2017 sottoscritta dall'impresa Modulcasa Line S.p.a., dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto Ing. Tommaso Simeoni e dal R.U.P. Ing. Manuela Manenti e di liquidare l'importo di € 7.161,05 IVA 22% compresa a saldo della ritenuta del 10% contrattualmente prevista e della relativa fattura n. 27 del 29.08.2017 di pari importo, emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a.;

2. di dare atto che l'importo di € 7.161,05 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti citati in narrativa;

3. in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento cui al punto 1.:

- per € 5.869,71 a favore della Ditta Modulcasa Line S.p.a.;
- per € 1.291,34, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

4. di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile all'emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 3., sulla contabilità speciale 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Modulcasa Line S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati

alle commesse pubbliche.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)