

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2973 del 24 ottobre 2017

Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-30119-2017 del 09/08/2017 relativa alla concessione a favore della società OFMECC S.R.L., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-21481-2014 del 20/06/2014.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **20 giugno 2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-21481-2014** presentata dalla società **OFMECC S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Aprile, n. 151, Codice Fiscale e Partita Iva 02677310365;
- che, con **Decreto n. 1865 del 06 ottobre 2014**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 9.078.951,62** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **09 agosto 2017**, la società **OFMECC S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-30119-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-36564-2017 del 17/10/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 854.711,11** da erogare al prestatore di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83D12001620002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 3.375.000,00** di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIRANDOLA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 854.711,11** da erogare al prestatore di lavoro, relativo al pagamento del **II Sal** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di società **OFMECC S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Aprile, n. 151, Codice Fiscale e Partita Iva 02677310365, avente come legale rappresentante il Sig. Lino Cavicchioli, Codice Fiscale CVCLNI47T06F240A, la somma complessiva pari a **€ 854.711,11** da erogare al prestatore di lavoro, relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-21481-2014**;
2. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIRANDOLA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **OFMECC S.R.L.** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIRANDOLA**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)

OFMECC S.R.L. - Impresa

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Lino Cavicchioli	CVCLNI47T06F240A	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -21481-2014	20/06/2014
			DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-67431-2016	13/12/2016
SEDE LEGALE	Via XXV APRILE n°151 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-30119-2017 09/08/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via XXV Aprile, n°127 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		// //
CODICE FISCALE / P.IVA	02677310365	02677310365		VISURA DEGGENDORF		REGOLARE 19/10/2017
DELOCALIZZAZIONE				CUP		E83D12001620002
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	(codice)	(codice)	TITOLO ABILITATIVO		CR-33472-2014 01/10/2014
				AIA		//
				DURC rilasciato il		31/07/2017 DURC-10099-2017 11/08/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA		// //
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		32
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA	DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 9.078.951,62	€ 3.375.000,00		€ 3.154.099,46	€ 854.711,11	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00						
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00						
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 9.078.951,62	€ 3.375.000,00	€ 0,00	€ 3.154.099,46	€ 854.711,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 2.355.621,80	€ 2.053.363,90	€ 1.765.456,16	€ 0,00	€ 854.711,11	€ 854.711,11
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 2.355.621,80	€ 2.053.363,90	€ 1.765.456,16	€ 0,00	€ 854.711,11	€ 854.711,11

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE 2	€ 59.200,07	IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Decurtazione per riparametrazione dei costi dell'intervento ammesso alla superficie dell'immobile ante-sisma (coeff.=0,95445872), coerentemente con il decreto di concessione n.1865 del 06/10/2014. In particolare tale decurtazione non era stata effettuata sulle lavorazioni ammesse al Sal I, riconosciute al 100%. Valutata l'attuale percentuale di avanzamento dell'intervento, si è ritenuto di recuperare, al presente SAL, l'importo eccedente tale riparametrazione sulle lavorazioni ammesse al I SAL.
IMMOBILE 2	€ 11.316,03	IMMOBILE 2 - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Decurtazione per riparametrazione dei costi dell'intervento ammesso alla superficie dell'immobile ante-sisma (coeff.=0,95445872), coerentemente con il decreto di concessione n.1865 del 06/10/2014. In particolare tale decurtazione non era stata effettuata sulle lavorazioni ammesse al Sal I, riconosciute al 100%. Valutata l'attuale percentuale di avanzamento dell'intervento, si è ritenuto di recuperare, al presente SAL, l'importo eccedente tale riparametrazione sulle lavorazioni ammesse al I SAL.
ft. 167 del 02/08/2017 di PREFABBRICATI ZANON S.R.L.	€ 100,74	IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Decurtazione per riparametrazione alla superficie dell'immobile ante-sisma (coeff.=0,95445872) come da decreto di concessione N.1865 del 06/10/2014.
ft. 167 del 02/08/2017 di PREFABBRICATI ZANON S.R.L.	€ 12.546,42	IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE Decurtazione per riparametrazione alla superficie dell'immobile ante-sisma (coeff.=0,95445872) come da decreto di concessione N.1865 del 06/10/2014.
ft. 0/47 del 16/02/2016 di AeC Costruzioni S.r.l.	€ 614,38	IMMOBILE 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Si precisa che l'importo pari ad € 614,38 riferito alla fattura n° 0/47 del 16/02/2016 emessa da AeC Costruzioni S.r.l., non è ammesso in quanto relativo a quantità di lavorazioni già rendicontate al precedente SAL. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: voce A03017.b (n.ord. 94).
TOTALE	€ 83.777,64	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 0/626 del 23/12/2016 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 93.847,74	IMMOBILE 1 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI € 62.847,74 Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A01001.a (n.ord. 23); voce A03017.b (n.ord. 27); voce A03018.a (n.ord. 29); voce A02041 (n.ord. 33); voce A03030.b (n.ord. 88); voce A08004.d (n.ord. 97). € 31.000,00 Importo sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce NP1.01 (n.ord 22.1); voce NP1.02 (n.ord 22.2); voce NP1.03 (n.ord 22.3). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".
ft. 166 del 02/08/2017 di PREFABBRICATI ZANON S.R.L.	€ 313,97	IMMOBILE 1 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A19010.a (n.ord. 79). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".
ft. 167 del 02/08/2017 di PREFABBRICATI ZANON S.R.L.	€ 4.355,03	IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI € 518,84 Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A011019.a (n.ord. 2); voce A10019.b (n.ord. 5). € 3.836,19 Importo sospeso in quanto relativo a nuova lavorazione non prevista in fase di istruttoria. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: voce A11011.a (n.ord 74.1). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".
ft. 0/907 del 16/12/2015 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 49.264,75	IMMOBILE 2 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE € 22.864,53 Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce D02016.d (n.ord. 12.2); voce D02017.e (n.ord. 13.1); voce D02021.d (n.ord. 16.2); voce D02027.a (n.ord. 20.1); voce 15.6.100.2 (n.ord. 36.1); voce 15.6.100.3 (n.ord. 36.2); voce 15.6.100.5 (n.ord. 36.3); voce 15.6.100.6 (n.ord. 36.4); voce 15.6.100.8 (n.ord. 36.5); voce 15.6.80.22 (n.ord. 38.1); voce D02084.f (n.ord. 39.1); voce 15.6.170.14 (n.ord. 51.1); voce 15.6.170.17 (n.ord. 51.2); voce 15.6.170.19 (n.ord. 51.3); voce 15.6.170.29 (n.ord. 51.6); voce 15.6.170.67 (n.ord. 51.12); voce D01019.d (n.ord. 58.1); voce D01022 (n.ord. 60); voce D01033.d (n.ord. 64.1); voce D01042.h (n.ord. 65.2); voce D01042.n (n.ord. 65.3); voce D01043.a (n.ord. 66.1); voce D01043.c (n.ord. 66.2); voce D05003.d (n.ord. 75.1); voce D05009.c (n.ord. 78.1). € 26.400,22 Importo sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni non previste in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce D02001.m (n.ord 1.9); voce D02001.o (n.ord 1.10); voce 15.6.110.5 (n.ord. 35.3); voce 15.6.60.23 (n.ord. 37.1); voce 15.6.60.12 (n.ord. 37.2); voce 15.6.60.16 (n.ord. 37.3); voce 15.6.60.19 (n.ord. 37.4); voce D02081.f (n.ord. 40.1); voce D02082.b (n.ord. 41.1). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere impiantistiche".
ft. 0/908 del 16/12/2015 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 5.999,78	IMMOBILE 3 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A17051 (n.ord. 125); voce A19004.c (n.ord. 127); voce A19010.c (n.ord. 128); voce A17047.c (n.ord. 129); voce A07078.b (n.ord. 135); voce A01002.a (n.ord. 18); voce A03017.b (n.ord. 19); voce A03020.b (n.ord. 20); voce A02041 (n.ord. 22); voce A03030.b (n.ord. 52). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".
ft. 0/908 del 16/12/2015 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 22.258,30	IMMOBILE 3 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE € 18.315,04 Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce D02001.c (n.ord. 1.2); voce D02003.b (n.ord. 3.1); voce D02005.b (n.ord. 5.1); voce D02006.i (n.ord. 6.1); voce D02016.d (n.ord. 13.2); voce D02018.e (n.ord. 15.1); voce D02019.e (n.ord. 16.1); voce D02021.d (n.ord. 17.2); voce D02022.e (n.ord. 18.1); voce D02023.e (n.ord. 19.1); voce D02025.e (n.ord. 21.1); voce D02048.b (n.ord. 29.1); voce D02050.b (n.ord. 31.1); voce D02058.t (n.ord. 34.3); voce 15.6.80.22 (n.ord. 41.1); voce 15.6.170.26 (n.ord. 44.4); voce 15.6.170.29 (n.ord. 44.5). € 2.933,24 Importo sospeso in quanto relativo a nuova lavorazione non prevista in fase di istruttoria. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: voce 15.6.60.12 (n.ord 38.1); voce 15.6.60.16 (n.ord 38.2). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - impiantistiche". € 1.010,02 Importo sospeso in quanto relativo a codice della lavorazione diversa rispetto a quella prevista in fase di istruttoria. Trattasi in particolare della seguente lavorazione: voce A03018.a (n.ord 21). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - impiantistiche".
ft. 0/46 del 16/02/2016 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 1.444,22	IMMOBILE 3 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce 15.6.170.33 (n.ord. 44.8); voce 15.6.170.60 (n.ord. 44.12); voce D01022 (n.ord. 51); voce D01043.c (n.ord. 57.2); voce D05003.d (n.ord. 66.1); voce D05009.c (n.ord. 69.1). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - impiantistiche".
ft. 0/47 del 16/02/2016 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 24.488,90	IMMOBILE 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI € 23.255,16 Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A03030.b (n.ord. 82); voce A03022.b (n.ord. 85); voce A02041 (n.ord. 87); voce A05011 (n.ord. 88); voce A05006.e (n.ord. 89); voce A18067.e (n.ord. 90); voce A16003.a (n.ord. 91); voce A08001.d (n.ord. 92); voce A08004.d (n.ord. 93); voce A03017.b (n.ord. 94); voce A04001.c (n.ord. 97); voce A15002 (n.ord. 98); voce A15025.a (n.ord. 99); voce A06001.g (n.ord. 100); voce A06002.b (n.ord. 101); voce A03023.b (n.ord. 102); voce A02041 (n.ord. 104); voce A15002 (n.ord. 107); voce A15035.c (n.ord. 108); voce A03023.b (n.ord. 109); voce A20048.a (n.ord. 116); voce A18014.b (n.ord. 117); voce A19004.c (n.ord. 127); voce A19010.c (n.ord. 128); voce A17047.c (n.ord. 129); voce A01002.a (n.ord. 18); voce A03017.b (n.ord. 19); voce A03020.b (n.ord. 20); voce A02041 (n.ord. 22); voce A03030.b (n.ord. 52). € 1.233,74 Importo sospeso in quanto relativo a lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce A03019.b (n.ord. 86 e 110); voce A03018.b (n.ord. 21). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili".
ft. 0/47 del 16/02/2016 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 8.069,63	IMMOBILE 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce D02001.c (n.ord. 1.2); voce D02003.b (n.ord. 3.1); voce D02005.b (n.ord. 5.1); voce D03016.d (n.ord. 12.2); voce D02018.e (n.ord. 14.1); voce D02019.e (n.ord. 15.1); voce D02021.d (n.ord. 16.2); voce D02021.e (n.ord. 16.3); voce D02022.e (n.ord. 17.1); voce D02023.e (n.ord. 18.1); voce D02025.e (n.ord. 20.1); voce D02027.a (n.ord. 21.1). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere impiantistiche".
ft. 0/129 del 30/03/2016 di AeC Costruzioni S.r.L.	€ 8.437,94	IMMOBILE 4 - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE € 5.504,70 Importo sospeso in quanto relativo a quantità maggiori rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce D02048.b (n.ord. 28.1); voce D02050.b (n.ord. 30.1); voce D02058.t (n.ord. 33.3); voce 15.6.80.22 (n.ord. 39.1); voce 15.6.170.26 (n.ord. 42.4); voce 15.6.170.33 (n.ord. 42.8); voce 15.6.170.60 (n.ord. 42.12); voce D01022 (n.ord. 50); voce D01033.d (n.ord. 54.1); voce D01043.c (n.ord. 56.2); voce D05003.d (n.ord. 62.1); voce D05009.c (n.ord. 65.1). € 2.933,24 Importo sospeso in quanto relativo a nuova lavorazione non prevista in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: voce 15.6.60.12 (n.ord 37.1); voce 15.6.60.16 (n.ord 37.1). Si rimanda al SAL a SALDO la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere impiantistiche".
	TOTALE	€ 218.480,26

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Immobile 1	€ 680.110,77	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo. Nel presente SAL, viene decurtata la parte residua dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 1 ai sensi dell'art.7 comma 7 dell'Ordinanza n.20 del 04/08/2017.
Immobile 2	€ 280.624,66	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo. Nel presente SAL, viene decurtata la parte residua dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 2 ai sensi dell'art.7 comma 7 dell'Ordinanza n.20 del 04/08/2017.
Immobile 3	€ 252.634,16	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo. Nel presente SAL, viene decurtata la parte residua dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 3 ai sensi dell'art.7 comma 7 dell'Ordinanza n.20 del 04/08/2017.
Immobile 4	€ 249.828,67	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo. Nel presente SAL, viene decurtata la parte residua dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 4 ai sensi dell'art.7 comma 7 dell'Ordinanza n.20 del 04/08/2017.
TOTALE	€ 1.463.198,26	
TOTALE GENERALE	€ 1.765.456,16	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -21481-2014 del 20/06/2014
ID PAGAMENTO	080000020000214812014
CODICE CUP	E83D12001620002
STRINGA MIP	//MIP/E83D12001620002/3B/IBANccDEDICATO/080000020000214812014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
PREFABBRICATI ZANON S.R.L.	00403940281	00403940281	IT2700103062522000000453324	€ 854.711,11	3B
TOTALE				€ 854.711,11	

NOTE

- 1) Si precisa che al presente II SAL si recuperano i seguenti importi sospesi al I SAL:
- ft. n. 0/849 del 06/11/2015 di AeC Costruzioni S.r.l.: € 107.708,17 IMMOBILE 2 COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI ; € 14.759,81 IMMOBILE 2 COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE IMPIANTISTICHE; € 8.036,19 IMMOBILE 2 COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI.
 - ft. n. 0/850 del 06/11/2015 di AeC Costruzioni S.r.l. € 83.397,92 IMMOBILE 3 COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI;
 - ft. n. 0/909 del 16/12/2015 di AeC Costruzioni S.r.l. € 50.643,38 IMMOBILE 4 COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI.
- 2) Per la fattura n. 166 del 02/08/2017 del fornitore PREFABBRICATI ZANON S.R.L. viene erogato nel presente SAL l'importo ammesso post rendicontazione decurtato della quota parte dell'indennizzo assicurativo pari ad € 182.974,92 che pertanto dovrà essere quietanzato direttamente dal Beneficiario, oltre all'intero importo relativo all'IVA ed all'importo sospeso qualora a SALDO non venga riammesso.