

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO N. 1019 del 4 Aprile 2016

Domanda contestuale di concessione e liquidazione del contributo prot. CR/41465/2015 del 13 agosto 2015 presentata dalla società **GAMBALE S.R.L.** ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.". **Concessione e liquidazione del contributo del I SAL per gli interventi sugli immobili** siti nel Comune di Mirabello (FE), in Corso Italia, n. 538, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015 e 15/2016, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

Richiamati in particolare:

➤ l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di

finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f, e cc 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

➤ l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- gli articoli 14,15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014;

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamati in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida" che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo e il paragrafo 11 che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

Viste inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 32/2015 e 2/2016, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 3 dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i";
- l'Ord. n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.";
- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel

territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30/09/2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l’Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria SII – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e smi” con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, Artigianato, Servizi”;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l’art. 7, comma 1 (Modifica dell’Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante “al comma 1 dell’art. 24 dell’ordinanza 57/2012 le parole “per 200 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all’art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all’art. 3.”;

- l’Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario delegato e l’amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l'Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.", con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, artigianato, servizi";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";

Considerato che l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015, ha approvato lo schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione dei contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna:

- ha ritenuto necessario dare continuità alle attività di assistenza istruttoria e di assistenza tecnica relativa alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e smi, 23/2013 e smi, 6/2014 e smi e 27/2014 e smi, nonché attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo in ottemperanza a quanto disposto dall'Ord. n. 75/2012, stipulando apposita Convenzione, che avrà durata fino al 31 dicembre 2017, che risulta firmata digitalmente ed allegata all'Ordinanza n. 64/2015 citata per farne parte integrante;

- ha disposto di indicare il Sig. Matteo Campana, Dirigente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii;

- di dare atto che in caso di indisponibilità del Sig. Matteo Campana, le funzioni di responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D'Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA;

Vista inoltre la Convenzione sottoscritta in data 05/02/2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A., rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Premesso:

– che, in data **13 agosto 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la **domanda contestuale** di concessione e liquidazione del **I SAL, Prot. CR/41465/2015**, presentata dalla società **GAMBALE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirabello (FE), in Corso Italia, n. 538, Partita Iva e Codice Fiscale 00370370389, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativo al **I SAL a seguito degli interventi sugli immobili**;

– che il Sig. Gambale Stefano, legale rappresentante della suddetta società:

➤ ha dichiarato che la società, alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività nel complesso edilizio sito nel Comune di Mirabello (FE), in Corso Italia, n. 538, suddiviso come segue: Immobile S1 – Palazzina Uffici, Immobile S2 – Guidetti Grande, Immobile S3 – Opificio, Immobile S4 – Mozzo-Martiri ed Immobile S5 – Guidetti Piccolo (censiti al NCEU con il foglio 13, mappali 27, 72, 94);

➤ ha dichiarato di aver subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, un danneggiamento agli immobili;

➤ ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti;

➤ che, in data **02 settembre 2015**, la società **GAMBALE S.R.L.** ha richiesto la possibilità di ottenere n. 6 stati di avanzamento lavoro complessivi (prot. n. CR-43423-2015);

Premesso altresì:

➤ che l'**istruttoria** (prot. CR/2016/9098) della suddetta domanda di erogazione svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, si è conclusa in data **22 febbraio 2016** come risulta dalla nota di rendicontazione acquisita attraverso il sistema Sfinge con protocollo CR-13551-2016;

➤ che il **Nucleo di valutazione**, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo **nella seduta del 29 febbraio 2016**, come risulta

dal verbale prot. CR/11737/2016 del 09/03/2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012;

➤ che, è stato riconosciuto alla società **GAMBALE S.R.L.** un contributo complessivo concedibile pari a **€ 1.869.974,53** (nello specifico euro 440.259,88 per l'Immobile S1, euro 0,00 per l'Immobile S2, euro 237.123,57 per l'Immobile S3, euro 1.192.591,08 per l'Immobile S4 ed euro 0,00 per l'Immobile S5);

➤ che, il **Nucleo di valutazione**, sulla base della richiesta con prot. CR-43423-2015, **nella seduta del 07 marzo 2016**, come risulta dal verbale prot. CR-13834-2016 del 15/03/2016, *“approva la richiesta di aumentare il numero di SAL da 4 a 6 ai sensi dell'art. 8 comma 5 dell'ordinanza 57/12 e ss.mm.ii [...] e precisa che tale richiesta è subordinata alla fase di attuazione delle domande stesse”*;

➤ che in data **04 marzo 2016** è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;

➤ che detto esito **è stato accettato** dal beneficiario in data **10 marzo 2016**;

Considerato che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. N. CR/41465/2015** la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

➤ alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;

➤ all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;

➤ alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario);

➤ alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Preso atto di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione dalla quale risulta che la somma dell'importo liquidabile a seguito dell'istruttoria tecnica e in base alla documentazione di spesa presentata per il pagamento del contributo relativo al **I SAL** per gli interventi sugli immobili, è pari a complessivi **€ 159.121,07** (nello specifico euro 26.255,92 per l'Immobile S1, euro 17.407,33 per l'Immobile S3 ed euro 115.457,82 per l'Immobile S4), di cui **€ 108.091,07** da erogare al beneficiario ed **€ 51.030,00** da erogare al fornitore di lavoro;

Considerato altresì:

– che è stato acquisito e conservato, agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) emesso in data 21/03/2016 (ns. prot. DURC-2626-2016 del 31/03/2016), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali;

– che è stata richiesta in data 21/10/2015 (Ns. Prot CR/50583/2015), l’informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;

– che è stato verificato presso il Comune di Mirabello (FE), il possesso di idoneo titolo abilitativo edilizio (Ns. Prot. CR-47324-2015 del 30/09/2015);

– che il beneficiario ha dichiarato di avere diritto a un **indennizzo assicurativo complessivo** per l’intervento presentato pari a **€ 86.910,00** (relativo l’Immobile 4);

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, a seguito della concessione, anche alla successiva erogazione del contributo **relativo al I SAL** per gli interventi sugli immobili, secondo quanto riepilogato nella già citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, i cui esiti sono riportati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (**CUP**) assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E63D12001300002**, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm.;

Ritenuto di incaricare la “**BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA - FILIALE DI SANT’AGOSTINO (FE)**”, istituto di credito prescelto

dal richiedente, di liquidare per il **I SAL** l'importo di **€ 159.121,07** (nello specifico euro S26.255,92 per l'Immobile 1, euro S17.407,33 per l'Immobile 3 ed euro S115.457,82 per l'Immobile 4), di cui € 108.091,07 da erogare al beneficiario ed € 51.030,00 da erogare al fornitore di lavoro, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **GAMBALE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirabello (FE), in Corso Italia, n. 538, Partita Iva e Codice Fiscale 00370370389, Legale Rappresentante il Sig. Stefano Gambale, Codice Fiscale GMBSFN69B10D548G, un contributo complessivo pari a **€ 1.869.974,53** (nello specifico euro 440.259,88 per l'Immobile S1, euro 0,00 per l'Immobile S2, euro 237.123,57 per l'Immobile S3, euro 1.192.591,08 per l'Immobile S4 ed euro 0,00 per l'Immobile S5);

2. di **liquidare**, come conseguenza di quanto previsto al punto precedente e per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, e secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **GAMBALE S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirabello (FE), in Corso Italia, n. 538, Partita Iva e Codice Fiscale 00370370389, Legale Rappresentante il Sig. Stefano Gambale, Codice Fiscale GMBSFN69B10D548G, un contributo complessivo pari a **€ 159.121,07** (nello specifico euro 26.255,92 per l'Immobile S1, euro 17.407,33 per l'Immobile S3 ed euro 115.457,82 per l'Immobile S4), di cui € 108.091,07 da erogare al beneficiario ed € 51.030,00 da erogare al fornitore di lavoro, per gli interventi sugli immobili siti nel Comune di Mirabello (FE), in Corso Italia, n. 538, danneggiati del sisma del maggio 2012;

3. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 e 2 del presente dispositivo, sono stati determinati sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e s.m.i.;

4. di dare atto che la relativa spesa di € **159.121,07** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm.;

5. di dare mandato alla “**BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)**”, istituto di credito prescelto dal richiedente, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **GAMBALE S.R.L.** e alla “**BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

7. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE I SAL

GAMBALE S.R.L.

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE	STEFANO GAMBALE	GMBSFN69B10D548G		RICHIESTA DI CONTRIBUTO DECRETO DI CONCESSIONE	CR-41465-2015 Contestuale all'erogazione 13/08/2015
SEDE LEGALE	CORSO ITALIA 538	Mirabello	FE	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-41465-2015 13/08/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	CORSO ITALIA 538	Mirabello	FE		
CODICE FISCALE/P.IVA	00370370389			CUP	E63D12001300002
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-47324-2015 30/09/2015
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-23.32.00			AIA	
				DURC rilasciato il	21/03/2016 DURC/2626/2016 31/03/2016
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR/50583/2015 21/10/2015
BANCA CONVENZIONATA	BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA - FILIALE DI SANT'AGOSTINO (FE)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	41
				IVA	IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 2.193.495,69	€ 86.910,00	€ 1.869.974,53
BENI STRUMENTALI			
SCORTE			
DELOCALIZZAZIONE			
PRODOTTI DOP/IGP			
TOTALE	€ 2.193.495,69	€ 86.910,00	€ 1.869.974,53

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1 (S1)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 358.793,04	€ 291.511,50	€ 67.281,54	(*1) (*2) (*A)
di cui opere edili	€ 302.711,84	€ 237.321,72	€ 65.390,12	(*1) (*A)
di cui opere impiantistiche	€ 56.081,20	€ 54.189,78	€ 1.891,42	(*2)
Spese per indagini e prelievi	€ 11.404,08	€ 7.156,83	€ 4.247,25	(*3)
C. Finiture	€ 112.638,81	€ 96.174,82	€ 16.463,99	(*4)
di cui opere edili	€ 112.638,81	€ 96.174,82	€ 16.463,99	(*4)
di cui opere impiantistiche				
sub totale	€ 482.835,93	€ 394.843,15	€ 87.992,78	(*1) (*2) (*3) (*4) (*A)
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 48.283,59	€ 34.769,48	€ 13.514,11	(*5)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00		
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 4.247,25	€ 4.247,25		
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 541.766,77	€ 440.259,88	€ 101.506,89	(*1) (*2) (*3) (*4) (*5) (*A)
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 573.704,80	Tab B (B-C): +15% mitigazione liquefazione, -15% sup uffici >300mq, -30% magazzino		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 440.259,88
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 (S1)		€ 440.259,88	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	15/39	B01112	€ 1.357,15	€ 301,36	(scarriolatura di materiali) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alle voci n. 26-28-31 in quanto già comprese nelle rispettive voci da prezzario.
	16/40	B01109	€ 1.761,57	€ 391,16	(trasporto a discarica) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alle voci n. 26-28-31 in quanto già comprese nelle rispettive voci da prezzario.
	17/41	02.05.04	€ 143,89	€ 31,95	(Onere per il conferimento e smaltimento a discarica) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alle voci n. 26-28-31 in quanto già comprese nelle rispettive voci da prezzario.
	26/44	A05004b	€ 7.213,85	€ 1.332,93	(muratura in mattoni) quantità ricalcolata al netto delle aperture.
	31/49	A05004b	€ 3.081,99	€ 344,32	
	37/55	A05004b	€ 944,24	€ 188,00	
	46/370	NP 08	€ 31.350,00	€ 31.350,00	
	103/380	fattura	€ 1.282,50	€ 1.282,50	(lavori di pulizia locali) lavorazione non ammissibile in quanto non strettamente connessa alla ripresa d'attività d'impresa.
				€ 0,01	arrotondamenti
				€ 35.222,21	
(*A)	102/368 105/388 106/391	fatture		€ 30.167,91	importo sospeso. (ripristini murari) è stata ritenuta ammissibile la ricostruzione effettuata in base al prezzario regionale in quanto minore rispetto alle fatture allegate. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a SALDO
				€ 30.167,91	
					€ 65.390,12
(*2)	70/88	A.01.04.04.21	€ 234,00	€ 234,00	(impianto da demolire, impianto ad aria compressa) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	76/82	N.P.I.ME.02	€ 1.118,06	€ 1.118,06	(impianto da demolire, impianto di aspirazione) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	77/98	N.P.I.ME.01	€ 446,90	€ 446,90	(impianto da demolire, impianto di aspirazione) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	85/92	E03041b	€ 92,46	€ 92,46	(impianto da ripristinare, impianto di aspirazione) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
					€ 1.891,42
(*3)	94/17	NP05	€ 4.247,25	€ 4.247,25	(relazione geologica) lavorazione non ammissibile in quanto già richiesta nell'apposita sezione.
					€ 4.247,25
(*4)	49/14	A15102	€ 11.073,24	€ 7.737,74	(rete elettrosaldata) all'interno degli elaborati grafici è stata inserita una sola rete elettrosaldata con maglia φ 8/20 cm
	51/16	A15103d	€ 189,24	€ 189,24	(pavimento a polvere - sovrapprezzo per coloritura) lavorazione non ammissibile in quanto non strettamente connessa alla ripresa d'attività d'impresa.
	61/73	A20035	€ 8.537,01	€ 8.537,01	(rivestimento decorativo) lavorazione non ammissibile in quanto non strettamente connessa alla ripresa d'attività d'impresa.
					€ 16.463,99
(*5)	Spese tecniche		€ 48.283,59	€ 13.514,11	Importo ricalcolato ai sensi dell'art.4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
					€ 13.514,11
					TOTALE
					€ 101.506,89

IMMOBILE 2 (S2)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 480.941,75	€ 0,00	€ 480.941,75	
di cui opere edili	€ 424.168,25		€ 424.168,25	
di cui opere impiantistiche	€ 56.773,50		€ 56.773,50	
Spese per indagini e prelievi	€ 12.032,46		€ 12.032,46	
C. Finiture	€ 5.319,48	€ 0,00	€ 5.319,48	
di cui opere edili	€ 5.319,48		€ 5.319,48	
di cui opere impiantistiche			€ 0,00	
sub totale	€ 498.293,69	€ 0,00	€ 498.293,69	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 49.829,37		€ 49.829,37	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00		€ 6.400,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 2.548,35		€ 2.548,35	
Spese di amministratore			€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 557.071,41	€ 0,00	€ 557.071,41	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 0,00			Tab A lett. E
ASSICURAZIONE	€ 0,00			€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 (S2)	€ 0,00			100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

NOTE: immobile non ammissibile a contributo da Fascicolo Istruttoria, in quanto non è stato attestato il danno periziato dal tecnico, ai sensi dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii

IMMOBILE 3 (S3)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 420.306,11	€ 345.755,05	€ 74.551,06	(*1) (*2) (*A)
di cui opere edili	€ 320.278,95	€ 299.525,39	€ 20.753,56	(*1) (*A)
di cui opere impiantistiche	€ 100.027,16	€ 46.229,66	€ 53.797,50	(*2)
Spese per indagini e prelievi	€ 4.561,63	€ 2.862,73	€ 1.698,90	(*3)
C. Finiture	€ 79.333,13	€ 79.333,13		
di cui opere edili	€ 79.333,13	€ 79.333,13		
di cui opere impiantistiche				
sub totale	€ 504.200,87	€ 427.950,91	€ 76.249,96	(*1) (*2) (*3) (*A)
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 50.420,09	€ 37.684,92	€ 12.735,17	(*4)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00		
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 1.698,90	€ 1.698,90		
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 562.719,86	€ 473.734,73	€ 88.985,13	(*1) (*2) (*3) (*4) (*A)
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 237.123,57			Tab B (B-C) : +15% mitigazione liquefazione, -30% magazzino
ASSICURAZIONE	€ 0,00			€ 473.734,73
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 (S3)	€ 237.123,57			100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	189/442	B01067	€ 733,32	€ 538,02	(rimozione di discendenti) lavorazione relativa alle gronde non ammissibile in quanto presente all'interno della voce n. 188/441.
	192/447	B01109	€ 9.364,26	€ 67,03	(trasporto a discarica) lavorazione non ammissibile a seguito del taglio effettuato alla voce n. 189/442.
	193/448	02.05.04	€ 764,89	€ 5,48	(onere per il conferimento e smaltimento a discarica) lavorazione non ammissibile per il taglio effettuato alla voce n. 193/448.
	194/449	B01111	€ 2.260,10	€ 1.208,33	(movimentazione nell'area di cantiere) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alle voci n. 436-438-440 in quanto già comprese nelle rispettive voci da preventivare.
	195/450	B01112	€ 3.607,39	€ 1.928,73	(scarriolata di materiali) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alle voci n. 436-438-440 in quanto già comprese nelle rispettive voci da preventivare.
	196/451	B01114b	€ 8.095,55	€ 1.447,15	(tiro in alto e calo in basso) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alle voci n. 410 in quanto già comprese nelle rispettive voci da preventivare. Inoltre è stata ritenuta non ammissibile la lavorazione per il taglio effettuato alla voce n. 192/447.
	221/372	NP08	€ 12.540,00	€ 12.540,00	(Ripristino area piazzale) lavorazione non ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 9 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii..
				-€ 0,02	arrotondamenti
			SUB TOTALE 1	€ 17.734,78	
(*A)	268/389			€ 3.018,78	importo sospeso. (ripristini murari) è stata ritenuta ammissibile la ricostruzione effettuata in base ai prezzi regionali in quanto minore rispetto alle fatture allegate. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a SALDO
	269/392	fatture			
			SUB TOTALE 2	€ 3.018,78	
			SUB TOTALE	€ 20.753,56	
(*2)	233/475	A01.04.04.21	€ 270,00	€ 270,00	(impianto da demolire, impianto ad aria compressa) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	238/476	A01.04.04.21	€ 90,00	€ 90,00	(impianto da demolire, impianto olio disarmante) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	241/483	NP-elettrico S3	€ 93.097,41	€ 51.997,50	(impianto da ripristinare, impianto elettrico) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	242/477	C01.03.35.05	€ 1.440,00	€ 1.440,00	(impianto da ripristinare, impianto aria compressa) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
			SUB TOTALE	€ 53.797,50	
(*3)	259/403	NP05	€ 1.698,90	€ 1.698,90	(relazione geologica) lavorazione non ammissibile in quanto già richiesta nell'apposita sezione.
			SUB TOTALE	€ 1.698,90	
(*4)		Spese tecniche	€ 50.420,09	€ 12.735,17	Importo ricalcolato ai sensi dell'art.4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
			SUB TOTALE	€ 12.735,17	
			TOTALE	€ 88.985,13	

IMMOBILI				
IMMOBILE 4 (S4)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 1.410.183,25	€ 1.118.514,64	€ 291.668,61	(*1) (*2) (*A)
di cui opere edili	€ 1.188.990,71	€ 1.041.456,51	€ 147.534,20	(*1) (*A)
di cui opere impiantistiche	€ 221.192,54	€ 77.058,13	€ 144.134,41	(*2)
Spese per indagini e prelievi	€ 21.895,81	€ 13.741,09	€ 8.154,72	(*3)
C. Finiture	€ 30.315,78	€ 30.315,78		
di cui opere edili	€ 30.315,78	€ 30.315,78		
di cui opere impiantistiche				
sub totale	€ 1.462.394,84	€ 1.162.571,51	€ 299.823,33	(*1) (*2) (*3) (*A)
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 132.991,59	€ 102.374,85	€ 30.616,74	(*4)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00		
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 8.154,72	€ 8.154,72		(*X)
Spese di amministratore				(*X)
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 1.609.941,15	€ 1.279.501,08	€ 330.440,07	(*1) (*2) (*3) (*4) (*A) (*X)
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 1.392.308,97			Tab A lett e: +15% mitigazione liquefazione, +15% h>4m, -30% magazzino
ASSICURAZIONE	€ 86.910,00			€ 1.192.591,08
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 (S4)	€ 1.192.591,08			100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*)	273/173	A01012	€ 1.193,47	€ 85,25	(movimentazione nell'area di cantiere) sono state ritenute non ammissibili le lavorazioni relative alla voce n. 173 in quanto già comprese nella rispettiva voce da prezzario.
	300/183	A02067	€ 83.581,85	€ 39.650,12	(armatura di micropali) quantità ricalcolata in base agli elaborati grafici forniti.
	312/197	B02113b	€ 24.162,30	€ 1.162,80	(preparazione del supporto) quantità ricalcolata in base agli elaborati grafici forniti.
	313/198	A17005b	€ 41.778,36	€ 5.034,83	(carpenteria metallica) è stata ritenuta ammissibile la voce da prezzario riferita alla carpenteria metallica per travature semplici (A17005a, pu=3,43 €/kg)
	320/205	B02118a	€ 43.523,00	€ 5.346,40	(fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio) quantità ricalcolata in base agli elaborati grafici forniti.
	321/206	B02118b	€ 62.983,20	€ 28.392,00	(fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio) quantità ricalcolata in base agli elaborati grafici forniti.
	323/373	NP08	€ 60.192,00	€ 60.192,00	(Ripristino area piazzale) lavorazione non ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 9 dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii.
	SUB TOTALE 1			€ 139.863,40	
(*A)	433/398	fatture		€ 7.670,80	importo sospeso. (consolidamento dei pilastri) è stata ritenuta ammissibile la ricostruzione effettuata in base al prezzario regionale in quanto minore rispetto alle fatture allegate. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a SALDO
	SUB TOTALE 2			€ 7.670,80	
	SUB TOTALE			€ 147.534,20	
(**)	334/227	impianto metano	€ 758,00	€ 758,00	(impianto da demolire, impianto metano) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	335/231				
	336/224	impianto aria compressa	€ 870,00	€ 870,00	(impianto da demolire, impianto aria compressa) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	337/225				
	343/222	impianto olio disarmante	€ 4.799,27	€ 4.799,27	(impianto da demolire, impianto olio disarmante) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	344/223				
	347/484	NP-elettrico S4	€ 168.209,57	€ 102.061,20	(impianto da ripristinare, impianto elettrico) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	348/236				
	349/237				
	350/238	impianto metano	€ 7.865,21	€ 7.865,21	(impianto da ripristinare, impianto metano) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	351/239				
	352/240				
	353/241				
354/242					
355/243					
356/244					
357/245					
358/255	impianto aria compressa	€ 4.662,55	€ 4.662,55	(impianto da ripristinare, impianto aria compressa) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.	
359/256					
360/257					
361/275					
337/221	impianto olio disarmante	€ 32,00	€ 32,00	(impianto da ripristinare, impianto olio disarmante) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.	
M.004.005	impianti nuovi	€ 23.086,18	€ 23.086,18	(impianti nuovi, impianto aria compressa) lavorazione non riconducibile ad impiantistica ordinaria, pertanto non ammissibile a contributo, ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.	
	SUB TOTALE			€ 144.134,41	
(**3)	417/213	NP05	€ 8.154,72	€ 8.154,72	(relazione geologica) lavorazione non ammissibile in quanto già richiesta nell'apposita sezione.
	SUB TOTALE			€ 8.154,72	
(**4)	Spese tecniche		€ 132.991,59	€ 30.616,74	Importo ricalcolato ai sensi dell'art.4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	SUB TOTALE			€ 30.616,74	
	TOTALE			€ 330.440,07	

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI					
	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
(***)	417/213	NP05	Spese di amministrazione	Spese geologiche (B1.i)	€ 8.154,72
	SUB TOTALE				€ 8.154,72

IMMOBILE 5 (S5)	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 48.234,10	€ 0,00	€ 48.234,10	
di cui opere edili	€ 33.056,13		€ 33.056,13	
di cui opere impiantistiche	€ 15.177,97		€ 15.177,97	
Spese per indagini e prelievi	€ 912,33		€ 912,33	
C. Finiture	€ 1.672,47	€ 0,00	€ 1.672,47	
di cui opere edili	€ 1.672,47		€ 1.672,47	
di cui opere impiantistiche				
sub totale	€ 50.818,90	€ 0,00	€ 50.818,90	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 5.081,89		€ 5.081,89	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 1.397,29		€ 1.397,29	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 339,78		€ 339,78	
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 57.637,86	€ 0,00	€ 57.637,86	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 0,00			Tab A lett. c
ASSICURAZIONE	€ 0,00			€ 0,00
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 5 (S5)		€ 0,00		100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo

NOTE: Immobile non ammissibile a contributo da Fascicolo Istruttoria, in quanto non è stato attestato il danno periziato dal tecnico, ai sensi dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1 (S1)	€ 573.704,80	€ 440.259,88	€ 0,00	€ 440.259,88	€ 440.259,88
IMMOBILE 3 (S3)	€ 237.123,57	€ 473.734,73	€ 0,00	€ 473.734,73	€ 237.123,57
IMMOBILE 4 (S4)	€ 1.392.308,97	€ 1.279.501,08	€ 86.910,00	€ 1.192.591,08	€ 1.192.591,08
TOTALE	€ 2.203.137,34	€ 2.193.495,69	€ 86.910,00	€ 2.106.585,69	€ 1.869.974,53
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 1.869.974,53

PRESENTE LIQUIDAZIONE (I SAL)

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO EROGATO			
			I SAL	II SAL	III SAL	SALDO
IMMOBILI	€ 1.869.974,53	€ 86.910,00	€ 159.121,07			
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 1.869.974,53	€ 86.910,00	€ 159.121,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO/ NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 240.792,81	€ 159.121,07	€ 81.671,74	€ 108.091,07	€ 51.030,00	€ 159.121,07
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 240.792,81	€ 159.121,07	€ 81.671,74	€ 108.091,07	€ 51.030,00	€ 159.121,07

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
(S2) "Opere Strutturali"	€ 22.529,78	Immobile non ammissibile a contributo da Fascicolo Istruttoria, in quanto non è stato attestato il danno periziato dal tecnico, ai sensi dell'Ord.57/2012 e ss.mm.ii
(S2) "Spese tecniche"	€ 14.070,00	
(S5) "Opere Strutturali"	€ 1.937,97	
(S5) "Spese tecniche"	€ 994,00	
(S1) Fatt. 349 del 31/7/12 di "Impresa Pulizie Mirabellese"	€ 1.282,50	
TOTALE	€ 40.814,25	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
(S4) "Opere Strutturali"	€ 7.670,80	lavorazione sospesa. (consolidamento dei pilastri) è stata ritenuta ammissibile la ricostruzione effettuata in base al prezzario regionale in quanto minore rispetto alle fatture allegate. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a SALDO
(S3) "Opere Strutturali"	€ 3.018,78	lavorazione sospesa. (ripristini murari) è stata ritenuta ammissibile la ricostruzione effettuata in base al prezzario regionale in quanto minore rispetto alle fatture allegate. Tale importo sarà rivalutato nel SAL a SALDO
(S1) "Opere Strutturali"	€ 30.167,91	
TOTALE	€ 40.857,49	
TOTALE GENERALE	€ 81.671,74	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-41465-2015 del 13/08/2015
ID PAGAMENTO	0800000010000414652015
CODICE CUP	E63D12001300002
STRINGA MIP	//MIP/E63D12001300002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000414652015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
GAMBALE S.R.L.	00370370389	00370370389	IT78A0850967340005009390125	€ 108.091,07	3D
Studio Associato Corli	01678880384	01678880384	IT84K0538705414000000102737	€ 51.030,00	3A
TOTALE				€ 159.121,07	

NOTE
il richiedente contributo, successivamente alla presentazione della domanda, ha presentato documentazione relativa ai costi di "spese tecniche" rendicontate che annullano e sostituiscono quelle inizialmente allegate.