



IL PRESIDENTE  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



### **Decreto n. 930 del 6 Giugno 2014**

**COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO  
11 COMUNE DI PIEVE CENTO (BO)**

**LIQUIDAZIONE ACCONTO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4, E SALDO  
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5**

**CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 4759264CE2 - 5447225844**

**Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro 257.400.000,00, di cui € 37.000.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristini strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici", la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 11 relativo alla palestra del Comune di Pieve di Cento, (BO) alla ditta Fiorese Impianti S.r.l. per il corrispettivo contrattuale di € 820.291,05, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 41.243,68 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 303 del 19.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 11 alla ditta Fiorese Impianti S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4759264CE2;
- che, in data 24.07.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0128 per il corrispettivo di € 820.291,05, oltre ad IVA;

- che l'aggiudicataria, con nota in atti del 1' ottobre 2013, ha comunicato di aver variato la propria denominazione sociale in Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., come da verbale di Assemblea autenticato dal Notaio Dott. Giuseppe Fietta, rep. n. 205.501 e racc. 72.720 dell'11 settembre 2013;
- che con decreto n. 1398 del 19 novembre 2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 11 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 315.297,76 oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5447225844;
- che in data 29.11.2013 è stato sottoscritto con la ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. l'atto aggiuntivo Rep. n. 218 al contratto di appalto del 24.07.2013 Rep. n. 0128 per il corrispettivo di € 315.297,76 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 497 del 31 marzo 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 2 del lotto 11 in argomento, che prevede lavorazioni integrative per un costo aggiuntivo di € 81.059,07 oltre ad IVA;
- che in data 7 maggio 2014 è stato sottoscritto con la ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. l'atto aggiuntivo Rep. n. 265 al contratto di appalto del 24.07.2013 Rep. n. 0128 per il corrispettivo di € 81.059,07 oltre ad IVA;
- che il corrispettivo contrattuale complessivo ammonta pertanto ad € 1.216.647,88 oltre ad IVA.

**Tenuto conto** che l'articolo 11 del contratto di appalto prevede che i pagamenti del corrispettivo contrattuale, se riferiti a prestazioni svolte da subcontraenti e/o subfornitori siano eseguiti a fronte della delegazione di pagamento di cui agli artt. 1268 e ss del Codice Civile, che l'Appaltatore conferisce, nella sua qualità di delegante, alla Stazione Appaltante, in qualità di delegato, e sono effettuati direttamente alle imprese subcontraenti e/o subfornitrici, in qualità di delegatarie. "Tali pagamenti potranno essere eseguiti solo dopo presentazione da parte delle imprese subcontraenti e/o subfornitrici di regolari fatture, precedute da comunicazione da parte dell'Appaltatore alla Stazione Appaltante, sulle prestazioni rese e di attestazione del D.L. e del RUP della regolarità delle stesse".

**Visti:**

- il 4' ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto in data 03.12.2013 ed il Certificato di Pagamento n. 04 del 04.12.2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 310.410,66 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 54/2013 del 04.12.2013 di € 310.410,66 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.;
- i decreti n. 182 del 14 febbraio 2014 e n. 379 dell'11.3.2014 con i quali sono stati liquidati all'impresa acconti rispettivamente di € 236.736,17 e di € 62.347,25 IVA 10% compresa a valere sul suindicato certificato di pagamento;
- il 5' ed ultimo stato di avanzamento lavori redatto in data 9 maggio 2014 ed il Certificato di Pagamento n. 05 del 14 maggio 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 79.802,65 IVA 10% compresa;
- la relativa fattura n. 29/2014 del 14.05.2014 di € 79.802,65 IVA 10% compresa, emessa dalla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l.;
- che ora, con riferimento ai suindicati certificati di pagamento, la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., con nota in atti datata 27 maggio 2014, ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati alle imprese sub affidatarie ad esclusione della Ditta Nuova Radar Coop S.r.l. e pertanto si può provvedere alla liquidazione all'impresa della somma di €82.12,65 di cui € 2.300,00 quale ulteriore acconto sul certificato di pagamento n. 4 ed € 79.802,65 IVA 10% compresa a saldo del certificato di pagamento n. 5;
- che la liquidazione di € 9.027,24 a saldo del certificato di pagamento n. 4 rimane subordinata al ricevimento della delegazione di pagamento a favore della Ditta sub affidataria Nuova Radar Coop S.r.l. le cui prestazioni non risultano pagate, ovvero della prova del pagamento alla stessa effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria.

**Rilevato:**

- che la Prefettura di Ferrara, in data 19 agosto 2013, ha trasmesso l'informativa antimafia per la Ditta aggiudicataria;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta aggiudicataria dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

**Ritenuto**, in base alla documentazione sopracitata, di procedere alla liquidazione alla ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. della somma complessiva € 82.102,65 IVA 10% compresa.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 82.102,65 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Visti:**

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

**Verificata** la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

#### DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore della ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 11 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo di € 82.102,65 quale terzo acconto sul certificato di pagamento n. 4 e a saldo del certificato di pagamento n. 5, e di cui alle relative fatture emesse dalla stessa ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l, ovvero:
  - a. per € 2.300,00 IVA 10% compresa in acconto del certificato di pagamento n. 4 ed in acconto della relativa fattura n. 54/2013 del 04.12.2013 di € 310.410,66 IVA 10% compresa;
  - b. per € 79.802,65 a saldo del certificato di pagamento n. 5 e della relativa fattura n. 29/2014 del 14.05.2014 IVA 10% compresa;
2. di dare atto che l'importo di € 82.102,65 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 82.102,65 a favore della ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., sulla

contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche;
5. di subordinare la liquidazione della somma di € 9.027,24 a saldo del certificato di pagamento numero 4 al ricevimento della delegazione di pagamento a favore dell' impresa sub affidataria Nuova Radar Coop S.r.l. le cui prestazioni non sono state pagate, ovvero della prova dei pagamenti alla stessa effettuati direttamente dall'impresa aggiudicataria.

Bologna lì, 6 Giugno 2014

Vasco Errani

