



IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1490 del 12 agosto 2014

COSTRUZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (P.S.T.) - LOTTO 5 COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 4 E N. 4 BIS

CUP n. J48J12000280001 - CIG n. 47592419E8 - 5462549E06

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di

emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 13 del 25.07.2012, n. 78 del 21 novembre 2012, n. 17 del 2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con il quale è stato stimato un costo complessivo di Euro di € 265.400.000,00, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che alla lettera f) del suindicato programma, è stata prevista la spesa di € 38.500.000,00 per "Costruzione palestre temporanee in sostituzione di quelle che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, compreso eventuali contributi per ripristino strutture da destinare a palestre temporanee o per cofinanziare interventi eseguiti direttamente dai soggetti pubblici";
- che con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stata approvata la documentazione e i relativi atti di gara;
- che con decreto n. 129 del 22 febbraio 2013 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, fra gli altri, del lotto n. 5 relativo alla palestra del Comune di Vigarano Mainarda (FE) alla Ditta P.I. 2000 S.r.l. per il corrispettivo contrattuale di € 952.774,93, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 271 del 16.04.2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del suindicato lotto 5 alla Ditta P.I. 2000 S.r.l.;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48J12000280001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 47592419E8;
- che, in data 30.07.2013 è stato sottoscritto con P.I. 2000 S.r.l. il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0139 per il corrispettivo contrattuale di € 952.774,93, oltre ad IVA;

- che con decreto n. 1504 del 27.11.2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 al lotto 5 in argomento, che prevede lavorazioni integrative, affidate alla stessa impresa P.I. 2000 S.r.l., per un costo aggiuntivo di € 385.356,00 oltre ad IVA, con un aumento del corrispettivo contrattuale da € 952.774,93 ad € 1.338.130,93 oltre ad IVA;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5462549E06;
- che, in data 06.12.2013 è stato sottoscritto con P.I. 2000 S.r.l. il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0224 al contratto di appalto, Rep. n. 0139 del 30.07.2013 per il corrispettivo di € 385.356,00, oltre ad IVA.

Visti:

- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 4, redatto in data 21.05.2014 ed il certificato di pagamento n. 4 del 4.06.2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa di € 112.185,99 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 466 del 31.03.2014 di € 112.185,99 IVA 10% compresa emessa dall'impresa P.I. 2000 S.r.l.;
- il Certificato di Pagamento n. 4 bis del 04.06.2014, redatto in data 04.06.2014, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 147.194,40 IVA 10% compresa a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 5009022733456 del 14.05.2014 della Fata Assicurazioni Danni S.p.a. Agenzia Forlì/Cesena/Rimini 032 di € 154.554,12 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 594 del 30.04.2014 di € 147.194,40 IVA 10% compresa emessa dall'impresa P.I. 2000 S.r.l.;
- la spesa complessiva da liquidare ammontante ad € 259.380,39.

Tenuto conto:

- che l'impresa aggiudicataria P.I. 2000 S.r.l. risulta iscritta nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ferrara, come da provvedimento di

iscrizione Prot. n. 12643 del 19.05.2014;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la ditta P.I. 2000 S.r.l. dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'impresa P.I. 2000 S.r.l. ha trasmesso la prova dei pagamenti effettuati per le lavorazioni eseguite dalle ditte subappaltatrici/sub affidatarie;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla ditta P.I. 2000 S.r.l. dell'importo di € 259.380,39 IVA compresa a saldo dei suindicati certificati di pagamento numeri 4 e 4 bis.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 259.380,39 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato


DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore dell'impresa P.I. 2000 S.r.l. aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 5 delle Palestre Scolastiche Temporanee (P.S.T.), l'importo complessivo di € 259.380,39 IVA inclusa a saldo dei certificati di pagamento numeri 4 e 4 bis e delle relative fatture n. 466 del 31.03.2014 di € 112.185,99 IVA 10% compresa e n. 594 del 30.04.2014 di € 147.194,40 IVA 10% compresa, emesse dalla stessa impresa;
2. di dare atto che l'importo di € 259.380,39 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 259.380,39 a favore dell'Impresa P.I. 2000 S.r.l., sulla contabilità speciale

5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.l. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 12 agosto 2014


Vasco Errani