



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1512 del 19 Agosto 2014

Oggetto: Domanda di concessione del contributo prot. n. CR/8217/2013 del 18 aprile 2013 presentata dalla società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL** ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.". **Liquidazione** del contributo relativo al **II SAL per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile** sito in Via Statale, n. 12 1/E/1, nel Comune di Medolla (MO) e per gli interventi di **delocalizzazione temporanea dell'attività**, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013 e 42/2013 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e ss.mm.;

Richiamati in particolare:

– l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) – ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa, e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del d.l. 74/2012;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- l'articolo 14 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su

apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014;

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamato in particolare il paragrafo 11 delle suddette "Linee guida" che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

Viste inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012";

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Ordinanza n. 58 del 16 maggio 2013, recante "Modifiche all'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e 5 del 30 gennaio 2013, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro,

di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012;

- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia;

- l’Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30.09.2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l’ Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013 “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 e dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013 - Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- l’Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014 “Modifiche all’Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall’Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall’Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall’Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall’Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013 e dall’Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.

- l'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 "Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013 e dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014. Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi;

- Vista infine l'ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e smi" con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, Artigianato, Servizi";

Premesso:

- che in data 18 aprile 2013 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR/8217/2013** presentata dalla società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL**, con sede legale a Medolla (MO), in Via Statale, n. 12 1/E/1, Partita IVA/Codice Fiscale 02657130361;

- che la suddetta società:

➤ ha dichiarato di svolgere la propria attività nell'immobile di proprietà situato nel Comune di Medolla (MO), in Via Statale, n. 12 1/E/1;

➤ ha dichiarato che, a causa del sisma del maggio 2012, ha subito dei danneggiamenti all'immobile stesso e di aver delocalizzato temporaneamente l'attività nel comune di Bastiglia (MO), in Via Rossini, n. 5;

➤ ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto a fronte degli interventi di demolizione e ricostruzione

dell'immobile, sede di attività al momento del sisma, e per gli interventi di delocalizzazione temporanea;

Premesso altresì:

– che, con **Decreto n. 1190 del 31 ottobre 2013** è stato concesso alla suddetta società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL** un contributo complessivo pari a € **240.452,09**;

– che, in data 12 febbraio 2014, la società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda Prot. N. **CR/6476/2014** con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo del **I SAL** a seguito degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede di attività al momento del sisma e degli interventi di delocalizzazione temporanea dell'attività;

Considerato inoltre che:

– con l'Ordinanza n. 113 del 30/09/2013 si è modificata in parte l' Ordinanza 57/2012, prevedendo nell'allegato 2 - tabella A, un incremento del 10% dei costi convenzionali stabiliti nella suddetta tabella, per i soli immobili, la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva non supera i 1500 mq;

– che la nuova quantificazione del contributo concedibile è stata effettuata in considerazione della documentazione integrativa che il beneficiario ha presentato al RUP in data 18/11/2013 con PEC prot. CR-2013-28501;

– che la richiesta è stata esaminata e nel caso di specie, si è ritenuto doveroso incrementare del 10% i costi convenzionali in quanto la superficie netta è pari a 318,92 mq.

– considerato il suddetto aggiornamento del contributo complessivamente concedibile, in data 21/05/2014 è stato quindi rideterminato, con il **Decreto n° 848 di Liquidazione del I SAL e contestuale Rettifica al Decreto di Concessione n°1190** del 31/10/2013, l'importo complessivamente concesso, **per un valore pari a € 256.398,09** (nello specifico € 236.413,00 per l'intervento sugli immobili ed € 19.985,09 per l'intervento di delocalizzazione temporanea);

Premesso altresì:

– che, in data 22 maggio 2014, la società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda Prot. N. **CR/17941/2014** con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo del **II SAL** a seguito degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede di attività al momento del sisma;

– che il beneficiario **non ha rendicontato spese relative all'intervento di delocalizzazione nella suddetta domanda di erogazione del II SAL;**

Preso atto che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. n. CR/17941/2014** la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

– alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;

– all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;

– alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione;

– alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Preso altresì atto che l'istruttoria della suddetta domanda di erogazione svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate si è conclusa in data **13 agosto 2014** come risulta dalla nota di rendicontazione acquisita attraverso il sistema Sfinge, con protocollo CR-28239-2014 e CR-28240-2014;

Preso atto:

- di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione dalla quale risulta che la somma erogabile per il II SAL è pari a complessivi **€ 75.978,45**, (per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile), da erogare ai prestatori di lavoro;

- che è stato acquisito e conservato della struttura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi", in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) emesso in data 14/05/2014 (Ns Prot. DURC/2014/3568), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che è stato verificato presso la Prefettura di Modena che a carico della società e dei relativi soggetti come individuati ai sensi dell'art.85 del D.lgs 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall'art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e degli art. 84 comma 4 e art. 91 comma 6 del medesimo decreto (ns Prot. CR/18023/2014 del 23/05/2014);

- che è stato verificato presso il Comune di Medolla (MO), il possesso del titolo abilitativo edilizio PDC assunto agli atti in data 07/10/2013 prot 5102/2013 (Ns. Prot. CR/2013/23224 del 09/10/2013);

- che il beneficiario ha dichiarato di non avere diritto ad indennizzo assicurativo per l'intervento presentato;

- che il beneficiario del contributo ha dimostrato di aver sostenuto e quietanzato l'intero importo oggetto del contributo;

- che si è provveduto in data 12 giugno 2014 all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo corrispondente al secondo stato di avanzamento lavori per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile sede di attività al momento del sisma, secondo quanto indicato nella più volte citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, i cui esiti sintetici sono riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E76G12000820002**;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

Ritenuto di incaricare la banca "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AGENZIA N. 1 MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di € **75.978,45**, (da erogare ai prestatori di lavoro), per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. di **liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL**, con sede legale a Medolla (MO), in Via Statale, n. 12 1/E/1, Partita IVA/Codice Fiscale 02657130361, Rappresentante legale Signor Ernesto Paini, residente a Mirandola (MO), in Via Vittorio Veneto, n. 22, cap 41100, codice fiscale PNARST43R03F240D, la somma complessiva pari a **€ 75.978,45** (da erogare ai prestatori di lavoro) per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'immobile danneggiato dal sisma sito in Via Statale, n. 12 1/E/1, nel Comune di Medolla (MO);

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013;

3. di dare atto che la relativa spesa di **€ 75.978,45** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

4. di dare mandato alla banca "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AGENZIA N. 1 MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di **€ 75.978,45** (da erogare ai prestatori di lavoro) del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL** e all'istituto di credito "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AGENZIA N. 1 MIRANDOLA (MO)**" a cura del Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'Area Industria, Artigianato, Servizi, in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.;

Bologna lì, 19 Agosto 2014

Vasco Errani


ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE

"OFFICINA MECCANICA PAINI ERNESTO SRL"

ANAGRAFICA									
TIPO	impresa proprietaria			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE	Ernesto Pains	PNARST43R03F240D		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-8217-2013	18/04/13			
	Vittorio Veneto n.22	Mirandola	MO	DECRETO DI CONCESSIONE	N.1190	31/10/13			
SEDE LEGALE	Statale n. 12 1/E/1	Medolla	MO	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-6476-2014	12/02/14			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Statale n. 12 1/E/1	Medolla	MO	DECRETO DI LIQUIDAZIONE I SAL - RETT. CONCESSIONE	N. 848	21/05/14			
				DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-17941-2014	22/05/14			
SEDE DELOCALIZZAZIONE	Via Rossini n. 5	Bastiglia	MO	CUP	E76G12000820002				
CODICE FISCALE/P.IVA	02657190361			TIPOLOGIA ABILITATIVO	PDC assunto agli atti in data 07/10/2013 prot 5102/2013, Comune di Medolla				
CODICE ATECO dall'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	Lavori di meccanica generale			AIA				
BANCA CONVENZIONATA	Banca Popolare dell'Emilia Romagna-Agenzia n. 1 Mirandola (MO)			DURC rilasciato II	14/05/2014	DURC/2014/3568	14/05/2014		
PEC BANCA CONVENZIONATA	sismaemilia.gruppo@pec.gruppo@pec.it			ANTIMAFIA (certificata)	CR/18023/2014	del 22/05/2014			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	1				
				IVA	IVA ESCLUSA				

QUADRO RIEPILOGATIVO									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per oneri da aggiungere)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO/UNICA SOL		
IMMOBILI	€ 220.467,00		€ 236.413,00	€ 57.781,69	€ 75.978,45				
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE	€ 19.985,09		€ 19.985,09	€ 12.948,80	€ 0,00				
PRODOTTI DOP									
TOTALE	€ 240.452,09	€ 0,00	€ 256.398,09	€ 70.730,49	€ 75.978,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 87.562,00	€ 75.978,45	€ 11.583,55	€ 0,00	€ 75.978,45	€ 75.978,45
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP						
TOTALE	€ 87.562,00	€ 75.978,45	€ 11.583,55	€ 0,00	€ 75.978,45	€ 75.978,45

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
N.9/2014 del 22/05/2014 CBL Engineering srl	€ 2.500,00	L'importo pari ad € 2.500,00 sarà sospeso e riconsiderato al SAL successivo in quanto eccede la percentuale spettante come D.L. derivante dall'avanzamento dei lavori.
N.300 del 07/05/2014 AEC costruzioni srl	€ 9.083,55	Si precisa che l'importo pari ad € 9.083,55, riferibile alla fattura AEC COSTRUZIONI srl n. 300 del 07/05/14 è stato così calcolato: € 2.607,02 importo sospeso in istruttoria dovuto all'incremento di superficie rispetto allo stato pre-sisma, ed € 6.476,53 relativi ad alcune variazioni di quantità delle lavorazioni rispetto alle quantità ammesse in fase istruttoria. Si rimanda al SAL a Saldo l'eventuale riammissione di € 9.083,55 in caso di capienza all'interno della categoria "Opere strutturali" e "Opere di finitura".
TOTALE	€ 11.583,55	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	II SAL
ID RICHIESTA SPINTE	CR-8217-2013 del 18/04/2013
ID PAGAMENTO	08000002000082172013
CODICE CUP	E76G12000820002
STRINGA MIP	//MIP/E76G12000820002/NN/IBANccDEDICATO/08000002000082172013

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)			
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
AEC COSTRUZIONI srl	IT60A053876685000002063785	€ 73.478,45	00
CBL Engineering srl	IT15P0623057760000043409046	€ 2.500,00	18
TOTALE		€ 75.978,45	

NOTE: In riferimento alla domanda di pagamento in oggetto, si evidenzia che in data 18/11/2013 con pec prot. CR-2013-28501, il beneficiario ha presentato al RUP una richiesta di ricalcolo relativa all'incremento del 10% dei costi convenzionali per superficie inferiore ai 1.500,00 mq (Allegato 2 Ord. 57/2012 ss.mm.ii.). La richiesta è stata esaminata e nel caso di specie, si ritiene dovuto l'incremento del 10% in quanto la superficie netta è pari a 318,92 mq.

Si precisa che l'importo pari ad € 4.829,31, riferibile alla fattura AEC COSTRUZIONI srl n. 60 del 10/02/14 (presentata nella domanda di erogazione per il I SAL) è sospeso in istruttoria per l'incremento di superficie rispetto allo stato pre-sisma. Si rimanda al SAL a Saldo l'eventuale riammissione di € 4.829,31, in caso di capienza all'interno della categoria "Opere strutturali". Si fa presente, inoltre, che (relativamente all'erogazione del II SAL) risulta sospeso l'importo pari ad € 9.083,55, riferibile alla fattura AEC COSTRUZIONI srl n. 300 del 07/05/14 (€ 2.607,02 importo sospeso in istruttoria dovuto all'incremento di superficie rispetto allo stato pre-sisma, ed € 6.476,53 relativi ad alcune variazioni di quantità delle lavorazioni rispetto alle quantità ammesse in fase istruttoria). Si rimanda al SAL a Saldo l'eventuale riammissione di € 9.083,55 in caso di capienza all'interno della categoria "Opere strutturali" e "Opere di finitura".