

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 623 dell'8 Aprile 2015****EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (E.P.T.3)****LOTTO 6 EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO NEL COMUNE DI CASTELFRANCO
EMILIA (MO) AMPLIAMENTO ISTITUTO SUPERIORE SPALLANZANI****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NUMERO 3 BIS****CUP n. J44B13000390001 - CIG n. 5516476401****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena,

Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con ordinanze n. 155 del 19.12.2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 7 del 04.02.2015 è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e connesse opere di urbanizzazione e la sua rimodulazione per un costo complessivo di € 18.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con la suindicata ordinanza n. 155 del 19.12.2013 è stata approvata la relativa documentazione di gara, per un appalto articolato in 11 lotti;
- che, in relazione alla suindicata procedura, con decreti n. 589 del 10 aprile 2014 e n. 952 del 10 giugno 2014 sono stati approvati gli esiti di gara ed aggiudicati provvisoriamente i lotti numeri 1,2,4,5,6,8,9 e 10;
- che con il suindicati decreti, in particolare, i lavori del lotto 6, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Castelfranco Emilia (MO) (ampliamento istituto superiore "Spallanzani"), sono stati provvisoriamente aggiudicati al Consorzio Imprenditori Edili - CME Società Cooperativa, per il corrispettivo di € 620.800,00 oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura è il n. J44B13000390001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito è il n. 5516476401;
- che con decreto n. 1212 dell' 11 luglio 2014 è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 6 ed è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dello stesso al Consorzio Imprenditori Edili - CME Società Cooperativa, per il corrispettivo di € 620.800,00 oltre ad IVA;

- che in data 29 luglio 2014 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0300 per il corrispettivo contrattuale di € 620.800,00 oltre ad IVA.

Visti:

- il Certificato di Pagamento n. 3 bis redatto in data 18.03.2015, come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto, per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori di € 68.288,00 IVA compresa, a seguito di presentazione di polizza fideiussoria n. 116313677 emessa da UnipolSai Assicurazioni S.p.a. Agenzia 2651 Milano - Affari Spec di € 71.702,40 corrispondente all'importo della ritenuta IVA compresa maggiorato del 5%;
- la relativa fattura n. 150385 del 16.03.2015 emessa dal Consorzio Imprenditori Edili - CME Società Cooperativa di € 68.288,00 di cui € 6.208,00 IVA 10%.

Considerato:

- che per l'aggiudicataria Consorzio Imprenditori Edili C.M.E. Società cooperativa la Prefettura di Modena ha rilasciato liberatoria definitiva di informazione antimafia con provvedimento di cui al Prot. n. 87/2014 del 19.05.2014;
- per l'impresa esecutrice UNI.EDIL. S.r.l. con nota del 18.04.2014 è stata inoltrata alla Prefettura di Modena l'istanza di cui al D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 in adempimento alle Linee Guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere adottate per la Ricostruzione;
- che per che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per il Consorzio Imprenditori Edili - CME Società Cooperative e per l'impresa esecutrice UNI.EDIL. S.r.l. dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che l'aggiudicataria ha provveduto a trasmettere fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori/subcontraenti con riferimento ai precedenti stati di avanzamento lavori;
- che il Consorzio Imprenditori Edili - CME Società Cooperativa, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti corrente dedicati.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 68.288,00 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti

più sopra citati;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 6 del D.L. 263/2006, convertito con modificazioni nella L. 290/2006, con il quale viene stabilito che le "risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze emanate ai sensi della L. 225/1992, sono insuscettibili di pignoramento o sequestro sino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali";
- l'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative modalità di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18.01.2008 n. 40 e circolare dello stesso Ministero n. 22 del 29.07.2008 la quale, in particolare:
 - a. prevede che *"in presenza di un chiaro interesse pubblico all'erogazione di provvidenze economiche, onde non compromettere il conseguimento degli obiettivi affidati alla Pubblica Amministrazione, non può trovare applicazione l'art. 48 bis D.P.R. 602/1973"* sopra citato;
 - b. stabilisce che, in linea con quanto prospettato dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi parere 2834/2007 *"la sospensione del pagamento, derivante dalla verifica ex art. 48 bis, non può esplicarsi sulle erogazioni per le quali la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento"* in quanto l'impossibilità di procedere a pignoramento rende inutile la verifica ex art. 48 bis;
 - c. annovera tra gli *"esborsi esclusi dall'obbligo di verifica"*, tra gli altri, anche quelli relativi al pagamento di *"spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità"*;
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le

operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di totali € 6.208,00 di cui alla suindicata fattura n. 150385 del 16.03.2015, deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile per i quali, in linea con la suindicata normativa, non si dovrà procedere alla verifica ex art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di liquidare l'importo di € 66.288,00 per i lavori di cui al lotto 6 degli Edifici Pubblici Temporanei III- E.P.T.III, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Castelfranco Emilia (MO) (ampliamento istituto superiore "Spallanzani"), a saldo del certificato di pagamento n. 3 bis e della fattura n.150385 del 16.03.2015 di pari importo emessa dal Consorzio Imprenditori Edili C.M.E. Società cooperativa;
2. di dare atto che l'importo di € 66.288,00 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 122 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell'1.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. in attuazione dell'art. 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 66.288,00 di cui al punto 1:
 - per € 62.080,00 a favore del Consorzio Imprenditori Edili C.M.E. Società cooperativa;

- per € 6.208,00 corrispondente all'IVA di cui alla fattura n. 150385 del 16.03.2015 a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.
4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad emettere gli ordinativi di pagamento di cui al punto 3. sulla contabilità speciale 5699 aperta, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
 5. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, l'Impresa ha presentato la dichiarazione relativa ai conti corrente dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, -8 APR. 2015

Stefano Bonaccini

