

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**DECRETO n. 1092 del 22 Giugno 2015**

Domanda Prot. n. CR-41637-2014 del 28 novembre 2014 presentata dalla società **EUROSETS S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Medolla (MO), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm. **Concessione del contributo.**

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012", come modificata dall'Ordinanza n. 58 del 16 maggio 2013 e ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.", come modificata dall'Ordinanza n. 58 del 16 maggio 2013 ss.mm.ii.;

- l'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 recante "Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012 e dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali

all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- l'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013 recante “Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012 e dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013”;

- l'Ordinanza n. 58 del 16 maggio 2013 ss.mm.ii. recante “Modifiche alle Ordinanze nn. 75 del 15 novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e n. 5 del 30 Gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013 recante “Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013 e

dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi";

- l'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014 recante "Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013 e dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi";

- l'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 recante "Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013 e dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi";

- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii." con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, artigianato, Servizi";

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure

informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l'Ordinanza n. 56 del 4 luglio 2014 recante “Sostituzione di un componente del Nucleo di valutazione “Industria, Artigianato, Servizi” a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'istruttoria) istituito con l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013”;

- l'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014 recante “Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014 e dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57, e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- l'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014 recante “Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- l'Ordinanza n. 83 del 16 dicembre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 Novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione

Nuclei di Valutazione a supporto del SII previsti dall'art.3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l'Ordinanza n. 5 del 14 gennaio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze n. 75 del 15 Novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII previsti dall'art.3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 83 del 16 dicembre 2014 “Modifica alle Ordinanze n. 75 del 15 Novembre 2012 “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012”, n. 5 del 30 gennaio 2013 “Istituzione Nuclei di Valutazione a supporto del SII previsti dall'art.3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l'Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;

- l'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015 recante “Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014 e dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014 e dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la

riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

Richiamati in particolare:

– l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) e d) – ad esclusione delle delocalizzazioni temporanee - i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 95/2012 e relativo Protocollo d'Intesa, e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c), d) limitatamente alle delocalizzazioni temporanee ed e) del precedente comma 2 i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del d.l. 74/2012;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-*bis*, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-*bis*;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida", che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto, altresì:

- che in data 28 novembre 2014 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. CR-41637-2014 presentata dalla società **EUROSETS S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Medolla (MO), in Strada Statale 12, n. 143, Partita Iva e Codice Fiscale 02005430364;

- che il Sig. Stefano Foschieri, in qualità di legale rappresentante della suddetta società:

- ha dichiarato che la società è oggi proprietaria dell'immobile situato nel Comune di Medolla (MO), in Strada Statale 12, n. 143 e che, alla data del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività nell'immobile stesso, in forza di un contratto di locazione finanziaria stipulato con la società Locafit – locazione macchinari industriale S.p.A. (oggi BNP PARIBAS LEASE GROUP LEASING SOLUTION S.P.A.);

➤ ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, un danneggiamento al suddetto immobile;

➤ ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti all'immobile;

Dato atto:

– che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012 e ss.mm.ii., si è conclusa in data 5 marzo 2015 con esito positivo (Prot. n. CR/2015/9733);

– che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta del 9 marzo 2015, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2015/10248 del 9 marzo 2015, conservato agli atti del Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'Area "Industria, Artigianato, Servizi";

– che in data 11 marzo 2015 è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;

– che il beneficiario, in data 15 aprile 2015, tramite il sistema Sfinge, ha rifiutato la proposta di contributo di cui sopra, contestando la decurtazione del contributo stesso e ha inviato documentazione comprovante le riserve apposte;

– che, a seguito della non accettazione del contributo da parte della società beneficiaria, gli istruttori, tenendo conto delle motivazioni addotte dal richiedente nella risposta alla proposta di contributo e della documentazione correlata, hanno provveduto ad eseguire una seconda istruttoria, conclusasi in data 27 maggio 2015 che riconferma quanto determinato durante la fase istruttoria del procedimento (CR/2015/26341);

– che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria bis, nella seduta dell'8 giugno 2015, ha preso atto ed ha confermato l'esito precedentemente proposto, come risulta dal verbale CR/2015/27899 del 15 giugno 2015, conservato agli atti del Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'Area "Industria, Artigianato, Servizi";

– che in data 10 giugno 2015 è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria bis della domanda per la concessione dei contributi;

– che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data 12 giugno 2015;

Vista la scheda di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e ai contributi concessi;

Dato atto:

– che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E73D12001610002**; tale CUP dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

– che è stato acquisito e conservato agli atti del Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” dell’Area “Industria, Artigianato, Servizi”, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 15 giugno 2015 (Prot. n. DURC/2015/4066), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

– che è stata richiesta in data 31 dicembre 2014 (ns. Prot. n. CR/2014/46576), l’informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 45 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;

– che è stato verificato presso il Comune di Medolla (MO), il possesso del titolo abilitativo edilizio (ns. Prot. n. CR/2015/873);

– che è stato verificato presso la Provincia di Modena (MO), il possesso da parte della società beneficiaria dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (ns. Prot. n. CR/2015/4783);

Verificata la copertura finanziaria del contributo previsto nell’Allegato Unico del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **EUROSETS S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Medolla (MO), in Strada Statale 12, n. 143, Partita Iva e Codice Fiscale 02005430364, un contributo complessivo pari a **€ 3.622.321,50**;

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 8 giugno

2015 sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia, anche tramite le proprie società controllate, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto altresì che, come specificato in premessa, la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013, per tutte le tipologie di danni previsti dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **EUROSETS S.R.L.** e alla **CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI MEDOLLA (MO)**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi" con le modalità previste dalle "linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna lì, **22 GIU. 2015**

Stefano Bonaccini



ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

EUROSETS S.R.L.

TIPO		IMPRESA		PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE	STEFANO FOSCHIERI	02005430364		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-41637-2014
SEDE LEGALE	Strada Statale 12 n.143	Medolla	MO	FASCICOLO ISTRUTTORIO	CR/2015/9733
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Strada Statale 12 n.143	Medolla	MO	FASCICOLO ISTRUTTORIO BIS	CR/2015/26341
CODICE FISCALE/P.IVA	02005430364			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	
DELOCALIZZAZIONE				CUP	E73D12001610002
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-32.50.11			TITOLO ABILITATIVO	CR/2015/873
	Produzione e assemblaggio di presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, attrezzature medicali e sanitarie			AIA	CR/2015/4783
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - FILIALE DI MEDOLLA (MO)			DURC rilasciato il	15/06/2015
PEC BANCA CONVENZIONATA	sismaemilia.carisbo@pec.intesasanpaolo.com			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	DUCR/2015/4066
				ANTIMAFIA (richiesta)	CR/2014/46576
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	104
				IVA	IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 5.967.378,14	€ 2.000.000,00	€ 3.622.321,50
TOTALE	€ 5.967.378,14	€ 2.000.000,00	€ 3.622.321,50

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI

IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 8.038.902,35	€ 4.131.952,26	€ 3.906.950,09	
di cui opere edili	€ 5.003.431,01	€ 2.714.786,85	€ 2.288.644,16	(*A) (*C) (*1) (*1a)
di cui opere impiantistiche	€ 3.035.471,34	€ 1.417.165,41	€ 1.618.305,93	(*B) (*2) (*2a)
Spese per indagini e prelievi	€ 27.067,56	€ 27.067,56	€ 0,00	(*C)
C. Finiture	€ 2.978.037,30	€ 1.411.714,27	€ 1.566.323,03	
di cui opere edili	€ 2.978.037,30	€ 1.411.714,27	€ 1.566.323,03	(*A) (*B) (*3) (*3a)
di cui opere impiantistiche				
sub totale	€ 11.044.007,21	€ 5.570.734,09	€ 5.473.273,12	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 411.791,43	€ 390.244,05	€ 21.547,38	(*4a)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 17.500,00	€ 6.400,00	€ 11.100,00	(*5)
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)				
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 11.473.298,64	€ 5.967.378,14	€ 5.505.920,50	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,504462585)	€ 11.473.298,64	€ 5.967.378,14	€ 5.505.920,50	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 3.622.321,50	TAB. A lett. A: 15% per 2.338,00 mq (altezza superiore a 4m), 80% per 446,80 mq (superficie destinata ad ufficio), 15% per 5.561,70 mq (rispetto particolare standard energetici), 15% per 1172,70 mq (elevate caratteristiche tecnologiche), 15% per 898,20 mq (superficie destinata a magazzino), 40,00 €/mq per 8.924,00 mq (demolizioni totali o parziali e smaltimento a rifiuto del materiale).		
ASSICURAZIONE	€ 2.000.000,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	€ 3.967.378,14	
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 3.622.321,50	100% del minore tra Costo convenzionale e importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

NOTA: Si evidenzia che gli importi ammessi sono stati riparametrati alla superficie originaria. Ciò comporta la presenza di due categorie di importi non ammessi: importi non ammessi a seguito di valutazioni tecniche sul CME, e importi non ammessi a seguito della riparatrazione alla superficie originaria (coeff: 0,504462585). Per quanto riguarda le opere strutturali-edili, la quota parte relativa alle demolizioni (€718.906,89) non è stata riparametrata in quanto è una lavorazione relativa all'immobile allo stato di fatto.

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE				
TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORITO PREVISTO	IMPORITO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
NUM. ORD.	CODICE			
26	02.05.04	€ 10.199,93	€ 3.909,68	ONERE PER IL CONFERIMENTO E SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
34	NP03	€ 277.138,80	€ 4.052,16	ESECUZIONE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO Ø140-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
35	NP04	€ 203.929,96	€ 4.774,28	ESECUZIONE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO Ø160-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
37	A.03.018.a	€ 183.260,55	€ 5.109,33	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
38	A.03.020.b	€ 103.533,26	€ 12.632,12	CASSEFORME-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
39	A.03.029.e	€ 278.631,81	€ 33.931,23	ACCIAIO IN BARRE-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
40	A.03.030.c	€ 29.278,20	€ 11.577,94	RETE ELETTROSALDATA-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
42	A.17.005a	€ 89.763,99	€ 3.569,84	CARPENTERIA METALLICA-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
43	A.17.006.d	€ 32.773,18	€ 13.343,77	PROFILATI IN FERRO-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
44	A.17.053	€ 13.041,31	€ 1.242,57	ZINCATURA-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
45	A.17.008	€ 3.516,81	€ 1.132,53	GRIGLIATO ELETTROFORGIATO-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
47	A.17.005a	€ 77.175,00	€ 34.327,44	CARPENTERIA METALLICA-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
50	APS.01.001.e	€ 5.999,40	€ 3.999,60	PILASTRI STRUTTURALI IN C.A.V.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
52	APS.01.002.d	€ 9.665,70	€ 1.060,50	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
54	APS.01.005.a	€ 5.400,00	€ 5.400,00	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
55	APS.01.005.b	€ 16.511,00	€ 16.511,00	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
56	APS.01.005.c	€ 16.302,00	€ 16.302,00	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
58	APS.01.004.b	€ 24.620,00	€ 2.260,00	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
61	APS.02.005.f	€ 46.569,95	€ 8.980,65	SOLAIO IN PANNELLI PREFABBRICATI-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
70	NP07	€ 15.009,00	€ 15.009,00	MAGGIORAZIONE CALCOLO Cu=III-Calcolo già eseguito in classe d'uso III per i fabbricati in esame.

(*1)

72	NP09	€ 312.480,00	€ 17.150,40	FORNITURA E POSA PARETI DI TAMPONAMENTO sp.30 cm-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
73	NP10	€ 57.288,00	€ 3.144,24	SOVRAPPREZZO PARETI DI TAMPONAMENTO-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
75	NP12	€ 52.250,00	€ 25.200,00	FORNITURA E POSA PARETI DI TAMPONAMENTO sp.16 cm-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
80	APS.01.001.f	€ 148.475,07	€ 3.987,74	PILASTRI STRUTTURALI IN C.A.V.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
93	APS.01.003.b	€ 8.493,00	€ 2.109,00	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P.-Errata computazione della quantità, ricalcolo da tavole allegate.
2	A01001.a	€ 24.017,76	€ 2.336,25	SCAVO DI SBANCAMENTO area esterna per pavimentazione-Lavorazione non pertinente.
3	A01009.a	€ 372,75	€ 372,75	TRASPORTO A RIFIUTO-Lavorazione non pertinente.
4	A01009.b	€ 299,25	€ 299,25	TRASPORTO A RIFIUTO -Lavorazione non pertinente.
8	01.04.I.001.D	€ 31.635,45	€ 27.888,00	VESPAIO area esterna-Lavorazione non pertinente.
10	C01010.b	€ 29.631,65	€ 6.104,00	RINTERRO tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
12	A03030.e	€ 16.588,01	€ 5.112,00	RETE ELETTROSALDATA tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
14	A03017.c	€ 1.636,20	€ 1.636,20	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
15	A03018.b	€ 8.655,66	€ 8.655,66	CONGLOMERATO CEMENTIZIO tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
16	A03020.d	€ 4.502,30	€ 1.119,74	CASSEFORME tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
117	A17005.b	€ 15.600,00	€ 15.600,00	CARPENTERIA METALLICA tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
118	A07023.e	€ 4.510,80	€ 4.510,80	COPERTURA IN LASTRE DI ACCIAIO tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
119	A17005.b	€ 9.360,00	€ 1.950,00	CARPENTERIA METALLICA tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
121	A17053	€ 2.515,50	€ 1.774,50	ZINCATURA tettoia granulo esterna-Lavorazione non pertinente.
		SUB TOTALE	€ 328.076,17	
261	NP56	€ 7.729,66	€ 7.729,66	Corpo illuminante a led 4W ip65. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
262	NP58	€ 1.347,51	€ 1.347,51	Corpo illuminante led 20W ip66 . La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
263	D04010a	€ 882,27	€ 882,27	Palo in acciaio. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
264	NP61	€ 174,76	€ 174,76	Morsettiere. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
265	NP53	€ 847,74	€ 847,74	Corpo illuminante a led 30W ip66. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
266	NP54	€ 20.769,22	€ 20.769,22	Corpo illuminante a led ip65. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
267	NP55	€ 3.580,90	€ 3.580,90	Corpo illuminante a led ip65. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
(*2)				

				dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
268	NP57	€ 12.347,10	€ 12.347,10	Corpo illuminante a led ip67. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
269	NP59	€ 6.116,80	€ 6.116,80	Corpo illuminante a led 80W ip65. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
270	NP60	€ 727,49	€ 727,49	Corpo illuminante a led 60W ip65. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
271	D04013a	€ 592,28	€ 592,28	Palo in acciaio. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
272	D04013e	€ 5.591,34	€ 5.591,34	Palo in acciaio. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
273	D04010b	€ 689,16	€ 689,16	Palo in acciaio. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
274	NP61	€ 174,76	€ 174,76	Morsettiere. La lavorazione è relativa ad aree esterne, importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
375	NP103	€ 3.033,52	€ 3.033,52	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
376	NP106	€ 240,25	€ 240,25	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
377	NP107	€ 130,42	€ 130,42	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
378	NP108	€ 198,80	€ 198,80	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
379	NP104	€ 1.194,95	€ 1.194,95	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
380	NP109	€ 137,50	€ 137,50	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
383	NP105	€ 390,97	€ 390,97	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
384	NP110	€ 250,00	€ 250,00	Elementi impiantistici non facenti parte di impiantistica ordinaria.
395	D07006b	€ 719.402,40	€ 143.880,48	Importo non ammesso poiché dall'elaborato grafico fornito risultano 576 pannelli fotovoltaici e non 720 come indicato nel CME.
13.4	E03069.c	€ 6.873,55	€ 6.873,55	Opere di tarature e collaudo delle condotte realizzate.
13.5	E03070.c	€ 8.312,20	€ 8.312,20	Prove di tenuta delle condotte realizzate.
			€ 226.213,63	
81	NP08	€ 160.216,00	€ 18.900,00	Pavimento industriale per piazzale esterno. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
140	A21042	€ 9.600,00	€ 9.600,00	Messa a dimora di specie erbacee. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
141	A21002.a	€ 1.530,00	€ 1.530,00	Stesa e modellazione terra di coltivo. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
142	A21046.g	€ 1.082,90	€ 1.082,90	Piante. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
143	A21047.e	€ 276,10	€ 276,10	Piante. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.

(*3)

179	C01058.a	€ 4.612,92	€ 4.612,92	Cordoli area parcheggio. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
180	15.3.A.6	€ 18.249,00	€ 18.249,00	Formazione area esterna. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
181	15.3.A.9	€ 18.562,50	€ 18.562,50	Pavimentazione strada nord. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
182	C01028.a	€ 19.040,00	€ 19.040,00	Conglomerato bituminoso su area esterna. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
183	C01026.a	€ 32.732,00	€ 32.732,00	Conglomerato bituminoso su area esterna. Importo non ammesso ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'ord.57 e ss.mm.ii.
188	NP41	€ 55.000,00	€ 55.000,00	Container deposito oli. L'intervento richiesto non rientra nella sezione immobili.
		SUB TOTALE	€ 179.585,42	
(*5)	Spese tecniche aggiuntive	€ 17.500,00	€ 11.100,00	Spese tecniche aggiuntive ricalcolate ai sensi dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
		SUB TOTALE	€ 11.100,00	
	Importi non ammissibili a seguito di riparametrizzazione			
(*1a)	Strutture/Opere edili	€ 2.714.786,85	€ 1.960.567,99	L'importo ammesso per il capitolo Strutture/Opere edili è stato riparametrato alla superficie netta antisisma dell'immobile secondo il coefficiente al 0,504462585.
		SUB TOTALE	€ 1.960.567,99	
(*2a)	Strutture/ Opere impiantistiche	€ 1.417.165,41	€ 1.392.092,30	L'importo ammesso per il capitolo Strutture/ Opere impiantistiche è stato riparametrato alla superficie netta ante-sisma dell'immobile secondo il coefficiente al 0,504462585.
		SUB TOTALE	€ 1.392.092,30	
(*3a)	Finiture / Opere edili	€ 1.411.714,27	€ 1.386.737,61	L'importo ammesso per il capitolo Finiture/Opere impiantistiche è stato riparametrato alla superficie netta ante-sisma dell'immobile secondo il coefficiente al 0,504462585.
		SUB TOTALE	€ 1.386.737,61	
(*4a)	Spese tecniche	€ 390.244,05	€ 21.547,38	Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'art.4 comma 7 dell'Ord. 57/12 e ss.mm.ii.
		SUB TOTALE	€ 21.547,38	
		TOTALE	5.505.920,50	

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

NUM. ORD.	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
		CODICE			
1	A01002.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 4.936,70
2	A01001.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 24.017,76
3	A01009.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 372,75
4	A01009.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 299,25
5	A01010.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 1.422,45
6	C02003		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 2.600,64
7	C02004		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 1.006,09
8	01.04.1.001.D		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 31.635,45
9	B01009.f		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 2.850,00
10	C01010.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 29.631,65
11	A03017.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 35.758,88
12	A03030.e		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 16.588,01
13	A03018.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 20.677,41
14	A03017.c		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 1.636,20
15	A03018.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 8.655,66
16	A03020.d		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 4.502,30
17	A03018.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 991,36
18	A03029.e		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 7.943,83
19	A03022.e		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 4.141,44
20	A03019.a		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 6.357,78
117	A17005.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 15.600,00
118	A07023.e		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 4.510,80
119	A17005.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 9.360,00
120	A17013.b		Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 929,40

(*A)

121	A17053	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 2.515,50
122	A17009.a	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 701,73
123	A17006.d	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 17.571,50
124	A17007	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 181,30
125	NP30	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 2.362,23
126	NP31	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 1.830,00
127	NP32	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 7.000,00
128	A17053	Finiture / Opere Edili	Strutture / Opere Edili	€ 1.101,75
65	A11001.b	Finiture / Opere Edili	Strutture/Opere Edili	€ 42.122,32
73	A15003.a	Finiture / Opere Edili	Strutture/Opere Edili	€ 4.159,05
79	A15102	Finiture / Opere Edili	Strutture/Opere Edili	€ 25.785,62
SUB TOTALE				€ 341.756,81
187	NP39	Finiture / Opere Edili	Strutture/Impianti	€ 45.000,00
188	NP40	Finiture / Opere Edili	Strutture/Impianti	€ 30.233,50
SUB TOTALE				€ 75.233,50
1	01.01.02.a)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 1.041,20
2	01.01.03.a)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 5.622,40
3	01.01.03.b)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 3.306,00
4	01.01.08	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 907,68
5	01.01.12.a)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 780,90
6	01.01.10.a)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 585,66
7	01.01.10.b)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 110,63
8	01.01.14.a)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 429,50
9	01.01.14.b)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 1.288,20
10	01.01.17	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 338,38
11	01.02.01	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 540,11
12	01.02.02	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 624,72

(*B)

(*C)

13	03.25.015	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 2.415,00
14	03.030.045.a	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 1.076,00
15	3030041	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 3.278,50
16	01.07.01	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 84,28
17	01.07.02	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 113,89
18	01.07.04	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 387,17
19	01.08.01	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 100,17
20	01.09.01	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 364,42
21	01.14.01.a)	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 292,83
22	01.11.01	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 442,50
23	03.35.070	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 2.560,00
24	01.13.03	Strutture / Opere Edili	Spese per indagini e prelievi	€ 377,42
SUB TOTALE				€ 27.067,56

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE	€ 3.622.321,50	€ 5.967.378,14	€ 2.000.000,00	€ 3.967.378,14	€ 3.622.321,50
TOTALE	€ 3.622.321,50	€ 5.967.378,14	€ 2.000.000,00	€ 3.967.378,14	€ 3.622.321,50
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 3.622.321,50

NOTE

La pratica in oggetto è stata presentata al NdV in data 09/03/2015 con un esito positivo. In data 11/03/2015 è stata inviata la proposta di contributo al beneficiario, il quale ha risposto in data 15/04/2015 con accettazione con riserva.

In relazione all'esito proposto il beneficiario chiedeva il riesame e la riammissione a contributo delle seguenti voci di CME:

-Opere strutturali/edili : n.ri 26,27, 28, 29, 30, 37,38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 61, 62, 70, 72, 73, 75, 89;

-Opere Finitura/edili: n.66

In base al riesame dei documenti forniti dal tecnico incaricato in data 15/04/2015 sono state riammesse le seguenti voci di computo:

-Opere strutturali/edili :

voce n. 27, a.01.002.a importo ammesso pari a € 20.312,08. In particolare viene ammessa l'intera quantità relativa allo scavo in fondazione in quanto sono stati forniti maggiori dettagli nella documentazione allegata in fase di riesame.

Voce n. 28, 02.05.04 importo ammesso pari a € 11.227,50. In particolare la voce, relativa all'onere di conferimento e smaltimento a discarica, viene riammessa in quanto attinente alla quantità di cui alla voce n.27.

Voce n.29, A.01.009.a importo ammesso pari a € 15.177,81. In particolare la voce, relativa al trasporto a rifiuto, viene riammessa in quanto attinente alla quantità di cui alla voce n.27.

Voce n. 30, A.01.010.a importo ammesso pari a € 13.491,31. In particolare la voce, relativa al rinterro, viene riammessa in quanto attinente alla quantità di cui alla voce n.27.

Voce n. 62, APS.01.001.c importo ammesso pari a € 33.462,00. In particolare viene ammessa l'intera quantità relativa ai pilastri strutturali in c.a.v. in quanto sono stati forniti maggiori dettagli nella documentazione allegata in fase di riesame.

Voce n.89, A03029.e importo ammesso pari a € 4.838,11. In particolare viene ammessa l'intera quantità relativa all'acciaio in barre per collegamento tra le travi prefabbricate e gli elementi secondari, in quanto è stato fornito un ulteriore elaborato grafico a supporto della verifica di congruità della lavorazione indicata nel cme.

-Opere Finitura/edili:

Voce n.66 NP06 importo ammesso pari a € 93.639,00. Viene riammessa l'intera voce relativa al tetto giardino; in particolare per la riammissione è stata fornita una relazione tecnica relativa all'efficientamento energetico, dalla quale si evince un beneficio in termini di contenimento delle dispersioni energetiche. Dal documento emerge che dal calcolo della ex Legge 10 il manto erboso contribuisce in modo significativo alla riduzione dell'EP globale del fabbricato. Inoltre è stato fornito un intervento alternativo al tetto giardino utilizzando materiali con caratteristica di resistenza termica analoga. Dal confronto dei due interventi la scelta del tetto giardino risulta la scelta più economica.