


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 1624 del 7 Settembre 2015****EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (E.P.T.3)****LOTTO 5 EDIFICIO SCOLASTICO TEMPORANEO NEL COMUNE DI
NONANTOLA (MO) ASILO NIDO - LAVORI COMPLEMENTARI****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO NUMERO 3****CUP n. J43G14000690001 - CIG n. 609396964D****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 13 comma 01 del D.L. n. 78 del 19.06.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06.08.2015, con il quale è stato prorogato al 31.12.2016 lo

stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso:

- che con ordinanze n. 155 del 19.12.2013, 19 del 13 marzo 2014, n. 7 del 4 febbraio 2015 e n. 41 del 6 agosto 2015 è stato approvato il programma degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III) e connesse opere di urbanizzazione e la sua rimodulazione per un costo complessivo di € 18.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con la suindicata ordinanza n. 155 del 19.12.2013 è stata approvata la relativa documentazione di gara, per un appalto articolato in 11 lotti;
- che, in relazione alla suindicata procedura, con decreti n. 589 del 10 aprile 2014 e n. 952 del 10 giugno 2014 sono stati approvati gli esiti di gara ed aggiudicati provvisoriamente i lotti numeri 1,2,4,5,6,8,9 e 10;
- che con decreto n. 1655 del 12 settembre 2014 è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 5 relativo all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Nonantola (MO) asilo nido, ed è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dello stesso alla Ditta Gen.Cos. S.r.l., per il corrispettivo di € 777.018,50 oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J44B13000390001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 551644064B;
- che in data 05 novembre 2014 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto Rep. n. 0320 per il corrispettivo di € 777.018,50 oltre ad IVA;
- che con decreti n. 2566 del 23 dicembre 2014 e n. 471 del 16 marzo 2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori complementari del Lotto 5 ed è stata affidata l'esecuzione degli stessi alla Ditta Gen.Cos. S.r.l., per il corrispettivo di € 379.735,00 oltre ad IVA, la cui spesa è a carico del Comune di Nonantola come da decreto n. 2033 del 27 ottobre 2014 e relativa convenzione sottoscritta il 4.11.2014;

- che il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. J43G14000690001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il n. 609396964D;

- che in data 26 marzo 2015 Rep. 0351 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto per il corrispettivo di € 379.735,00 oltre ad IVA.

Tenuto conto che, con riferimento ai lavori complementari di cui sopra, è stata presentata la seguente documentazione:

- il 3' Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 28 luglio 2015 ed il Certificato di Pagamento n. 3 del 30 luglio 2015 dal quale risulta che possono essere corrisposti € 56.790,68 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso d'asta offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori ricompresi in tale stato di avanzamento, prevista dall'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto e dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;

- la relativa fattura n. 35 del 24.08.2015 di € 56.790,68 di cui per IVA € 5.162,79, emessa dalla Ditta Gen.Cos. S.r.l.;

- la delegazione di pagamento rilasciata da GEN.COS. S.r.l. in favore dell'impresa subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. Coop.va Cons. p.a. per l'importo di € 50.000,00;

- l'atto "cessione pro solvendo di garanzia" notificato in data 28.08.2015, notaio Marco Micheli di Parma, Rep. n. 70121, racc. n. 26957, con il quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. si è dichiarata disponibile ad anticipare € 60.810,51 alla ditta Gen.Cos. S.r.l con cessione di corrispondente parte dei crediti derivanti dalle fatture n. 35 e 36 del 2015;

Rilevato che, di tale cessione, con riferimento alla fattura n. 35/2015, emessa a saldo del certificato di pagamento n. 3 in argomento, tenuto conto della delegazione di pagamento più sopra indicata, il credito ceduto ammonta ad € 1.627,89 e la restante somma di € 59.182,62 è ceduta sulla fattura n. 36/2015 riferita ai 5' stato di avanzamento dei lavori principali dello stesso lotto 5 E.P.T. III, in corso di liquidazione con separato decreto.

Considerato:

- che la Ditta Gen.Cos. S.r.l. risulta iscritta alla White List della Prefettura di Modena a far data dal 9.12.2014;

- che per l'impresa C.I.C.A.I. Soc. Coop.va Cons. p.a. è stata inoltrata alla Prefettura di Modena l'istanza di cui al D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011 ed in adempimento delle linee guida Antimafia Comitato di Coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere adottate per la ricostruzione

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attualmente in corso di validità, per la Ditta Gen.Cos. S.r.l. e per le imprese subappaltatrici, dai quali risulta che le stesse sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., la Ditta Gen.Cos. S.r.l. e l'impresa subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. Coop.va Cons. p.a. hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Preso atto:

- che la spesa di € 56.790,68 è finanziata dal Comune di Nonantola;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Visti:

- l'art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 " Cessione dei crediti derivanti da contratto";

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 con i quali si dispone che le operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che l'IVA di € 5.162,79 di cui alla suindicata fattura deve essere versata secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015.

Ritenuto di incaricare per i pagamenti l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente

effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, con riferimento ai lavori complementari di cui al lotto 5 degli Edifici Pubblici Temporanei III- E.P.T.III, relativo all'edificio scolastico temporaneo nel comune di Nonantola (MO) (asilo nido):

1. di liquidare l'importo di € 56.790,68 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento n. 3 e della fattura n. 35 del 24.08.2015 di pari importo emessa dalla Ditta Gen.Cos. S.r.l.;
2. di dare atto che la spesa di € 56.790,68 IVA compresa risulta finanziata a carico del Comune di Nonantola, come indicato nei decreti indicati in narrativa;
3. di dare atto altresì:
 - a. che la ditta GEN.COS. S.r.l. ha rilasciato a favore dell'impresa subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. Coop.va Cons. p.a. delegazione di pagamento per l'importo di € 50.000,00;
 - b. dell'atto notificato in data 28.08.2015, notaio Marco Micheli di Parma, con il quale la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. si è dichiarata disponibile ad anticipare € 60.810,51 alla ditta Gen.Cos. S.r.l con cessione di corrispondente parte dei crediti derivanti dalle fatture n. 35 e 36 del 2015;
 - c. che in particolare, con riferimento alla suindicata cessione, per la fattura n. 35/2015 riferita al certificato in argomento, tenuto conto della delegazione citata alla lettera a., il credito ceduto ammonta ad € 1.627,89, mentre la restante somma di € 59.182,62 è ceduta sulla fattura n. 36/2015, riferita ai 5' stato di avanzamento dei lavori principali dello stesso lotto 5 E.P.T. III, in corso di liquidazione con separato decreto;
4. per quanto precisato al punto precedente ed in attuazione dell'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 23 gennaio 2015, di autorizzare come segue il versamento di € 56.790,68 di cui al punto 1.:

- per € 50.000,00 a C.I.C.A.I. Soc. Coop.va Cons. p.a.;
 - per € 1.627,89 alla Banca Monte Paschi di Siena S.p.a.;
 - per € 5.162,79, corrispondente all'IVA di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
5. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto 4. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
6. di dare atto infine che, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., la Ditta Gen.Cos. S.r.l. e l'impresa subappaltatrice C.I.C.A.I. Soc. Coop.va Cons. p.a. hanno presentato formale comunicazione del conto corrente dedicato.

Bologna lì, -7 SET. 2015

Stefano Bonaccini

