


IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012**DECRETO N. 2476 DEL 30 Novembre 2015**

Domanda contestuale di concessione e liquidazione del contributo prot. n. CR/33720/2015 del 06 luglio 2015 presentata dalla società **J COLORS S.P.A.** ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.". **Concessione e liquidazione del contributo relativo al I SAL per gli interventi sull'immobile** sito nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Venezia n. 4/A, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015 e 36/2015, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e ss.mm.;

Richiamati in particolare:

➤ l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f, e cc 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

➤ l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- gli articoli 14,15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014;

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamati in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida” che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo e il paragrafo 11 che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

Viste inoltre:

- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 3 dell’Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.”;
- l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante “Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;
- l’Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013, recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.”;
- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013, recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone, tra l’altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ord. n. 57/2012 e s.m.i.”;
- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta in data 30/09/2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e smi" con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, Artigianato, Servizi";

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante "Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l'art. 7, comma 1 (Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante "al comma 1 dell'art. 24 dell'ordinanza 57/2012 le parole "per 200 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,";

- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e

ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario delegato e l’amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ord. 57/2012 e s.m.i.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Premesso:

- che, in data **06 luglio 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la **domanda contestuale** di concessione e liquidazione del contributo, **Prot. CR/33720/2015**, presentata dalla società **J COLORS S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Lainate (MI), in Via Settembrini n. 39, Codice Fiscale / Partita IVA 03666650159, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativo al **I SAL** a seguito degli **interventi sull’immobile**;

- che il Sig. Carlo Alberto Goebel Junghanns, legale rappresentante della suddetta società:

- ha dichiarato che la società è proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Venezia n. 4/A, e che, alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività nell’immobile stesso;

- ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma, un danneggiamento al suddetto immobile;
- ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto per gli interventi sull'immobile di proprietà;

Premesso altresì:

- che l'**istruttoria** (Prot. Fascicolo CR/50596/2015) della suddetta domanda di erogazione svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate si è conclusa in data **20 ottobre 2015** come risulta dalla nota di rendicontazione acquisita attraverso il sistema Sfinge con protocollo CR-54974-2015;
- che il **Nucleo di valutazione**, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo **nella seduta del 26 ottobre 2015**, come risulta dal verbale N° Prot. CR-52547-2015 del 03/11/2015, conservato agli atti del Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'Area Industria, artigianato, Servizi";
- che è stato riconosciuto alla società **J COLORS S.P.A.** un contributo complessivo concedibile pari a **€ 7.682.231,81**;
- che, in data **29 ottobre 2015**, è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;
- che detto esito è **stato accettato** dal beneficiario in data **11 novembre 2015**;

Considerato che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. N. CR/33720/2015** la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario);
- alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Preso atto di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione dalla quale risulta che la somma dell'importo liquidabile a seguito dell'istruttoria tecnica e in base alla

documentazione di spesa presentata per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, per gli interventi sull'immobile, è pari a complessivi € **301.730,20** (di cui euro 234.530,20 da erogare al beneficiario ed euro 67.200,00 da erogare al fornitore);

Considerato altresì:

- che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi" in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) emesso in data 05/11/2015 (ns.prot. DURC-7892-2015), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali;

- che è stata richiesta in data 23 ottobre 2015 (Prot CR-50925-2015), l'**informazione antimafia** ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;

- che è stato verificato presso il Comune di Finale Emilia (MO), il possesso di idoneo **titolo abilitativo** edilizio per gli interventi presentati (Ns. Prot. CR-56069-2015 del 24/11/2015);

- che il beneficiario ha dichiarato di avere diritto ad un **indennizzo assicurativo** per l'intervento presentato pari ad € **1.269.323,00**;

Ritenuto di poter procedere con il presente provvedimento, a seguito della concessione, anche alla successiva erogazione del contributo relativo al **I SAL** per gli interventi sull'immobile, secondo quanto riepilogato nella già citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, i cui esiti sono riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (**CUP**) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente:

E73D12001830002, che è stato acquisito e conservato agli atti del Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'Area Industria, artigianato, Servizi;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013;

Ritenuto di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MILANO AGENZIA 5 (MI)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 301.730,20** (di cui euro 234.530,20 da erogare al beneficiario ed euro 67.200,00 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al I SAL per gli interventi sull'immobile, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **J COLORS S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Lainate (MI), in Via Settembrini, n. 39, Codice Fiscale / Partita IVA 03666650159, Legale Rappresentante il Sig. Carlo Alberto Goebel Junghanns, Codice Fiscale GBLCLL51P21B300N, un contributo complessivo pari a **€ 7.682.231,81**, relativo agli interventi sull'immobile sito nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Venezia, n. 4/A, a seguito del sisma del maggio 2012;

2. di **liquidare**, come conseguenza di quanto previsto al punto precedente e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **J COLORS S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Lainate (MI), in Via Settembrini n. 39, Codice Fiscale / Partita IVA 03666650159, Legale Rappresentante il Sig. Carlo Alberto Goebel Junghanns, Codice Fiscale GBLCLL51P21B300N, un contributo complessivo per il **I SAL** pari a **€ 301.730,20** (di cui euro 234.530,20 da erogare al beneficiario ed euro 67.200,00 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo agli interventi sull'immobile sito nel Comune di Finale Emilia (MO), in Via Venezia, n. 4/A, danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;

3. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;


4. di dare atto che la relativa spesa di € 301.730,20 risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm. per tutte le tipologie di danno previste;

5. di dare mandato alla **"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MILANO AGENZIA 5 (MI)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **J COLORS S.P.A.** e alla **"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MILANO AGENZIA 5 (MI)"**, a cura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi", in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.;

7. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna li, 30 NOV. 2015

Stefano Bonaccini <


ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE e LIQUIDAZIONE CONTESTUALE I SAL

J COLORS S.P.A.

ANAGRAFICA		PROTOCOLLO FASCICOLO	
TIPO	Impresa		
LEGALE RAPPRESENTANTE	CARLO ALBERTO GOEBEL JUNGHANNS	GBLCLL51P21B300N	RICHIESTA DI CONTRIBUTO FASCICOLO STRUTTORIO
SEDE LEGALE	Via Settembrini n. 39	Lainate MI	CR-33720-2015 06/07/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Venezia n. 4/A	Finale Emilia MO	CR-50596-2015 21/10/2015
CODICE FISCALE/P.IVA	03666650159		DECRETO DI CONCESSIONE
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-20.30.00		Contestuale all'erogazione
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MILANO AGENZIA 5 (MI)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL
			CR-33720-2015 06/07/2015
			CUP E73D12001830002
			TITOLO ABLITATIVO
			CR-50609-2015 24/11/2015
			AIA
			Non necessaria
			DURC rilasciato il 05/11/2015
			DURC-7892-2015 05/11/2015
			ANTIMAFIA (richiesta)
			CR-50925-2015 23/10/2015
			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE
			AL MOMENTO DEL SISMA
			191
			IIVA
			IIVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 9.910.712,41	€ 1.269.323,00	€ 7.682.231,81
BENI STRUMENTALI			
SCORTE			
DELOCALIZZAZIONE			
PRODOTTI DOP/IGP			
TOTALE	€ 9.910.712,41	€ 1.269.323,00	€ 7.682.231,81

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO				
IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSIBILE	IMPORTO NON AMMESSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 4.330.288,46	€ 4.058.317,41	€ 271.971,05	(*)1 (*)A
di cui opere edili	€ 4.330.288,46	€ 4.058.317,41	€ 271.971,05	(*)1
di cui opere impiantistiche				(*)A
Spese per indagini e prelievi	€ 6.000,00	€ 6.000,00		
C. Finiture	€ 5.514.486,12	€ 5.223.713,17	€ 290.772,95	(*)2 (*)B
di cui opere edili	€ 1.332.867,36	€ 1.173.603,18	€ 159.264,18	(*)2
di cui opere impiantistiche	€ 4.181.618,76	€ 4.050.109,99	€ 131.508,77	(*)3 (*)A
sub totale	€ 9.850.774,58	€ 9.288.030,58	€ 562.744,00	(*)1 (*)2 (*)3 (*)A
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 620.000,00	€ 613.281,83	€ 6.718,17	(*)4
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 6.400,00	€ 6.400,00		
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 10.480.174,58	€ 9.910.712,41	€ 569.462,17	(*)1 (*)2 (*)3 (*)4 (*)A
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)				
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 7.682.231,81	Tabella A lettera A. Incrementi: 15% per h>4m, 15% per elevate prestazioni energetiche, 80% per uffici/abitazione strumentale, € 1.632.596,00 per spostamento beni strumentali, 40 €/mq per demolizioni, 80€/mq per amianto.		
ASSICURAZIONE	€ 1.269.323,00	TOTALE COSTO AMMESSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 6.641.389,41
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 7.682.231,81	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
NUM. ORD.	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	CODICE				
1		NPO0	€ 309.256,20	€ 74.726,18	OPERE DI PRIMA FASE - si è ritenuta congrua la valutazione tecnico-economica del CTU (Ing. Paola Proventano).
4		B01053	€ 11.662,13	€ 1.521,14	RIMOZIONE DI STRUTTURE - quantità ricalcolata secondo quanto previsto dalla voce da prezzario.
5		prezzo composto	€ 193.092,27	€ 42.398,57	DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATI - prezzo unitario ricalcolato secondo quanto previsto dalle singole voci di prezzario.
7		prezzo composto	€ 42.783,84	€ 6.755,34	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI - prezzo unitario ricalcolato secondo quanto previsto dalle singole voci di prezzario.
8		prezzo composto	€ 3.120,60	€ 561,93	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN PIATRELLE - prezzo unitario ricalcolato secondo quanto previsto dalle singole voci di prezzario.
12		prezzo composto	€ 33.305,76	€ 8.430,86	DEMOLIZIONE DI FONDAZIONI - prezzo unitario ricalcolato secondo quanto previsto dalle singole voci di prezzario.
15		16.1.11A	€ 700,00	€ 700,00	CASSONE IN METALLO - onere a carico dell'impresa affidataria dei lavori
16		16.1.11C	€ 3.000,00	€ 3.000,00	TRASPORTO DEI RIFIUTI - onere a carico dell'impresa affidataria dei lavori
37		14.1.12A	€ 12.767,20	€ 2.094,16	MAGGIORAZIONE SUL PREZZO PER LUCI SUPERIORI A 20 m - quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici allegati.
38		14.1.13c	€ 39.294,36	€ 1.555,70	DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE PER RESISTENZA AL FUOCO REI 120 - quantità ricalcolata in quanto inclusa nella voce Num. 39 NPOS.
40		NPD4	€ 19.376,00	€ 19.376,00	SOVRAPPREZZO PER POSA IN OPERA LASTRE DI COPERTURA - lavorazione inclusa nella voce n.35 14.1.10.
45		14:01:01	€ 30.448,77	€ 30.448,77	STRUTTURE PREFABBRICATE PER CAPANNONI - quantità incluse nella voce n.35 14.1.10.
(*)1	46	14.1.4c	€ 2.445,28	€ 2.445,28	DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE PER RESISTENZA AL FUOCO REI 120 - lavorazione non ammissibile in quanto inclusa nella voce Num. 38 14.1.13c.
	50	NP07	€ 4.584,78	€ 845,88	MAGGIORAZIONE AI PANNELLI PREFABBRICATI PER REI 120 - quantità ricalcolata in quanto inclusa nella voce Num. 51 NPOS.
	53	A10013a	€ 3.734,28	€ 2.425,05	POLIURETANO ESPANSO - quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici allegati.
	54	A11010f	€ 5.564,72	€ 2.710,60	MANTO IMPERMEABILE - quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici allegati.
	58	A03019a	€ 17.216,54	€ 17.216,54	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - quantità incluse nelle voci n.30 14.1.1, n. 35 14.1.10, n. 45 14.1.1
	59	A15102	€ 8.029,64	€ 8.029,64	RETE ELETTROSALDATA - quantità incluse nelle voci n.30 14.1.1, n. 35 14.1.10, n. 45 14.1.1
	60	A03029a-b	€ 1.555,93	€ 1.555,93	ACCIAIO IN BARRE - quantità incluse nelle voci n.30 14.1.1, n. 35 14.1.10
	76	C01018a	€ 5.290,27	€ 4.197,36	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA - lavorazioni non ammissibili in quanto non cogenti ai fini della ripresa dell'attività produttiva, ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	77	13.3.B.3A	€ 13.940,94	€ 11.060,79	FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE - lavorazioni non ammissibili in quanto non cogenti ai fini della ripresa dell'attività produttiva, ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	82b	A03029e	€ 8.572,04	€ 7.302,05	ACCIAIO IN BARRE - quantità inclusa nella voce n. 35 14.1.10
	83	A03014	€ 10.832,66	€ 5.580,30	CONGLOMERATO CEMENTIZIO - quantità inclusa nella voce n. 35 14.1.11
	94	A09052d	€ 5.839,53	€ 1.059,04	SOVRAPPREZZO INSERIMENTO PANNELLO IN LANA DI ROCCIA - prezzo unitario errato.
	100	A17005b	€ 16.550,16	€ 12.385,94	CARPENTERIA METALLICA - quantità inclusa nella voce n.119 4.2.25A e n.120 4.2.10C.
	101	B02028	€ 3.588,00	€ 3.588,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TASSELLI - quantità inclusa nella voce n.100 A17005b.
			SUB TOTALE	€ 271.971,05	

(*)2	107	A07028e	€ 2.906,07	€ 147,46	CO PERTURA TERMOISOLANTE - prezzo unitario errato.
	108	14.2.8B	€ 5.321,00	€ 1.064,20	FORNITURA E MONTAGGIO DI TAMPONAMENTO LATERALE - maggiorazione per utile di impresa non ammissibile in quanto la voce è presente nel prezzario di Modena.
	109	A10013a	€ 7.049,26	€ 4.699,51	POLIURETANO ESPANSO - quantità ricalcolata sulla base degli spessori indicati.
	110	A07076d	€ 4.613,45	€ 2.906,08	CANALI DI GRONDA - quantità inclusa nella voce n.55 A17006a.
	111	A07075d	€ 26.469,56	€ 26.469,56	CANALI DI GRONDA - lavorazione parzialmente inclusa nella voce n.30 14.1.1 e parzialmente non desumibile dagli elaborati grafici allegati.
	116	A07075d	€ 8.587,15	€ 4.550,94	CANALI DI GRONDA - quantità inclusa nelle voci n.55 A17006e n.96 1.3.M.9
	118	09:02:05	€ 11.399,61	€ 6.977,55	TELA E CONTROTELA IN ACCIAIO ZINCATO - quantità inclusa nelle voci n.119 4.2.25A e n.120 4.2.10C.
	127	09:02:05	€ 19.607,91	€ 1.874,85	TELA E CONTROTELA IN ACCIAIO ZINCATO - quantità inclusa nelle voci n.128 A17028 e n.129 A17047.
	159	8.2.1.B	€ 36.635,58	€ 19.013,40	IMBIANCATURA A TEMPERA - quantità inclusa nella voce n.35 14.1.10.
	181	C02003	€ 13.251,75	€ 7.884,58	SOTTOFONDO ESEGUITO PER LETTO DI POSA DI TUBAZIONI - prezzo unitario errato.
	203a	MO.M01003	€ 31.355,81	€ 31.355,81	
	203b	MO.M01003	€ 15.677,90	€ 15.677,90	
	204a	MO.M01003	€ 20.903,87	€ 20.903,87	
	204b	MO.M01003	€ 15.677,90	€ 15.677,90	MANODOPERA IN ASSISTENZA ALLE DEMOLIZIONI - lavorazione inclusa nella demolizione completa del fabbricato.
209a	F01095A	€ 7.944,69	€ 60,57	PONTEGGI - prezzo unitario errato.	
SUB TOTALE			€ 159.264,18		
(*)3	I.M. (lavorazione) - 27	U.13.19.590 01	€ 1.023,00	€ 1.023,00	CONTROLLO DIGITALE DIRETTO - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.M. (lavorazione) - 28	U.13.19.590 04	€ 2.341,00	€ 2.341,00	
	I.M. (lavorazione) - 103	ER. E. 04.001d	€ 3.829,56	€ 3.829,56	ESTINTORE A POLVERE - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (lavorazione) - 104	ER. E. 04.002b	€ 610,14	€ 610,14	ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (lavorazione) - 105	ER. E. 04.005b	€ 3.409,35	€ 3.409,35	CASSETTA ANTINCENDIO - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (lavorazione) - 106	U.16.01.130 02	€ 3.066,00	€ 3.066,00	IDRANTE SOTTOSUOLO - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (lavorazione) - 107	U.16.01.020 11	€ 3.213,00	€ 3.213,00	CASSETTA PER IDRANTE - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (lavorazione) - 108	U.16.01.060 02	€ 634,00	€ 634,00	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (uffici) - 172	ER.E. 01.049b	€ 1.431,08	€ 715,54	PIATTO DOCCIA - lavorazione non desumibile dagli allegati grafici
	I.M. (uffici) - 173	ER.E. 01.051a	€ 1.423,96	€ 1.423,96	SEDILE PER DOCCIA - lavorazione non ammissibile in quanto non cogente ai fini della ripresa dell'attività produttiva
	I.M. (uffici) - 174	ER.E. 01.057b	€ 539,80	€ 539,80	
	I.M. (uffici) - 175	ER.E. 01.052c	€ 351,20	€ 351,20	MANIGLIONE PER DOCCIA - lavorazione non ammissibile in quanto non cogente ai fini della ripresa dell'attività produttiva
	I.M. (uffici) - 183	ER.E. 01.017e	€ 2.655,60	€ 1.413,80	VASO IGIENICO - relativamente a tale lavorazione è stata ritenuta congrua quella alla voce da prezzario ED117a (p.u. 248,36 €)
	I.M. (uffici) - 184	ER.E. 01.025a	€ 6.775,21	€ 356,59	LAVABO IN PORCELANA - lavorazione non desumibile dagli allegati grafici
	I.M. (uffici) - 186	ER.E. 01.026b	€ 292,84	€ 292,84	LAVELLO PER CUCINA - lavorazione non desumibile dagli allegati grafici
	I.M. (uffici) - 187	ER.E. 01.030a	€ 2.632,56	€ 2.632,56	PIATTO PER DOCCIA - lavorazione non desumibile dagli allegati grafici
	I.M. (uffici) - 202	ER.E.04.001d	€ 651,08	€ 651,08	ESTINTORE A POLVERE - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.M. (uffici) - 203	ER.E.04.002b	€ 610,14	€ 610,14	ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA - lavorazione non ammissibile in quanto a carico del richiedente del contributo
	I.E. - AREA ESTERNA	(Cat 3)	€ 2.210,20	€ 2.210,20	LUNE ELETTRICHE - lavorazioni non ammissibili in quanto non cogenti ai fini della ripresa dell'attività produttiva, ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 442/518	D02016b	€ 5.830,00	€ 5.088,00	CANALE IN LAMIERA ZINCATA - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 451/527	D02021b	€ 1.465,75	€ 1.279,20	COPERCHI PER CANALI - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 453/529	06.A10.K01.025	€ 1.416,10	€ 1.416,10	
	I.E. - MAGAZZINI 454/530	06.A10.K01.020	€ 3.591,84	€ 3.591,84	
	I.E. - MAGAZZINI 455/531	06.A10.K01.015	€ 274,40	€ 274,40	FORNITURA IN OPERA DI TUBAZIONE - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..
	I.E. - MAGAZZINI 456/532	06.A10.Q01.025	€ 1.426,90	€ 1.426,90	
	I.E. - MAGAZZINI 457/533	06.A10.Q01.020	€ 2.544,75	€ 2.544,75	
	I.E. - MAGAZZINI 458/534	06.A10.Q01.015	€ 213,60	€ 213,60	
	I.E. - MAGAZZINI 459/534	06.A03.D06.010	€ 16.130,34	€ 16.130,34	
	I.E. - MAGAZZINI 463/555	06.A03.D07.005	€ 13.385,16	€ 13.385,16	FORNITURA IN OPERA DI CASSETTA DI DERIVAZIONE - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 475/571	06.A12.C02.025	€ 126,42	€ 126,42	
	I.E. - MAGAZZINI 473/559	06.A03.A06.005	€ 2.002,36	€ 2.002,36	FORNITURA IN OPERA DI CASSETTA DI SPINA - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 482/553	06.A09.I02.005	€ 2.866,92	€ 2.866,92	
	I.E. - MAGAZZINI 483/565	06.A09.I02.015	€ 3.028,55	€ 3.028,55	QUADRETTI E ARMADI IN VETRORESINA - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 484/566	06.A07.A03.100	€ 639,00	€ 639,00	
	I.E. - MAGAZZINI 485/567	06.A07.A03.105	€ 1.795,31	€ 1.795,31	FORNITURA IN OPERA ENTRO QUADRO - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - MAGAZZINI 486/568	06.A07.A03.110	€ 1.288,98	€ 1.288,98	
	I.E. - MAGAZZINI 487/569	06.A07.A03.115	€ 738,90	€ 738,90	
	I.E. - PALAZZINA UFFICI - 646/493	D02005b	€ 499,20	€ 499,20	CAVO FLESSIBILE PER COMANDO CANCELLO - lavorazioni non ammissibili in quanto non cogenti ai fini della ripresa dell'attività produttiva, ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	I.E. - ALLOGGIO CUSTODE - 711/784	D01007a	€ 103,74	€ 103,74	IMPIANTO DI ANTENNA TERRESTRE - lavorazioni non ammissibili in quanto non cogenti ai fini della ripresa dell'attività produttiva, ai sensi dell'art.4 comma 9 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
I.E. - IMPIANTI SPECIALI E DI SICUREZZA	(Cat 10 - 11 - 12 - 14)	€ 99.895,64	€ 43.745,34	IMPIANTO CITOFOONICO, TV-SAT, TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA, ALLARME INTRUSIONE - lavorazione non ammissibile in quanto non riconducibile all'impiantistica ordinaria, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.	
SUB TOTALE			€ 131.508,77		
Spese tecniche			€ 620.000,00	€ 6.718,17	Importo ricalcolato ai sensi dell'art.4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.
SUB TOTALE			€ 6.718,17		
TOTALE			€ 569.482,17		

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI					
(*)A	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
	220	N.P.	Strutture / Opere Impiantistiche	Finiture / Opere Impiantistiche	€ 1.632.596,00
SUB TOTALE					€ 1.632.596,00

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE	€ 7.682.231,81	€ 9.910.712,41	€ 1.269.323,00	€ 8.641.389,41	€ 7.682.231,81
TOTALE	€ 7.682.231,81	€ 9.910.712,41	€ 1.269.323,00	€ 8.641.389,41	€ 7.682.231,81
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 7.682.231,81

NOTE

Il costo convenzionale ammissibile è stato ricalcolato in fase di verifica istruttoria; tale valore differisce da quanto riportato in perizia e in domanda per i seguenti motivi:
 - Le superfici utili ammesse a contributo sono state ricalcolate sulla base degli elaborati grafici forniti dal tecnico;
 - Non è stato riconosciuto l'incremento per l'immobile con elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo, in quanto dalla documentazione presentata, anche a seguito di richiesta di integrazione, non si rilevano caratteristiche dell'immobile tali da giustificare l'incremento richiesto.

PRESENTE LIQUIDAZIONE (I SAL)

QUADRO RIEPILOGATIVO						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO EROGATO			
			I SAL	II SAL	III SAL	SALDO / UNICA SOL
IMMOBILI	€ 7.682.231,81	€ 1.269.323,00	€ 301.730,20			
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 7.682.231,81	€ 1.269.323,00	€ 301.730,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO/ NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 392.456,20	€ 301.730,20	€ 90.726,00	€ 234.530,20	€ 67.200,00	€ 301.730,20
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 392.456,20	€ 301.730,20	€ 90.726,00	€ 234.530,20	€ 67.200,00	€ 301.730,20

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
94 30/07/2012SOGECO COSTRUZIONI SPA	€ 74.726,00	Importo non ammissibile in quanto si è ritenuta congrua la valutazione effettuata dal CTU.	
TOTALE	€ 74.726,00		

DETTAGLIO SPESE SOSPESE			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
86/15 01/09/2015STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	€ 16.000,00	Importo sospeso in quanto non è stata data evidenza del pagamento della ritenuta d'acconto tramite F24. Si rimanda la riammissione al SAL successivo.	
TOTALE	€ 16.000,00		

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI			
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE	
	€ 0,00		
TOTALE GENERALE	€ 90.726,00		

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTI	I SAL
ID RICHIESTA SRINGE	CR-33720-2015 del 06/07/2015
ID PAGAMENTO	0800000010000337202015
CODICE CUP	E73D12001830002
STRINGA MIP	//MIP/E73D12001830002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000337202015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTERESTABED CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE REN
J COLORS SPA	03666650159	03666650159	IT63K0538701604000000003100	€ 234.530,20	3D
STUDIO ASSOCIATO ELLEVI	01233000130	01233000130	IT86T050152290000000003471	€ 67.200,00	3A
TOTALE				€ 301.730,20	