



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO n. 2725 del 29 Dicembre 2015

Domanda di concessione del contributo prot. n. CR/33214/2013 del 23 dicembre 2013 presentata dalla società **HDQ SPA** ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.". **Liquidazione** del contributo relativo al **SALDO per gli interventi sull'immobile** situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via San Faustino n. 51, a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015 e 56/2015, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" e ss.mm.;

Richiamati in particolare:

➤ l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f, e cc 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

➤ l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- gli articoli 14,15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014;

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamati in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida” che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo e il paragrafo 11 che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

Viste inoltre:

- l’Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII, previsto all’art. 3 dell’Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.”;

- l’Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante “Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;

- l’Ord. n. 76 del 3 luglio 2013, recante “Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall’art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;

- l’Ordinanza n. 79 dell’8 luglio 2013, recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone, tra l’altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ord. n. 57/2012 e s.m.i.”;

- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta in data 30/09/2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e smi" con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, Artigianato, Servizi";

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante "Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l'art. 7, comma 1 (Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante "al comma 1 dell'art. 24 dell'ordinanza 57/2012 le parole "per 200 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,";

- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e

ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario delegato e l’amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ord. 57/2012 e s.m.i.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Premesso:

- che, in data **23 dicembre 2013**, è stata validata sul sistema Sfinge la **domanda contestuale** di concessione e liquidazione del contributo, **Prot. CR/33214/2014**, presentata dalla società **HDQ SPA**, con sede legale nel comune di Mirandola (MO), in Via San Faustino n. 51, P.I./Codice Fiscale 00997060363, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo del I SAL **a seguito degli interventi sull’immobile sede di attività**;

- che il Sig. Fiorenzo Borghi, legale rappresentante della società:

- ha dichiarato che la società, alla data del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività nell’immobile di proprietà situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via San Faustino n. 51;

- ha dichiarato che, per effetto del sisma, ha subito un danneggiamento al suddetto immobile;
- ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto per gli interventi sull'immobile;

Premesso altresì:

- che, con **Decreto contestuale di Concessione e Liquidazione n. 1241 del 14 luglio 2014**, è stato concesso alla società **HDQ SPA** un contributo complessivo pari a **€ 3.006.544,58** e contestualmente liquidato il I SAL per gli interventi sull'immobile di proprietà per un importo pari a **€ 2.555.562,89**;
- che, in data **19 novembre 2014**, la società **HDQ SPA** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR/40057/2014** con la quale ha chiesto l'erogazione del pagamento del contributo relativo al **SALDO** per gli interventi sull'immobile;

Considerato che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. N. CR/40057/2014** la società **INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti**, anche attraverso le proprie società partecipate, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario);
- alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Considerato che in data **17 novembre 2015** è stato effettuato il relativo **sopralluogo** per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale in atti;

Preso altresì atto che l'istruttoria della suddetta domanda di erogazione svolta dalla società **INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti**, anche attraverso le proprie società partecipate si è conclusa in data **22 dicembre 2015** come risulta dalla nota di rendicontazione acquisita attraverso il sistema Sfinge, con protocollo CR-61296-2015;

Preso atto:

- di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del **SALDO** e in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull'immobile di proprietà, è pari a complessivi **€ 265.203,30**, da erogare al beneficiario;

- che è stato acquisito e conservato agli atti della struttura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi" in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) emesso in data 13/10/2015 (ns.prot. DURC/7545/2015), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali;

- che è stata richiesta in data 13 febbraio 2014 (ns. Prot CR/2014/6546), l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011;

- che in data 15/07/2015 sono stati inviati alla Prefettura di Modena le integrazioni richieste (ns. prot. CR/35427/2015) ed essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;

- che è stato verificato presso il Comune di Mirandola (MO), il possesso del titolo abilitativo edilizio PDC presentato in data 23/02/2013 Prot. 3594-3596-3597 (Ns Prot. CR/2014/3912 del 27/01/2014);

- che il beneficiario ha dichiarato di avere ricevuto un indennizzo assicurativo per l'intervento presentato pari a **€ 1.325.000,00**;

- che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'**economia** pari a **€ 185.778,39** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni

- che si è provveduto in data 25 luglio 2014 all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo corrispondente al pagamento del SALDO per gli interventi sull'immobile di proprietà, secondo quanto indicato nella più volte citata nota di rendicontazione predisposta dalla società

INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, i cui esiti sintetici sono riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (**CUP**) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83D12001090002**, che è stato acquisito e conservato agli atti del Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'Area Industria, Artigianato, Servizi;

Ritenuto di incaricare l'istituto di credito "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 265.203,30**, da erogare al beneficiario, quota relativa al SALDO per gli interventi sull'immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. di **liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **HDQ SPA**, con sede legale nel comune di Mirandola (MO), in Via San Faustino n. 51, P.I./Codice Fiscale 00997060363, un contributo relativo al **SALDO** pari a **€ 265.203,30**, da erogare al beneficiario, per gli interventi sull'immobile di proprietà, danneggiato dal sisma del maggio 2012, situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via San Faustino n. 51;

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, anche attraverso le proprie società partecipate, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e s.m.i.;

3. di dare atto che la relativa spesa di **€ 265.203,30** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm.;

4. di dare atto che, a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra un'economia pari a **€ 185.778,39** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;

5. di dare mandato all'istituto di credito **"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **HDQ SPA** e all'istituto di credito **"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"**, a cura del Responsabile della procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" dell'area "Industria, Artigianato, Servizi", in qualità di Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.;

Bologna, li **29 DIC. 2015**

Stefano Bonaccini



ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

HDQ SPA

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa		PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRENZO BORGHI	BRGFNZ54H26128G	RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-33214-2013	23/12/13
SEDE LEGALE	VIA SAN FAUSTINO n. 51	Mirandola (MO)	DECRETO DI CONCESSIONE	Contestuale all'erogazione	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA SAN FAUSTINO n. 51	Mirandola (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-33214-2013	23/12/13
			DECRETO DI LIQUIDAZIONE I SAL	N. 1241	14/07/14
			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR/40057/2014	19/11/14
CODICE FISCALE/P.IVA	00997060363		CLIP	E83D12001090002	
DELOCALIZZAZIONE	NO		TITOLO ABILITATIVO	CR/2014/3912	27/01/2014
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	L-68.20.01		AIA		
			DURC rineziato II	13/10/2015	DURC/7545/2015
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA		ANTIMAFIA (richiesta)	CR/35427/2015	15/07/2015
			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	68	
			IVA	IVA ESCLUSA	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per avvenute aggiornamenti)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 3.006.544,58	€ 1.325.000,00		€ 2.555.562,89			€ 265.203,30	€ 185.778,39
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 3.006.544,58	€ 1.325.000,00	€ 0,00	€ 2.555.562,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 265.203,30	€ 185.778,39

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.644.440,85	€ 1.426.980,88	€ 1.590.030,16	€ 265.203,30		€ 265.203,30
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 1.644.440,85	€ 1.426.980,88	€ 1.590.030,16	€ 265.203,30	€ 0,00	€ 265.203,30

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
OPERE STRUTTURALI	€ 25.915,37	<p>COMPUTO CONSUNTIVO STRUTTURA PREFABBRICATA (allegato in data 29/07/2015): Importo pari a € 25.915,37 non ammissibili per le seguenti motivazioni: • € 20.548,07 non ammissibili in quanto relativo a lavorazioni aggiuntive, rispetto al computo metrico estimativo allegato in fase di concessione, non rientranti tra quelle non prevedibili al momento della progettazione, ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii. In particolare tali lavorazioni consistono in: € 4.928,37: n. 58-maggiorazione per rivestimento Alucobond; € 5.873,88: n. 59-fornitura e posa di scala interna in acciaio per accesso dal laboratorio al piano primo uffici; € 6.821,28: n. 60-fornitura di collettore, per acque meteoriche; 2.905,36: n.61 fornitura e posa di scala alla marinarina in alluminio per accesso alla copertura del corpo di collegamento centrale; € 19,18: n. 62 manodopera per adattamento apertura porta piano primo uffici su scala interna di accesso al laboratorio. • € 5.367,30 non ammissibili in quanto non richiesti in istruttoria di concessione. In fase di integrazione di istruttoria di concessione, per le strutture prefabbricate, è stato fornito un nuovo computo metrico estimativo di importo totale pari a € 2.858.497,94 eccedente di € 8.497,94 rispetto all'importo richiesto in domanda e in perizia pari a € 2.850.000,00 e, dunque, ammesso in fase di concessione. Pertanto si ritengono non ammissibili € 5.367,30 (pari al 63,16% di € 8.497,94) in quanto non richiesti in fase di istruttoria.</p>
OPERE STRUTTURALI	€ 37.625,92	<p>COMPUTO METRICO OPERE EDILI STRUTTURE: Importo non ammissibile pari a € 37.625,92 per le seguenti motivazioni: € 10.593,57, voce n.21 del computo metrico consuntivo - Scavo a sezione obbligata (COD. A01002A): non ammissibile in quanto il prezzo unitario della lavorazione da computo metrico consuntivo, pari a € 11,44, è ritenuto non congruo rispetto ai relativi valori di mercato. Come valore di mercato l'istruttore ha considerato il prezzo unitario risultante da prezzario regionale, pari a € 5,10. € 187,86, voce n. 42 del computo metrico consuntivo - Pozzetto plinto per palo telecamera: non ammissibile ai sensi dell'art. 4 dell'ord. 57. € 9.194,30, voce n. 45 del computo metrico consuntivo - Pavimentazione esterna marciapiedi: dal quadro di raffronto allegato nell'integrazione ricevuta il 18/09/2015 tale lavorazione è stata riconciliata con le voci n. 81-82-83 del computo metrico estimativo. Dato che le voci n. 82-83 non sono state ammesse in istruttoria di concessione, l'importo non ammesso, della lavorazione n.45, è stato definito sulla base dell'incidenza percentuale delle voci non ammesse da istruttoria. € 6.674,14, voce n. 58 del computo metrico consuntivo. Nel quadro di raffronto, inviato in data 18/09/2015, tale lavorazione non viene riconciliata a nessuna voce del computo metrico estimativo. Il tecnico dichiara che "[...] il sovrapprezzo si rende necessario in quanto la direzione lavori ha chiesto per la pavimentazione esterna (art. 7) la classe di calcestruzzo relativa a superfici orizzontali esterne esposte alla pioggia e al gelo. [...]". Pertanto, essendo tale lavorazione non prevista in fase di istruttoria di concessione, si ritiene non ammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii., non ricade tra quelle non prevedibili al momento della progettazione. € 10.976,05, voce n. 72 - Lavorazioni in economia dal 29/03/2013 al 25/05/2013: nell'integrazione ricevuta in data 29/07/2015 il tecnico dichiara che tale lavorazione fa riferimento a lavorazioni in economia, realizzate dall'impresa AeC nel periodo dal 29/03/2015 al 25/05/2013, relativi a "[...] pulitura, scarifica, aspirazione acqua durante l'esecuzione degli scavi di fondazione nel periodo in cui pioveva in continuazione [...]". Tale lavorazione, pur essendo stata realizzata nel periodo antecedente la presentazione della domanda di concessione, non è stata prevista nel computo metrico estimativo allegato in fase di istruttoria concessione, come risulta anche dal quadro di raffronto allegato in data 18/09/2015. Pertanto si ritiene tale lavorazione non ammissibile, ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii., in quanto non ricade tra quelle non prevedibili al momento della progettazione.</p>

FINITURE	€ 577,62	COMPUTO CONSUNTIVO IMPIANTI MECCANICI: importo relativo a lavorazioni non ammesse in fase di istruttoria di concessione. In particolare: € 480,93: Estintore E04001E; € 96,70: Estintore E04002B.
FINITURE	€ 15.107,99	COMPUTO CONSUNTIVO IMPIANTI ELETTRICI: Importo relativo a lavorazioni non ammesse in fase di istruttoria di concessione. In particolare: € 423,39: NP99- Imp. citofonico; € 846,79: NP99- Imp. citofonico; € 22,19: NP 160-Cancello motorizzato; €1.039,65: NP 173-asciugamani; € 1.871,36: NP 173-asciugamani; € 752,86: NP 174-asciugamani; € 752,86: NP 174-asciugamani; € 1.012,99: NP 180-registratore; € 190,00: NP 181-monitor; € 1.330,88: NP 182-telecamera; € 1.330,88: NP 182-telecamera; € 423,39: impianto citofonico; € 157,27: cavo citofonico; € 104,85: cavo citofonico; € 1.937,62: attuatore elettromeccanico per cancello; € 1.455,50: asciugamani; € 1.455,50: asciugamani.
FINITURE	€ 105.512,43	ONERI DI GESTIONE E COORDINAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI: € 105.512,43, relativi alla maggiorazione del 10% dei lavori, riconosciuto alla Premetal per il coordinamento e la gestione del subappalto, come da contratto integrativo dei lavori tra la Premetal e la HDQ (vedasi chiarimenti a riguardo, da parte del D.L. Ing. Fausto Gandini, allegati nell'integrazione ricevuta in data 29/07/2015 "chiarimenti-su-impianti-contabilita-sal"). Tale importo non si ritiene ammissibile in quanto rientrante tra i costi previsti da ordinanza e non richiesto nei computi metrici estimativi allegati in fase di concessione.
FINITURE	€ 39.585,97	COMPUTO METRICO OPERE EDILI FINITURE: • Lavorazioni non previste nel computo metrico estimativo allegato in fase di concessione. Pertanto si ritengono non ammissibili, ai sensi dell'art. 4 comma 10 dell'ord. 57/2012 e ss.mm.ii., in quanto non ricadono tra quelle non prevedibili al momento della progettazione. In particolare tali lavorazioni consistono in: € 1.187,41, voce 5 - Motorizzazione porta a libro; € 227,38, voce 10 - Sistema di elettrificazione per porta un'anta; € 2.526,40, voce 13 - Modifica linea vita in copertura; € 32.480,00 fattura N. 30 del 24/02/2014 relativa a "Trattamenti REI magazzino cartongaggio" (opera aggiuntiva, come risulta dal quadro di raffronto allegato in data 19/01/2015 e in data 05/05/2015. • Importo pari a € 3.164,79 relativi alla voce n. 19 del computo metrico consuntivo, "fornitura pannelli di scorta stoccati presso nostro stabilimento": non rientrante tra i costi ammissibili ai sensi dell'art. 4 dell'ord. 57/2012.
79/2014 del 7/5/2014 Studio A+ Termotecnici Associati	€ 14.122,58	Importo relativo a Direzione Lavori e gestione cantiere impianti termoidraulici, rendicontato erroneamente nella categoria Spese tecniche. Tale importo si ritiene non ammissibile in quanto eccedente il massimale della categoria "Spese Tecniche Aggiuntive".
37 del 12/5/14 Studio Progetti Integrati	€ 10.421,40	Importo NON AMMISSIBILE, di cui: € 9.158,20, relativi a "Progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori degli impianti elettrici e di sicurezza", rendicontati erroneamente nella categoria Spese Tecniche, non ammissibili in quanto eccedente il massimale della categoria "Spese Tecniche Aggiuntive"; € 1.263,20, relativi a "Cambi di fornitura di energia", non ammissibile in quanto non rientrante tra le spese ammissibili previste da ordinanza.
SPESE TECNICHE	€ 14.905,76	Si segnala che nel SAL 1 è stato erogato nella categoria "Spese tecniche" un importo, riguardante prestazioni professionali del tipo "Progettazione e Direzione Lavori Impianti", appartenenti alla categoria "Spese Tecniche Aggiuntive", pari ad €18.063,76, di cui: € 10.484,56 della fattura n. 36 del 21/06/2013 - Studio Progetti Integrati relativi a "progetto esecutivo degli impianti elettrici e di sicurezza"; € 7.579,20 della fattura n. 130 del 10/09/2013 - Studio A+ Termotecnici Associati relativi a "progettazione esecutiva degli impianti termoidraulici". Nel presente Sal viene considerato non ammissibile l'importo, pari a € 11.663,76, eccedente il massimale, pari ad euro € 6.400,00, ammesso in fase di istruttoria nella categoria "Spese Tecniche Aggiuntive", così come risulta da Decreto di concessione. Tale eccedenza è stata erroneamente concessa, in "Spese Tecniche" in fase di istruttoria di concessione ed erroneamente erogato in fase di SAL 1 contestuale.
29 del 13/06/13 Ing. Gandini Marco	€ 1.255,12	Importo relativo ad un maggior contributo erogato nel SAL, poiché la spesa richiesta ed ammessa a contributo, è stata erroneamente calcolata ed erogata sul netto a pagare e non sul totale imponibile e sul contributo previdenziale, così come previsto dall'Ordinanza 57/2012.
TOTALE	€ 265.030,16	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Opere strutturali	€ 770.176,12	Importo NON EROGABILE relativo a quota parte di assicurazione (complessivamente pari a € 1.325.000,00).
Finiture	€ 554.823,88	Importo NON EROGABILE relativo a quota parte di assicurazione (complessivamente pari a € 1.325.000,00).
TOTALE	€ 1.325.000,00	
TOTALE GENERALE	€ 1.590.030,16	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SPINTE	CR-33214-2013 DEL 23/12/2013
ID PAGAMENTO	08000000S0000332142013
CODICE CLIP	E83D1200109000Z
STRINGA MIP	//MIP/E83D1200109000Z/3D/IBANccDEDICATO/ID PAGAMENTO

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTERBANKING CORTO CONVENIENTE	CODICE PRICALE	PAGATA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE BIN
HDQ SPA	00997060363	00997060363	IT50A0538766850000001105993	€ 265.203,30	3D
TOTALE				€ 265.203,30	

NOTE
Si segnala che sono stati riammessi i seguenti importi sospesi nel Sal 1:
-Categoria Opere strutturali: riammessi € 163.222,42. Trattasi di eccedenza rispetto all'85% del contributo concesso in istruttoria.
-Categoria Finiture: riammessi € 20.211,00. Tale importo era stato sospeso nel Sal 1 in quanto relativo a fattura di acconto di lavori non ancora eseguiti. In seguito alla verifica dei computi metrici consuntivi presentati nel presente Sal, l'importo viene riammesso a Saldo;
-Categoria Spese Tecniche: Importo sospeso nel sal 1 e riammesso a Saldo in seguito alla verifica della conformità della quietanza. Tale Importo è relativo alle seguenti fatture:
• € 15.000,00 relativi alla fattura n. 43 del 24/12/2012 di Gandini Fausto; • € 7.579,20 relativi alla fattura n. 4 del 14/06/2013 di Gandini Marco; • € 2.000,00 relativi alla fattura n. 76 del 02/08/2013 dello Studio P.a.s.;
• € 2.780,00 relativi alla fattura n. 43 del 07/03/2013 di Andrea Brighenti.

Si segnala che dell'importo sospeso nel Sal 1 nella categoria spese tecniche, complessivamente pari a € 33.878,80, non viene riammesso una quota parte pari a € 3.789,60 per le seguenti motivazioni:
• importo pari a € 505,28, relativi alla fattura n. 39 del 24/06/2013 dello Studio Progetti Integrati, non riammessi in quanto tale fattura non è stata allegata.
• Importo pari a € 3.284,32, relativi alla fattura n. 29 del 13/05/2013 dello Studio Progetti Integrati, riguardante la progettazione degli impianti elettrici, non riammessi in quanto eccedente il massimale della categoria "Spese Tecniche Aggiuntive".