

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **DECRETO N. 2242 del 26 Luglio 2016**

Domanda Prot. n. CR-56952-2015 del 27 novembre 2015 presentata dalla società **S.P.I.M. – SOCIETA' PROMOZIONE INDUSTRIALE MONTEBELLO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. **Concessione del contributo.**

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016 e 36/2016;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 32/2015, 2/2016 e 35/2016;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle

attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l'altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. recante “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.” con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” ;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga

ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;

- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;

- l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., rappresentata dall’Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

Richiamati in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le “Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012” approvate con l’Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette “Linee Guida”, che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto, altresì:

– che in data 27 novembre 2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. CR-56952-2015 presentata dalla società **S.P.I.M. – SOCIETA’ PROMOZIONE INDUSTRIALE MONTEBELLO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in Via Mentana n. 34, Partita Iva e Codice Fiscale 01130500380;

– che il Sig. Roberto Bonora, in qualità di legale rappresentante della suddetta società:

➤ ha dichiarato che la società è proprietaria dell’immobile situato nel Comune di Ferrara (FE), in Via Montebello n. 33 angolo Via Mentana n. 34 (Identificativi catastali: Foglio 382, Particella 457, Subalterni 18-19-20-23-24) e che, alla data del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività nell’immobile stesso;

➤ ha dichiarato che parte del suddetto immobile, alla data del 20 e 29 maggio 2012, risultava essere sede di attività d’impresa in quanto locato, con contratti d’affitto regolarmente registrati, alle seguenti società:

– UNINDUSTRIA FERRARA, Codice fiscale 80004780385 e Codice Ateco S-94.11.00;

– Assoservizi S.r.l., Codice fiscale 01450340383 e Codice Ateco M-69.20.15;

– Servizi in Sanità S.r.l. (attualmente in liquidazione), Partita Iva e Codice fiscale 02431681200;

➤ ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, un danneggiamento al suddetto immobile;

- ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti dall'immobile di proprietà;
- ha dichiarato di non avere diritto ad alcun indennizzo assicurativo per l'intervento richiesto a contributo;

Dato atto:

– che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., si è conclusa in data 13 maggio 2016 con esito positivo (Prot. n. CR/2016/26037);

– che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta del 23 maggio 2016, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2016/29339 del 31 maggio 2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

– che è stato riconosciuto alla società **S.P.I.M. – SOCIETA' PROMOZIONE INDUSTRIALE MONTEBELLO S.R.L.** un contributo complessivo concedibile pari a € **920.441,81** per gli interventi sull'immobile;

– che in data 25 maggio 2016 è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;

– che il beneficiario, in data 14 giugno 2016, tramite il sistema Sfinge, ha rifiutato la proposta di contributo di cui sopra e ha inviato documentazione comprovante le riserve apposte;

– che, a seguito della non accettazione del contributo da parte della società beneficiaria, gli istruttori, tenendo conto delle motivazioni addotte dal richiedente nella risposta alla proposta di contributo e della documentazione correlata, hanno provveduto ad eseguire una seconda istruttoria, conclusasi in data 8 luglio 2016, che ridetermina il contributo concedibile in € **957.270,61** anziché **920.441,81** (Prot. n. CR/2016/37418);

– che il Nucleo di valutazione, sulla base della succitata istruttoria bis, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo nella seduta dell'11 luglio 2016, come risulta dal verbale Prot. n. CR/2016/39005 del 18 luglio 2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

– che in data 13 luglio 2016 è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria bis della domanda per la concessione dei contributi;

– che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data 15 luglio 2016;

Vista la scheda di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e ai contributi concessi;

Dato atto:

– che il codice unico di progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E73G12000510002**, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

– che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso in data 19 maggio 2016 (ns. Prot. n. DURC/2016/3801), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

– che è stata richiesta in data 13 gennaio 2016 (ns. Prot. n. CR/2016/1068), l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;

– che è stato verificato presso il Comune di Ferrara (FE) il possesso del titolo abilitativo edilizio (ns. Prot. n. CR/2016/2732 e CR/2016/30745);

– che è stato verificato che, in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

Verificata la copertura finanziaria del contributo previsto nell'Allegato Unico del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DECRETA

1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **S.P.I.M. – SOCIETA' PROMOZIONE INDUSTRIALE MONTEBELLO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in Via Mentana n. 34, Partita Iva e Codice Fiscale 01130500380, un contributo complessivo pari a **€ 957.270,61**;

2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 11 luglio 2016 sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

3. di dare atto altresì che, come specificato in premessa, la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza n. 15/2013, per tutte le tipologie di danni previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **S.P.I.M. – SOCIETA' PROMOZIONE INDUSTRIALE MONTEBELLO S.R.L.** e alla **CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. - SEDE DI FERRARA (FE)**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolta secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

5. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

6. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna

Stefano Bonaccini

Originale firmato digitalmente

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE**

**S.P.I.M. – SOCIETÀ PROMOZIONE INDUSTRIALE MONTEBELLO S.R.L.**

**ANAGRAFICA**

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	ROBERTO BONORA	BNRRRT49B11C980M	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-56952-2015	27/11/15	
			FASCICOLO ISTRUTTORIO		CR/2016/26037	13/05/2016	
SEDE LEGALE	Via Mentana n. 34	Ferrara	(FE)	FASCICOLO ISTRUTTORIO BIS		CR/2016/37418	08/07/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Montebello n. 33 angolo Via Mentana n. 34	Ferrara	(FE)				
CODICE FISCALE/P.IVA	01130500380			CUP		E73G12000510002	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	L-68.20.01	M-69.20.15	S-94.11.00	TITOLO ABILITATIVO		CR/2016/2732	22/01/2016
				TITOLO ABILITATIVO		CR/2016/30745	07/06/2016
				DURC rilasciato il	19/05/2016	DURC/2016/3801	19/05/2016
				ANTIMAFIA (richiesta)		CR/2016/1068	13/01/2016
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A. - SEDE DI FERRARA (FE)			N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0	
PEC BANCA CONVENZIONATA	<a href="mailto:sisma06155@pec.carife.it">sisma06155@pec.carife.it</a>			IVA		IVA ESCLUSA	

**QUADRO RIEPILOGATIVO**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 957.270,61	€ 0,00	€ 957.270,61
<b>TOTALE</b>	<b>€ 957.270,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 957.270,61</b>

## DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

### IMMOBILI

IMMOBILE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 686.910,28	€ 607.171,61	€ 79.738,67	
<i>di cui opere edili</i>	€ 640.650,96	€ 560.912,29	€ 79.738,67	(*1) (*A)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 46.259,32	€ 46.259,32	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 3.033,81	€ 3.033,81	€ 0,00	(*A)
<b>C. Finiture</b>	€ 637.327,16	€ 261.341,44	€ 375.985,72	
<i>di cui opere edili</i>	€ 318.716,58	€ 187.011,98	€ 131.704,60	(*2)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 318.610,58	€ 74.329,46	€ 244.281,12	(*3)
<b>sub totale</b>	<b>€ 1.327.271,25</b>	<b>€ 871.546,86</b>	<b>€ 455.724,39</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 127.407,80	€ 85.723,75	€ 41.684,05	(*4)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)</b>				
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)</b>				
<b>Spese di amministratore</b>				
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 1.454.679,05</b>	<b>€ 957.270,61</b>	<b>€ 497.408,44</b>	
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 2.089.864,40</b>	Tab. B livello operativo E0 INCREMENTI: 40% immobile di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004; 15% Immobile con elevate prestazioni energetiche COSTI AGGIUNTIVI: Costo aggiuntivo per spostamento beni strumentali (€ 38.000,00) DECREMENTI: -30% Per immobili, o porzioni di immobili, che non necessitano di particolari finiture e impianti; -15% Superficie destinata ad uffici superiore a 300 mq.		
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>		<b>€ 957.270,61</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE</b>		<b>€ 957.270,61</b>	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	1	F01095a	€ 33.211,14	€ 980,13	"Ponteggi con sistema a telaio ...": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici.
	1	F01095b	€ 36.485,48	€ 1.076,76	"Ponteggi con sistema a telaio ...noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici e durata rivalutata sulla base del cronoprogramma allegato. I primi 30 giorni sono compresi nella voce F01095a
	1	F01095c	€ 11.949,21	€ 352,65	"Ponteggi con sistema a telaio ...": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici.
	1	F01099a	€ 7.110,50	€ 301,65	"Noleggio di piano di lavoro per ponteggi...": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici.
	1	F01099b	€ 25.622,31	€ 1.086,96	"Noleggio di piano di lavoro per ponteggi...per ogni mese o frazione di mese successivo": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici.
	5	C.C. FE A.01.02.04.08.06.02	€ 2.112,00	€ 2.112,00	"Piattaforma aerea...": approvvigionamento, montaggio e smontaggio compresi nella voce F01097a
	7	F01016	€ 1.690,00	€ 130,00	"Bagno chimico": Durata ricalcolata sulla base della documentazione allegata (12 mesi)
	8	F01017a	€ 34,20	€ 23,94	"Recinzione provvisoria modulare": Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici: 30 m totali, moduli da 3,5 m.
	8	F01017b	€ 124,80	€ 90,24	"Recinzione provvisoria modulare": Durata ricalcolata sulla base della documentazione allegata (12 mesi)
	10	F01069a	€ 1.102,92	€ 84,84	"Dispositivo luminoso": Durata ricalcolata sulla base della documentazione allegata (12 mesi)
	11	F01184	€ 143,04	€ 54,72	"Cordino anticaduta in nylon": errato importo unitario, la lavorazione la riferimento alla voce F01185 del Prezzario Regionale con importo unitario pari a € 1,84.
	18	B01114b	€ 728,43	€ 203,47	"Tiro in alto o calo in basso...": volume ricalcolato sulla base dello spessore desumibile dagli elaborati grafici.
	18	B01109	€ 1.018,65	€ 284,54	"Trasporto a scarica controllata...": volume ricalcolato sulla base dello spessore desumibile dagli elaborati grafici.
	21	B02007a	€ 6.599,00	€ 251,39	"Riparazione a scuci e cuci...intervento da effettuarsi nei locali PI": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici, in particolare al PI 12 la quantità riscontrata è pari a 0,6x4x0,3.
	21	B02007a	€ 4.242,21	€ 471,35	"Riparazione a scuci e cuci...Nel piano sottotetto in corrispondenza delle travi di copertura zona 3 coperto": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici, in particolare la quantità relativa al PII 11 risulta già imputata nella zona 2.
21	B01112	€ 1.509,95	€ 48,82	"Scarriolatura di materiali sciolti ...": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 21- B02007a.	

21	B01114b	€ 1.401,51	€ 45,30	"Tiro in alto o calo in basso...": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 21- B02007a.
21	B01109	€ 1.959,90	€ 63,36	"Trasporto a discarica...": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 21- B02007a.
23	B01083	€ 2.657,03	€ 524,61	Smontaggio di porta interna...": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti.
23	B01114a	€ 58,51	€ 11,55	"Tiro in alto o calo in basso": quantità ricalcolata sulla base di quanto ammesso alla voce 23-B01083.
27	B02068	€ 13.560,30	€ 8.680,81	"Restauro e consolidamento di struttura estradossale di volte dipinte...PII 13 a-e": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto la lavorazione è stata ricondotta alla voce B02067.
27	B02068	€ 15.646,50	€ 10.016,32	"Restauro e consolidamento di struttura estradossale di volte dipinte...PII 14 a-g": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto la lavorazione è stata ricondotta alla voce B02067.
27	B02068	€ 17.906,55	€ 11.463,13	"Restauro e consolidamento di struttura estradossale di volte dipinte...PII 15 a-f": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto la lavorazione è stata ricondotta alla voce B02067.
28	N.P.6	€ 2.485,69	€ 1.919,37	"Restauro e consolidamento di struttura intradossale di volte dipinte...P1 15c": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto dall'importo unitario determinato come N.P.6 è stata decurtato l'importo di competenza del restauratore.
28	N.P.6	€ 1.861,40	€ 1.437,31	"Restauro e consolidamento di struttura intradossale di volte dipinte...P1 15b": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto dall'importo unitario determinato come N.P.6 è stata decurtato l'importo di competenza del restauratore.
28	N.P.6	€ 1.057,20	€ 816,33	"Restauro e consolidamento di struttura intradossale di volte dipinte...P1 14c": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto dall'importo unitario determinato come N.P.6 è stata decurtato l'importo di competenza del restauratore.
28	N.P.6	€ 1.401,24	€ 1.081,99	"Restauro e consolidamento di struttura intradossale di volte dipinte...P1 14d": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto dall'importo unitario determinato come N.P.6 è stata decurtato l'importo di competenza del restauratore.
28	N.P.6	€ 864,40	€ 667,46	"Restauro e consolidamento di struttura intradossale di volte dipinte...P1 14b": la documentazione allegata non dimostra che le volte oggetto di intervento siano dipinte, pertanto dall'importo unitario determinato come N.P.6 è stata decurtato l'importo di competenza del restauratore.
30	B01112	€ 4.019,62	€ 4.019,62	"Scarriolatura di materiali ...": lavorazione non ammessa in quanto la voce B01055b

				comprende già l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	
30	B01114b	€ 3.730,97	€ 3.464,47	"Tiro in alto o calo in basso...": quantità ricalcolata ipotizzando uno spessore del cartongesso pari a 5 cm.	
30	B01109	€ 5.217,44	€ 4.844,77	"Trasporto a discarica...": quantità ricalcolata ipotizzando uno spessore del cartongesso pari a 5 cm.	
51	B02028	€ 3.036,00	€ 1.656,00	"Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... Inghisaggi in corrispondenza dei muri perimetrali": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici considerando un passo pari ad 80 cm. Quantità ammessa pari a 60 inghisaggi.	
55	B02028	€ 2.024,00	€ 345,00	"Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... Inghisaggi in corrispondenza dei muri perimetrali": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici considerando un passo pari ad 80 cm. Quantità ammessa pari a 73 inghisaggi.	
60	B02028	€ 1.403,00	€ 207,00	"Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ... Inghisaggi in corrispondenza dei muri perimetrali": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici considerando un passo pari ad 60 cm. Quantità ammessa pari a 52 inghisaggi.	
61	A17005a	€ 5.997,51	€ 541,67	"Carpenteria metallica ... ": errata imputazione del peso dei profili UPN 220. Quantità ammessa pari a 1.590,62 kg.	
66	B01067	€ 216,68	€ 216,68	"Rimozione di discendenti e canali di gronda...": lavorazione compresa nella voce 65 - B01061	
66	B01067	€ 545,38	€ 545,38	"Rimozione di discendenti e canali di gronda...": lavorazione compresa nella voce 65 - B01062	
70	B02025	€ 2.263,80	€ 377,15	"Fornitura e posa in opera di catene in acciaio...": quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici (ammessi 204,18 kg).	
77	B01067	€ 994,95	€ 994,95	"Rimozione di discendenti e canali di gronda...": lavorazione compresa nella voce 77 - B01061	
86	N.P. 17	€ 5.704,64	€ 3.108,01	"Fornitura e posa in opera tra i due tavolati lignei di: piatti metallici larghezza 50mm spessore 3mm da disporsi incrociati con maglia 120x120cm: lavorazione ricondotta alla voce A17005a del prezzo. La quantità è stata dedotta dagli elaborati grafici con un'incidenza di 1,96 kg/mq. Quantità ammessa pari a 757,04 kg.	
A) Opere strutturali	A1) opere edili	€ 640.650,96	€ 15.137,05	Importo relativo a lavorazioni extra contributo come dichiarato dal beneficiario.	
			-€ 0,08	Arrotondamenti	
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 79.738,67</b>		
(*2)	32	D.10.02.02.06	€ 12.718,13	€ 4.801,65	"Stuccatura a livello delle piccole lacune e, in leggero sottosquadro, delle crepe più evidenti o delle grandi lacune dell'intonaco...": ammessa la quantità inerente le lesioni da sisma riscontrabili sulla base della documentazione tecnica e fotografica allegata.

33	B02103a	€ 13.603,58	€ 13.547,49	"Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica di affreschi...": è stata ammessa solamente la quantità inerente le lesioni dovute al sisma riscontrabili nell'ambiente PT09a sulla base della documentazione tecnica e fotografica allegata. La quota di lavorazione per la quale non risulta dimostrato il nesso di causalità con i danni da sisma non viene ammessa in quanto inerente il restauro delle volte dipinte. In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 emerge la presenza di lesioni, tuttavia, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME. Si conferma l'esito precedente.
33	B02103b	€ 22.359,19	€ 14.364,03	"Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica di affreschi...": In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 la quantità non ammessa è relativa a: 1) ambienti PI 06 e PI 11 - pur emergendo la presenza di lesioni, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento e la quota di lavorazione da riferire alle lesioni dovute al sisma; 2) n° 18 angolari negli ambienti oggetto di intervento che, sulla base della documentazione allegata, non risultano danneggiati o presenti. Pertanto, vista l'estensione delle lesioni rilevabile dalla documentazione fotografica allegata, la lavorazione risulta riammessa relativamente alle volte PI07 e PI12. Risulta inoltre ammessa la lavorazione relativa a 10 angolari che, sulla base della documentazione fotografica allegata, risultano danneggiati (2-PI06; 2-PI07; 2-PI11; 1-PI12; 3-PI16). Si segnala che, sulla base della documentazione precedentemente allegata, la superficie voltata dell'ambiente PI12 risulta inferiore a quanto imputato nel CME.
34	B02104a	€ 2.469,39	€ 2.413,30	"Consolidamento e fissaggio dell'intonaco della superficie dipinta per restauro di affreschi...": è stata ammessa solamente la quantità inerente le lesioni dovute al sisma riscontrabili nell'ambiente PT09a sulla base della documentazione tecnica e fotografica allegata. La quota di lavorazione per la quale non risulta dimostrato il nesso di causalità con i danni da sisma non viene ammessa in quanto inerente il restauro delle volte dipinte. In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 emerge la presenza di lesioni, tuttavia, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME. Si conferma l'esito precedente.

34	B02104b	€ 12.811,06	€ 12.811,06	"Consolidamento e fissaggio dell'intonaco della superficie dipinta per restauro di affreschi...": lavorazione inerente il restauro delle volte dipinte e per la quale, sulla base della documentazione allegata, non risulta dimostrato il nesso di causalità con i danni da sisma. In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 emerge la presenza di lesioni, tuttavia, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME. Si conferma l'esito precedente.
34	B02104c	€ 29.263,52	€ 18.819,79	"Consolidamento e fissaggio dell'intonaco della superficie dipinta per restauro di affreschi...": Vista l'estensione delle lesioni rilevabile dalla documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016, la lavorazione risulta riammessa relativamente alle volte PI07 e PI12. Si segnala che, sulla base della documentazione precedentemente allegata, la superficie voltata dell'ambiente PI12 risulta inferiore a quanto imputato nel CME. In merito alle restanti superfici, pur emergendo la presenza di lesioni non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità.
35	B02107a	€ 1.234,45	€ 1.234,45	"Restauro pittorico di superficie dipinta e stucchi ...": lavorazione inerente il restauro delle volte non ammessa a contributo in quanto eseguita su elementi per i quali, sulla base della documentazione tecnica allegata, non risulta dimostrato il nesso di causalità con il sisma. Per le porzioni oggetto di danneggiamento non risulta possibile determinare la quota di intervento relativa. In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 emerge la presenza di lesioni, tuttavia, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME. Si conferma l'esito precedente.
35	B02107b	€ 20.817,96	€ 18.207,36	"Restauro pittorico di superficie dipinta e stucchi ...": Vista l'estensione delle lesioni rilevabile dalla documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016, la lavorazione risulta riammessa relativamente alle volte PI07 e PI12. Si segnala che, sulla base della documentazione precedentemente allegata, la superficie voltata dell'ambiente PI12 risulta inferiore a quanto imputato nel CME. Per le restanti superfici oggetto di intervento non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento ed eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME.
35	F01102b	€ 205,12	€ 102,56	"Trabattello mobile prefabbricato ...": Voce parzialmente riammessa a seguito della parziale riammissione della lavorazione

				inerente il restauro delle volte dipinte.	
36	B02089c	€ 2.117,65	€ 2.117,65	"Prefissaggio di elementi decorati o dipinti di travature lignee...": lavorazione inerente il restauro del soffitto ligneo non ammessa a contributo in quanto eseguita su porzioni per le quali, sulla base della documentazione tecnica allegata, non risulta dimostrato il nesso di causalità con il sisma. Per le porzioni oggetto di danneggiamento non risulta possibile determinare la quota di intervento relativa. In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 emerge la presenza di lesioni, tuttavia, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME. Si conferma l'esito precedente.	
37	B02090c	€ 3.176,27	€ 3.176,27	"Fissaggi finali di elementi decorati o dipinti ...": lavorazione inerente il restauro del soffitto ligneo non ammessa a contributo in quanto eseguita su porzioni per le quali, sulla base della documentazione tecnica allegata, non risulta dimostrato il nesso di causalità con il sisma. Per le porzioni oggetto di danneggiamento non risulta possibile determinare la quota di intervento relativa. In seguito all'analisi della documentazione fotografica allegata in data 14/06/2016 emerge la presenza di lesioni, tuttavia, mancando un elaborato grafico di rilievo del danno completo di coni ottici, non risulta possibile quantificare l'estensione del danneggiamento che appare localizzato su porzioni delle volte, pertanto non è possibile eseguire valutazioni di congruità in merito alle quantità imputate nel CME. Si conferma l'esito precedente.	
CAP. T	TRASLOCO BENI MOBILI DA PREVENTIVO DI SPESA	€ 58.250,00	€ 20.250,00	"Trasloco beni mobili": non ammessa la quota relativa all'affitto del deposito in quanto non ammissibile ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..	
C) Finiture	C1) opere edili	€ 318.716,58	€ 19.859,02	Importo relativo a lavorazioni extra contributo come dichiarato dal beneficiario.	
			-€ 0,03	Arrotondamenti	
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 131.704,60</b>		
(*3)	C) Finiture	C2) opere Impiantistiche	€ 318.610,58	€ 244.281,12	Importo relativo a lavorazioni extra contributo come dichiarato dal beneficiario.
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 244.281,12</b>		
(*3)	Spese tecniche		€ 127.407,80	€ 27.927,72	Importo relativo a lavorazioni extra contributo come dichiarato dal beneficiario.
	Spese tecniche		€ 99.480,08	€ 13.756,33	Importo ricalcolato ai sensi dell'Art. 4 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 41.684,05</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>€ 497.408,44</b>		

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI					
	TIPOLOGIA DI SPESA		CLASSIFICAZIONE	RICLASSIFICAZIONE	IMPORTO PREVISTO
	NUM. ORD.	CODICE			
(*A)	63	N.P.12	Strutture edili	Spese per indagini e prelievi	€ 1.401,93
	63	N.P.13	Strutture edili	Spese per indagini e prelievi	€ 1.631,87
	<b>SUB TOTALE</b>				<b>€ 3.033,80</b>

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE	€ 2.089.864,40	€ 957.270,61	€ 0,00	€ 957.270,61	€ 957.270,61
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.089.864,40</b>	<b>€ 957.270,61</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 957.270,61</b>	<b>€ 957.270,61</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>					<b>€ 957.270,61</b>

#### NOTE COSTO DELL'INTERVENTO

1. Come emerge dalla perizia giurata e dalla documentazione allegata l'importo previsto comprende anche opere non richieste a contributo ed a carico del beneficiario per un totale di € 307.204,91.
2. Durante la fase di merito è stato allegato un nuovo CME, relativo alle opere richieste a contributo, il cui importo totale risulta inferiore a quanto richiesto in domanda e perizia (riduzione complessiva di € 5.056,72) Si rileva che nel nuovo CME si ha una riduzione dei costi previsti per le opere strutturali edili ed un incremento delle opere di finitura.

#### NOTE QUANTIFICAZIONE DEL COSTO CONVENZIONALE

- durante la fase di merito è stata ricalcolata la superficie, in particolare sono state detratte le superfici dei vani scala e dei vani tecnici;
- Il costo aggiuntivo per lo spostamento beni strumentali è stato decurtato dell'importo relativo all'affitto del deposito in quanto non ammissibile ai sensi dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii..
- Durante la fase di merito è stata allegata documentazione a rettifica della quantificazione del costo convenzionale da domanda e perizia con una riduzione di € 16.129,20. Tale

riduzione è dovuta all'applicazione del decremento per superficie destinata ad uffici superiore a 300 mq sulla superficie totale dell'immobile (compresa la superficie di archivi già oggetto di decremento 30% perché considerata come magazzino).

#### **NOTE PER LA FASE DI EROGAZIONE**

1. Si rimanda alla fase di erogazione l'acquisizione di documentazione fotografica attestante l'esecuzione dell'intervento di "Consolidamento strutturale e bonifica di trave in legno deteriorata..." e la quantità di elementi trattati (lavorazione n. ord. 64 – N.P.14)
2. Si rimanda alla fase di erogazione l'analisi della documentazione allegata nella sezione "Variazioni" in merito al contributo ricevuto dall'impresa richiedente dalla Camera di Commercio di Ferrara e l'acquisizione di eventuale ulteriore documentazione (fatture presentate alla CCIAA di Ferrara). Come specificato con DSAN, sottoscritta dal Sig. Bonora, nel CME (n.ord. 13) è stato inserito il residuo 50% dell'importo della fattura n. 31/12 dell'Impresa Edile Stefano Marabini non coperta dal contributo della CCIAA di Ferrara.
3. Si rimanda alla fase di erogazione la verifica dell'iscrizione dell'impresa affidataria alle white list.
4. Si rimanda alla fase di erogazione la verifica di eventuali subappalti e, di conseguenza, l'iscrizione delle imprese subappaltatrici all'interno dei registri delle white-list;

#### **EVENTI DEL PROGETTO**

Di seguito viene riportata la cronologia temporale dell'istanza in oggetto:

- L'istanza viene approvata con esito positivo nella seduta del Nucleo di Valutazione del 23/05/2016;
- In data 25/05/2016 è stata inviata al richiedente una proposta di contributo;
- In data 14/06/2016 il richiedente ha allegato un documento denominato "OSSERVAZIONI ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA PROTOCOLLO CR-56952-2015 SPIM".

Il contributo concedibile in prima istanza era pari a € 920.441,81.

A seguito della richiesta di riesame della pratica, vista la documentazione integrativa allegata, il contributo concedibile ha subito una variazione in aumento pari a € 36.828,80