

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 4383 del 23 Dicembre 2016

Liquidazione del contributo relativo al SALDO e contestuale rideterminazione dell'importo concesso per gli interventi sugli immobili per la domanda di pagamento protocollo CR-11299-2016 del 07/03/2016 a favore di C.M.E. SRL, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-22259-2014 del 27/06/2014.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., relativo agli interventi finanziabili;
- l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
 - per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

- per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014 e successive addenda;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012";
- ed in particolare il paragrafo 11 delle suddette Linee guida che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

VISTI inoltre:

- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.";
- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA (RPI/2013/691);
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il

supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

CONSIDERATO che l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015, ha approvato lo schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito INVITALIA), per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione dei contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 05/02/2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **27/06/2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-22259-2014** presentata da **C.M.E. SRL**, con sede legale nel Comune di Campagnola Emilia (RE), in via Vettigano, n. 17/B, Partita Iva e Codice Fiscale 00130110356;
- che la Sig.ra Marina Torelli C.F. TRLMRN61D66F2570, in qualità di legale rappresentante della suddetta società ha dichiarato:
 - che la Società è proprietaria dell'immobile (suddiviso in due capannoni) ubicato nel Comune di Campagnola Emilia (RE), in via Vettigano, 17/B (dati catastali: Foglio 21, Particella 72, Sub 1);
 - che alla data del 20 e 29 maggio 2012, la società svolgeva la propria attività nell'immobile stesso;
 - di avere subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, un danneggiamento al suddetto immobile;
 - ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti all'immobile di proprietà;
- che, con **Decreto n. 25 del 12/01/2015**, è stato concesso alla suddetta un contributo complessivo pari a **€ 614.009,86** per gli interventi sull'immobile di proprietà;

- che, a seguito della domanda di pagamento del I SAL **Prot. CR-27682-2015 del 12/06/2015**, con **Decreto n. 1522 del 13/08/2015**, è stato erogato a **C.M.E. SRL** un contributo pari a **€ 25.459,20**;
- che, a seguito della domanda di pagamento del II SAL **Prot. CR-46820-2015 del 28/09/2015**, con **Decreto n. 2682 del 22/12/2015**, è stato erogato a **C.M.E. SRL** un contributo pari a **€ 351.481,37**;
- che, in data **07/03/2016**, l'azienda **C.M.E. SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda Prot. n. **CR-11299-2016**, con la quale ha richiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sopracitati nel Decreto di Concessione;

PREMESSO INOLTRE:

- che, in data 21/03/2016 la società ha presentato tramite il sistema Sfinge una richiesta di variante progettuale (**ns. prot. CR-15775-2016**);
- che, a seguito della suddetta richiesta è stata redatta, dalla struttura tecnica Invitalia, un'istruttoria di merito di variante, di cui al ns protocollo **CR-38064-2016**, che ridetermina il contributo concesso in **€ 580.574,10** anziché **€ 614.009,86**;
- che, il Nucleo di valutazione sulla base della succitata istruttoria ha espresso parere positivo nella seduta del 12/09/2016 come risulta dal verbale, di cui al nostro protocollo **CR-49509-2016**, proponendo la rideterminazione del contributo precedentemente concesso ad un importo pari ad **€ 580.574,10**.

PRESO ATTO che a seguito della domanda di pagamento relativa al **SALDO** prot. **CR-11299-2016** del contributo, la Società **INVITALIA**, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione;

CONSIDERATO che:

- in data **03/11/2016** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;
- **INVITALIA** ha completato, in data 30/11/2016, l'istruttoria della suddetta domanda di pagamento, come risulta dalla **nota di erogazione Prot. CR-64856-2016**;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella suddetta nota di erogazione, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO** è pari a complessivi **€ 190.887,35** (da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerenti agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella citata nota di erogazione, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E23D12000680002**;
- sono stati acquisiti e caricati sulla piattaforma Sfinge:
 - o il **DURC** – documento unico di regolarità contributiva rilasciato il 16/09/2016 (**ns prot DURC-9338-2016 del 28/10/2016**), **che risulta regolare**;
 - o le comunicazioni del Comune di Campagnola Emilia (RE) relative al possesso dei **titoli abilitativi edilizi**, **prot. CR-24268-2014 del 15/07/2014** (SCIA prot. n. 12444 del 11/12/2012) e **prot. CR-52350-2016 del 03/10/2016** (SCIA in VARIANTE prot. n. 2144 del 03/03/2016 alla SCIA prot. n. 5004 del 27/05/2014);
 - o il **Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità**, rilasciato dal Comune di Campagnola Emilia (RE) in data 29/09/2016 (**ricevuto tramite pec il 01/12/2016**),

- è stata richiesta in data 15/11/2016 (Prot PR_REUTG_Ingresso_0016008_20161115), la certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136”, e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura
- sul progetto presentato è previsto un indennizzo assicurativo pari a € 14.140,00 (nello specifico per il Capannone 1);
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un’economia pari a € 12.746,18** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
- in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all’articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la “**BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI NOVELLARA (RE)**”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l’importo di **€ 190.887,35** (da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull’immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

1. **di rideterminare** a seguito della variante progettuale **il contributo concesso**, con Decreto n. 25 del 12/01/2015, a favore della società C.M.E. SRL con sede legale nel Comune di Campagnola Emilia (RE), in via Vettigano, n. 17/B, Partita Iva e Codice Fiscale 00130110356, ad un importo complessivo di **€ 580.574,10** come, peraltro, riportato nell’allegato Unico al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell’importo di cui all’Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **C.M.E. SRL**, con sede legale nel Comune di Campagnola Emilia (RE), in via Vettigano, n. 17/B, Partita Iva e Codice Fiscale 00130110356, avente come legale rappresentante la Sig. Marina Torelli, Codice Fiscale TRLMRN61D66F2570, la somma complessiva pari a **€ 190.887,35** (da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. **CR-22259-2014 del 27/06/2014**;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell’istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che la relativa spesa di **€ 190.887,35** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
5. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari a € 12.746,18** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
6. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI NOVELLARA (RE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **C.M.E. SRL** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI NOVELLARA (RE)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii..

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

C.M.E. S.r.l.

ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	Marina Torelli	C.F._TRLMRN61D66F2570		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-22259-2014	27/06/2014		
SEDE LEGALE	Via Vettigano, n°17/B - CAP 42012	Campagnola Emilia	Reggio Emilia	DOMANDA DI PAGAMENTO SAL n. 1	CR-27682-2015	12/06/2015		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Vettigano, n°17/B - CAP 42012	Campagnola Emilia	Reggio Emilia	DOMANDA DI PAGAMENTO SAL n.2	CR-46820-2015	28/09/2015		
CODICE FISCALE/P.IVA	C.F. 00130110356/P.IVA_00130110356			DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO	CR-11299-2016	07/03/2016		
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E23D12000680002			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.93.00				TITOLO ABILITATIVO	CR-24268-2014 CR-52350-2016	15/07/2014 03/10/2016	
					CCEA	ricevuto tramite pec		01/12/2016
					AIA			
					DURC rilasciato il	16/09/2016	CR-9338-2016	28/10/2016
BANCA CONVENZIONATA	BANCO POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA - SPORTELO DI NOVELLARA (RE)			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta)	//			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (richiesta)	PR_REUTG_Ingresso_0 016008_20161115	15/11/2016		
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	30			
				IVA	DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO a seguito di Variante e successivo Nucleo di Valutazione del 12/09/2016.	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 614.009,86	€ 14.140,00	€ 580.574,10	€ 25.459,20	€ 351.481,37	//	€ 190.887,35	€ 12.746,18
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 614.009,86	€ 14.140,00	€ 580.574,10	€ 25.459,20	€ 351.481,37	€ 0,00	€ 190.887,35	€ 12.746,18

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 173.559,84	€ 167.246,64	€ 11.813,20	€ 0,00	€ 190.887,35	€ 190.887,35
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 173.559,84	€ 167.246,64	€ 11.813,20	€ 0,00	€ 190.887,35	€ 190.887,35

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°. 22 del 22/02/2016 di Società Cattolica di RE Costruzioni edili e Stradali SPA	€ 6.313,20	OPERE DI FINITURA- IMMOBILE 1 : Si riscontrano € 7.849,20 (voce A13003_Struttura in vetrocemento) che, come segnalato in esito istruttorio di variante, corrispondono in realtà a pannelli in UGLASS anziché vetrocemento per i quali stato applicato il medesimo prezzo unitario. L'esito istruttorio di variante ammette su questa lavorazione € 1.536,00 riscontrabili in prezzario Camera di Commercio di Modena 2015 voce 7.1.13E Vetro UGlass armato e rimanda l'eventuale ammissione della differenza alla fase di erogazione. Vista la documentazione fornita tale differenza risulta non ammissibile e pertanto si segnala spesa non ammessa pari a € 7.849,20-1.536,00= € 6.313,20 (voce A13003), come già definito da Esito istruttorio. A seguito di richiesta di integrazioni viene fornito il pagamento di € 6.313,20 da parte di C.M.E. Srl del 08/11/2016.
TOTALE	€ 6.313,20	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°22 del 22/02/2016 di Società Cattolica di RE Costruzioni edili e Stradali SPA	€ 3.540,00	OPERE DI STRUTTURALI - IMMOBILE 1: L'importo pari a € 3.540,00 si ritiene non erogabile in quanto concorre al recupero dell'Indennizzo assicurativo pari a € 14.140,00, tale importo risulta già saldato da C.M.E. srl come riscontrato da documentazione fornita il 04/10/2016 e verificata in sede di sopralluogo.
Fattura n°4 del 22/02/2016 di Studio di Ing. e Arch. Rivieri	€ 1.960,00	SPESE TECNICHE - IMMOBILE 1: L'importo pari a € 1.960,00 della ritenuta d'acconto si ritiene non erogabile in quanto concorre al recupero dell'Indennizzo assicurativo pari a € 14.140,00.
TOTALE	€ 5.500,00	
TOTALE GENERALE	€ 11.813,20	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-22259-2014 del 27/06/2014
ID PAGAMENTO	080000050000222592014
CODICE CUP	E23D12000680002
STRINGA MIP	//MIP/E23D12000680002/NN/IBANccDEDICATO/080000050000222592014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Società Cattolica di RE Costruzioni edili e Stradali SPA	00128410354	00128410354	IT45N053871280000000729090	€ 180.927,35	3B
Studio di Ingegneria e Architettura Rivieri	01982350355	01982350355	IT25B0809512803000100120760	€ 9.640,00	3A
Dott. Ing. Luca Tassoni - Studio di Ingegneria	TSSLCU74E10H223D	02082920352	IT34E0303266290010000010734	€ 320,00	3A
TOTALE				€ 190.887,35	