

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 182 del 24 gennaio 2017

Domanda contestuale di concessione e liquidazione del contributo prot. CR/23469/2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.** ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.". **Concessione e liquidazione del contributo in unica soluzione per gli interventi sull'immobile** sito nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016 e 59/2016, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e ss.mm.ii.; Richiamati in particolare:

➤ l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro

piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f, e cc 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

➤ l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014;

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamati in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida" che disciplina le

modalità di presentazione delle domande di contributo e il paragrafo 11 che disciplina le modalità di pagamento dei contributi; Viste inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 32/2015, 2/2016, 35/2016 e 47/2016 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 3 dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i";

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Ord. n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.";

- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per

fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30/09/2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e smi” con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, Artigianato, Servizi”;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l'art. 7, comma 1 (Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante “al comma 1 dell'art. 24 dell'ordinanza 57/2012 le parole “per 200 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,”;

- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;

- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario delegato e l'amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l'Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.", con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, artigianato, servizi";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 "Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013" recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.";

Considerato che l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015, ha approvato lo schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione dei contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna:

- ha ritenuto necessario dare continuità alle attività di assistenza istruttoria e di assistenza tecnica relativa alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e smi, 23/2013 e smi, 6/2014 e smi e 27/2014 e smi, nonché attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo in ottemperanza a quanto disposto dall'Ord. n. 75/2012, stipulando apposita Convenzione, che avrà durata fino al 31 dicembre 2017, che risulta firmata digitalmente ed allegata all'Ordinanza n. 64/2015 citata per farne parte integrante;

- ha disposto di indicare il Sig. Matteo Campana, Dirigente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii;

- di dare atto che in caso di indisponibilità del Sig. Matteo Campana, le funzioni di responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D'Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA; Vista inoltre:

- la Convenzione sottoscritta in data 05/02/2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";

Premesso:

□ che in data **29 aprile 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la **domanda contestuale** di concessione e liquidazione del contributo in unica soluzione, **Prot. CR/23469/2016**, presentata dalla società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11, P. Iva e Codice Fiscale 02067940367, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo in unica soluzione **a seguito degli interventi sull'immobile;**

□ che il Sig. Francesco Benatti, rappresentante della suddetta società:

➤ ha dichiarato che la società, alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012, svolgeva la propria attività nell'immobile di proprietà situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11;

➤ ha dichiarato di aver subito, a causa del sisma, un danneggiamento al suddetto immobile;

➤ ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto relativo al danno subito all'immobile;

Premesso altresì:

➤ che l'**istruttoria** della suddetta domanda di erogazione svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, si è conclusa in data **30 agosto 2016** (Fascicolo Istruttoria ns. prot. CR/2016/45926);

➤ che il **Nucleo di valutazione**, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo **nella seduta del 06 settembre 2016**, come risulta dal verbale prot. CR-48270-2016 del 12/09/2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione;

➤ che è stato riconosciuto alla società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.** un contributo complessivo concedibile pari a **€ 519.680,46**, per gli interventi sull'immobile;

➤ che in data **08 settembre 2016** è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;

- che detto esito **è stato accettato** dal beneficiario in data **08 settembre 2016**;

Considerato che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. N. CR/23469/2016** la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario);
- alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Considerato che in data **21 settembre 2016** è stato effettuato il relativo sopralluogo per verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;

Preso atto di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento in unica soluzione e in base alla documentazione di spesa presentata per interventi sull'immobile, è pari a complessivi **€ 519.680,46**, da erogare al beneficiario;

Considerato altresì:

□ che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) emesso in data 24/10/2016 (ns. prot. DURC-9245-2016), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali;

□ che è stata richiesta in data 07 ottobre 2016 (Ns. Prot. CR-53431-2016), l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

□ che è stato verificato presso la Prefettura di Modena (MO) che a carico della società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.** e dei relativi soggetti come individuati ai sensi dell'art.85 del D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii., non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dall'art.67 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e degli art. 84 comma 4 e art. 91 comma

6 del medesimo decreto (Ns. Prot. CR-54981-2016 del 14/10/2016);

□ che è stato verificato presso il Comune di Mirandola (MO), il possesso del titolo abilitativo edilizio (ns. prot. CR-50979-2015 del 23/10/2015);

□ che sul progetto presentato è previsto un indennizzo assicurativo di € 2.047.163,00 per l'intervento richiesto a contributo;

□ che è stata richiesta una verifica ai fini della dimostrazione dell'assenza di sovra compensazione (CR/2016/70082 del 22 dicembre 2016) e, in seguito all'analisi della documentazione prodotta, è stato verificato che non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto (ns. Prot. n. CR/2016/70830 del 28 dicembre 2016);

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, a seguito della concessione, anche alla successiva erogazione del contributo **in unica soluzione** per gli interventi sull'immobile, secondo quanto riepilogato nella già citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, i cui esiti sono riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (**CUP**) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83G12000480002**, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm.;

Ritenuto di incaricare la banca "**UNICREDIT SPA – FILIALE OPERATIVA EMILIA OVEST (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare in unica soluzione, l'importo di **€ 519.680,46**, da erogare al beneficiario a fronte degli interventi sull'immobile, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

1. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.**, con sede

legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11, P. Iva e Codice Fiscale 02067940367, Rappresentante il Sig. Francesco Benatti, Codice Fiscale BNTFNC54M18F240U, un contributo complessivo pari a € **519.680,46**, relativo agli interventi sull'immobile sito nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11, a seguito del sisma del maggio 2012;

2. di **liquidare**, come conseguenza di quanto previsto al punto precedente e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11, P. Iva e Codice Fiscale 02067940367, Legale Rappresentante il Sig. Francesco Benatti, Codice Fiscale BNTFNC54M18F240U, un contributo complessivo pari a € **519.680,46**, da erogare al beneficiario, relativo alla liquidazione in unica soluzione, per gli interventi sull'immobile sito nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Luglio, n. 11;

3. di dare atto che i contributi di cui al punto 1 e 2 del presente dispositivo, sono stati determinati sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e s.m.i.;

4. di dare atto che la relativa spesa di € **519.680,46** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm.;

5. di dare mandato alla banca "**UNICREDIT SPA – FILIALE OPERATIVA EMILIA OVEST (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **B. BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.** e alla banca "**UNICREDIT SPA – FILIALE OPERATIVA EMILIA OVEST (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolta secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

7. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE e LIQUIDAZIONE CONTESTUALE

B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.

ANAGRAFICA					
TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE	FRANCESCO BENATTI	BNTFNC54M18F240U		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-23469-2016 29/04/2016
SEDE LEGALE	VIA XXV LUGLIO 11	Mirandola	(MO)	FASCICOLO ISTRUTTORIO	CR-45926-2016 30/08/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	VIA XXV LUGLIO 11	Mirandola	(MO)		
CODICE FISCALE/P.IVA	02067940367			CUP	E83G12000480002
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-50979-2015 23/10/2015
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-32.50.11 Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario			AIA	
				DURC rilasciato	24/10/2016
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA - FIL.OPERATIVA EMILIA OVEST (MO)			ANTIMAFIA (certificato)	CR-54981-2016 14/10/2016
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	170
				IVA	IVA ESCLUSA

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 2.566.843,46	€ 2.047.163,00	€ 519.680,46
BENI STRUMENTALI			
SCORTE			
DELOCALIZZAZIONE			
PRODOTTI DOP/IGP			
TOTALE	€ 2.566.843,46	€ 2.047.163,00	€ 519.680,46

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI			

IMMOBILE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 1.772.835,81	€ 1.549.921,81	€ 222.914,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 1.772.835,81	€ 1.549.921,81	€ 222.914,00	(*1)
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
Spese per indagini e prelievi	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 1.035.325,43	€ 789.012,11	€ 246.313,32	
<i>di cui opere edili</i>	€ 624.896,00	€ 541.452,08	€ 83.443,92	(*2)
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 410.429,43	€ 247.560,03	€ 162.869,40	(*3)
sub totale	€ 2.819.261,24	€ 2.350.033,92	€ 469.227,32	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 225.155,68	€ 197.002,04	€ 28.153,64	(*4)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)	€ 17.667,41	€ 13.407,50	€ 4.259,91	(*5)
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO	€ 3.068.484,33	€ 2.566.843,46	€ 501.640,87	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 987.230,55	TAB. A - lettera e) - incremento 80% per superficie destinata ad uffici; incremento del 15% per superfici con altezza sotto trave > di 4,00 mt; decremento del 30% per porzioni di immobili destinati a magazzino		
ASSICURAZIONE	€ 2.047.163,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 519.680,46
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE	€ 519.680,46	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	2	B01006.b	€ 10.551,58	€ 453,08	Demolizione di struttura in calcestruzzo armato. Non sono state ammesse le quantità riferite al tunnel e alla fondazione della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
	4	B01009e	€ 18.677,76	€ 1.148,07	Taglio di superfici piane su conglomerato cementizio. Non sono state ammesse le quantità riferite ai cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.

5	A01002.a	€ 877,97	€ 60,59	Scavo a sezione obbligata. Non sono state ammesse le quantità riferite ai cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
6	B01110	€ 14.483,45	€ 857,55	Trasporto a discarica controllata. Quantità non ammesse in relazione alle voci 2 e 5.
7	B01111	€ 12.330,71	€ 33,02	Movimentazione nell'area di cantiere. Quantità non ammesse in relazione alla voce 2.
8	09.02.01	€ 65.715,81	€ 22.212,99	Piccola ferramenta per plinti di fondazione, piastre, etc. La lavorazione è stata ricondotta alla voce A17005a del prezzario RER 2012 per una quantità pari a kg 9.574,5662. L'importo non ammesso è riferito all'applicazione di un differente prezzo unitario pari a € 3,43 anziché € 5,75.
10	A03014	€ 1.336,51	€ 231,48	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere. Non sono state ammesse le quantità riferite ai cordoli del tunnel. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
12	A03017.d	€ 2.206,24	€ 107,05	Magrone di sottofondazione. Non sono state ammesse le quantità riferite ai cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
13	A03019.a	€ 21.003,50	€ 854,22	Conglomerato cementizio preconfezionato. Non sono state ammesse le quantità riferite ai cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
14	A03021.a	€ 12.108,03	€ 556,08	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati. Non sono state ammesse le quantità riferite ai cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
15	A03029.b	€ 2.102,06	€ 82,96	Acciaio in barre per armature di conglomerato diametro 8 mm. Non sono state ammesse le quantità riferite alle staffe per i cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
17	A03029.e	€ 7.122,99	€ 320,42	Acciaio in barre per armature di conglomerato diametro 14 ÷ 30 mm. Non sono state ammesse le quantità riferite alle barre per i cordoli di fondazione del tunnel e della scala di sicurezza. La quantità riferita al tunnel non è stata ammessa perché si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel. La quantità riferita alla fondazione della scala non è stata ammessa perché è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
18	A03030.d	€ 1.080,18	€ 41,55	Rete elettrosaldata in acciaio diametro 10 mm per muretto. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati.
19	B02079	€ 18.525,92	€ 567,12	Realizzazione di ancoraggio per barre. Non sono state ammesse le quantità riferite al tunnel, in quanto si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
20	A07007.a	€ 381.004,28	€ 358,82	Struttura prefabbricata in legno lamellare per struttura composta (capriate, puntoni). L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati.
21	A07007.b	€ 345.169,53	€ 9.242,59	Struttura prefabbricata in legno lamellare per struttura semplice (arcarecci e correntini). L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati.
22	A07007.b	€ 75.957,02	€ 4.010,51	Struttura prefabbricata in legno lamellare per struttura semplice per pareti perimetrali. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati. Sono state detratte le quantità relative agli infissi.
23	A07008.a	€ 37.695,53	€ 3.194,67	Antiparassitario liquido con vernice antitarlo fungicida. Importo non ammesso in congruità a quanto ammesso alla voce 24.
24	A07012	€ 94.559,22	€ 8.104,18	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5 + 3,00 cm. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati e, inoltre, non sono state ammesse le quantità relative al "blocco energie". Negli elaborati tecnici allegati è stato specificato che sul "blocco energie" non è previsto il manto di copertura.

(*1)

25	A22.142	€ 101.300,98	€ 5.895,93	Tamponamento in pannelli sandwich per la copertura. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati e, inoltre, non sono state ammesse le quantità relative al "blocco energie". Negli elaborati tecnici allegati è stato specificato che sul "blocco energie" non è previsto il manto di copertura.
26	F01095.a	€ 11.194,85	€ 990,30	Ponteggi con sistema a telaio. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati.
27	F01095.b	€ 1.039,43	€ 20,28	Ponteggi con sistema a telaio: noleggio. Importo non ammesso in congruità con la voce 26.
28	F01095.c	€ 4.027,85	€ 356,30	Ponteggi con sistema a telaio: smontaggio. Importo non ammesso in congruità con la voce 26.
29	F01098.a	€ 2.579,93	€ 281,13	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati.
30	F01098.b	€ 723,67	€ 34,80	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi, per ogni mese. Importo non ammesso in congruità con la voce 29.
56	09.02.01	€ 9.934,67	€ 9.934,67	Piccola ferramenta – TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
57	09.02.01	€ 5.973,00	€ 5.973,00	Piccola ferramenta – SCALA DI SICUREZZA. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
59	09.02.01	€ 1.194,91	€ 1.194,91	Tamponamento in pannelli sandwich – TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
60	A07042.b	€ 2.335,00	€ 2.335,00	Copertura con lastre in alluminio preverniciato spessore 0,7 mm – TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
61	A17005.a	€ 17.554,45	€ 17.554,45	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature – TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
62	A17005.a	€ 1.213,25	€ 1.213,25	Carpenteria metallica per travature semplici - SCALA SICUREZZA. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto è una lavorazione riferita ad un periodo antecedente al sisma, così come specificato negli elaborati tecnici allegati.
RIPARAMETRAZIONE		€ 1.674.614,84	€ 60.560,82	L'importo ammesso al netto dei tagli (€ 1.674.614,84) è stato riparametrato in base al coefficiente pari a 0,95 al netto dell'importo ammesso per le demolizioni pari ad € 463.398,50. Il coefficiente è dato dal rapporto tra la superficie ante sisma ammessa (2.480,28 mq) e la superficie post sisma ammessa (2.610,12 mq).
Taglio da erogazione		€ 1.614.054,02	€ 64.132,21	Importo non ammissibile da quadro di riconciliazione/raffronto. L'importo richiesto è risultato maggiore dell'importo rendicontato. Di conseguenza l'importo ammissibile è risultato maggiore del costo erogabile. La detrazione in oggetto ha permesso la riconciliazione dei due valori.
SUB TOTALE			€ 222.914,00	

(*2)	39	A07075.e	€ 11.684,84	€ 5.912,21	Canali di gronda, converse e scossaline sviluppo fino a cm 50: in acciaio inox. L'importo non ammesso è dovuto all'applicazione di un nuovo prezzo unitario pari a € 28,95 anziché € 58,60. La lavorazione è stata ricondotta alla voce A07075.d (canali di gronda in acciaio preverniciato) come richiesto nell'istanza precedente CR-27688-2015 del 12/06/2015.
------	----	----------	-------------	------------	---

40	A07082.e	€ 4.123,82	€ 1.949,09	Discendenti montati in opera, in acciaio inox. L'importo non ammesso è dovuto all'applicazione di un nuovo prezzo unitario pari a € 21,30 anziché € 40,39. La lavorazione è stata ricondotta alla voce A07082.d (discendenti in acciaio preverniciato) come richiesto nell'istanza precedente CR-276882015 del 12/06/2015.
41	A09019.a	€ 5.711,17	€ 2.319,00	Controsoffitto modulare in pannelli smontabili. L'importo non ammesso è riferito alle quantità previste per il tunnel, in quanto si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
42	A09038.a	€ 5.678,14	€ 745,76	Parete divisoria sp. 12,5 in cartongesso. L'importo non ammesso è riferito alle quantità previste per il tunnel, in quanto si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
43	A09038.b	€ 14.892,11	€ 5.062,73	Parete divisoria: con due lastre di cartongesso. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati e, inoltre, non sono state ammesse le quantità relative al "blocco energie" in quanto struttura indipendente dall'immobile oggetto di contributo.
44	A09051.b	€ 109.285,12	€ 218,83	Partizione antincendio. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati. Sono state detratte le quantità relative agli infissi.
45	A10066.a	€ 44.046,08	€ 729,40	Isolamento termico a cappotto in lana di vetro. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati. Sono state detratte le quantità relative agli infissi.
46	A10066.b	€ 18.238,73	€ 328,12	Isolamento termico a cappotto - sovrapprezzo per ogni cm in più. Importo non ammesso in congruità con la voce 45.
47	A11009.a	€ 28.632,08	€ 1.666,42	Manto impermeabile prefabbricato spessore 3 mm. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati e, inoltre, non sono state ammesse le quantità relative al "blocco energie". Negli elaborati tecnici allegati è stato specificato che sul "blocco energie" non è previsto il manto di copertura.
53	A20012.a	€ 21.168,75	€ 2.663,83	Tinteggiatura su superfici interne (controsoffitti e pareti). L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati. Sono state detratte le quantità relative agli infissi. Inoltre, non sono state ammesse le quantità relative al "blocco energie" e al tunnel in quanto strutture indipendenti dall'immobile oggetto di contributo.
54	A20018.a	€ 14.205,27	€ 4.009,22	Tinteggiatura con idropittura su pareti esterne. L'importo non ammesso è riferito alle effettive quantità desunte dagli elaborati tecnici allegati. Sono state detratte le quantità relative agli infissi. Inoltre, non sono state ammesse le quantità relative al "blocco energie" in quanto struttura indipendente dall'immobile oggetto di contributo.
64	01.02.13	€ 2.310,00	€ 2.310,00	Nolo di piattaforma aerea con cestello. Importo non ammissibile in congruità con la voce 65.
65	A07075.e	€ 755,94	€ 755,94	Canali di gronda, converse e scossaline sviluppo fino a cm 50: in acciaio inox per TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
85	B394611.205	€ 9.097,67	€ 2.461,89	Pannello in bilaminato e poliuretano sp.20 mm. L'importo non ammesso è riferito alle quantità previste per il tunnel, in quanto si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
88	B394621.215	€ 14.615,48	€ 14.615,48	Porte e vetrate in alluminio - TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
89	B511011.5	€ 2.882,22	€ 2.882,22	Fornitura e posa in opera di vetrata isolante - TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
90	B511046.50	€ 1.601,54	€ 1.601,54	Sovrapprezzo alla vetrata isolante - TUNNEL. L'importo non si ritiene ammissibile in quanto, il tunnel si configura come un'unità strutturale separata dall'immobile oggetto di contributo. Infatti, nella relazione di calcolo relativa all'immobile da ricostruire la struttura del tunnel non è stata modellata. È stata allegata una relazione di calcolo specifica per la struttura del tunnel.
RIPARAMETRAZIONE		€ 574.664,32	€ 28.733,22	L'importo ammesso al netto dei tagli da congruità (€ 574.664,32) è stato riparametrato in base al coefficiente pari a 0,95. Il coefficiente è dato dal rapporto tra la superficie ante sisma ammessa (2.480,28 mq) e la superficie post sisma ammessa (2.610,12 mq).
Taglio da erogazione		€ 545.931,11	€ 4.479,02	Importo non ammissibile da quadro di riconciliazione/raffronto. L'importo richiesto è risultato maggiore dell'importo rendicontato. Di conseguenza l'importo ammissibile è risultato maggiore del costo erogabile. La detrazione in oggetto ha permesso la riconciliazione dei due valori.
SUB TOTALE			€ 83.443,92	

(*3)	105	B6412.17.15	€ 8.297,45	€ 8.297,45	IMPIANTO ELETTRICO: Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati. L'importo non è ammissibile perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	106	B6412.25.5	€ 2.840,62	€ 2.840,62	IMPIANTO ELETTRICO: Fornitura e posa in opera di Armadio a rack, completo per telefono-dati. L'importo non è ammissibile perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	195	B6412.15.10	€ 674,65	€ 674,65	IMPIANTO ELETTRICO: Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati. L'importo non è ammissibile perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	205	B6412.15.10	€ 539,72	€ 539,72	IMPIANTO ELETTRICO: Fornitura e posa in opera di punto fonia-dati. L'importo non è ammissibile perché non rientrante nella tipologia di impianto ordinario.
	231	E03071.c	€ 10.695,00	€ 10.695,00	IMPIANTO MECCANICO: Riqualificazione di unità di trattamento dell'aria. Importo non ritenuto congruo nella sezione immobile. Trattasi di manutenzione dei macchinari.
	235	NPM.01	€ 52.499,34	€ 52.499,34	IMPIANTO MECCANICO: Fornitura e posa in opera complesso strumentazione elettronica "BMS". Importo non ritenuto congruo nella sezione immobile.
	236	1.6.H.2	€ 21.357,42	€ 21.357,42	IMPIANTO MECCANICO: Maggiorazione ai prezzi degli impianti di riscaldamento. Tale maggiorazione è riferita ai prezzi degli impianti idrosanitari indicati nel capitolo 10 del prezzario CC MO 2012. Nel CME allegato non sono presenti lavorazioni del capitolo 10 pertanto, tale importo non si ritiene ammissibile.
	237	1.2.13	€ 21.780,00	€ 21.780,00	IMPIANTO MECCANICO: Nolo di piattaforma aerea con cestello per montaggio tubazioni e staffaggi. L'importo non è ammissibile perché tale lavorazione si ritiene compresa nelle lavorazioni precedentemente contabilizzate.
	256	1.6.H.2	€ 18.376,16	€ 18.376,16	IMPIANTO MECCANICO: Maggiorazione ai prezzi degli impianti di riscaldamento. Maggiorazione ai prezzi degli impianti di riscaldamento. Tale maggiorazione è riferita ai prezzi degli impianti idrosanitari indicati nel capitolo 10 del prezzario CC MO 2012. Nel CME allegato non sono presenti lavorazioni del capitolo 10 pertanto, tale importo non si ritiene ammissibile.
	278	1.6.H.2	€ 8.064,81	€ 8.064,81	
	RIPARAMETRAZIONE		€ 265.304,26	€ 13.265,21	L'importo ammesso al netto dei tagli da congruità (€ 265.304,26) è stato riparametrato in base al coefficiente pari a 0,95. Il coefficiente è dato dal rapporto tra la superficie ante sisma ammessa (2.480,28 mq) e la superficie post sisma ammessa (2.610,12 mq).
	Taglio da erogazione		€ 252.039,05	€ 4.479,02	Importo non ammissibile da quadro di riconciliazione/raffronto. L'importo richiesto è risultato maggiore dell'importo rendicontato. Di conseguenza l'importo ammissibile è risultato maggiore del costo erogabile. La detrazione in oggetto ha permesso la riconciliazione dei due valori.
SUB TOTALE			€ 162.869,40		
(*4)	/	Spese Tecniche	€ 225.155,68	€ 28.153,64	Importo ricalcolato ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	SUB TOTALE			€ 28.153,64	
(*5)	/	Spese Geologiche	€ 17.667,41	€ 4.259,91	Importo non ammissibile da quadro di riconciliazione/raffronto. L'importo richiesto è risultato maggiore dell'importo rendicontato. Di conseguenza l'importo ammissibile è risultato maggiore del costo erogabile. La detrazione in oggetto ha permesso la riconciliazione dei due valori.
	SUB TOTALE			€ 4.259,91	
TOTALE			€ 501.640,87		

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE	€ 987.230,55	€ 2.566.843,46	€ 2.047.163,00	€ 519.680,46	€ 519.680,46
TOTALE	€ 987.230,55	€ 2.566.843,46	€ 2.047.163,00	€ 519.680,46	€ 519.680,46
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 519.680,46

PRESENTE LIQUIDAZIONE (UNICA SOLUZIONE)

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO EROGATO			
			ACCONTO/I SAL	II SAL	III SAL	UNICA SOLUZIONE
IMMOBILI	€ 519.680,46	€ 2.047.163,00				€ 519.680,46
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 519.680,46	€ 2.047.163,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 519.680,46

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO/ NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 3.054.834,50	€ 2.566.843,46	€ 2.535.154,04	€ 519.680,46		€ 519.680,46
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 3.054.834,50	€ 2.566.843,46	€ 2.535.154,04	€ 519.680,46	€ 0,00	€ 519.680,46
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE						
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE				
OPERE STRUTTURALI	€ 158.781,79	tagli derivanti dalla fase di concessione contestuale; si rimanda al fascicolo istruttorio per i dettagli degli importi non ammessi				
FINITURE OPERE EDILI	€ 78.964,91					
FINITURE IMPIANTI	€ 158.390,38					
SPESE TECNICHE	€ 78.181,96					
SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 13.672,00	spese tecniche ricalcolate sulla base di quanto ammesso nella fase istruttoria contestuale				
		spese tecniche aggiuntive ricalcolate sulla base di quanto ammesso nella fase istruttoria contestuale				
TOTALE	€ 487.991,04					
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE						
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE				
TOTALE	€ 0,00					
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI						
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE				
ASSICURAZIONE	€ 2.047.163,00	importo coperto da indennizzo assicurativo				
TOTALE	€ 2.047.163,00					
TOTALE GENERALE	€ 2.535.154,04					
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO						
NUMERO PAGAMENTI	UNICA SOLUZIONE					
ID RICHIESTA SFING	CR-23469-2016 del 29/04/2016					
ID PAGAMENTO	08000000S0000234692016					
CODICE CUP	E83G12000480002					
STRINGA MIP	//MIP/E83G12000480002/3D/IBANccDEDICATO/08000000S0000234692016					
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN		IMPORTO	CODICE NN
B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.	02067940367	02067940367	IT60W0200812926000030070589		€ 519.680,46	3D
			TOTALE		€ 519.680,46	