

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**DECRETO n. 663 del 13 marzo 2017**

**Oggetto:** Concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., a **Enea Bergonzini impresa individuale** per l'istanza protocollo CR-32019-2015 del 30/06/2015

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2

dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data 30/06/2015 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-32019-2015 presentata da **Enea Bergonzini impresa individuale** con sede legale via di Spagna n.48 – Fraz. Zerbinate, Bondeno (FE) c.f. BRGNEE62P29A965L e p. IVA 00932980386;
- che il richiedente il contributo ha dichiarato:
  - a) di essere proprietario degli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
  - b) che le menzionate unità locali elencate in allegato hanno subito, per effetto del sisma, danneggiamenti;
  - c) che l'IVA non rappresenta un costo e quindi è detraibile
- che ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., un contributo a fondo perduto, relativo ai danni subiti per effetto degli eventi sismici;

Dato atto:

- che Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l’esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nell’esito istruttorio allegato al verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera”:
  - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
  - o costituisce anche preavviso di rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha chiesto la revisione dell’esito istruttorio per l’applicazione del regime IVA non detraibile, diversamente da quanto dichiarato in fase di presentazione;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d’istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell’ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l’esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell’esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, l’ammissione a contributo secondo quanto riportato nella “Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera”, come risulta dal verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);
- che la comunicazione di esito di supplemento istruttorio completa della sopracitata “Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera”:
  - o è stata inviata al richiedente il contributo per mezzo del sistema informativo “SFINGE”;
  - o costituisce rigetto per gli interventi non ammessi, ove presenti;
- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo “SFINGE”, ha espresso formale accettazione alla comunicazione di esito di supplemento istruttorio;

Verificato altresì:

- che il richiedente il contributo avente in uso gli immobili risulta regolarmente iscritto e validato presso l’Anagrafe delle aziende agricole tenuta dalla Regione Emilia-Romagna;
- che, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall’Ordinanza n. 36/2016, “I contributi potranno essere concessi anche subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo. La verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione i termini del pagamento, verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva”;
- che sono state acquisite e conservate agli atti:

- o il DURC - documento unico di regolarità contributiva;
- o l'informazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura di Ferrara, dalla quale emerge che nei confronti dell'impresa e delle persone fisiche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché dei familiari conviventi, non risultano sussistere le cause interdittive previste dall'art. 67 del citato decreto legislativo, né tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi previsti nell'"Allegato unico" del presente provvedimento;

Acquisito il codice unico di progetto (CUP) E22F16000350001, assegnato dalla competente struttura ministeriale agli interventi oggetto della richiesta di contributo, che dovrà essere riportato in tutta la documentazione contabile e di pagamento relativa al progetto;

Viste la "Scheda riepilogativa" ed "Allegato unico" quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento relative agli esiti dell'istruttoria e dei contributi concessi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DECRETA

1. di **concedere**, ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 36/2016, subordinatamente all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a **Enea Bergonzini impresa individuale** con sede legale via di Spagna n.48 – Fraz. Zerbinate, Bondeno (FE) c.f. BRGNEE62P29A965L e p. IVA 00932980386, un contributo complessivo pari a € **1.264.044,57** la cui copertura finanziaria è assicurata da quanto previsto nell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con ordinanza n. 15/2013 – in relazione agli interventi e a fronte di un investimento ammesso e da rendicontare come descritto nell'Allegato unico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2. di **rigettare** gli interventi non ammessi per le motivazioni espresse nella "Scheda Riepilogativa - Proposta di delibera" che qui si intendono integralmente richiamate;
3. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere espresso dal Nucleo di valutazione tenuto conto dell'istruttoria svolta da Invitalia S.p.A. ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
4. che tale contributo sarà subordinato alle eventuali verifiche previste dal Decreto 836 del 08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al beneficiario e all'istituto di credito da questi prescelto, in sede di presentazione della domanda, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.

per i settori Agricoltura ed Agroindustria, con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata ordinanza;

6. che gli interventi di riparazione e/o ripristino dei fabbricati dovranno essere completati entro il termine previsto dagli artt. 12 e 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;
7. che permangono in capo al beneficiario gli obblighi previsti agli artt. 19 e 19 bis dell'Ordinanza n. 57 e ss.mm.ii.;
8. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione dei contributi di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito all'art. 14 e succ. dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;
9. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
10. di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-32019-2015\_Enea Bergonzini

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALLE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq)	COPERTURA ASSICURATIVA (€)	CONTRIBUTO RICHIESTO Al netto di IVA (€)
n.1	Bondeno (FE)	23	146 sub. 1	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 688,85 Post: 621,64	€ 0,00	€ 749.124,38
n.2	Bondeno (FE)	23	146 sub. 2	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 224,83 Post: 171,59	€ 0,00	€ 243.017,24
n.3 RICOSTRUZIONE da n. 4, n. 5 e n. 6	Bondeno (FE)				Ante: 0,00 Post: 603,00	-	€ 444.525,75
n.4	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E1”	Ante: 480,19 Post: 0,00	€ 0,00	
n.5	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E0”	Ante: 41,06 Post: 0,00	€ 0,00	
n.6	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 54,94 Post: 0,00	€ 0,00	
n.7 RICOSTRUZIONE da n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11	Bondeno (FE)				Ante: 0,00 Post: 374,63	-	€ 682.576,04
n.8	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 140,34 Post: 0,00	€ 0,00	
n.9	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 160,53 Post: 0,00	€ 0,00	
n.10	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 81,67 Post: 0,00	€ 0,00	
n.11	Bondeno (FE)	42	132	TAB. B – lettera c) livello operativo “E3”	Ante: 20,24 Post: 0,00	€ 0,00	



## TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq)	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTOR IA	Costo CONVENZIONA LE al netto di IVA	Costo INTERVEN TO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indenniz zo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria
n.1	Ante: 646,66 Post: 621,64	Deposito fienile	TAB. B – lettera c) Livello operativo "E3"	€ 676.033,50	€ 629.587,32	€ 629.587,32
	Demolizione e ricostruzione	€768.096,53				
n.2	Ante: 0,00 Post: 0,00	Deposito fienile	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Demolizione e ricostruzione	€0,00				
n.3 RICOSTRUZIO NE da n. 4, n. 5 e n. 6	Richiesta: 603,00 Ammissa: 576,19	Deposito fienile	-	€ 406.514,79	€ 593.347,56	€ 406.514,79
	Ricostruzione	€495.948,04				
n.4	Ante: 496,62 Post: 0,00	Deposito fienile	TAB. B – lettera c) Livello operativo "E1"	€ 336.133,00		
	Demolizione					
n.5	Ante: 42,51 Post: 0,00	Deposito fienile	TAB. B – lettera c) Livello operativo "B-C"	€ 10.634,54		
	Demolizione					
n.6	Ante: 60,57 Post: 0,00	Deposito fienile	TAB. B – lettera c) Livello operativo "E3"	€ 59.747,25		
	Demolizione					
n.7 RICOSTRUZIO NE da n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11	Richiesta: 374,63 Ammissa: 0,00	Abitazione strumentale e deposito/magazz ino	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ricostruzione	€0,00				
n.8	Ante: 0,00 Post: 0,00	Abitazione strumentale	-	€ 0,00		
	Demolizione					
n.9	Ante: 0,00 Post: 0,00	Abitazione strumentale	-	€ 0,00		
	Demolizione					
n.10	Ante:	Abitazione	-	€ 0,00		

	0,00	strumentale				
	Post:					
	0,00	Demolizione				
n.11	Ante:	Deposito magazzino	-	€ 0,00		
	Post:					
	0,00	Demolizione				
<b>GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A</b>						<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO al netto di Iva</b>						<b>€ 1.036.102,11</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di Iva (al 22%)</b>						<b>€ 1.264.044,57</b>

**CR-32019-2015\_Enea Bergonzini**

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO
  - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI RICHIESTA DI REVISIONE DEL CONTRIBUTO CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:
- a) Per gli immobili 1 e 3 per i quali è stato concesso un contributo al netto di Iva, come da domanda presentata, è richiesto il riconoscimento dell'Iva

E recepite in quanto:

- a) È stato dichiarato che "*Bergonzini applica il regime speciale iva ai sensi dell'art. 34 del DPR 633/1972, di conseguenza l'IVA rappresenta un costo*".

SI PROPONE:

- 1) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi
- 2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2** per le seguenti motivazioni:
  - a) Mancata dimostrazione del nesso di causalità tra gli eventi sismici del maggio 2012 e il quadro di danneggiamento riportato;
  - b) Mancata dimostrazione della correlazione tra il progetto di ricostruzione dell'immobile e il suo utilizzo ai fini dell'attività produttiva.
- 3) **L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n. 4, 5, 6**, per il livello di danno, la superficie ammessa rispetto alla richiesta e l'importo riportati in tabella riassuntiva degli interventi che concorreranno come superficie e come importo alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.3**
- 4) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DEGLI IMMOBILI n. 8, 9, 10, 11** che concorrono come superficie e come importo alla ricostruzione dell'**IMMOBILE n.7** per le seguenti motivazioni:
  - a) Mancata dimostrazione dell'utilizzo ai fini produttivi dell'immobile;
  - b) Mancata dimostrazione della correlazione tra il progetto di ricostruzione dell'immobile e il suo utilizzo ai fini dell'attività produttiva.

**LA PROPOSTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO E' PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 1.264.044,57 comprensiva di IVA calcolata forfettariamente al 22%.**

# SCHEDA ALLEGATO UNICO

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE					
ENEA BERGONZINI					
ANAGRAFICA					
TIPO	impresa individuale			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE (se impresa)	ENEA BERGONZINI		BRGNEE62P29A965L		RICHIESTA DI CONTRIBUTO FASCICOLO ISTRUTTORIO
SEDE LEGALE	via di Spagna, n. 48, località Zerbinate		Bondeno	(FE)	CR-32019-2015 30/06/15
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via di Spagna, località Zerbinate		Bondeno	(FE)	- -
CODICE FISCALE/P.IVA	00932980386			CUP	E22F16000350001
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	*ai sensi dell'art.8 comma 2 dell'Ord. N.36/2016, sub. Conc.*
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40	(codice)	(codice)	(codice)	AIA
	Coltivazione di seminativi			DURC rilasciato il	01/03/2017 DURC-1935-2017 01/03/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	- -
BANCA CONVENZIONATA	BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - FILIALE BONDENO DI FERRARA			ANTIMAFIA (certificato)	CR/2016/27435 20/05/2016
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0
				IVA	IVA NON DETRAIBILE

QUADRO RIEPILOGATIVO			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 1.491.980,55	€ 0,00	€ 1.264.044,57
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.491.980,55	€ 0,00	€ 1.264.044,57

## DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 323.965,16	€ 313.807,84	€ 10.157,32	
di cui opere edili	€ 323.965,16	€ 313.807,84	€ 10.157,32	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese per indagini e prelievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
C. Finiture	€ 350.433,48	€ 249.171,27	€ 101.262,21	
di cui opere edili	€ 281.388,51	€ 207.520,22	€ 73.868,29	(*2)
di cui opere impiantistiche	€ 69.044,97	€ 41.651,05	€ 27.393,92	(*3)
sub totale	€ 674.398,64	€ 562.979,11	€ 111.419,53	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 67.439,86	€ 53.278,42	€ 14.161,44	(*4)
Spese tecniche aggluntive (4%-3%-)	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-)	€ 8.204,87	€ 6.929,79	€ 1.275,08	(*4)
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 756.443,37	€ 629.587,32	€ 126.856,05	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 676.033,50	Tabella B, lettera c), Livello operativo E3.		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 629.587,32
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1		€ 629.587,32	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
TIPOLOGIA DI SPESA	NUM. ORD.	CODICE	IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
(*1) Opere strutturali - opere edili	3	B01049.a	€ 4.802,58	€ 903,71	Demolizione di solai intermedi. Si considera non ammissibile la quota parte di solaio già crollata alla data del sisma, pari a 42,19 mq.
	4	02.03.10.m	€ 21.634,70	€ 2.871,67	Demolizioni. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	5	02.05.04	€ 1.336,16	€ 323,25	Oneri per il conferimento a discarica. Il materiale demolito non ammesso riferito alle voci 3 e 4, pari a 86,20 mc.
	7	A01009.b	€ 7.107,55	€ 3.363,73	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da demolizione. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	15	CCIA 16.2.F.14	€ 500,00	€ 500,00	Redazione PIMUS. Onere della sicurezza. Non rientrante tra i costi della sicurezza.
	16	CCIA 16.3	€ 490,00	€ 490,00	Redazione POS. Onere della sicurezza. Non rientrante tra i costi della sicurezza.
	25	A03019.a	€ 4.191,24	€ 449,93	Conglomerato cementizio. Quantità pari a 2,76 mc corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione e non ammissione della scala in quanto non presente alla data del sisma.
	27	A03029.e	€ 33.437,41	€ 366,59	Acciaio in barre. Quantità relativa alle scale, pari a 265,65 kg, non ammessa in quanto non presenti alla data del sisma.
	30	A03024.a	€ 787,66	€ 787,66	Casseforme scala. Non presente alla data del sisma. Non ammissibile.
	32	A06003.c	€ 6.900,44	€ 20,80	Solaio misto. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	33	A03030.a	€ 222,78	€ 0,66	Rete elettrosaldata solaio misto. Quantità difformi rispetto la voce precedente. Quantità non ammessa pari a 0,47 kg.
	34	A03029.d	€ 492,08	€ 1,49	Acciaio in barre solaio misto. Quantità difformi rispetto la voce precedente. Quantità non ammessa pari a 1,08 kg.
	37	04.03.01.b)	€ 7.671,63	€ 77,83	Grossa orditura di tetti in legno. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
				SUB TOTALE	€ 10.157,32

(*) Opere di finitura - opere edili	39	03.02.035	€ 35.550,08	€ 1.545,16	Muratura armata. Descrizione e prezzo unitario relativi alla voce 03.02.036 del prezzario Marche. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	45	AP02	€ 35.062,64	€ 29.067,98	Architravi in c.a. Errore nelle quantificazioni degli architravi perimetrali. Quantità non ammessa pari a 71,28 mq.
	47	04.03.09	€ 8.656,47	€ 8.656,47	Cornicione sagomato. Opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	48	A14002.f	€ 2.340,36	€ 1.361,66	Pedate scala. Non presente alla data del sisma. Non ammissibile.
	57	A18014.a	€ 404,82	€ 404,82	N. 2 porte bagno. Servizi igienici non presenti allo stato di fatto. Non ammissibile.
	58	09.02.15.c	€ 14.806,26	€ 4.016,49	Maggiorazione per aperture ad arco. Opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	59	AP01	€ 16.020,00	€ 1.068,00	Portoni industriali. Diffomità delle quantità rispetto gli elaborati grafici.
	60	A18067.d	€ 1.117,08	€ 477,65	Maggiorazione per aperture ad arco. Opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	61	A19015.a	€ 3.150,42	€ 1.825,52	Vetrata termoacustica. Quantità non ammesse relative a: -Riclassificazione della voce di prezzario con la voce A19003 a relativa a vetro singolo retinato. -Maggiorazione per aperture ad arco. Opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	64	AP04	€ 8.565,74	€ 8.565,74	N. 2 lucernai. Opera non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	66	A16018	€ 7.860,55	€ 7.860,55	Rivestimento in listelli di laterizio. Opera non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	67	A07012	€ 3.869,16	€ 3.869,16	Tavolato in legno di abete. Opera di finitura non presente negli elaborati grafici progettuali.
	68	AP30	€ 5.149,09	€ 5.149,09	Assistenza muraria agli impianti tecnologici. Impianti tecnologici non presenti.
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 73.868,29</b>		
(*) Opere di finitura - opere impiantistiche	69	VA1	€ 23.862,91	€ 23.862,91	Impianto scarico acque reflue. Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	118	14.01.01.c	€ 80,28	€ 80,28	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	119	E01012	€ 722,89	€ 722,89	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	120	E01010	€ 333,46	€ 333,46	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	121	E01025.b	€ 334,28	€ 334,28	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	122	E01017.a	€ 248,36	€ 248,36	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	123	E01028	€ 243,66	€ 243,66	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	124	E01019	€ 98,19	€ 98,19	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	125	E01030.b	€ 270,51	€ 270,51	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	126	E01050.a	€ 839,15	€ 839,15	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	127	E01072.c	€ 101,58	€ 101,58	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
128	E01070.a	€ 126,81	€ 126,81	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.	
129	E01061.b	€ 131,84	€ 131,84	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.	
<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 27.393,92</b>		
(*) Spese tecniche			€ 67.439,86	€ 14.161,44	Eccedente l'importo massimo ammissibile come da ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
			€ 8.204,87	€ 1.275,08	Eccedente l'importo massimo ammissibile come da ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
	<b>SUB TOTALE</b>			<b>€ 15.436,52</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>€ 126.856,05</b>		

IMMOBILE 2	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 99.706,53	€ 0,00	€ 99.706,53	
di cui opere edili	€ 99.706,53	€ 0,00	€ 99.706,53	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 113.420,75	€ 0,00	€ 113.420,75	
di cui opere edili	€ 95.774,57	€ 0,00	€ 95.774,57	
di cui opere impiantistiche	€ 17.646,18	€ 0,00	€ 17.646,18	
<b>sub totale</b>	<b>€ 213.127,28</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 213.127,28</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 21.312,73	€ 0,00	€ 21.312,73	
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)</b>	€ 5.662,55	€ 0,00	€ 5.662,55	
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-)</b>	€ 2.914,58	€ 0,00	€ 2.914,58	
<b>Spese di amministratore</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 243.017,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 243.017,14</b>	
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 0,00</b>			Immobile non ammissibile.
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>CONTRIBUTO CONCESSIONE IMMOBILE 2</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>

IMMOBILE 3	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 306.537,67	€ 283.661,79	€ 22.875,88	
di cui opere edili	€ 306.537,67	€ 283.661,79	€ 22.875,88	(*)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 320.077,03	€ 246.510,37	€ 73.566,66	
di cui opere edili	€ 270.637,91	€ 207.524,97	€ 63.112,94	(*)
di cui opere impiantistiche	€ 49.439,12	€ 38.985,40	€ 10.453,72	(*)
<b>sub totale</b>	<b>€ 626.614,70</b>	<b>€ 530.172,16</b>	<b>€ 96.442,54</b>	
<b>Spese tecniche (10%-8%-6%)</b>	€ 62.661,47	€ 50.173,68	€ 12.487,79	(*)
<b>Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-)</b>	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 0,00	
<b>Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-)</b>	€ 7.717,47	€ 6.601,72	€ 1.115,75	(*)
<b>Spese di amministratore</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 703.393,64</b>	<b>€ 593.347,56</b>	<b>€ 110.046,08</b>	
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 406.514,79</b>			U.S.1. Tab. B, lettera c). Livello Operativo E1. Decrementi: -30% per edifici rurali. U.S.2. Tab. B, lettera c). Livello Operativo E3. Incrementi: +5% per demolizione. Decrementi: -30% per edifici rurali. U.S.3. Tab. B, lettera c). Livello Operativo B-C. Decrementi: -30% per edifici rurali.
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>CONTRIBUTO CONCESSIONE IMMOBILE 3</b>		<b>€ 406.514,79</b>		<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(**1) Opere strutturali - opere edili	3	02.03.10.m	€ 17.334,94	€ 2.598,76	Demolizione copertura dell'U.S.2 non ammissibile in quanto già crollata completamente come dichiarato in perizia.
	4	02.05.04	€ 1.642,80	€ 39,60	Oneri per il conferimento a discarica. Il materiale demolito non ammesso riferito alla voce 3, pari a mc 10,56.
	5	A101009.a	€ 3.353,17	€ 918,30	Trasporto a rifiuto. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	6	A01009.b	€ 7.092,16	€ 3.182,64	Trasporto a rifiuto. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	14	CCIA 16.2.F.14	€ 500,00	€ 500,00	Redazione PIMUS. Onere della sicurezza. Non rientrante tra i costi della sicurezza.
	15	CCIA 16.3	€ 490,00	€ 490,00	Redazione POS. Onere della sicurezza. Non rientrante tra i costi della sicurezza.
	18	A02045.a	€ 11.795,70	€ 69,87	Pali trivellati. Riclassificazione voce: A02043.a, p.u. 85,59 €/m. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	19	A02045.b	€ 2.471,28	€ 22,32	Pali trivellati. Riclassificazione voce: A02043.b, p.u. 102,04 €/m. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	20	A02045.c	€ 18.463,36	€ 348,16	Pali trivellati. Riclassificazione voce: A02043.c, p.u. 133,20 €/m. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	26	A03019.a	€ 3.381,03	€ 837,92	Conglomerato cementizio. Quantità corrette dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione e non ammissione della scala in quanto non presente alla data del sisma.
	27	A03019.b	€ 10.981,36	€ 1.311,25	Conglomerato cementizio pilastri. Voce corretta dal tecnico in seguito a richiesta di integrazione.
	30	A03022.a	€ 26.583,06	€ 435,70	Casseforme scala. Non presente alla data del sisma. Non ammissibile.
	31	A03024.a	€ 548,15	€ 548,15	Casseforme scala. Non presente alla data del sisma. Non ammissibile.
			€ 295.235,00	€ 11.573,21	Importo non ammissibile per riproporzionamento della macrovoce di spesa ammessa (coefficiente 0,9608).
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€22.875,88</b>		
(**2) Opere di finitura - opere edili	44	AP02	€ 8.784,01	€ 758,51	Architravi in c.a. Errore di quantificazione. Quantità non ammessa pari a 1,86 mq.
	45	03.03.03.b	€ 2.518,39	€ 217,47	Casseforme per architravi in c.a. Errore di quantificazione. Quantità non ammessa pari a 3,10 mq.
	46	A16018	€ 13.280,91	€ 13.280,91	Rivestimento in listelli di laterizio. Opera non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	47	04.03.09	€ 8.327,38	€ 8.327,38	Cornicione sagomato. Opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	48	A14002.f	€ 1.811,61	€ 680,83	Soglie scala. Non presente alla data del sisma. Non ammissibile.
	57	A18014.a	€ 202,41	€ 202,41	Porta bagno. Servizi igienici non presenti allo stato di fatto. Non ammissibile.
	58	09.02.15.c	€ 32.743,57	€ 10.919,85	Maggiorazione per aperture ad arco. Maggiorazione del 50% per opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	59	AP01	€ 25.632,00	€ 6.408,00	Portoni industriali. Difficoltà nelle dimensioni rispetto quanto riportato negli elaborati progettuali. Quantità non ammessa pari a 18,00 mq.
	60	09.02.05	€ 1.826,31	€ 608,77	Telai e controtelai ad arco. Maggiorazione del 50% per opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
	61	A18067.d	€ 48,15	€ 48,15	Controtelaio in abete porta bagno. Servizi igienici non presenti allo stato di fatto. Non ammissibile.
	62	A19015.a	€ 7.527,72	€ 4.628,04	Vetrata termoacustica. Quantità non ammesse relative a: -Riclassificazione della voce di prezzario con la voce A19003.a relativa a vetro singolo retinato. -Maggiorazione per aperture ad arco. Opera di finitura non strettamente connessa con la ripresa dell'attività
	66	AP04	€ 8.565,74	€ 8.565,74	N. 2 lucernai. Opera non strettamente connessa con la ripresa dell'attività produttiva.
			€ 215.991,85	€ 8.466,88	Importo non ammissibile per riproporzionamento della macrovoce di spesa ammessa (coefficiente 0,9608).
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€63.112,94</b>		
(**3)	67	VA1	€ 5.332,13	€ 5.332,13	Impianto scarico acque reflue. Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	106	14.01.01.c	€ 80,28	€ 80,28	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	107	E01012	€ 722,89	€ 722,89	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	108	E01010	€ 333,46	€ 333,46	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	109	E01025.b	€ 334,28	€ 334,28	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	110	E01017.a	€ 248,36	€ 248,36	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	111	E01028	€ 243,66	€ 243,66	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	112	E01019	€ 98,19	€ 98,19	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	113	E01030.b	€ 270,51	€ 270,51	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	114	E01050.a	€ 839,15	€ 839,15	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	115	E01072.c	€ 101,58	€ 101,58	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
	116	E01070.a	€ 126,81	€ 126,81	Non ammissibili le opere connesse ai servizi igienici in quanto non presenti alla data del sisma.
		€ 40.575,98	€ 1.590,58	Importo non ammissibile per riproporzionamento della macrovoce di spesa ammessa (coefficiente 0,9608).	
		<b>SUB TOTALE</b>	<b>€10.453,72</b>		
(**4) Spese tecniche			€ 62.661,47	€ 12.487,79	Eccedente l'importo massimo ammissibile come da ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
			€ 7.717,47	€ 1.115,75	Eccedente l'importo massimo ammissibile come da ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
			<b>SUB TOTALE</b>	<b>€13.603,54</b>	
		<b>TOTALE</b>	<b>€110.046,08</b>		

IMMOBILE 4	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
<b>A. Costi per opere strutturali</b>	€ 268.639,40	€ 0,00	€ 268.639,40	
di cui opere edili	€ 268.639,40	€ 0,00	€ 268.639,40	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>Spese per indagini e prelievi</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>C. Finiture</b>	€ 481.584,19	€ 0,00	€ 481.584,19	
di cui opere edili	€ 298.056,79	€ 0,00	€ 298.056,79	
di cui opere impiantistiche	€ 183.527,40	€ 0,00	€ 183.527,40	
<b>sub totale</b>	<b>€ 750.233,59</b>	<b>0,00</b>	<b>€ 750.233,59</b>	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 75.023,36	€ 0,00	€ 75.023,36	
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-	€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00	
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-	€ 8.978,38	€ 0,00	€ 8.978,38	
Spese di amministratore	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.</b>	<b>€ 840.635,33</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 840.635,33</b>	
<b>TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. RIPROPORZIONATO (COEFF = 0,000)</b>				
<b>TOTALE COSTO CONVENZIONALE</b>	<b>€ 0,00</b>			Immobile non ammissibile.
<b>ASSICURAZIONE</b>	<b>€ 0,00</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO</b>

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONI	COSTO AMMISSIBILE DECLARATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 676.033,50	€ 629.587,32	€ 0,00	€ 629.587,32	€ 629.587,32
IMMOBILE 2	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
IMMOBILE 3	€ 406.514,79	€ 593.347,56	€ 0,00	€ 593.347,56	€ 406.514,79
IMMOBILE 4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.082.548,29</b>	<b>€ 1.222.934,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.222.934,88</b>	<b>€ 1.036.102,11</b>
<b>TOTALE al lordo di Iva</b>	<b>€ 1.320.708,91</b>	<b>€ 1.491.980,55</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.491.980,55</b>	<b>€ 1.264.044,57</b>
				<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI</b>	<b>€ 1.036.102,11</b>
				<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI al lordo di Iva</b>	<b>€ 1.264.044,57</b>

**NOTE**  
 Importo concesso al Lordo di IVA - Per comodità e omogeneità di confronto è stata applicata un'aliquota unica di IVA sia per le opere strutturali e finiture che per le spese tecniche parial 22%. Lo stesso vale per il Calcolo del Costo Convenzionale che è stato inserito con un'aliquota di IVA pari al 22%. L'IVA effettiva verrà riconosciuta sulla base della fatturazione presentata.