

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 865 del 29 marzo 2017

Domanda contestuale di concessione e liquidazione del contributo prot. CR/23174/2016 del 29 aprile 2016 presentata dalla società **HDQ SPA** ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
Concessione e liquidazione del contributo relativo al I SAL per gli interventi sugli immobili, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Vista altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze n. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 36/2016 e 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 2/2017 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

Richiamati in particolare:

➤ l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:

a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di

finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f, e cc 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

➤ l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del d.l. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

- gli articoli 14,15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014;

Richiamate le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

Richiamati in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida" che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo e il paragrafo 11 che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

Viste inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 32/2015, 2/2016, 35/2016 e 47/2016, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 3 dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i";

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Ord. n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.";

- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta in data 30/09/2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l'Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria SII – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e "Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'ordinanza 57/2012 e smi" con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l'incarico di Responsabile della Procedura "Istruttoria, concessione, liquidazione" e di Presidente del Nucleo di valutazione "Industria, Artigianato, Servizi";

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- l'Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante "Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l'art. 7, comma 1 (Modifica dell'Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante "al comma 1 dell'art. 24 dell'ordinanza 57/2012 le parole "per 200 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all'art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all'art. 3,";

- l'Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante "Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";

- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario delegato e l'amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);

- l'Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante "Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti "Istituzione del Soggetto Incaricato

dell'Istruttoria – SII previsto all'art. 3 dell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Ord. 57/2012 e s.m.i.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l'incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell'8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 9 dell'Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;

Considerato che l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015, ha approvato lo schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione dei contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna:

- ha ritenuto necessario dare continuità alle attività di assistenza istruttoria e di assistenza tecnica relativa alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e smi, 23/2013 e smi, 6/2014 e smi e 27/2014 e smi, nonché attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo in ottemperanza a quanto disposto dall'Ord. n. 75/2012, stipulando apposita Convenzione, che avrà durata fino al 31 dicembre 2017, che risulta firmata digitalmente ed allegata all'Ordinanza n. 64/2015 citata per farne parte integrante;

- ha disposto di indicare il Sig. Matteo Campana, Dirigente dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii;

- di dare atto che in caso di indisponibilità del Sig. Matteo Campana, le funzioni di responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D'Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA;

Vista inoltre:

- la Convenzione sottoscritta in data 05/02/2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni

subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

Premesso:

– che in data **29 aprile 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la **domanda contestuale** di concessione e liquidazione del contributo I SAL, **Prot. CR/23174/2016**, presentata dalla società **HDQ S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Alberto Montorsi, n. 2, Partita Iva Codice Fiscale 00997060363, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativo il I SAL per gli interventi sugli immobili;

– che il Sig. Borghi Fiorenzo, legale rappresentante della suddetta società:

➤ ha dichiarato di essere proprietaria del complesso industriale, costituito da tre immobili, situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via Righi, n. 30, e che, alla data del 20 e 29 maggio 2012, era sede di attività della società MECCANICA DI QUATTRO SRL in virtù di un contratto di locazione regolarmente registrato (P. Iva 02654580360, Codice Ateco C-28.93.00);

➤ ha dichiarato che, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i suddetti immobili hanno subito un danneggiamento;

➤ ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti;

Premesso altresì:

➤ che l'istruttoria della suddetta domanda di concessione ed erogazione svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, si è conclusa in data 12 ottobre 2016 (prot. CR/2016/54738);

➤ che il **Nucleo di valutazione**, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla richiesta di contributo **nella seduta del 17 ottobre 2016**, come risulta dal verbale Prot. CR-56447-2016 del 24 ottobre 2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012;

➤ che, è stato riconosciuto alla società **HDQ S.P.A.** un contributo complessivo concedibile pari a **€ 289.525,50** (nello specifico euro 223.851,63 per l'immobile 1, euro 42.541,75 per l'immobile 2 ed euro 23.132,12 per l'immobile 3);

➤ che in data **20 ottobre 2016** è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;

- che detto esito è **stato accettato** dal beneficiario in data **26 ottobre 2016**;

Considerato che a seguito della presentazione della suddetta domanda **Prot. N. CR/23174/2016** la società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza della documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione (beneficiario);
- alla elaborazione della proposta di erogazione del contributo;

Preso atto di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione, acquisita attraverso il sistema Sfinge con protocollo CR-62833-2016, dalla quale risulta che la somma dell'importo liquidabile a seguito dell'istruttoria tecnica e in base alla documentazione di spesa presentata per il pagamento del contributo relativo al I SAL per gli interventi sugli immobili, è pari a complessivi **€ 24.860,71** (nello specifico euro 10.129,49 per l'immobile 1, euro 13.696,36 per l'immobile 2 ed euro 1.034,86 per l'immobile 3), da erogare al beneficiario;

Considerato altresì:

- che è stato verificato presso gli enti competenti la verifica delle posizioni contributive INPS e INAIL, sulla base della normativa vigente, dalla quale risulta che la società in oggetto non è tenuta ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che è stata richiesta in data 17 agosto 2016 (Ns. Prot. CR-44370-2016), l'informazione antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136", così come modificato dal D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii., e che, ai sensi dell'articolo 92, comma 2 del medesimo D.Lgs., essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è possibile procedere alla concessione, sotto condizione risolutiva, dei contributi, fatta salva la necessità di revoca degli stessi in caso di esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura;
- che è stato verificato presso il Comune di Mirandola (MO), il possesso del titolo abilitativo edilizio (ns. Prot. CR-11092-2017 del 23/03/2017);
- che sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

– che in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, è stato verificato relativamente a eventuali sovra compensazioni, che non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, a seguito della concessione, anche alla successiva erogazione del contributo relativo il I SAL per gli interventi sugli immobili, secondo quanto riepilogato nella già citata nota di rendicontazione predisposta dalla società INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti, i cui esiti sono riportati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il codice unico di progetto (**CUP**) assegnato dalla competente struttura ministeriale all’intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83G12000650002**, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 57/2012;

Dato atto, sulla base della comunicazione a firma del Commissario delegato prot. nr. CR/2016/48939 del 15/09/2016, di procedere alla conclusione del procedimento per l’ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell’Art.8-c.1 dell’Ord.56/2015 e ai sensi dell’Art.2-c.1 dell’Ord.25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma, intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all’articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell’ambito dell’importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 e ss.mm.;

Ritenuto di incaricare la “**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**”, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l’importo di **€ 24.860,71** (nello specifico euro 10.129,49 per l’immobile 1, euro 13.696,36 per l’immobile 2 ed euro 1.034,86 per l’immobile 3), da erogare al beneficiario, a fronte degli interventi sugli immobili, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di dare atto, sulla base della comunicazione a firma del Commissario delegato prot. nr. CR/2016/48939 del 15/09/2016, di procedere alla conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8-c.1 dell'Ord.56/2015 e ai sensi dell'Art.2-c.1 dell'Ord.25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma, intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015;

2. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **HDQ S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Alberto Montorsi, n. 2, Partita Iva Codice Fiscale 00997060363, Rappresentante il Sig. Fiorenzo Borghi, Codice Fiscale BRGFNZ54H26I128G, un contributo complessivo pari a **€ 289.525,50** (nello specifico euro 223.851,63 per l'immobile 1, euro 42.541,75 per l'immobile 2 ed euro 23.132,12 per l'immobile 3), a seguito del sisma del maggio 2012;

3. di **liquidare**, come conseguenza di quanto previsto al punto precedente e per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **HDQ S.P.A.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Alberto Montorsi, n. 2, Partita Iva Codice Fiscale 00997060363, Rappresentante il Sig. Fiorenzo Borghi, Codice Fiscale BRGFNZ54H26I128G, un contributo complessivo pari a **€ 24.860,71** (nello specifico euro 10.129,49 per l'immobile 1, euro 13.696,36 per l'immobile 2 ed euro 1.034,86 per l'immobile 3), da erogare al beneficiario, relativo alla liquidazione del I SAL, a fronte degli interventi sugli immobili situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via Righi, n. 30, danneggiato dagli eventi sismici del maggio 2012;

4. di dare atto che i contributi di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo, sono stati determinati sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e s.m.i. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e s.m.i.;

5. di dare atto che la relativa spesa di **€ 24.860,71** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013, per tutte le tipologie di danno previste dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.;

6. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 2 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e

l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

7. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **HDQ S.P.A.** e alla **"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE e LIQUIDAZIONE CONTESTUALE

HDQ SPA

ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRENZO BORGHI	BRGFNZ54H26I128G		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-23174-2016	29/04/2016
SEDE LEGALE	via Montorsi n. 2	Mirandola	MO	FASCICOLO ISTRUTTORIO	CR-54738-2016	13/10/2016
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	via Righi, n. 30	Mirandola	MO			
CODICE FISCALE/P.IVA	00997060363			CUP	E83G12000650002	
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-11092-2017	23/03/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.93.00			AIA		
				DURC	Non necessario	
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA			ANTIMAFIA (richiesta)	CR-44370-2016	17/08/2016
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	-	
				IVA	IVA ESCLUSA	

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO	ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO CONCESSO
IMMOBILI	€ 289.525,50	€ 0,00	€ 289.525,50
BENI STRUMENTALI			
SCORTE			
DELOCALIZZAZIONE			
PRODOTTI DOP/IGP			
TOTALE	€ 289.525,50	€ 0,00	€ 289.525,50

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

IMMOBILI				
IMMOBILE 1	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 179.425,37	€ 155.716,44	€ 23.708,93	
<i>di cui opere edili</i>	€ 179.425,37	€ 155.716,44	€ 23.708,93	(*1)
<i>di cui opere impiantistiche</i>				
Spese per indagini e prelievi				
C. Finiture	€ 42.901,09	€ 42.901,09	€ 0,00	
<i>di cui opere edili</i>	€ 42.901,09	€ 42.901,09	€ 0,00	
<i>di cui opere impiantistiche</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 222.326,46	€ 198.617,53	€ 23.708,93	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 22.232,65	€ 19.861,75	€ 2.370,90	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 5.846,53	€ 5.372,35	€ 474,18	(*3)
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)				
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 250.405,64	€ 223.851,63	€ 26.554,01	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 248.829,63	Tab. A, lett. e. INCREMENTO: 10%, Superficie produttiva inferiore a 1500 mq.		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 223.851,63
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1	€ 223.851,63	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo		

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	6	F01105	€ 943,78	€ 943,78	Rete in fibra sintetica per la protezione delle impalcature edili: lavorazione compresa nella voce F01099A: "ponteggi [...]" compresi pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia [...]"
	27	01.05.A.007.C	€ 1.736,00	€ 620,00	Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici.
	30	B01018A	€ 6.832,08	€ 3.416,04	Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici: risultano 4X5 φ20
	31	A03029E	€ 3.897,81	€ 802,98	
	38	A17005B	€ 3.538,71	€ 465,90	Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti: in particolare dagli elaborati grafici risulta un pilastro HEA 220 e non HEA240 e UPN200 invece di UPN 240.
	60	03.04.06a	€ 6.915,68	€ 4.967,04	Fissaggio travi ad H ai pilastri: lavorazione da prezzario "Infrastrutture - Emilia Romagna e Marche 2012" pari a 10,83 €/kg ricondotta alla voce da prezzario regionale A17005a pari a 3,07 €/kg (carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici). Quantità relativa a bulloni non ammissibile in quanto compresa già nella voce da prezzario A17005a.
	63	A17005B	€ 13.234,61	€ 9.062,65	Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici: i pilastri e travi risultano IPE 200 e non HEA 240 (quantità ammessa 1.175,20 kg).
	65	03.04.06a	€ 4.787,73	€ 3.430,54	Piastre fissaggio tegoli/pannelli, profilati tubolari in acciaio: lavorazione da prezzario "Infrastrutture - Emilia Romagna e Marche 2012" pari a 10,83 €/kg ricondotta alla voce da prezzario regionale A17005a pari a 3,07 €/kg (carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici).
		SUB TOTALE	€ 23.708,93		
(*2)		SPESE TECNICHE	€ 22.232,65	€ 2.370,90	Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
		SUB TOTALE	€ 2.370,90		
(*3)		SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 5.846,53	€ 474,18	Importo massimo ammissibile come previsto dal Decreto 53/2014.
		SUB TOTALE	€ 474,18		
		TOTALE	€ 26.554,01		

IMMOBILE 2	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 49.909,43	€ 26.273,71	€ 23.635,72	
di cui opere edili	€ 49.909,43	€ 26.273,71	€ 23.635,72	(*1)
di cui opere impiantistiche				
Spese per indagini e prelievi				
C. Finiture	€ 11.043,62	€ 11.043,62	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 11.043,62	€ 11.043,62	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 60.953,05	€ 37.317,33	€ 23.635,72	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 5.395,31	€ 3.731,73	€ 1.663,58	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 2.228,00	€ 1.492,69	€ 735,31	(*3)
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)				
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 68.576,36	€ 42.541,75	€ 26.034,61	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 65.969,30	Tab. A, lett. c; Tab. C. INCREMENTI: 10%, Superficie produttiva inferiore a 1500 mq; 15%, Altezza sotto trave maggiore di 4 m; Svolgimento contemporaneo dell'attività di impresa e degli interventi di riparazione e miglioramento sismico.		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 42.541,75
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2		€ 42.541,75	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)		OPERE STRUTTURALI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	Importo non richiesto in perizia e non presente nel computo metrico estimativo.
	103	A17005B	€ 3.538,71	€ 465,90	Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti: in particolare dagli elaborati grafici risulta un pilastro HEA 220 e non HEA 240 e UPN 200 invece di UPN 240.
	109	F01105	€ 190,92	€ 190,92	Rete in fibra sintetica per la protezione delle impalcature edili: lavorazione compresa nella voce F01099A: "ponteggi [...]" compresi pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia [...]"

(*1)	116	01.05.B.020A	€ 1.572,48	€ 786,24	Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici forniti.
	117	03.04.06.a	€ 3.462,73	€ 2.816,77	Rinforzo pilastro, piatti e angolari: Quantità ricalcolata sulla base degli elaborati grafici; quantità ammessa 210,41 kg. Lavorazione ricondotta alla voce da prezzario regionale A17005a 3,07 €/kg
	124	03.04.06.a	€ 16.722,39	€ 11.982,06	Fissaggio travi di copertura ai pilastri tramite UPN 260: lavorazione da prezzario "Infrastrutture - Emilia Romagna e Marche 2012" ricondotta alla voce da prezzario regionale A17005a 3,07 €/kg (carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici).
	127	03.04.06.a	€ 549,64	€ 393,83	Angolari canale: lavorazione da prezzario "Infrastrutture - Emilia Romagna e Marche 2012" ricondotta alla voce da prezzario regionale A17005a 3,07 €/kg (carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici).
		SUB TOTALE	€ 23.635,72		
(*2)		SPESE TECNICHE	€ 5.395,31	€ 1.663,58	Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
		SUB TOTALE	€ 1.663,58		
(*3)		SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 2.228,00	€ 735,31	Importo massimo ammissibile come previsto dal Decreto 53/2014.
		SUB TOTALE	€ 735,31		
		TOTALE	€ 26.034,61		

IMMOBILE 3	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO NON AMMISSIBILE	MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE
A. Costi per opere strutturali	€ 9.313,57	€ 9.313,57	€ 0,00	
di cui opere edili	€ 9.313,57	€ 9.313,57	€ 0,00	
di cui opere impiantistiche				
Spese per indagini e prelievi				
C. Finiture	€ 11.697,77	€ 10.977,77	€ 720,00	
di cui opere edili	€ 11.697,77	€ 10.977,77	€ 720,00	(*1)
di cui opere impiantistiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
sub totale	€ 21.011,34	€ 20.291,34	€ 720,00	
Spese tecniche (10%-8%-6%)	€ 2.101,13	€ 2.029,13	€ 72,00	(*2)
Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%)	€ 840,45	€ 811,65	€ 28,80	(*3)
Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%)				
Spese di amministratore				
TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E.	€ 23.952,92	€ 23.132,12	€ 820,80	
TOTALE COSTO CONVENZIONALE	€ 26.515,44	Tab. A, lett. c. INCREMENTI: 10%, Superficie produttiva inferiore a 1500 mq; 80%, superficie destinata ad uffici.		
ASSICURAZIONE	€ 0,00	TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO		€ 23.132,12
CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2		€ 23.132,12	100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo	

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE					
	TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO PREVISTO	IMPORTO NON AMMESSO	MOTIVAZIONE
	NUM. ORD.	CODICE			
(*1)	151	12.02.023a	€ 720,00	€ 720,00	Manutenzione ascensore in abbonamento con visite periodiche: intervento di manutenzione ordinaria
			SUB TOTALE	€ 720,00	
(*2)		SPESE TECNICHE	€ 2.101,13	€ 72,00	Importo massimo ammissibile ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
		SUB TOTALE	€ 72,00		
(*3)		SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE	€ 840,45	€ 28,80	Importo massimo ammissibile come previsto dal Decreto 53/2014.
		SUB TOTALE	€ 28,80		
		TOTALE	€ 820,80		

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI					
DESCRIZIONE	COSTO CONVENZIONALE	IMPORTO AMMISSIBILE	ASSICURAZIONE	COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO	IMPORTO CONCESSO
IMMOBILE 1	€ 248.829,63	€ 223.851,63	€ 0,00	€ 223.851,63	€ 223.851,63
IMMOBILE 2	€ 65.969,30	€ 42.541,75	€ 0,00	€ 42.541,75	€ 42.541,75
IMMOBILE 3	€ 26.515,44	€ 23.132,12	€ 0,00	€ 23.132,12	€ 23.132,12
TOTALE	€ 341.314,37	€ 289.525,50	€ 0,00	€ 289.525,50	€ 289.525,50
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI					€ 289.525,50

PRESENTE LIQUIDAZIONE (I SAL)

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO EROGATO			
			I SAL	II SAL	III SAL	SALDO / UNICA SOL
IMMOBILI	€ 289.525,50	€ 0,00	€ 24.860,71			
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 289.525,50	€ 0,00	€ 24.860,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO/ NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 79.792,27	€ 24.860,71	€ 54.931,56	€ 24.860,71	€ 0,00	€ 24.860,71
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 79.792,27	€ 24.860,71	€ 54.931,56	€ 24.860,71	€ 0,00	€ 24.860,71

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE 2 - N. 78 DEL 30/06/2013 BORGHI VANNI CARPENTERIA METALLICA	€ 4.696,97	Importo non ammissibile in quanto il prezzo unitario applicato alla lavorazione "Fissaggio travi di copertura ai pilastri tramite UPN 260" è ritenuto non congruo. E' stato ritenuto congruo il prezzo unitario della voce, da prezzario regionale, A17005a pari a 3,07 €/kg (carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per travature semplici).
IMMOBILE 2 - N. 53 DEL 31/05/2013 GIANCARLO MASELLI	€ 3.850,00	Indagini diagnostiche e verifiche tecnologiche sulle strutture in cls: lavorazione non richiesta da domanda di concessione, in perizia giurata e nel computo metrico estimativo.
IMMOBILE 2 - N. 196 DEL 25/07/2013 PF IMPIANTI ELETTRIC	€ 15.364,93	Importo non ammissibile in quanto relativo a lavorazioni non richieste da domanda di concessione, in perizia giurata e nel computo metrico estimativo. Pertanto tale importo non risulta valutabile.
IMMOBILE 2 - N. 117 DEL 31/07/2015 PF IMPIANTI ELETTRIC	€ 9.200,00	Importo non ammissibile in quanto relativo a lavorazioni non richieste da domanda di concessione, in perizia giurata e nel computo metrico estimativo. Pertanto tale importo non risulta valutabile.
IMMOBILE 2 - N. 118 DEL 31/07/2015 PF IMPIANTI ELETTRIC	€ 127,89	Importo non ammesso in quanto relativo a quantità non presente nel computo metrico estimativo.
IMMOBILE 2 - N. 185 DEL 31/07/2013 - N. R CML DI CIVA SILVANO SRL	€ 11.212,89	Importo non ammesso in quanto relativo a quantità/lavorazioni non presenti nel computo metrico estimativo. In particolare il computo metrico consuntivo, così come anche la fattura, fa riferimento smontaggio infissi, riparazione serramenti, fornitura di lastre di finestre non computate nel computo metrico estimativo. Inoltre, l'importo da fattura pari a 83,94 €, fa riferimento a lavorazione non richiesta nel cme (fornitura di coverib per chiusura foro lasciato da eliminazione camino). Pertanto vengono ammesse solo le quantità, e i relativi prezzi, correlate alle finestrate richieste nel cme.
TOTALE	€ 44.452,68	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
IMMOBILE 1 - N. 6 DEL 27/04/2016 ING. FAUSTO GANDINI	€ 5.352,87	Importo SOSPESO in quanto eccedente la percentuale massima ammissibile, secondo quanto riportato all'art. 4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., dell'importo ammesso rendicontato. In particolare, rispetto all'importo ammesso da istruttoria di concessione per la categoria spese tecniche, viene ammesso un importo pari all'85% della quota assimilabile alla progettazione ed un importo relativo alla direzione lavori pari allo stato di avanzamento lavori del presente SAL, che è nullo per l'immobile 1. Tale importo sarà rivalutato a sal a Saldo. Si precisa che l'importo sospeso per ogni fattura è stato definito ripartendo l'importo sospeso totale in base all'incidenza percentuale dell'importo richiesto per ogni fattura.
IMMOBILE 1 - N. 19 DEL 21/03/2016 IMPROVING VALUE	€ 917,64	

IMMOBILE 2 - N. 44 DEL 26/11/2015 ING. FAUSTO GANDINI	€ 2.857,48	Importo SOSPESO in quanto eccedente la percentuale massima ammissibile, secondo quanto riportato all'art. 4, comma 7, dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., dell'importo ammesso rendicontato. In particolare, rispetto all'importo ammesso da istruttoria di concessione per la categoria spese tecniche, viene ammesso un importo pari all'85% della quota assimilabile alla progettazione ed un importo relativo alla direzione lavori pari allo stato di avanzamento lavori del presente SAL, per l'immobile 2. Tale importo sarà rivalutato a sal a Saldo. Si precisa che l'importo sospeso per ogni fattura è stato definito ripartendo l'importo sospeso totale in base all'incidenza percentuale dell'importo richiesto per ogni fattura.
IMMOBILE 2 - N. 19 DEL 21/03/2016 IMPROVING VALUE	€ 285,75	
IMMOBILE 3 - N. 6 DEL 27/04/2016 ING. FAUSTO GANDINI	€ 507,21	
IMMOBILE 3 - N. 19 DEL 21/03/2016 IMPROVING VALUE	€ 557,93	
	€ 10.478,88	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 54.931,56	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	ISAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-23174-2016 DEL 29/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000231742016
CODICE CUP	E83G12000650002
STRINGA MIP	//MIP/E83G12000650002/3D/IBANccDEDICATO/0800000010000231742016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
HDQ SPA	00997060363	00997060363	IT50A0538766850000001105993	€ 24.860,71	3D
				TOTALE	€ 24.860,71