

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 886 del 29 marzo 2017

Domanda Prot. CR-43385-2016 del 05 agosto 2016 presentata dalla società **MEBE SRL**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
Rettifica del contributo concesso con Decreto n. 3993 del 25/11/2016. Concessione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. n. 42/2016.

Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste altresì:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 2/2017;

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 32/2015, 2/2016, 35/2016 e 47/2016;

- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012" come modificata dalle Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015 e 32/2015;

- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e per

fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna” con la quale si dispone tra l’altro di stipulare con la società Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A – INVITALIA apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all’Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l’attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l’Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);

- l’Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 recante “Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna”;

- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

- l’Ordinanza n. 44 del 30 maggio 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 75/2012 e 5/2013 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. recante “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.” con la quale si è proceduto a conferire al dott. Roberto Ricci Mingani l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, Servizi” ;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;

- l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze 29/2012, 51/2012, 86/2012 e 131/2013”;

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- l’Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;
- l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 recante “Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;
- la Convenzione sottoscritta in data 5 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., rappresentata dall’Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

Richiamati in particolare:

- l’articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l’attività dell’impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l’attività dell’impresa, compresi impianti e macchinari, con

esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 1, lettera f, e commi 12 e 13 bis del d.l. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal d.l. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;

– l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:

➤ per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;

➤ per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi d'interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinato con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014;

Viste le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del presidente, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012" approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii.;

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle suddette "Linee Guida", che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Preso atto:

– che in data **05 agosto 2016** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda Prot. **CR-43385-2016** presentata dalla società **MEBE SRL**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Dante, n. 9, P. Iva e C.F. 02787200365;

– che la Sig.ra Emanuela Montanari, in qualità di legale rappresentante della società:

➤ ha dichiarato che la società è proprietaria del complesso immobiliare (suddiviso in 4 unità) situato nel Comune di Mirandola (MO), in Via XI Settembre 2001, n. 24/26 e n. 44/46, e che, alla data del 20 e 29 maggio 2012, era in parte sede di attività delle società Confezioni e Stiro Sole (P. Iva 01464900339, Codice Ateco 2007 C-13.30.00) e Confezioni Paolo di Huang Xiangqu (P. Iva 02524670987, Codice Ateco 2007 C-14.10.00) ed in parte era adibito ad uso abitativo da parte dei legali rappresentati delle predette società conduttrici (rispettivamente i Sig.ri Deng Weihua, Codice Fiscale DNGWHE78S07Z210I, e Huang Xiangqu, C. F. HNGXGQ70B12Z210Y);

➤ ha dichiarato di avere subito, per effetto del sisma del 20 e 29 maggio 2012, un danneggiamento al suddetto immobile;

➤ ha conseguentemente chiesto, ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm., un contributo a fondo perduto relativo ai danni subiti;

➤ ha dichiarato di non avere diritto ad un indennizzo assicurativo per l'intervento richiesto a contributo;

Dato atto:

– che l'istruttoria della suddetta domanda, svolta da Invitalia, ai sensi dell'Ord. n. 75/2012 e ss.mm.ii., si è conclusa in data 07/11/2016 con esito positivo (Prot. CR/57636/2016);

– che il **Nucleo di valutazione**, nella seduta del **14 novembre 2016**, sulla base della succitata istruttoria, ha espresso parere positivo sulla proposta di contributo, come risulta dal verbale Prot. CR-62578-2016 del 21 novembre 2016, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

– che è stato riconosciuto alla società **MEBE SRL** un contributo complessivo concedibile pari a **€ 77.300,45** (nello specifico euro 13.810,87 per gli interventi sull'immobile 1, euro 20.438,62 per gli interventi sull'immobile 2, euro 19.867,04 per gli interventi sull'immobile 3 ed euro 23.183,92 per gli interventi sull'immobile 4);

– che in data **17 novembre 2016** è stata inviata al beneficiario comunicazione relativa all'esito dell'istruttoria della domanda per la concessione dei contributi;

– che detto esito è stato accettato dal beneficiario in data **17 novembre 2016**;

– che, con **Decreto n. 3993 del 25/11/2016**, è stato concesso un contributo complessivo pari ad **€ 77.300,45** (nello specifico euro 13.810,87 per l'immobile 1, euro 20.438,62 per l'immobile 2, euro 19.867,04 per l'immobile 3 ed euro 23.183,92 per l'immobile 4);

– che *“l'importo richiesto a contributo per la macrocategoria “FINITURE – DI CUI OPERE EDILI” è stato invertito per mero errore materiale con l'importo richiesto per le “SPESE TECNICHE”.*”

– che, a seguito del suddetto errore, è stata una seconda istruttoria che ha comportato una variazione del contributo concedibile in aumento quantificandolo in € 80.153,19 anziché € 77.300,45 (CR/10340/2017);

– che il **Nucleo di valutazione**, nella seduta del **20 marzo 2017**, sulla base della succitata istruttoria bis, ha espresso parere positivo sulla variazione in aumento del contributo, come risulta dal verbale Prot. CR-11716-2017 del 28/03/2017, conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

Vista la scheda di cui all'Allegato Unico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria e ai contributi concessi;

Dato atto:

– che il codice unico di progetto (**CUP**) assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83G12000750002**, che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

– che è stato acquisito e conservato agli atti della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) emesso in data 28 marzo 2017 (ns. Prot. DURC-2770-2017), dal quale risulta che il richiedente è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali;

– che l’art. 83, comma 3, lettera e), del d.lgs 159/2011 avente ad oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

– che ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 42/2016, il contributo è concesso subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo; la verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione, i termini del pagamento verranno sospesi fino all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva;

– che, in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, è stato verificato che, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto;

Verificata la copertura finanziaria del contributo previsto nell’Allegato Unico del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

DECRETA

1. di **rettificare**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il contributo concesso con Decreto n. **3993 del 25/11/2016** emesso a favore della società **MEBE SRL**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Dante, n. 9, P. Iva e C.F. 02787200365;

2. di **concedere**, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, a favore della società **MEBE SRL**, con sede legale nel Comune di Cavezzo (MO), in Via Dante, n. 9, P. Iva e C.F. 02787200365, un contributo complessivo pari a **€ 80.153,19** (nello specifico euro 13.810,87 per l’immobile 1, euro 23.291,36 per l’immobile 2, euro 19.867,04 per l’immobile 3 ed euro 23.183,92 per l’immobile 4);

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 8, comma 2 dell’Ordinanza n. 42/2016, il contributo è concesso subordinatamente all’effettivo ottenimento del titolo abilitativo; la verifica dell’ottenimento del suddetto titolo verrà effettuata al momento della presentazione della domanda relativa all’erogazione del primo pagamento (SAL o saldo). Qualora il titolo non fosse ancora efficace al momento della suddetta erogazione, i termini del pagamento verranno

sospesi fino all'effettivo ottenimento del titolo abilitativo edilizio e ricominceranno a decorrere successivamente alla data della verifica positiva;

4. di dare atto che il contributo di cui al punto 2 del presente dispositivo è stato determinato in base al parere positivo espresso dal Nucleo di valutazione in data 14 novembre 2016 sulla base dell'istruttoria di merito svolta da Invitalia, ai sensi dell'Ordinanza 75/2012 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto altresì che, come specificato in premessa, la relativa spesa risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013, per tutte le tipologie di danno previste dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;

6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **MEBE SRL** e alla banca **UNICREDIT SPA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;

7. di rimandare a successivi provvedimenti la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. nonché dalle Linee Guida approvate con la medesima Ordinanza;

8. che copia del presente provvedimento venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Bologna

Stefano Bonaccini
Originale firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI CONCESSIONE

MEBE S.R.L.

ANAGRAFICA

| TIPO | Impresa | | | PROTOCOLLI FASCICOLO | | |
|---|--|--------------------|------------------|--|---|----------------|
| | LEGALE RAPPRESENTANTE | EMANUELA MONTANARI | MNTMNL62P44F257X | | RICHIESTA DI CONTRIBUTO | CR-43385-2016 |
| SEDE LEGALE | VIA DANTE N°9 - CAP 41032 | CAVEZZO | MO | FASCICOLO ISTRUTTORIO | CR-60905-2016 | 10/11/2016 |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI | VIA XI SETTEMBRE N°26-24-44-46 CAP 41037 | MIRANDOLA | MO | FASCICOLO ISTRUTTORIO BIS | CR-10340-2017 | 10/03/2017 |
| CODICE FISCALE/P.IVA | 02787200365 | | | CUP | E83G12000750002 | |
| DELOCALIZZAZIONE | NO | | | TITOLO ABILITATIVO | Concessione del contributo ai sensi dell'art. 8, comma 2 dell'Ord. n. 42/2016 | |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | C-13.30.00 | C-14.10.00 | | AIA | | |
| | Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari; Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) | | | DURC rilasciato il | 28/03/2017 | DURC-2770-2017 |
| BANCA CONVENZIONATA | UNICREDIT SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO) | | | ANTIMAFIA | Non necessaria | |
| | | | | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA | | |
| | | | | IVA | IVA ESCLUSA | |

QUADRO RIEPILOGATIVO

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | IMPORTO AMMESSO | ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO CONCESSO |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| IMMOBILI | € 80.153,19 | € 0,00 | € 80.153,19 |
| BENI STRUMENTALI | | | |
| SCORTE | | | |
| DELOCALIZZAZIONE | | | |
| PRODOTTI DOP/IGP | | | |
| TOTALE | € 80.153,19 | € 0,00 | € 80.153,19 |

DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO CONCESSO

| IMMOBILE 1 | IMPORTO RICLASSIFICATO | IMMOBILI | | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|---|------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| | | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | |
| A. Costi per opere strutturali | € 9.321,21 | € 8.554,56 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere edili</i> | € 9.321,21 | € 8.554,56 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 482,15 | € 343,54 | € 138,61 | (*2) |
| C. Finiture | € 2.896,79 | € 2.896,79 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere edili</i> | € 2.896,79 | € 2.896,79 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 12.700,15 | € 11.794,89 | € 905,26 | (*1) (*2) |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 1.337,83 | € 1.337,83 | € 0,00 | |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) | € 493,20 | € 493,20 | € 0,00 | |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 184,95 | € 184,95 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 14.716,13 | € 13.810,87 | € 905,26 | (*1) (*2) |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 16.459,95 | Tabella A, lettera c - Incremento del 10% per Immobile la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva non supera i 1500 mq; Incremento del 15% per capannoni di altezza superiore ai 4 m sotto trave; incremento di n°10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza ottenuto con gli interventi di rafforzamento locale e il livello di sicurezza sismica ottenuto con gli interventi di miglioramento sismico. | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 13.810,87 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 1 | € 13.810,87 | 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo | | |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | 7 - CME AG PROV US2 | SIC. MASC. | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 9 - CME AG PROV US2 | SIC. DEN. TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 10 - CME AG PROV US2 | SIC. INCONTRI | € 177,73 | € 177,73 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 11 - CME AG PROV US2 | SIC. CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 11 - CME MIGL US2 | SIC. MASC. | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 13 - CME MIGL US2 | SIC. DEN. TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 14 - CME MIGL US2 | SIC. VISITA MED | € 60,00 | € 60,00 | Visita medica per idoneità sanitaria obbligatoria per i Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 15 - CME MIGL US2 | SIC. INCONTRI | € 444,32 | € 444,32 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 16 - CME MIGL US2 | SIC. CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | SUB TOTALE | | | € 766,65 | |
| (*2) | Totale Indagini e prelievi | | € 482,15 | € 138,61 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 138,61 | |
| | | | TOTALE | € 905,26 | |

| DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | CLASSIFICAZIONE | RICLASSIFICAZIONE | IMPORTO PREVISTO |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*A) | 1 - CME MIGL US2 | A02021 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 29,20 |
| | 2 - CME MIGL US2 | A02022 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 5,78 |
| | 3 - CME MIGL US2 | A02023 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 62,26 |
| | 4 - CME MIGL US2 | INDAGINE MASV | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 15,00 |
| | | | SUB TOTALE | € 112,24 | |

| IMMOBILE 2 | IMPORTO RICLASSIFICATO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|---|------------------------|--|---|----------------------------|
| A. Costi per opere strutturali | € 15.692,58 | € 14.925,93 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere edili</i> | € 15.692,58 | € 14.925,93 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 725,85 | € 587,24 | € 138,61 | (*2) |
| C. Finiture | € 4.648,72 | € 4.648,72 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere edili</i> | € 4.648,72 | € 4.648,72 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 21.067,15 | € 20.161,89 | € 905,26 | (*1) (*2) |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 2.219,21 | € 2.016,19 | € 203,02 | (*3) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) | € 818,14 | € 806,48 | € 11,66 | (*4) |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 306,80 | € 306,80 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 24.411,30 | € 23.291,36 | € 1.119,94 | (*1) (*2) (*3) (*4) |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 32.088,08 | Tabella A, lettera c - Incremento del 10% per Immobile la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva non supera i 1500 mq; Incremento del 80% per superficie netta destinata ad abitazioni o uffici; incremento di n°23 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza ottenuto con gli interventi di rafforzamento locale e il livello di sicurezza sismica ottenuto con gli interventi di miglioramento sismico. | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 23.291,36 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 2 | | € 23.291,36 | 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | 7 - CME AG PROV US1 | SIC MASC | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 9 - CME AG PROV US1 | SIC DEN TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 10 - CME AG PROV US1 | SIC INCONTRI | € 177,73 | € 177,73 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 11 - CME AG PROV US1 | SIC CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 11 - CME MIGL US1 | SIC MASC | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 13 - CME MIGL US1 | SIC DEN TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 14 - CME MIGL US1 | SIC VISITA MED | € 60,00 | € 60,00 | Visita medica per idoneità sanitaria obbligatoria per i Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 15 - CME MIGL US1 | SIC INCONTRI | € 444,32 | € 444,32 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 16 - CME MIGL US1 | SIC CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | SUB TOTALE | | | € 766,65 | |
| (*2) | Totale Indagini e prelievi | | € 725,85 | € 138,61 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 138,61 | |
| (*3) | Totale Spese tecniche | | € 2.219,21 | € 203,02 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 203,02 | |
| (*4) | Totale Spese tecniche agg. | | € 818,14 | € 11,66 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 11,66 | |
| | TOTALE | | | € 1.119,94 | |

| DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI | | | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | TIPOLOGIA DI SPESA | | CLASSIFICAZIONE | RICLASSIFICAZIONE | IMPORTO PREVISTO |
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*A) | 1 - CME MIGL US1 | A02021 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 29,20 |
| | 2 - CME MIGL US1 | A02022 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 5,78 |
| | 3 - CME MIGL US1 | A02023 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 62,26 |
| | 4 - CME MIGL US1 | INDAGINE MASV | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 15,00 |
| | SUB TOTALE | | | | € 112,24 |

| IMMOBILE 3 | IMPORTO RICLASSIFICATO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|---|------------------------|--|---|----------------------------|
| A. Costi per opere strutturali | € 14.497,69 | € 13.731,04 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere edili</i> | € 14.497,69 | € 13.731,04 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 639,46 | € 500,85 | € 138,61 | (*2) |
| C. Finiture | € 2.964,10 | € 2.964,10 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere edili</i> | € 2.964,10 | € 2.964,10 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 18.101,25 | € 17.195,99 | € 905,26 | (*1) (*2) |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 1.906,78 | € 1.719,60 | € 187,18 | (*3) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) | € 702,97 | € 687,84 | € 15,13 | (*4) |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 263,61 | € 263,61 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 20.974,61 | € 19.867,04 | € 1.107,57 | (*1) (*2) (*3) (*4) |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 23.250,70 | Tabella A, lettera c - Incremento del 10% per Immobile la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva non supera i 1500 mq; Incremento del 15% per capannoni di altezza superiore ai 4 m sotto trave; incremento di n°10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza ottenuto con gli interventi di rafforzamento locale e il livello di sicurezza sismica ottenuto con gli interventi di miglioramento sismico. | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 19.867,04 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 3 | | € 19.867,04 | 100% del minore tra Costo convenzionale e Importo ammissibile decurtato dall'indennizzo | |

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
|------|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---|
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | 7 - CME AG PROV US2 | SIC. MASC. | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 9 - CME AG PROV US2 | SIC. DEN. TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 10 - CME AG PROV US2 | SIC. INCONTRI | € 177,73 | € 177,73 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 11 - CME AG PROV US2 | SIC. CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 11 - CME MIGL US2 | SIC. MASC. | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 13 - CME MIGL US2 | SIC. DEN. TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 14 - CME MIGL US2 | SIC. VISITA MED | € 60,00 | € 60,00 | Visita medica per Idoneità sanitaria obbligatoria per i Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 15 - CME MIGL US2 | SIC. INCONTRI | € 444,32 | € 444,32 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 16 - CME MIGL US2 | SIC. CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | SUB TOTALE | | | € 766,65 | |
| (*2) | Totale Indagini e prelievi | | € 639,46 | € 138,61 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 138,61 | |
| (*3) | Totale Spese tecniche | | € 1.906,78 | € 187,18 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 187,18 | |
| (*4) | Totale Spese tecniche agg. | | € 702,97 | € 15,13 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | SUB TOTALE | | | € 15,13 | |
| | TOTALE | | | € 1.107,57 | |

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

| | TIPOLOGIA DI SPESA | | CLASSIFICAZIONE | RICLASSIFICAZIONE | IMPORTO PREVISTO |
|------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*A) | 1 - CME MIGL US2 | A02021 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 29,20 |
| | 2 - CME MIGL US2 | A02022 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 5,78 |
| | 3 - CME MIGL US2 | A02023 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 62,26 |
| | 4 - CME MIGL US2 | INDAGINE MASV | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 15,00 |
| | SUB TOTALE | | | | € 112,24 |

| IMMOBILE 4 | IMPORTO RILASCIATO | IMPORTO AMMISSIBILE | IMPORTO NON AMMISSIBILE | MOTIVAZIONE NON AMMISSIONE |
|---|--------------------|--|---|----------------------------|
| A. Costi per opere strutturali | € 15.611,37 | € 14.844,72 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere edili</i> | € 15.611,37 | € 14.844,72 | € 766,65 | (*1) |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Spese per indagini e prelievi | € 723,14 | € 584,53 | € 138,61 | (*2) |
| C. Finiture | € 4.639,59 | € 4.639,59 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere edili</i> | € 4.639,59 | € 4.639,59 | € 0,00 | |
| <i>di cui opere impiantistiche</i> | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| sub totale | € 20.974,10 | 20068,84 | € 905,26 | (*1) (*2) |
| Spese tecniche (10%-8%-6%) | € 2.209,41 | € 2.006,88 | € 202,53 | (*3) |
| Spese tecniche aggiuntive (4%-3%-2%) | € 814,53 | € 802,75 | € 11,78 | (*4) |
| Spese geologiche (1,5%-1,2%-1%-0,6%) | € 305,45 | € 305,45 | € 0,00 | |
| Spese di amministratore | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| TOTALE COSTO DA COMPUTO M.E. | € 24.303,49 | € 23.183,92 | € 1.119,57 | (*1) (*2) (*3) (*4) |
| TOTALE COSTO CONVENZIONALE | € 33.616,27 | Tabella A, lettera c - Incremento del 10% per Immobile la cui superficie netta utile adibita ad attività produttiva non supera i 1500 mq; Incremento del 80% per superficie netta destinata ad abitazioni o uffici; incremento di n°23 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza ottenuto con gli interventi di rafforzamento locale e il livello di sicurezza sismica ottenuto con gli interventi di miglioramento sismico. | | |
| ASSICURAZIONE | € 0,00 | TOTALE COSTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | | € 23.183,92 |
| CONTRIBUTO CONCESSO IMMOBILE 4 | | € 23.183,92 | 100% DEL MINORE TRA IL COSTO CONVENZIONALE E IMPORTO AMMISSIBILE DECURTATO DALL'INDENNIZZO | |

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

| | TIPOLOGIA DI SPESA | | IMPORTO PREVISTO | IMPORTO NON AMMESSO | MOTIVAZIONE |
|------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---|
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*1) | 7 - CME AG PROV US1 | SIC MASC | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 9 - CME AG PROV US1 | SIC DEN TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 10 - CME AG PROV US1 | SIC INCONTRI | € 177,73 | € 177,73 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 11 - CME AG PROV US1 | SIC CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 11 - CME MIGL US1 | SIC MASC | € 12,40 | € 12,40 | Facciale filtrante monouso per particelle solide: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | 13 - CME MIGL US1 | SIC DEN TERRA | € 20,66 | € 20,66 | Denuncia dell'impianto terra ad INAIL ed UOIA: Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 14 - CME MIGL US1 | SIC VISITA MED | € 60,00 | € 60,00 | Visita medica per idoneità sanitaria obbligatoria per i Lavoratori Autonomi presenti in cantiere. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 15 - CME MIGL US1 | SIC INCONTRI | € 444,32 | € 444,32 | Incontri iniziali e periodici del responsabile del cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per l'esame dei Piani di Sicurezza e indicazioni direttive per relative attuazioni. Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza. |
| | 16 - CME MIGL US1 | SIC CUFFIE | € 9,24 | € 9,24 | Cuffie antirumore completa di ricambi (si considera l'uso di 15 cuffie per 8 mesi) Importo non ammesso in quanto la voce di riferimento non è annoverabile nei costi della sicurezza |
| | | | SUB TOTALE | € 766,65 | |
| (*2) | Totale Indagini e prelievi | | € 723,14 | € 138,61 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | | | SUB TOTALE | € 138,61 | |
| (*3) | Totale Spese tecniche | | € 2.209,41 | € 202,53 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | | | SUB TOTALE | € 202,53 | |
| (*4) | Totale Spese tecniche agg. | | € 814,53 | € 11,78 | Importo ricalcolato secondo quanto previsto dall'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. |
| | | | SUB TOTALE | € 11,78 | |
| | | | TOTALE | € 1.119,57 | |

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI RICLASSIFICATI

| | TIPOLOGIA DI SPESA | | CLASSIFICAZIONE | RICLASSIFICAZIONE | IMPORTO PREVISTO |
|------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------------|
| | NUM. ORD. | CODICE | | | |
| (*A) | 1 - CME MIGL US1 | A02021 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 29,20 |
| | 2 - CME MIGL US1 | A02022 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 5,78 |
| | 3 - CME MIGL US1 | A02023 | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 62,26 |
| | 4 - CME MIGL US1 | INDAGINE MASV | Strutture / Opere Edili | Indagini e prelievi | € 15,00 |
| | | | SUB TOTALE | € 112,24 | |

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE PER IMMOBILI

| DESCRIZIONE | COSTO CONVENZIONALE | IMPORTO AMMISSIBILE | ASSICURAZIONE | COSTO AMMISSIBILE DECURATATO DALL'INDENNIZZO | IMPORTO CONCESSO |
|---------------|---------------------|---------------------|--|--|--------------------|
| IMMOBILE 1 | € 16.459,95 | € 13.810,87 | € 0,00 | € 13.810,87 | € 13.810,87 |
| IMMOBILE 2 | € 32.088,08 | € 23.291,36 | € 0,00 | € 23.291,36 | € 23.291,36 |
| IMMOBILE 3 | € 23.250,70 | € 19.867,04 | € 0,00 | € 19.867,04 | € 19.867,04 |
| IMMOBILE 4 | € 33.616,27 | € 23.183,92 | € 0,00 | € 23.183,92 | € 23.183,92 |
| TOTALE | € 105.415,00 | € 80.153,19 | € 0,00 | € 80.153,19 | € 80.153,19 |
| | | | TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO PER GLI IMMOBILI | | € 80.153,19 |