

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### DECRETO n. 1032 dell'11 aprile 2017

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL** per la domanda di pagamento protocollo CR-67431-2016 del 13/12/2016 relativa alla concessione a favore della società **OFMECC S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-21481-2014 del 20/06/2014.

#### VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 2/2017;

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
  - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;

- b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
  - d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3, c. 1, lettera f), e cc 12 e 13 bis del D.L. 74/2012 delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
  - e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 74/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis);
- l'articolo 2, comma 13, della sopra citata Ordinanza 57/2012 e ss.mm., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
    - per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b), c), d) ed e), i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
    - per gli interventi di cui alle sopra riportate lettere c) e d) i contributi sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. 74/2012 e relativo D.M. 10 agosto 2012;
  - gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. (Erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione);

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014 e successive addenda;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 del Presidente, in qualità di Commissario Delegato

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.;

- ed in particolare il paragrafo 11 delle suddette "Linee Guida" che disciplina le modalità di pagamento dei contributi;

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 32/2015 e 2/2016, recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'art. 3 dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e s.m.i.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e le successive modifiche ed integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015 e 32/2015, recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.";
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013, recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 136/2006 e s.m.i.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013, recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" con la quale si dispone, tra l'altro, di stipulare con la società INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A apposita convenzione per attività di supporto al Commissario Delegato, afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché l'attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;"
- il Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013, recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ord. n. 57/2012 e s.m.i.";
- la Convenzione sottoscritta in data 11/09/2013 tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA (RPI/2013/691);
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e s.m.i. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono

- essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
  - l’Ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014 recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013. Richiamato in particolare l’art. 7, comma 1 (Modifica dell’Ordinanza 12 ottobre 2012 n. 57), recante “al comma 1 dell’art. 24 dell’Ordinanza 57/2012 le parole “per 200 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “per 100 milioni di euro, comprensivi dei contributi di cui all’art. 2 comma 13 a carico del suddetto Fondo e delle spese di attività istruttoria e assistenza tecnica di cui all’art. 3,”;
  - l’Ordinanza n. 84 del 19 dicembre 2014 recante “Approvazione dello schema di Atto integrativo con INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. per il supporto al Commissario Delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. e i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
  - il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.”;
  - l’Atto integrativo sottoscritto in data 24/12/2014 tra il Commissario Delegato e l’Amministratore Delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
  - l’Ordinanza n. 6 del 4 febbraio 2015 recante “Modifiche alle Ordinanze Commissariali nn. 44/2014, 83/2014 e 5/2015 recanti “Istituzione del Soggetto Incaricato dell’Istruttoria – SII previsto all’art. 3 dell’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012” e “Istituzione Nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto incaricato dell’Istruttoria) previsti ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza 57/2012 e s.m.i.”, con la quale al dott. Roberto Ricci Mingani è stato riconfermato l’incarico di Responsabile della Procedura “Istruttoria, concessione, liquidazione” e di Presidente del Nucleo di valutazione “Industria, artigianato, servizi”;
  - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
  - l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**CONSIDERATO** che l’Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015, ha approvato lo schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito INVITALIA), per il supporto al Commissario delegato nell’esecuzione delle attività afferenti alle

procedure di concessione dei contributi per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2012 nel territorio della Regione Emilia Romagna:

- ha ritenuto necessario dare continuità alle attività di assistenza istruttoria e di assistenza tecnica relativa alle Ordinanze Commissariali nn. 57/2012 e smi, 23/2013 e smi, 6/2014 e smi e 27/2014 e smi, nonché attività di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo in ottemperanza a quanto disposto dall'Ord. n. 75/2012, stipulando apposita Convenzione, che avrà durata fino al 31 dicembre 2017, che risulta firmata digitalmente ed allegata all'Ordinanza n. 64/2015 citata per farne parte integrante;
- ha disposto di indicare il Sig. Matteo Campana, Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii;
- di dare atto che in caso di indisponibilità del Sig. Matteo Campana, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D'Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell'organizzazione di INVITALIA;

**VISTA** la Convenzione sottoscritta in data 05/02/2016 tra il Commissario delegato e INVITALIA, rappresentata dall'Amministratore delegato, Dr. Domenico Arcuri (RPI/2016/30);

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **20 giugno 2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-21481-2014** presentata dalla società **OFMECC S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via XXV Aprile, n. 151, Codice Fiscale e Partita Iva 02677310365;
- che, con **Decreto n. 1865 del 06/10/2014**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 9.078.951,62** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **13 dicembre 2016**, la società **OFMECC S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-67431-2016**, con la quale ha chiesto l'erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi citati nel Decreto di concessione;

**PRESO ATTO** che a seguito della presentazione della domanda di pagamento relativo al **I SAL Prot. n. CR-67431-2016** del contributo, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della domanda di erogazione finalizzata:

- alla verifica in merito alla completezza documentale degli stati di avanzamento lavori e al rispetto degli importi fissati con il provvedimento di concessione;
- all'accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal provvedimento di concessione;
- alla quantificazione dell'entità del contributo maturato sulla documentazione di spesa analizzata e alla individuazione del destinatario dell'erogazione;
- alla elaborazione della nota di erogazione del contributo;

**CONSIDERATO** che:

- INVITALIA ha completato, in data **5 aprile 2017**, l'istruttoria della suddetta domanda di pagamento, come risulta dalla **nota di erogazione Prot. n. CR-12982-2017** acquisita agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i;

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella suddetta nota di rendicontazione, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 3.154.099,46** (di cui € 3.075.989,46 da erogare al beneficiario ed € 78.110,00 da erogare al prestatore di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerenti agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83D12001620002**;
- sono stati acquisiti e conservati agli atti della struttura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i:
  - o il **DURC** – documento unico di regolarità contributiva richiesto il 31/03/2017 (**ns. prot. DURC-3159-2017 del 04/04/2017**), che risulta regolare;
  - o la comunicazione del Comune di Mirandola relativa al possesso del **titolo abilitativo edilizio**, **ns. prot. CR-33472-2014 del 01/10/2014**;
  - o l'**informazione antimafia** ricevuta dalla Prefettura di Modena, da cui risulta che a carico della società e dei relativi soggetti come individuati ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. 159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione e di divieto previste dalle normative vigenti in materia (**ns. prot. CR-5520-2017 del 09/02/2017**);
  - o in merito alle **verifiche sismiche** di cui al Decreto Commissariale n. 836 del 8 maggio 2015, cui l'intervento in oggetto è stato sottoposto sulla base delle procedure di sorteggio previste, le stesse hanno dato **esito positivo**, come da comunicazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (**ns. prot. CR-9250-2017 del 09/03/2017**);
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 3.375.000,00**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 3.154.099,46** (di cui € 3.075.989,46 da erogare al beneficiario ed € 78.110,00 da erogare al prestatore di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## DECRETA

1. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **OFMECC S.R.L.**, con sede legale nel Comune di **Mirandola (MO)**, in Via XXV Aprile, n. 151, Codice Fiscale e Partita Iva 02677310365, avente come legale rappresentante il Sig. Lino Cavicchioli, Codice Fiscale CVCLNI47T06F240A, e del prestatore di lavoro, la somma complessiva pari a **€ 3.154.099,46** (di cui € 3.075.989,46 da erogare al beneficiario ed € 78.110,00 da erogare al prestatore di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-21481-2014**;
2. di dare atto che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che la relativa spesa di **€ 3.154.099,46** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato a "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **OFMECC S.R.L.** e a "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE ( I SAL )									
OFMECC s.r.l.									
ANAGRAFICA									
TIPO	impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE	LINO CAVICCHIOLI			CVCLNI47T06F240A	RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-21481-2014	20/06/2014	
SEDE LEGALE	Via XXV Aprile, n.151			Mirandola (MO)	DECRETO DI CONCESSIONE		N. 1865	06/10/2014	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via XXV Aprile, nn. 151-153, 143, 135, 127			Mirandola (MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-67431-2016	13/12/2016	
CODICE FISCALE/P.IVA	02677310365				CUP		E83D12001620002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABILITATIVO		CR-33472-2014	01/10/2014	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-25.62.00	(codice)	(codice)	(codice)	VERIFICHE SISMICHE		CR-9250-2017	09/03/2017	
					DURC richiesto il		31/03/2017	DURC-3159-2017	04/04/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)				
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (certificato)		CR-5520-2017	09/02/2017	
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		32		
					IVA	DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO / UNICA SOL		
IMMOBILI	€ 9.078.951,62	€ 3.375.000,00		€ 3.154.099,46					
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
<b>TOTALE</b>	<b>€ 9.078.951,62</b>	<b>€ 3.375.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 3.154.099,46</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 5.994.675,97	€ 5.065.901,20	€ 2.840.576,51	€ 3.075.989,46	€ 78.110,00	€ 3.154.099,46			
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00			
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00			
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.994.675,97</b>	<b>€ 5.065.901,20</b>	<b>€ 2.840.576,51</b>	<b>€ 3.075.989,46</b>	<b>€ 78.110,00</b>	<b>€ 3.154.099,46</b>			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
Macrovoce "SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE" IMMOBILE 2	€ 52,24	Importo non ammissibile in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa da decreto di concessione per la macrovoce "Spese tecniche aggiuntive".							
<b>TOTALE</b>	<b>€ 52,24</b>								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE							
n. 0/820 del 12/12/2014 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 2	€ 134.372,44	L'importo pari ad € 134.372,44 riferito alla fattura n°0/820 del 12/12/2014 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 2.461,87 relativi alla voce di CMC B01109: quantità maggiore rispetto a quella ammessa in istruttoria di concessione; - € 616,39 relativi alla voce di CMC 02.05.04: nuova lavorazione; - € 20.900,00 relativi alla voce di CMC NP2.01: nuova lavorazione; - € 18.800,00 relativo alla voce di CMC NP2.02: nuova lavorazione; - € 3.800,00 relativo alla voce di CMC NP2.03: nuova lavorazione; - € 19.400,00 relativo alla voce di CMC NP3.04: nuova lavorazione; - € 66.977,20 relativo alla voce di CMC A03018.b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03018.a); - € 1.416,98 relativo alla voce di CMC A01010.a: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A01010.b). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui Opere edili".							
n. 0/69 del 20/02/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 2	€ 4.332,88	L'importo pari ad € 4.332,88 riferito alla fattura n°0/69 del 20/02/2015 emessa da AeC costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 1.610,27 relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a); - € 2.722,61 relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui Opere edili".							
n. 0/849 del 06/11/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 2	€ 290.593,80	L'importo pari ad € 290.593,80 riferito alla fattura n° 0/849 del 06/11/2015 viene sospeso in quanto non consuntivato al presente Sal . Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui Opere edili".							
n. 0/743 del 21/09/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 2	€ 411,40	L'importo pari ad € 411,40 riferito alla fattura n°0/743 del 21/09/2015 emessa da AeC costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 411,40 relativo alla voce di CMC A07078.b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A07078.a); Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Finiture di cui Opere edili".							
n. 0/821 del 12/12/2014 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 3	€ 124.875,10	L'importo pari ad € 124.875,10 riferito alla fattura n°0/821 del 12/12/2014 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 27.600,00 relativo alla voce di CMC NP3.01: nuova lavorazione; - € 17.296,00 relativo alla voce di CMC NP3.02: nuova lavorazione; - € 3.496,00 relativo alla voce di CMC NP3.03: nuova lavorazione; - € 17.848,00 relativo alla voce di CMC NP3.04: nuova lavorazione; - € 58.635,10 relativo alla voce di CMC A03018b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03018.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui Opere Edili".							
n. 0/70 del 20/02/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 3	€ 1.607,93	L'importo pari ad € 1.607,93 riferito alla fattura n°0/70 del 20/02/2015 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. Trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 154,37 relativo alla voce di CMC A11024a: quantità maggiore rispetto a quella ammessa istruttoria di concessione; - € 1.208,21 relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a); - € 245,35: relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui Opere Edili".							



n. 0/850 del 06/11/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 3	€ 154.237,20	L'importo pari ad € 154.237,20 viene sospeso per le seguenti motivazioni: € 147.610,70 riferito alla fattura n° 0/850 del 06/11/2015 viene sospeso in quanto non consuntivato al presente Sal ; L'importo pari ad € 6.626,50 riferito alla fattura n°0/850 del 06/11/2015 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 2.400,00 relativo alla voce di CMC NP3.01: nuova lavorazione; - € 1.504,00 relativo alla voce di CMC NP3.02: nuova lavorazione; - € 304,00 relativo alla voce di CMC NP3.03: nuova lavorazione; - € 1.552,00 relativo alla voce di CMC NP3.04: nuova lavorazione; - € 866,50 relativo alla voce di CMC A03018b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03018.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui opere Edili".
n° 0/68 del 20/02/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 4	€ 145.855,28	L'importo pari ad € 145.855,28 riferito alla fattura n°0/68 del 20/02/2015 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 2.461,87 relativo alla voce di CMC B01109: quantità maggiore rispetto a quella ammessa in istruttoria di concessione; - € 616,39 relativo alla voce di CMC 02.05.04: nuova lavorazione; - € 46.596,00 relativo alla voce di CMC NP401: nuova lavorazione; - € 16.544,00 relativo alla voce di CMC NP402: nuova lavorazione; - € 3.256,00 relativo alla voce di CMC NP403: nuova lavorazione; - € 17.072,00 relativo alla voce di CMC NP404: nuova lavorazione; - € 1.100,00 relativo alla voce di CMC NP405: nuova lavorazione; - € 58.209,02 relativo alla voce di CMC A03018b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03018.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui opere Edili".
n°0/745 del 21/09/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 4	€ 1.208,21	L'importo pari ad € 1.208,21 riferito alla fattura n°0/745 del 21/09/2015 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui opere Edili".
n°0/851 del 06/11/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 4	€ 2.610,23	L'importo pari ad € 2.610,23 riferito alla fattura n°0/851 del 06/11/2015 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 2.364,88 relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a); - € 245,35 relativo alla voce di CMC A03019b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03019.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui opere Edili".
n°0/909 del 16/12/2015 emessa da AeC costruzioni srl Immobile 4	€ 68.618,06	L'importo pari ad € 68.618,06 viene sospeso per le seguenti motivazioni: € 56.219,56 riferito alla fattura n° 0/909 del 16/12/2015 viene sospeso in quanto non consuntivato al presente Sal ; L'importo pari ad € 12.398,50 riferito alla fattura n°0/909 del 16/12/2015 emessa da AeC Costruzioni srl, è sospeso in quanto relativo a nuove lavorazioni, quantità maggiori e lavorazioni diverse rispetto a quelle ammesse in fase di istruttoria. trattasi in particolare delle seguenti lavorazioni: - € 6.354,00 relativo alla voce di CMC NP4.01: nuova lavorazione; - € 2.256,00 relativo alla voce di CMC NP4.02: nuova lavorazione; - € 444,00 relativo alla voce di CMC NP4.03: nuova lavorazione; - € 2.328,00 relativo alla voce di CMC NP4.04: nuova lavorazione; - € 150,00 relativo alla voce di CMC NP4.05: nuova lavorazione; - € 866,50 relativo alla voce di CMC A03018b: codice della lavorazione differente rispetto a quello ammesso in istruttoria (A03018.a). Si rimanda al Sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali di cui opere Edili".
<b>TOTALE</b>	<b>€ 928.722,53</b>	

**DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)**

FATTURA	IMPORTE	MOTIVAZIONE
Macrovoce Opere strutturali Edili_Immobile 1	€ 94.889,23	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo: si specifica che, nel presente SAL, viene decurtata solo quota parte dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 1; l'importo viene determinato sulla base dell'incidenza dell'importo ammesso post rendicontazione sul contributo concesso da decreto, pari al costo convenzionale.
Macrovoce Opere strutturali Edili_Immobile 2	€ 619.375,34	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo: si specifica che, nel presente SAL, viene decurtata solo quota parte dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 2; l'importo viene determinato sulla base dell'incidenza dell'importo ammesso post rendicontazione sul contributo concesso da decreto, pari al costo convenzionale.
Macrovoce Opere strutturali Edili_Immobile 3	€ 597.365,84	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo: si specifica che, nel presente SAL, viene decurtata solo quota parte dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 3; l'importo viene determinato sulla base dell'incidenza dell'importo ammesso post rendicontazione sul contributo concesso da decreto, pari al costo convenzionale.
Macrovoce Opere strutturali Edili_Immobile 4	€ 600.171,33	Decurtazione in presenza di indennizzo assicurativo: si specifica che, nel presente SAL, viene decurtata solo quota parte dell'indennizzo assicurativo complessivo relativo all'immobile 4; l'importo viene determinato sulla base dell'incidenza dell'importo ammesso post rendicontazione sul contributo concesso da decreto, pari al costo convenzionale.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.911.801,74</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 2.840.576,51</b>	

**RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO**

NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-21481-2014 del 20/06/2014
ID PAGAMENTO	0800000010000214812014
CODICE CUP	E83D12001620002
STRINGA MIP	//MIP/E83D12001620002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000214812014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTE	CODICE NN
OFMECC S.r.L.	02677310365	02677310365	IT55U053876685000001016357	€ 3.075.989,46	3D
PREFABBRICATI ZANON S.R.L.	00403940281	00403940281	IT2700103062522000000453324	€ 78.110,00	3B
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.154.099,46</b>	

**NOTE**  
Si segnala che, il contributo concesso sui 4 immobili oggetto di domanda, coincide con il costo convenzionale del danno. In particolare è stato concesso il costo convenzionale poiché il costo dell'intervento ammesso decurtato dell'indennizzo assicurativo risultava, sui 4 immobili, maggiore dello stesso.

Poiché da quanto consuntivato al presente Sal si evincono dei risparmi di spesa sui prezzi unitari delle lavorazioni realizzate, si ritiene di effettuare una decurtazione parziale dell'indennizzo assicurativo. In particolare, per ciascun immobile, la quota parte decurtata viene determinata sulla base dell'incidenza dell'importo dei lavori ammesso post rendicontazione sul contributo concesso da decreto, pari al costo convenzionale.