

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **DECRETO n. 1609 del 9 giugno 2017**

**OGGETTO: Liquidazione del contributo relativo al I SAL** per la domanda di pagamento protocollo CR-4727-2017 del 03/02/2017 relativa alla concessione a favore della società **AIMAG S.P.A.** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-45640-2014 del 22/12/2014.**

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data 22 dicembre 2014 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-45640-2014** presentata dalla società **AIMAG S.P.A.** con sede legale nel Comune di **Mirandola (MO)** in Via **Maestri del Lavoro n. 38**, Codice Fiscale e Partita Iva **00664670361**;
- che, con **Decreto n. 2148 del 19 luglio 2016** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ € 9.740.818,10** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **03 febbraio 2017** la società **AIMAG S.P.A.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-4727-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del I sal per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (CR-19098-2017 del 31/05/2017) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al I sal, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 3.432.532,97** (di cui € 2.735.924,83 da erogare al beneficiario ed € 696.608,14 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione,

secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E93D12000950002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 3.432.532,97** (di cui € 2.735.924,83 da erogare al beneficiario ed € 696.608,14 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del I Sal per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

1. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **AIMAG S.P.A.** con sede legale nel Comune di Mirandola (MO) in Via Maestri del Lavoro n. 38, Codice Fiscale e Partita Iva 00664670361, avente come legale rappresentante la Sig.ra Borghi Monica Codice Fiscale BRGMNC76E62B819V, la somma complessiva pari a **€ 3.432.532,97** (di cui € 2.735.924,83 da erogare al beneficiario ed € 696.608,14 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del I sal per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-45640-2014;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. che la relativa spesa di **€ 3.432.532,97** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **AIMAG S.P.A.** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", a cura della Struttura del

Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (I SAL)

AIMAG S.P.A.

## ANAGRAFICA

| TIPO  | Impresa  |                  |      | PROTOCOLLI FASCICOLO   |                |            |
|---|--|------------------|------|--|----------------|------------|
| LEGALE RAPPRESENTANTE                           | Monica Borghi  | BRGMNC76E628819V |      | RICHIESTA DI CONTRIBUTO  | CR-45640-2014  | 22/12/2014 |
|   |  |                  |      | RICHIESTA PAGAMENTO I SAL  | CR-4727-2017   | 03/02/2017 |
| SEDE LEGALE                                     | Via Maestri del Lavoro, 38                                     | Mirandola        | (MO) | RICHIESTA PAGAMENTO II SAL   |                |            |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI                       | Vari immobili situati in tutta la Provincia di Modena          |                  |      | RICHIESTA PAGAMENTO SALDO  |                |            |
| CODICE FISCALE / P.IVA                          | 00664670361  | 00664670361      |      | Altro Protocollo   |                |            |
| DELOCALIZZAZIONE                                | NO   |                  |      | CUP  |                |            |
|   |  |                  |      | E93D12000950002  |                |            |
|   |  |                  |      | TIT. AILITATIVO  |                |            |
|   |  |                  |      | MAIL DELLA MARRI DEL 15/11/2016; DELIBERA COMUNALE DEL 29/09/2016 (PUBBLICATA) DI RATIFICA DGR 1165/2016; DELIBERA COMUNALE DEL 29/09/2016 (PAGINA PUBBLICAZIONE DEL 05/10/2016) |                |            |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile | E-38.21.09   |                  |      | AIA  |                |            |
|   |  |                  |      | DURC rilasciato il   | 21/02/2017     |            |
|   |  |                  |      | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)   | DURC-5226-2017 | 25/05/2017 |
|   |  |                  |      | ANTIMAFIA (richiesta)  | NON NECESSARIA |            |
| BANCA CONVENZIONATA                             | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO) |                  |      | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA   |                |            |
|   |  |                  |      | 487  |                |            |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA     |  |                  |      | IVA  | DETRAIBILE     |            |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTRIBUTO CONCESSO   | QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento) | CONTRIBUTO EROGATO    |        |         | ECONOMIE |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|---------|----------|
|                         |                       |                                |  | I SAL                 | II SAL | III SAL |          |
| IMMOBILI                | € 9.740.818,10        |                                |  | € 3.432.532,97        |        |         |          |
| BENI STRUMENTALI        |                       |                                |  |                       |        |         |          |
| SCORTE                  |                       |                                |  |                       |        |         |          |
| DELOCALIZZAZIONE        |                       |                                |  |                       |        |         |          |
| PRODOTTI DOP/IGP        |                       |                                |  |                       |        |         |          |
| <b>TOTALE</b>           | <b>€ 9.740.818,10</b> |                                |  | <b>€ 3.432.532,97</b> |        |         |          |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | COSTO RENDICONTATO    | COSTO AMMISSIBILE     | COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPEO / NON EROGABILE | CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO | CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI | CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| IMMOBILI                | € 4.681.259,29        | € 3.432.532,97        | € 1.248.726,32                                      | € 2.735.924,83                          | € 696.608,14                       | € 3.432.532,97                 |
| BENI STRUMENTALI        |                       |                       |   |   |                                    |                                |
| SCORTE                  |                       |                       |   |   |                                    |                                |
| DELOCALIZZAZIONE        |                       |                       |   |   |                                    |                                |
| PRODOTTI DOP/IGP        |                       |                       |   |   |                                    |                                |
| <b>TOTALE</b>           | <b>€ 4.681.259,29</b> | <b>€ 3.432.532,97</b> | <b>€ 1.248.726,32</b>                               | <b>€ 2.735.924,83</b>                   | <b>€ 696.608,14</b>                | <b>€ 3.432.532,97</b>          |

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

| FATTURA   | IMPORITO                            | MOTIVAZIONE |
|---|-------------------------------------|-------------|
| 000373 del 31/10/2012 PROGETTO 1                                      | CLS SRL                             | € 1.640,00  |
| Sezione COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili - PROGETTO 1 |                                     |             |
| 112/SI del 22/11/2012 PROGETTO 2                                      | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 18.985,53 |
| 000372 del 31/10/2012 PROGETTO 2                                      | CLS SRL                             | € 1.025,00  |
| 112/SI del 22/11/2012 PROGETTO 3                                      | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 37.602,21 |
| Sezione COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili - PROGETTO 3 |                                     |             |
| 112/SI del 22/11/2012 PROGETTO 4                                      | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 18.985,53 |
| 000371 del 31/10/2012 PROGETTO 4                                      | CLS SRL                             | € 1.025,00  |
| 2/157 del 29/08/2012 PROGETTO 5                                       | BIANCHINI COSTRUZIONI SRL           | € 12.568,46 |
| 119/SI del 29/11/2013 PROGETTO 6                                      | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 36.577,21 |
| 6/SI del 24/01/2014 PROGETTO 6  | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 1.025,00  |
| 13/SI del 28/02/2014 PROGETTO 7                                       | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 62.656,60 |

|  |                                     |              |   |
|--|-------------------------------------|--------------|---|
| 13/SI del 28/02/2014<br>PROGETTO 8                                     | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 37.602,21  | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione, pari ad € 37.602,21 derivante da:<br>€ 6.437,11 relativo alla voce di computo F01096 - ponteggi: la quantità che è stata valutata congrua è pari a 732,50 mq di ponteggio;<br>€ 10.596,12 relativo alla voce di computo B01011d - taglio di superfici verticali: lavorazione ricompresa all'interno della voce relativa alla demolizione totale di fabbricati (B01001b);<br>€ 19.543,98 relativo alla voce di computo B01011b - taglio di superfici verticali: lavorazione ricompresa all'interno della voce relativa alla demolizione totale di fabbricati (B01001b);<br>€ 1.025,00 relativo alla voce di computo 15.3.A.14 - Recinzioni esterne: lavorazione relativa ad opere esterne non direttamente connesse all'attività produttiva e non ammissibili ai sensi dell'Ord. 57 e ss.mm.ii.   |
| Sezione COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili - PROGETTO 8  |                                     | € 4.603,07   | Lavorazioni inerenti alla demolizione ed al ripristino dell'area, viene consuntivato l'importo dell'Offerta di gara pari ad € 34.751,00: quest'ultimo eccede quello derivante dal computo metrico equivalente, redatto sulla base del prezzario regionale 2012 pari ad € 30.147,93: pertanto la differenza pari ad € 4.603,07 non è ammissibile.  |
| 85/SI del 12/09/2013<br>PROGETTO 10                                    | CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA | € 32.359,65  | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione, pari ad € 32.359,65 derivante da:<br>€ 3.075,65 relativo alla voce di computo B01001b - Demolizione: quantità non desumibili dagli elaborati grafici;<br>€ 10.283,50 relativo alla voce di computo B01011d - taglio di superfici verticali: lavorazione ricompresa all'interno della voce relativa alla demolizione totale di fabbricati (B01001b);<br>€ 18.447,00 relativo alla voce di computo B01011b - taglio di superfici verticali: lavorazione ricompresa all'interno della voce relativa alla demolizione totale di fabbricati (B01001b);<br>€ 53,50 relativo alla voce di computo 15.3.A.14 - Recinzioni esterne: lavorazione relativa ad opere esterne non direttamente connesse all'attività produttiva e non ammissibili ai sensi dell'Ord. 57 e ss.mm.ii.   |
| Sezione COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili - PROGETTO 11 |                                     | € 180.811,25 | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione, pari ad € 180.811,25 derivante da:<br>€ 16.029,08 relativo alla voce di computo A.02.a;<br>€ 2.974,45 relativo alla voce di computo B02028;<br>€ 72.811,44 relativo alla voce di computo I.45;<br>€ 7.281,15 relativo alla voce di computo I.48;<br>€ 26.535,60 relativo alla voce di computo NP02;<br>€ 11.761,35 relativo alla voce di computo NP03;<br>€ 1.454,90 relativo alla voce di computo NP04;<br>€ 1.072,50 relativo alla voce di computo NP06;<br>€ 1.657,29 relativo alla voce di computo NP07;<br>€ 8.544,60 relativo alla voce di computo NP.PER 01;<br>€ 30.688,89 relativo agli oneri per la sicurezza.   |
| 285/00 del 13/12/2016<br>PROGETTO 23                                   | CONSORZIO STABILE COSEAM SPA        | € 54.795,26  | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc). L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524  |
| Sezione FINITURE - di cui opere edili - PROGETTO 11                    |                                     | € 101.919,52 | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione derivante da:<br>€ 2.120,60 relativo alla voce di computo B02113a;<br>€ 8.759,01 relativo alla voce di computo B02113b;<br>€ 4.148,73 relativo alla voce di computo B02113c;<br>€ 3.979,20 relativo alla voce di computo NP_OC.01;<br>€ 13.844,30 relativo alla voce di computo NP_OC.02;<br>€ 4.559,50 relativo alla voce di computo NP_OC.03;<br>€ 4.227,90 relativo alla voce di computo NP_OC.04;<br>€ 9.592,44 relativo alla voce di computo NP_OC.05;<br>€ 11.817,53 relativo alla voce di computo NP_OC.07;<br>€ 5.480,00 relativo alla voce di computo NP_OC.08;<br>€ 3.020,65 relativo alla voce di computo NP_OC.09;<br>€ 6.610,12 relativo alla voce di computo NP_OC.10;<br>€ 10.345,92 relativo alla voce di computo NP_OC.12;<br>€ 2.918,08 relativo alla voce di computo NP_OC.13;<br>€ 5.079,84 relativo alla voce di computo NP_OC.14;<br>€ 5.415,70 relativo alla voce di computo oneri sicurezza.  |
| 0/430 del 23/09/2016<br>PROGETTO 16                                    | AeC COSTRUZIONI Srl                 | € 180.137,09 | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc). L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524.   |
| 45 del 23/09/2016<br>PROGETTO 20                                       | GE.CO. SRL                          | € 55.602,22  | Importo non ammissibile da istruttoria di concessione: il sistema di pompaggio risulta dimensionato sulla base di una simulazione effettuata a partire dall'ipotesi di demolizione delle 13 torri di cui 11 oggetto di contributo e 2 non oggetto di contributo e ricadenti nella provincia di Mantova. pertanto si è proceduto ad una riparametrazione ponderata sulla capacità di invaso delle torri prese in esame dal tecnico (2.100 mc). L'importo ammesso costituisce la quota parte riferibile alla capacità di invaso delle sole torri ricadenti in Emilia-Romagna (1.640 mc). Il coefficiente di riparametrazione risulta essere pari a 1.640/2.100 = 0,7809524.   |
| SEZIONE COSTI DEL PERSONALE - FINITURE                                 |                                     | € 5.044,85   | Sulla base dei cedolini presentati, non vengono ammessi importi pari a € 4.718,16 in quanto il costo orario applicato non è calcolato come previsto dalla linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Inoltre non sono ammissibili i seguenti importi sulla base delle ore dichiarate:<br>- € 6,87 dipendente Luciano Buzzoni importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di maggio 2013 (giorno 15 aprile), cedolino di giugno 2013 (giorni 28 e 30 maggio). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;<br>- € 8,89 dipendente Luciano Buzzoni importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di maggio 2013 (giorno 15 aprile), cedolino di giugno 2013 (giorni 28 e 30 maggio). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;<br>- € 8,85 dipendente Francesco Canossa importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di giugno 2013 (giorni 10,13,14,15 maggio);<br>- € 41,40 dipendente Maurizio Ferri importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di giugno 2013 (giorni 2,3,7,8,9,10,13,14,15,17,20,22 maggio);<br>- € 0,35 dipendente Marco Leonardi importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di maggio 2013 (giorno 30 aprile);<br>- € 214,67 dipendente Maurizio Mantoanelli importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di giugno 2013 di cui 70,05 (giorno 29 maggio) e cedolino di luglio 2013 di cui € 144,62 (giorni 1,5,13 giugno). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;<br>- € 2,58 dipendente Lorenzo Pecorari importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di giugno 2013 (giorni 2,3,20,21 maggio). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;<br>- € 7,26 dipendente Andrea Romito importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di giugno 2013 (giorni 2,7,8,9,10,13,14,17,22 maggio).<br>- € 35,82 dipendente Bartolo Speciale importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di giugno 2013 di cui € 17,46 (giorni 20,21,23,27,28,30 maggio), cedolino di luglio 2013 di cui € 9,80 (giorni 3,4,5,6,7 giugno), cedolino di agosto di cui € 4,28 (giorni 11,17 luglio), cedolino di dicembre 2013 di cui € 2,14 (giorno 11 novembre), cedolino di gennaio 2014 di cui € 2,14 (giorno 5 dicembre). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. |
| SEZIONE COSTI DEL PERSONALE - SPESE TECNICHE (10%-8%-6%)               |                                     | € 1.430,32   | Sulla base dei cedolini presentati, non vengono ammessi importi pari a € 713,19 in quanto il costo orario applicato non è calcolato come previsto dalla linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii. Inoltre non sono ammissibili i seguenti importi sulla base delle ore dichiarate:<br>- € 226,20 dipendente Maurizio Mantoanelli importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di settembre 2012 di cui € 67,70 (giorno 22 e 23 agosto), cedolino di ottobre 2012 di cui € 158,61 (giorni 27, 28 e 30 settembre). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.;<br>- € 490,93 dipendente Teodoro Mangano importo non ammesso in quanto le ore dichiarate nel timesheet non corrispondono con quelle registrate nella sezione presenze del cedolino di agosto 2012 di cui € 394,30 (giorno 01 luglio vengono dichiarate 19,30h lavorate in giornata festiva), cedolino di ottobre 2012 di cui € 74,16 (giorni 07 e 25 settembre), cedolino di novembre 2012 di cui € 22,47 (giorni 15 e 26 ottobre). Si segnala che le ore di straordinario non sono state ammesse in quanto non incluse nel calcolo del costo orario come da linee guida dell' Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.  |
| TOTALE   |                                     | € 849.617,45 |   |

| DETTAGLIO SPESE SOSPESSE  |   |                        |   |                |                       |  |
|---|---|------------------------|---|----------------|-----------------------|--|
| FATTURA   |   | IMPORTO                | MOTIVAZIONE   |                |                       |  |
| 000335 del 05/10/2012<br>PROGETTO 1 - 2 - 3 - 4 - 5   | CLS SRL   | € 5.589,95             | <p>Importo sospeso in quanto dato da:</p> <p>€ 121,81 relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase istruttoria: trattasi in particolare della lavorazione A03017c;<br/>           € 194,59 relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase istruttoria: trattasi in particolare della lavorazione A03030d;<br/>           € 35,50 relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase istruttoria: trattasi in particolare della lavorazione C02017b;<br/>           € 26,06 relativo a prezzi unitari maggiori rispetto a quelli ammessi in fase istruttoria: trattasi in particolare della lavorazione C02044a;<br/>           € 26,60 relativo a nuova lavorazione non prevista in fase istruttoria: trattasi in particolare della lavorazione integrativa "supplemento al c/s per consistenza s4" (A03018a);<br/>           € 428,07 relativo a nuova lavorazione non prevista in fase istruttoria: trattasi in particolare della lavorazione integrativa di miglioria alla voce di computo D02040c;<br/>           € 142,68 elativo a nuova lavorazione non prevista in fase istruttoria: trattasi in particolare di diversa unità di misura per la voce C02046b;<br/>           € 142,68 elativo a nuova lavorazione non prevista in fase istruttoria: rattasi in particolare di diversa unità di misura per la voce C02047b.<br/>           Si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - di cui opere edili". La sospensione effettuata è pari a € 1.117,99 per ogni immobile imputato.</p> |                |                       |  |
| 0/880 del 31/12/2013<br>PROGETTO 8  | AEC COSTRUZIONI S.R.L.  | € 2.410,97             | <p>Importo sospeso dato da:</p> <p>€ 1.847,70 relativo anuova lavorazione non prevista in istruttoria di concessione;<br/>           € 230,47 relativo anuova lavorazione non prevista in istruttoria di concessione;<br/>           € 29,70 relativo anuova lavorazione non prevista in istruttoria di concessione;<br/>           € 179,30 relativo anuova lavorazione non prevista in istruttoria di concessione;<br/>           € 123,80 relativo anuova lavorazione non prevista in istruttoria di concessione;<br/>           Si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - di cui opere edili".</p>  |                |                       |  |
| Sezione COSTI PER OPERE STRUTTURALI - di cui opere edili - PROGETTO 11  |   | € 48.555,04            | <p>Importo pari ad € 48.555,04 è sospeso in quanto dato da:</p> <p>€ 258,33 relativo alla voce di computo A.06.a : prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 13.787,63 relativo alla voce di computo B.03.b: prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 3.020,97 relativo alla voce di computo B.05.b: prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 11.021,17 relativo alla voce di computo I.45: prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 20.196,46 relativo alla voce di computo I.48: prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 270,48 relativo alla voce di computo P.06.a: prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione.<br/>           Si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - di cui opere edili".</p>   |                |                       |  |
| 285/00 del 13/12/2016<br>PROGETTO 23  | CONSORZIO STABILE COSEAM SPA                                  | € 78.987,67            | <p>Importo sospeso relativo a quantità maggiori e lavorazioni non previste dal cme di concessione: si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - di cui opere edili".</p>   |                |                       |  |
| 287/00 del 13/12/2016<br>PROGETTO 23  | CONSORZIO STABILE COSEAM SPA                                  | € 18.721,57            | <p>Importo relativo a quantità maggiori e lavorazioni non previste dal cme di concessione: si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - di cui opere edili".</p>   |                |                       |  |
| 321/00 del 28/12/2016<br>PROGETTO 23  | CONSORZIO STABILE COSEAM SPA                                  | € 169.607,03           | <p>Importo relativo a quantità maggiori e lavorazioni non previste dal cme di concessione: si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Opere strutturali - di cui opere edili".</p>   |                |                       |  |
| 17 del 30/07/2012 SPESE<br>PER INDAGINI E PRELIEVI  | CAPITANI MARCO GEOLOGO  | € 336,60               | <p>Importo relativo ad un'indagine MASW non prevista in istruttoria di concessione; Si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Indagini e prelievi".</p>   |                |                       |  |
| Sezione FINITURE - di cui opere edili - PROGETTO 11   |   | € 74.900,04            | <p>Importo sospeso dato da:</p> <p>€ 6,78 relativo alla voce di computo D01033c: quantità maggiore rispetto a quella ammessa da istruttoria di concessione;<br/>           € 7,64 relativo alla voce di computo D02052b: quantità maggiore rispetto a quella ammessa da istruttoria di concessione;<br/>           € 38,88 relativo alla voce di computo D03023a: prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 6,88 relativo alla voce di computo D03023a : prezzo unitario maggiore rispetto a quello ammesso da istruttoria di concessione;<br/>           € 266,10 relativo alla voce di computo 8.5.4 : quantità maggiore rispetto a quella ammessa da istruttoria di concessione;<br/>           € 67.881,09 relativo alla voce di computo A01001a: lavorazione non prevista da istruttoria di concessione;<br/>           € 6.692,67 relativamente al costo del personale AIMAG: importo sospeso in quanto eccedente quello ammesso da istruttoria di concessione, considerando complessivamente la fornitura e la manodopera.<br/>           Si rimanda al sal a saldo la valutazione e l'eventuale riammissione della presente spesa in caso di capienza all'interno della macrovoce "Finiture - di cui opere edili".</p>   |                |                       |  |
|   |   | <b>TOTALE</b>          | <b>€ 399.108,87</b>   |                |                       |  |
| DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)  |   |                        |   |                |                       |  |
| FATTURA   |   | IMPORTO                | MOTIVAZIONE   |                |                       |  |
|   |   | <b>TOTALE</b>          |   |                |                       |  |
|   |   | <b>TOTALE GENERALE</b> | <b>€ 1.248.726,32</b>   |                |                       |  |
| RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO  |   |                        |   |                |                       |  |
| NUMERO PAGAMENTO  | SAL n. I  |                        |   |                |                       |  |
| ID RICHIESTA SFINGE   | CR-45640-2014 del 22/12/2014                                  |                        |   |                |                       |  |
| ID PAGAMENTO  | 0800000010000456402014  |                        |   |                |                       |  |
| CODICE CUP  | E93D12000950002   |                        |   |                |                       |  |
| STRINGA MIP   | //MIP/E93D12000950002/NN/IBANccDEDICATO/080000001000045640214 |                        |   |                |                       |  |
| DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)  |   |                        |   |                |                       |  |
| INTESTATARIO CONTO CORRENTE   | CODICE FISCALE  | PARTITA IVA            | IBAN  | IMPORTO        | CODICE NN             |  |
| AIMAG S.P.A.  | 00664670361   | 00664670361            | IT41M053876685000000007718  | € 2.735.924,83 | 3D                    |  |
| AeC COSTRUZIONI SRL   | 01412220368   | 01412220368            | IT50H0503512900371570690898   | € 315.690,20   | 3B                    |  |
| ANESE SRL   | 01848780274   | 01848780274            | IT50H0503512900371570690898   | € 56.269,03    | 3B                    |  |
| CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA   | 03126320369   | 03126320369            | IT16X020081290700030014979  | € 195.269,01   | 3B                    |  |
| GE.CO SRL   | 02359150204   | 02359150204            | IT40V0850966850014009420589   | € 129.379,90   | 3B                    |  |
|   |   |                        |   | <b>TOTALE</b>  | <b>€ 3.432.532,97</b> |  |
| <b>NOTE:</b>  |   |                        |   |                |                       |  |
| Si segnala che le società AeC COSTRUZIONI SRL e ANESE SRL a fronte di una A.T.I. hanno lo stesso istituto bancario e conto corrente su cui erogare il contributo in relazione all'esito istruttorio come da comunicazione CR-17421-2017 del 17/05/2017. Con comunicazione CR-14465-2017 del 20/04/2017 il beneficiario comunica il corretto IBAN in quanto il precedente indicato presentava un errore materiale. |   |                        |   |                |                       |  |