

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1670 del 15 giugno 2017

OGGETTO: Rettifica del Decreto n. 1548 del 06/06/2017

Richiamato il Decreto in oggetto, n. 1548 del 06/06/2017, relativo alla liquidazione del I SAL per la domanda di pagamento protocollo **CR-8184-2017 del 01/03/2017** di cui alla concessione a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA GROSSELLE ANTONIO E C. S.S.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-12076-2015 del 19/03/2015**, per un importo del I SAL pari ad **€ 295.983,61**.

Ritenuto di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo quanto indicato nella nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, i cui esiti sono riportati nell'Allegato Unico prospetto sintetico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che tale pagamento non è stato ancora effettuato poiché nell' Allegato Unico al Decreto citato in oggetto, per mero errore materiale, è stato riportato l'importo concesso con Decreto n. 503 del 23/02/2016 pari ad € 439.837,02, successivamente revocato e sostituito **in via definitiva dal Decreto n. 3326 del 21/10/2016 che ha concesso l'importo di € 536.601,16;**

Ritenuto pertanto di dover rettificare il Decreto n. 1548 del 06/06/2017, per la sola parte relativa al contributo concesso riportato nell'Allegato Unico, fermo restando il contenuto del suddetto decreto relativamente ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;

DECRETA

1. di rettificare parzialmente il Decreto n. 1548 del 06/06/2017, per la sola parte relativa al **contributo concesso alla SOCIETÀ AGRICOLA GROSSELLE ANTONIO E C. S.S. che correttamente risulta essere pari ad € 536.601,16**, come peraltro riportato nell'Allegato Unico al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere valida tutta la restante parte del suddetto Decreto n. 1548 del 06/06/2017, sia relativamente alle premesse che ai riferimenti procedurali ed alla documentazione amministrativa ivi riportata;
3. di dare mandato all'istituto di credito prescelto dal beneficiario, che risulta essere la **"CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"**, di erogare l'importo di **€ 295.983,61** secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'allegato unico al presente atto;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **SOCIETÀ AGRICOLA GROSSELLE ANTONIO E C. S.S.**, e all'istituto di credito "**CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", da questi prescelto, a cura del Responsabile della procedura istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'Ordinanza 57/2012 e s.m.i., con le modalità previste dalla "Linee guida" allegate alla sopra citata Ordinanza.

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (I SAL)

SOCIETA' AGRICOLA GROSSELLE ANTONIO E C. S.S. DI GROSSELLE ANTONIO, CLAUDIO, ANGELO E DANESE GIOVANNA

ANAGRAFICA

TIPO	impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO		
LEGALE RAPPRESENTANTE	Claudio Grossele		GRSCLD66D24E184J	RICHIEDENTE DI CONTRIBUTUTO	CR-12076-2015	19/03/2015
SEDE LEGALE	Via delle Valli, n°7 - CAP 41037		Mirandola MO	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-8184-2017	01/03/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via delle Valli, n°7 - CAP 41037		Mirandola MO	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
CODICE FISCALE / PARTITA IVA	01577110362		01577110362	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E82F16000090002	
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A - 01.47.00			TITOLO ABILITATIVO	CR-51776-2015	28/10/2015
	Allevamento di pollame			AIA		
				DURC rilasciato il	02/03/2017	INPS_6022085 02/03/2017
BANCA CONVENZIONATA	CREDITO EMILIANO SPA - FILIALE DI MIRANDOLA			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	n.a.	n.a
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (richiesta/certificato)	CR-8799-2017	06/03/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	1	
				IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO/ UNICA SOL	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 536.601,16	€ 0,00		€ 295.983,61				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 536.601,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 295.983,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 355.292,46	€ 295.983,61	€ 59.308,85	€ 5.591,28	€ 290.392,33	€ 295.983,61
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 355.292,46	€ 295.983,61	€ 59.308,85	€ 5.591,28	€ 290.392,33	€ 295.983,61

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 06/2017 del 20/01/2017 di Tosi Costruzioni S.r.l.	€ 5.652,15	L'importo di € 5.652,15 (pari a € 5.138,32 + IVA 10%) risulta non ammissibile in quanto tali lavorazioni (voci: A11007.b, A07074.c, A07082.c, A07084.a, B01067) vengono richieste nella categoria A-Costi per opere strutturali mentre risultano appartenenti, secondo il computo metrico estimativo richiesto e valutato in fase di concessione, alla Categoria C-costi per le finiture (voce di spesa non richiesta a contributo nella presente richiesta di pagamento).
TOTALE	€ 5.652,15	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 06/2017 del 20/01/2017 di Tosi Costruzioni S.r.l.	€ 4.181,30	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 4.181,30 (pari a € 3.801,18 + IVA 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: F01095.a, F01095.b, F01095.c, F01099.a, F01099.b, A03017.a, B01022).
ft. 05/2017 del 20/01/2017 di Tosi Costruzioni S.r.l.	€ 49.475,40	Si sospendono e si rinviano a verifica a SALDO i seguenti importi: - € 7.304,85 (pari a € 6.640,78 + IVA 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: A03017.a, A03018.a, B02061, B01004.a). - Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 38.560,14 (pari a € 35.054,67 + IVA 10%) per nuove voci non presenti nel computo metrico estimativo richiesto e valutato in fase di concessione (voci: B02017.b, B01009.e, B01006.a, B02028, A11004.b, B01079.d, B02017.b). - € 669,23 (pari a € 608,39 + IVA 10%) per eccedenze dei prezzi unitari applicati alle lavorazioni effettuate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (la voce A03018.a, approvata in fase di concessione, viene sostituita dalla voce A03019.a con prezzo unitario maggiore). - € 2.941,18 (pari a € 2.673,80 + IVA 10%) per eccedenze dei prezzi unitari applicati alle lavorazioni effettuate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (le voci A17005.a, B02063.a e A03023, approvate in fase di concessione, vengono sostituite da un nuovo prezzo, voce n.32 computo consuntivo del 19/01/2017, con prezzo unitario maggiore alla somma dei prezzi unitari delle singole voci accorpate).
TOTALE	€ 53.656,70	
TOTALE GENERALE	€ 59.308,85	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	I SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-12076-2015 del 19/03/2015
ID PAGAMENTO	080000010000120762015
CODICE CUP	E82F16000090002
STRINGA MIP	//MIP/E82F16000090002/NN/IBANccDEDICATO/080000010000120762015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
SOCIETA' AGRICOLA GROSSELLE ANTONIO E C. S.S. DI GROSSELLE ANTONIO, CLAUDIO, ANGELO E DANESE	01577110362	01577110362	IT85A0303266850010000004032	€ 5.591,28	3D
TOSI COSTRUZIONI S.R.L.	01038170294	01038170294	IT20D062256346007400787547P	€ 260.512,51	3B
ING. MARIO FIORINI	FRNMRA71L16D548R	01676980384	IT77A063851300910000679005	€ 29.879,82	3A
TOTALE				€ 295.983,61	

NOTE:

- Il Decreto n°503 del 23/02/2016 prevedeva un contributo di € 439.837,02. A seguito di richiesta di ricalcolo del contributo al lordo di IVA, è stato emesso il Decreto n°3326 del 21/10/2016 con il quale il contributo è stato rideterminato in € 536.601,16.

- Le coordinate bancarie dei fornitori non corrispondono a quelle indicate nella domanda di pagamento, ma a quelle indicate dal Beneficiario in risposta ad integrazione del 18/05/2017, inviata con CR-17711-2017 del 19/05/2017.