

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **DECRETO N. 1887 del 30 giugno 2017**

**OGGETTO: Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-8425-2017 del 02/03/2017 relativa alla concessione a favore della società **PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-16179-2016 del 22/03/2016****

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data 22 marzo 2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-16179-2016** presentata dalla società **PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL**, con sede legale nel Comune di **Bolzano (BZ)**, in Piazza **Giuseppe Verdi n. 43**, Codice Fiscale e Partita Iva **01577180217**;
- che, con **Decreto n. 4128 del 05 dicembre 2016** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 248.654,70** per gli interventi sull’immobile di proprietà;
- che, in data **02 marzo 2017** la società **PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-8425-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento **del I sal** per gli interventi sull’immobile di proprietà;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (CR-22045-2017 del 26/06/2017) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al I sal, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di proprietà, è pari a complessivi **€ 127.380,90** (di cui € 3.277,36 da erogare al beneficiario ed € 124.103,54 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione,

secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E13G12000210002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 127.380,90** (di cui € 3.277,36 da erogare al beneficiario ed € 124.103,54 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del I sal per gli interventi sull'immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL**, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), in Piazza Giuseppe Verdi n. 43, Codice Fiscale e Partita Iva 01577180217, avente come legale rappresentante il Sig. Ernst Michael Codice Fiscale RNSMHL59T17Z112C, la somma complessiva pari a **€ 127.380,90** (di cui € 3.277,36 da erogare al beneficiario ed € 124.103,54 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del I sal per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. CR-16179-2016;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. che la relativa spesa di **€ 127.380,90** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE)**",

a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

## PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL

## ANAGRAFICA

TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
Legale rappresentante	Ernst Michael		RNSMHL59T17Z112C		RICHIESTA DI CONTRIBUTO CR -16179-2016 22/03/2016
Sede legale:	Piazza Giuseppe Verdi, n°43 - CAP 39100	Bolzano-Bozen	(BZ)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL CR-8425-2017 02/03/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via D. ALIGHIERI, n°50 - CAP 42023	Cadelbosco di Sopra	(RE)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI
C.F./P.IVA:	01577180217			CUP	E13G12000210002
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO	CR-22323-2016 26/04/2016
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-28.22.01	(codice)	(codice)	(codice)	AIA DURC rilasciato il 02/03/2017 DURC-5228-2017 25/05/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CASTELNUOVO DI SOTTO (RE)			REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	CR-3851-2017 30/01/2017
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				ANTIMAFIA (certificato)	
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	70
				IVA	DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 248.654,70	€ 0,00		€ 127.380,90	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 248.654,70</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 127.380,90</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 215.111,86	€ 127.380,90	€ 87.730,96	€ 3.277,36	€ 124.103,54	€ 127.380,90
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 215.111,86</b>	<b>€ 127.380,90</b>	<b>€ 87.730,96</b>	<b>€ 3.277,36</b>	<b>€ 124.103,54</b>	<b>€ 127.380,90</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 12/2017 del 01/03/2017 del fornitore SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 1.000,00	La spesa pari a € 1.000,00 non è ammessa in quanto non riconducibile alle spese per "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagine preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale" così come definito dal decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014. In particolare si cita quanto descritto nella relazione del direttore lavori che dichiara "[...] Trattasi di indagini eseguite con manodopera della ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori, propedeutiche alla verifica di fattibilità dei lavori stessi, nei vari punti di intervento. Si allega dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori. [...]".
ft. 06/2017 del 23/02/2017 del fornitore STUDIO TECNICO DUEPUNTOZERO	€ 49,85	L'importo non è ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso per le spese tecniche da decreto di concessione.
ft. 11 del 23/02/2017 del fornitore Dott. Ing. LUCA TASSONI	€ 49,85	L'importo non è ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso per le spese tecniche da decreto di concessione.
ft. 02/2017 del 28/02/2017 del fornitore COCCONI Geom. MAURO	€ 26,05	L'importo non è ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso per le spese tecniche da decreto di concessione.
ft. 06 del 28/02/2017 del fornitore Geom. Albano Ivan	€ 23,82	L'importo non è ammesso in quanto eccedente l'importo ammesso per le spese tecniche da decreto di concessione.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.149,57</b>	

## DETTAGLIO SPESE SOSPESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 59/2013 del 09/10/2013 del fornitore IMPRESA EDILE F.LLI LECCE SRL	€ 59.631,07	La spesa pari a € 59.631,07 è sospesa per i seguenti motivi: a) le lavorazioni riguardanti la messa in sicurezza della copertura e con riferimento alle voci 1+15, sono stati eseguiti dall'impresa Edile F.Lli Leccese srl senza il deposito di alcun titolo abilitativo (come dichiarato nella DSAN del 24/05/2017 del perito e progettista strutturale ing. Tassoni Luca e nella DSAN del 20/02/2017 del Dl. geom. Cocconi Mauro); b) la fattura emessa dall'impresa Edile F.Lli Leccese srl riporta nella descrizione "Lavori di ristrutturazione per copertura capannone n.3 sito Cadelbosco Sopra (Re), Via S. Quasimoda n. 10/A, 10/B, 10/C". Si specifica che l'indirizzo indicato nella fattura, riferito all'immobile oggetto dei lavori, non coincide con l'immobile oggetto di contributo il quale è sito in Via D. ALIGHIERI, n°50 - CAP 42023, Cadelbosco di Sopra (RE).
ft. 12/2017 del 01/03/2017 del fornitore SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	€ 17.673,89	La spesa pari a € 17.673,89 è sospesa per i seguenti motivi: € 3.405,00 voce n.16 RER N04058.a - Noleggio di piattaforma - Dai contratti di noleggio forniti, a seguito della richiesta di integrazione, non si evincono le quantità consuntivate; € 4.741,00 voce n.17 RER N04058.b - Noleggio di piattaforma - Dai contratti di noleggio forniti, a seguito della richiesta di integrazione, non si evincono le quantità consuntivate; € 4.303,53 voce n. 20 RER B02027a - Fornitura e posa in opera di tassello - quantità consuntivata (891 cad) maggiore rispetto a quanto ammesso (702 cad) nel CME; € 2.383,50 voce n.22 RER N04058.a - Noleggio di piattaforma - Dai contratti di noleggio forniti, a seguito della richiesta di integrazione, non si evincono le quantità consuntivate; € 2.749,78 voce n.23 RER N04058.b - Noleggio di piattaforma - Dai contratti di noleggio forniti, a seguito della richiesta di integrazione, non si evincono le quantità consuntivate; € 91,08 voce n.28 RER B02027a - Fornitura e posa in opera di tassello - quantità consuntivata (926 cad) maggiore rispetto a quanto ammesso (922 cad) nel CME;
ft. 06/2017 del 23/02/2017 del fornitore STUDIO TECNICO DUEPUNTOZERO	€ 2.147,71	L'importo è sospeso in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL.
ft. 11 del 23/02/2017 del fornitore Dott. Ing. LUCA TASSONI	€ 2.147,71	L'importo è sospeso in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL.
ft. 02/2017 del 28/02/2017 del fornitore COCCONI Geom. MAURO	€ 1.122,26	L'importo è sospeso in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL.
ft. 06 del 28/02/2017 del fornitore Geom. Albano Ivan	€ 1.025,75	L'importo è sospeso in quanto eccedente l'importo delle spese tecniche massime ammissibili al presente SAL.
ft. 11 del 23/02/2017 del fornitore Dott. Ing. LUCA TASSONI	€ 1.417,00	Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura non è riconducibile alle spese tecniche aggiuntive come definite dall'Allegato A del decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014;
ft. 02/2017 del 28/02/2017 del fornitore COCCONI Geom. MAURO	€ 1.416,00	Importo sospeso in quanto l'oggetto della fattura non è riconducibile alle spese tecniche aggiuntive come definite dall'Allegato A del decreto n. 53 del 17 Gennaio 2014;
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.581,39</b>	

## DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 87.730,96</b>	

## RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO		1° SAL	
ID RICHIESTA SFINGE		CR -16179-2016 del 22/03/2016	
ID PAGAMENTO		080000010000161792016	
CODICE CUP		E13G12000210002	
STRINGA MIP		//MIP/E13G12000210002/NN/IBANccDEDICATO/080000010000161792016	

## DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
PALFINGER GRU IDRAULICHE SRL	01577180217	01577180217	IT30U053876627000000748890	€ 3.277,36	3D
SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SPA	00128410354	00128410354	IT851080951280000070121726	€ 110.256,90	3B
STUDIO TECNICO DUEPUNTOZERO	02660180353	02660180353	IT79U050346629000000006344	€ 5.379,25	3A
Dott. Ing. LUCA TASSONI	TSSLCU74E10H223D	02082920352	IT05V050346629000000023753	€ 4.228,62	3A
COCCONI Geom. MAURO	CCCMRA65P19H223U	01490760350	IT19D0200866200000100181091	€ 2.214,61	3A
Geom. Albano Ivan	LBNVNI86H13D0375	02309180350	IT12L0200866200000100273361	€ 2.024,16	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 127.380,90</b>	

NOTE: Vi precisiamo che con la presente liquidazione Vi sono state erogate anche le somme relative alle ritenute di acconto sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture. Vi ricordiamo che dovrete tempestivamente produrre, attraverso la piattaforma sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi a voi erogati a titolo di ritenute di acconto.