

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n 1931 del 5 luglio 2017

OGGETTO: Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-9423-2017 del 10/03/2017 relativa alla concessione a favore della società **ELENOS S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-16901-2016 del 25/03/2016

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **25 marzo 2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-16901-2016** presentata dalla società **ELENOS S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Reggio Renatico (FE), in Via Amendola n. 9, Codice Fiscale e Partita Iva 00415540384;
- che, con **Decreto n. 3837 del 21 novembre 2016**, è stato concesso alla società, **ELENOS SRL**, un contributo complessivo pari a **€ 571.052,11** per gli interventi sull’immobile in locazione;
- che, in data **10 marzo 2017**, la società **ELENOS SRL** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-9423-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile in locazione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-22512-2017 del 29/06/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al I SAL, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile in locazione, è pari a complessivi **€ 50.868,63** (di cui € 41.175,82 da erogare al beneficiario ed € 9.692,81 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione,

secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E87H16001460001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – FILIALE DI POGGIO RENATICO**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 50.868,63** (di cui € 41.175,82 da erogare al beneficiario ed € 9.692,81 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del I Sal per gli interventi sull'immobile in locazione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. **di liquidare**, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **ELENOS SRL**, con sede legale nel Comune di Poggio Renatico (FE), in Via Amendola, n. 9, Codice Fiscale e Partita Iva 00415540384, avente come legale rappresentante il Sig. Busi Leonardo, Codice Fiscale BSULRD57B26D548C, la somma complessiva pari ad **€ 50.868,63** (di cui € 41.175,82 da erogare al beneficiario ed € 9.692,81 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo prot. **CR-16901-2016 del 25/03/2016**;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. che la relativa spesa di **€ 50.868,63** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato alla "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – FILIALE DI POGGIO RENATICO**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **ELENOS SRL** ed alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA – FILIALE DI POGGIO RENATICO**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

Elenos S.r.l. - Impresa

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Leonardo Busi	BSULRD57B26D548C		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -16901-2016 25/03/2016
Sede legale:	Via Amendola, n° 9 - CAP 44028	Poggio Renatico	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-9423-2017 10/03/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Amendola, n° 9 - CAP 44028	Poggio Renatico	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	// //
C.F./P.IVA:	00415540384/00415540384			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	// //
DELOCALIZZAZIONE	NO			CUP	E87H16001460001
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	26.30.1			TITOLO ABILITATIVO	CR-20129-2016 13/04/2016 CR-15611-2017 10/05/2017
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A., FILIALE DI POGGIO RENATICO			AIA	//
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				DURC rilasciato il	16/05/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	DURC-4848-2017 16/05/2017
				ANTIMAFIA (informazione)	//
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	CR-44906-2016 24/08/2016
				IVA	39
					DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO
IMMOBILI	€ 571.052,11	€ 0,00	-	€ 50.868,63	-	-	-
BENI STRUMENTALI							
SCORTE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
TOTALE	€ 571.052,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.868,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTI LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE / COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 106.637,95	€ 50.868,63	€ 55.769,32	€ 41.175,82	€ 9.692,81	€ 50.868,63
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 106.637,95	€ 50.868,63	€ 55.769,32	€ 41.175,82	€ 9.692,81	€ 50.868,63

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			MOTIVAZIONE
FATTURA	IMPORTO		
ft. 83/2013 del 03/10/2013, GI. CLA. Solar costruzioni Srl	€ 5.200,00		Dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili.
ft. 961 del 30/09/2013, LODI S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE	€ 5.250,00		Dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili. Inoltre, l'importo di € 1.566,21 risulta non ammissibile in quanto afferente ad eccedenze di quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 41, cod. A17.055.a).
ft. 80/2013 del 23/09/2013, GI. CLA. Solar costruzioni Srl	€ 4.550,00		Dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili.
ft. 87/2013 del 28/10/2013, GI. CLA. Solar costruzioni Srl	€ 9.002,70		Dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili.
ft. 10/2013 del 18/06/2013, Impresa Edile Campioni Gianni & C. SNC	€ 4.132,23		Dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili. Inoltre, si rileva un'eccedenza di quantità rendicontata rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 54, cod. NP.01), per un importo di € 1.880,52
ft. 29 del 25/05/2012, TEKNO ART S.R.L. Soc. Unipersonale	€ 12.500,00		Dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili. Inoltre, si rileva un'eccedenza di quantità rendicontata rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 54, cod. NP.01), per un importo di € 5.688,56.
ft. 34 del 31/05/2012, Evali Gilberto	€ 3.379,00		Si ritiene non ammissibile l'importo relativo a tale fattura, pari a € 3.379,00 in quanto le lavorazioni in oggetto non sono coerenti con la voce del CME associata: in particolare, si tratta di lavorazioni di carpenteria metallica per l'agibilità sismica rendicontate totalmente per la voce del computo metrico n. 41, cod. A17.005.a con la fattura n. 961 emessa da Lodi Srl, con un avanzamento pari al 100%. Inoltre, dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili.
ft. 683 del 24/07/2013, LODI S.R.L. COSTRUZIONI METALLICHE	€ 2.250,00		Si ritiene non ammissibile l'importo relativo a tale fattura, pari a € 2.250,00 in quanto le lavorazioni in oggetto non sono coerenti con la voce del CME associata: in particolare, si tratta di lavorazioni di carpenteria metallica per l'agibilità sismica, rendicontate totalmente per la voce del computo metrico n. 41, cod. A17.005.a con la fattura n. 961 emessa da Lodi Srl, con un avanzamento pari al 100%. Inoltre, dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 e prima della data di emissione della fattura, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili.
ft. 7 del 14/05/2014, Impresa Edile Campioni Gianni & C. SNC	€ 142,77		Non risultano ammissibili i seguenti importi: - L'importo di € 94,66 in quanto afferente ad eccedenza di quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 35, cod. A01.015.a) - L'importo di € 48,11 in quanto afferente ad eccedenza di quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 37, cod. A07.074.b)
ft. 11/2013 del 29/06/2012, Impresa Edile Campioni Gianni & C. SNC	€ 5.681,42		Non risultano ammissibili i seguenti importi: - L'importo di € 5.004,85 in quanto dalla documentazione pervenuta, risulta che le lavorazioni effettuate sono opere di manutenzione straordinaria, eseguite per l'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, per la cui realizzazione è necessario titolo abilitativo. Poiché non si ha evidenza di un titolo abilitativo presentato prima della SCIA TER31/13 del 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670, gli importi rendicontati relativi all'ottenimento dell'agibilità sismica provvisoria, tramite fatture emesse precedentemente alla SCIA TER31/13 in data 31/10/2013, Prot. emerg. n. 670 non risultano ammissibili. - L'importo di € 676,57 in quanto afferente ad eccedenza di quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 47, cod. B01.089).
ft. 33 del 31/07/2012, P.T.D. IMPIANTI DI Patrascu Theodora Daniela	€ 2.315,22		L'importo di € 2.315,22 risulta non ammissibile in quanto afferente ad eccedenze delle quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 53, cod. M01.002). Per tale fattura, l'importo erogabile è pari al 62,89% del totale concesso per la voce 53, pari a € 12.218,80.
ft. 48 del 29/10/2012, FALGNAMERIA IL PICCHIO S.N.C	€ 277,83		L'importo di € 277,83 risulta non ammissibile in quanto afferente ad eccedenze delle quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 53, cod. M01.002). Per tale fattura, l'importo erogabile è pari al 7,55% del totale concesso per la voce 53, pari a € 12.218,80.
ft. 82/12 del 15/11/2012, BONORA MASSIMILIANO	€ 1.088,15		L'importo di € 1.088,15 risulta non ammissibile in quanto afferente ad eccedenze delle quantità rendicontate rispetto a quanto approvato in fase di concessione (Voce n. 53, cod. M01.002). Per tale fattura, l'importo erogabile è pari al 29,56% del totale concesso per la voce 53, pari a € 12.218,80.
TOTALE	€ 55.769,32		

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE			MOTIVAZIONE
FATTURA	IMPORTO		
"Fattura n°...del (data) fornitore			
TOTALE	€ 0,00		

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)			MOTIVAZIONE
FATTURA	IMPORTO		
"Fattura n°...del (data) fornitore			
TOTALE	€ 0,00		
TOTALE GENERALE	€ 55.769,32		

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
1° SAL					
NUMERO PAGAMENTO	CR -16901-2016 del 25/03/2016				
ID RICHIESTA SFINGE	0800000010000169012016				
ID PAGAMENTO	E87H16001460001				
CODICE CUP	//MIP/E87H16001460001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000169012016				
STRINGA MIP					
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Elenos S.r.l.	00415540384	00415540384	IT69P0611567310000000220800	€ 41.175,82	3D
Arch. Paolo Arveda	RVDPPLA57L26E320G	01321070383	IT94QQ200813030000002837027	€ 7.064,81	3A
Colombi & Roversi Associati Studio di Ingegneria	01779740388	01779740388	IT38Q0615513002000000010954	€ 2.628,00	3A
TOTALE				€ 50.868,63	