

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2028 del 18 luglio 2017

OGGETTO: Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-20615-2017 del 13/06/2017 relativa alla concessione a favore di **GOLINELLI GIULIO IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-24529-2014 del 16/07/2014.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **16/07/2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-24529-2014** presentata da **GOLINELLI GIULIO IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Spalti, n. 17, Codice Fiscale GLNGLI55A04D548B e Partita Iva 02081370369;
- che, con **Decreto n. 1258 del 05/05/2017**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 6.988.072,87** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione e sulla delocalizzazione definitiva;
- che, in data **13/06/2017**, la **GOLINELLI GIULIO IMPRESA INDIVIDUALE** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. CR-20615-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione e sulla delocalizzazione definitiva;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-24192-2017 del 11/07/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione e sulla delocalizzazione definitiva, è pari a complessivi **€ 1.031.252,11** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E82F15000100001**;
- **tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria**, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato **non è previsto alcun indennizzo assicurativo**;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la **"UNICREDIT SPA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"**, istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 1.031.252,11** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione e sulla delocalizzazione definitiva, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **GOLINELLI GIULIO IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Spalti, n. 17, Codice Fiscale GLNGLI55A04D548B e Partita Iva 02081370369, la somma complessiva pari a **€ 1.031.252,11** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. CR-24529-2014**;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. che la relativa spesa di **€ 1.031.252,11** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato alla **"UNICREDIT SPA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"** di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **GOLINELLI GIULIO IMPRESA INDIVIDUALE** e alla **"UNICREDIT SPA – FILIALE DI MIRANDOLA (MO)"**, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento

amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)

Golinelli Giulio - Impresa

TIPO		ANAGRAFICA			PROTOCOLLI FASCICOLO	
Legale Rappresentante:	Golinelli Giulio	GLNGLI55A04D548B			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -24529-2014 16/07/2014
Sede legale:	Via Spalati, n°17 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO ANTICIPO	CR-54316-2015	12/11/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Falconiera, n° 35 - CAP 41037	MIRANDOLA	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-1739-2016	18/01/2016
C.F./P.IVA:	GLNGLI55A04D548B/02081370369			DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-26949-2016	18/05/2016
DELOCALIZZAZIONE	SI			DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-20615-2017	13/06/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.46.00	(codice)	(codice)	CUP	E82F15000100001	
BANCA CONVENZIONATA	UNICREDIT SPA - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)			TITOLO ABILITATIVO	CR-25946-2014	29/07/2014
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	Allevamento suini			AIA		
				DURC rilasciato il	30/03/2017	DURC-2904-2017 30/03/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		
				ANTIMAFIA (certificato)	CR-62675-2016	21/11/2016
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	9	
				IVA	NON DETRAIBILE	

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO			ECONOMIE
				ANTICIPO/I SAL (1)	II SAL	III SAL	
IMMOBILI	€ 6.988.072,87	€ 0,00		€ 4.235.723,79	€ 672.873,01	€ 1.031.252,11	€ 0,00
BENI STRUMENTALI							
SCORTE							
DELOCALIZZAZIONE							
PRODOTTI DOP/IGP							
TOTALE	€ 6.988.072,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.235.723,79	€ 672.873,01	€ 1.031.252,11	€ 0,00

PRESENTAZIONE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPEO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 1.787.573,64	€ 1.697.097,12	€ 815.427,99	//	€ 1.031.252,11	€ 1.031.252,11
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 1.787.573,64	€ 1.697.097,12	€ 815.427,99	€ 0,00	€ 1.031.252,11	€ 1.031.252,11

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
*Fattura n°...del (data) fornitore		
*Fattura n°...del (data) fornitore		
*Fattura n°...del (data) fornitore		
*Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 39/17 del 15/02/2017 emessa da Effebi Costruzioni s.r.l.	€ 6.144,66	IMMOBILE 2 (id. sfinge 2) - OPERE EDILI STRUTTURE: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 6.144,66 (a lordo di iva) di cui € 972,77 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: A07012 - tavolato in legno di abete) e € 5.171,90 (a lordo di iva) per l'esclusione dagli elenchi delle ditte richiedenti l'iscrizione alle White List causa mancata risposta alle richieste di integrazioni avanzate dalla Prefettura di Modena all'impresa sub fornitrice LORI.PAV.DUE, come comunicato dall'impresa affidataria EFFEBI COSTRUZIONI SRL in data 27/06/2017 con CR-22112-2017. L'impresa sub fornitrice ha fornito lavori per la posa di conglomerato cementizio preconfezionato (voce: A03018.A) e posa di pavimentazione industriale (voce: A03018.B).
ft. 152/17 del 08/06/2017 emessa da Effebi Costruzioni s.r.l.	€ 16.895,76	IMMOBILE 3 (id. sfinge 10) - OPERE EDILI STRUTTURE: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 16.895,76 (a lordo di iva) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: F01095B - ponteggi per €2.026,51, F01099B - nolo di piano di lavoro per €1.974,55, F01096B - ponteggio multidirezionale per €7.278,2, F01098B - nolo piano di lavoro per €5.616,5).
ft. 153/17 del 12/06/2017 emessa da Effebi Costruzioni s.r.l.	€ 50.009,45	IMMOBILE 6 (id. sfinge 11) - OPERE EDILI STRUTTURE: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 50.009,45 (a lordo di iva) di cui € 48.630,05 (a lordo di iva) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: F07012 - tavolato in legno di abete per €17.087,34, F01095B - ponteggi con sistema a telaio per €2.853,09, F01099B - noleggio piano di lavoro per €2.780,54, F01096B - ponteggi multidirezionali con sistema tubolare per €18.020,02, F01098B - noleggio piano di lavoro per €7.830,64, F01089A - puntellamento solai per €58,41) e € 1.379,40 (a lordo di iva) per l'esclusione dagli elenchi delle ditte richiedenti l'iscrizione alle White List causa mancata risposta alle richieste di integrazioni avanzate dalla Prefettura di Modena all'impresa sub fornitrice LORI.PAV.DUE, come comunicato dall'impresa affidataria EFFEBI COSTRUZIONI SRL in data 27/06/2017 con CR-22112-2017. L'impresa sub fornitrice ha fornito lavori per la posa di conglomerato cementizio preconfezionato (voce: A03018.A).
ft. 278 del 31/05/2017 emessa da Prisma s.r.l.	€ 2.054,83	IMMOBILE 2 (id. sfinge 2) - SPESE TECNICHE: L'importo di € 2.054,83 (a lordo di iva) è sospeso e rinviato ai successivi SAL per eccedenza del massimale previsto da Ord. rispetto al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
	€ 7.559,15	IMMOBILE 3 (id. sfinge 10) - SPESE TECNICHE: L'importo di € 7.559,15 è sospeso e verifica a SALDO per eccedenza della sommatoria delle competenze totali richieste che ammonta a € 45.199,04 (a lordo di iva) mentre la fattura ft. 278 del 31/05/2017 emessa da Prisma s.r.l. è pari a € 37.639,89 e € 1.959,01 per eccedenza del massimale previsto da Ord. rispetto al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo. Inoltre si fa presente che, in domanda di pagamento, vengono riportati degli importi negativi distribuiti sui diversi immobili che ammontano complessivamente alla quota sospesa di € 7.559,15. Tale importi non sono stati inseriti nell'avanzamento delle spese in quanto non valutabili.
	€ 4.638,57	IMMOBILE 6 (id. sfinge 11) - SPESE TECNICHE: L'importo di € 4.638,57 è sospeso e rinviato ai successivi SAL per eccedenza del massimale previsto da Ord. rispetto al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.
	€ 3.174,10	IMMOBILE 17 (id. sfinge 15) - SPESE PER INDAGINI E PRELIEVI: L'importo di € 3.174,10 (a lordo di iva) è sospeso e rinviato a SALDO per superamento della relativa macrovoce di spesa concessa, prevista nel Decreto di Concessione. Inoltre si fa presente che, in domanda di pagamento, viene riportato un importo negativo all'interno della stessa categoria di spesa per € 3.414,48 relativo alla ft. 278 del 31/05/2017 emessa da Prisma s.r.l. Tale importo non è stato inserito nell'avanzamento delle spese in quanto non valutabile ai fini dell'erogazione del presente SAL 3.
TOTALE	€ 90.476,52	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 70/17 del 07/03/2017 emesa da EFFEBI S.R.L.	€ 335.500,00	IMMOBILE 3 (id. sfinge 10) - OPERE EDILI STRUTTURE: L'importo di € 622.513,25 (a lordo di iva) risulta non erogabile in quanto eccedente la quota dell'85% calcolato sullo Stato di Avanzamento Lavori complessivo previsto da Decreto di Concessione ai sensi dell'art. 14, Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
ft. 142/17 del 01/06/2017 emesa da EFFEBI S.R.L.	€ 195.200,00	
ft. 152/17 del 08/06/2017 emesa da EFFEBI S.R.L.	€ 91.813,25	
ft. 152/17 del 08/06/2017 emesa da EFFEBI S.R.L.	€ 102.438,22	IMMOBILE 3 (id. sfinge 10) - OPERE EDILI - FINITURE: L'importo di € 102.438,22 (a lordo di iva) risulta non erogabile in quanto eccedente la quota dell'85% calcolato sullo Stato di Avanzamento Lavori complessivo previsto da Decreto di Concessione ai sensi dell'art. 14, Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.
TOTALE	€ 724.951,47	
TOTALE GENERALE	€ 815.427,99	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	3° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR -24529-2014 del 16/07/2014
ID PAGAMENTO	0800000030000245292014
CODICE CUP	E82F15000100001
STRINGA MIP	//MIP/E82F15000100001/NN/IBANccDEDICATO/0800000030000245292014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Effebi costruzioni s.r.l.	02412150233	02412150233	IT50G0200857770000040320629	€ 941.199,16	3B
PRISMA s.r.l.	02528620368	02528620368	IT38W0200866852000102384882	€ 90.052,95	3A
TOTALE				€ 1.031.252,11	

NOTA 1: L'importo di € 4.235.723,79 è stato erogato per € 1.173.680,73 nella prima domanda di Pagamento (Anticipo) e per € 3.062.043,06 nella seconda domanda di Pagamento (1° SAL).

NOTA 2: Si fa presente che l'importo erogato (€ 1.031.252,11 a lordo di iva), al netto dei sospesi del presente SAL, include importi sospesi ai precedenti SAL per € 59.106,46 (a lordo di iva). Pertanto dell'importo complessivo sospeso ai precedenti SAL pari a € 88.862,29 rimangono sospesi € 29.755,83.

NOTA 3: In data 22/02/2017, con protocollo CR-7027-2017 è stato comunicato il rinnovo della polizza fideiussoria relativamente all'anticipo erogato di € 1.173.680,73 (a lordo di iva).