

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 2171 del 2 agosto 2017**

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR- 11668-2017 del 27/03/2017** relativa alla concessione a favore della **SOCIETÀ AGRICOLA VILLA VERDETA S.S.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-31441-2015 del 29/06/2015.**

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **29/06/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-31441-2015** presentata dalla **SOCIETA` AGRICOLA VILLA VERDETA S.S**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Focherini, n. 15/1, Codice Fiscale e Partita IVA 02954700361;
- che, con **Decreto n. 972 del 01/04/2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 1.123.353,40** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;
- che, in data **27/03/2017**, la **SOCIETA` AGRICOLA VILLA VERDETA S.S** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-11668-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-28559-2017 del 27/07/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 590.480,64** da erogare ai prestatori di lavoro;

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione,

secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E72F16000180001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare il "**BANCO BPM S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 590.480,64** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della **SOCIETA` AGRICOLA VILLA VERDETA S.S.**, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via Focherini, n. 15/1, Codice Fiscale e Partita IVA 02954700361, avente come legale rappresentante Cosetta Reggiani, Codice Fiscale RGGCTT59M71F240W, la somma complessiva pari a **€ 590.480,64** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-31441-2015**;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. che la relativa spesa di **€ 590.480,64** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato al "**BANCO BPM S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla **SOCIETA` AGRICOLA VILLA VERDETA S.S.** e al "**BANCO BPM S.P.A. - FILIALE DI MIRANDOLA (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento

amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

Società Agricola Villa Verdeta S.S. - Impresa

| ANAGRAFICA  |   |          |                  |          |  |  |                |  |                |            |
|---|---|----------|------------------|----------|--|--|----------------|--|----------------|------------|
| TIPO  | Impresa   |          |                  |          | PROTOCOLLI FASCICOLO                                   |  |                |  |                |            |
| LEGALE RAPPRESENTANTE:                              | Cosetta Reggiani  |          | RGGCTT59M71F240W |          | RICHIESTA DI CONTRIBUTO                                |  | CR -31441-2015 |  | 29/06/2015     |            |
| SEDE LEGALE   | Via Focherini, n° 15/1 - CAP 41037                                      |          | Mirandola        | (MO)     | DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL                             |  | CR-11668-2017  |  | 27/03/2017     |            |
| LOCALIZZAZIONE INTERVENTI                           | Via Verdeta, n° 6 e n° 15 - CAP 41030                                   |          | San Prospero     | (MO)     | ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI                             |  |                |  |                |            |
| CODICE FISCALE / P.IVA                              | 02954700361   |          | 02954700361      |          | CUP  |  | E72F1600180001 |  |                |            |
| DELOCALIZZAZIONE                                    | NO  |          |                  |          | TITOLO ABILITATIVO                                     |  | CR-20459-2017  |  | 19/06/2017     |            |
| CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile     | A-01.21.00  | (codice) | (codice)         | (codice) | AIA  |  |                |  |                |            |
|   | coltivazione di uva, miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi |          |                  |          | DURC rilasciato il                                     |  | 04/05/2017     |  | DURC-4424-2017 | 04/05/2017 |
|   |   |          |                  |          | REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)         |  |                |  |                |            |
| BANCA CONVENZIONATA                                 | BANCO BPM SPA - FILIALE DI MIRANDOLA                                    |          |                  |          | N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA |  | 0              |  |                |            |
| RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA |   |          |                  |          | IVA  |  | NON DETRAIBILE |  |                |            |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | CONTRIBUTO CONCESSO   | QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE | CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento) | CONTRIBUTO EROGATO  |               |               |               | ECONOMIE      |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         |                       |                                |  | I SAL               | II SAL        | III SAL       | SALDO         |               |
| IMMOBILI                | € 1.123.353,40        | € 0,00                         |  | € 590.480,64        |               |               |               |               |
| BENI STRUMENTALI        |                       |                                |  |                     |               |               |               |               |
| SCORTE                  |                       |                                |  |                     |               |               |               |               |
| DELOCALIZZAZIONE        |                       |                                |  |                     |               |               |               |               |
| PRODOTTI DOP/IGP        |                       |                                |  |                     |               |               |               |               |
| <b>TOTALE</b>           | <b>€ 1.123.353,40</b> | <b>€ 0,00</b>                  | <b>€ 0,00</b>  | <b>€ 590.480,64</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> | <b>€ 0,00</b> |

| TIPOLOGIA DI INTERVENTO | COSTO RENDICONTATO  | COSTO AMMISSIBILE   | COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE | CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO | CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI | CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
|                         |                     |                     |  |   |                                    |                                |
| BENI STRUMENTALI        |                     |                     |  |   |                                    | € 0,00                         |
| SCORTE                  |                     |                     |  |   |                                    | € 0,00                         |
| DELOCALIZZAZIONE        |                     |                     |  |   |                                    | € 0,00                         |
| PRODOTTI DOP/IGP        |                     |                     |  |   |                                    | € 0,00                         |
| <b>TOTALE</b>           | <b>€ 665.656,00</b> | <b>€ 590.480,64</b> | <b>€ 75.175,36</b>                                   | <b>€ 0,00</b>                           | <b>€ 590.480,64</b>                | <b>€ 590.480,64</b>            |

| DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE             |               |             |
|---|---------------|-------------|
| FATTURA                                 | IMPORTO       | MOTIVAZIONE |
| "Fattura n°...del (data) fornitore .... |               |             |
| "Fattura n°...del (data) fornitore .... |               |             |
| "Fattura n°...del (data) fornitore .... |               |             |
| "Fattura n°...del (data) fornitore .... |               |             |
| <b>TOTALE</b>                           | <b>€ 0,00</b> |             |

| DETTAGLIO SPESE SOSPESSE                   |                    |  |
|--|--------------------|--|
| FATTURA                                    | IMPORTO            | MOTIVAZIONE  |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 8.329,59         | La fattura viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 8.329,59 (€ 7.572,35 + iva 10%) di cui:<br>- l'importo di € 6.102,43 (5.547,66 + iva 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: b01063d, b01114b, a03029e, a05009d, a07007a, a07012, pa 10 pann osb, A07006);<br>- l'importo di € 557,59 (€ 506,90 + iva 10%) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voci: a030029.d, a06003.c);<br>- l'importo di € 1.669,57 (€ 1.517,79 + iva 10%) per carenza di idonea documentazione fotografica a supporto delle opere realizzate (voci: f01095c smontaggio del ponteggio). |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 8.020,67         | La fattura viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 8.020,67 (€ 7.291,52 + iva 10%) di cui:<br>- l'importo di € 505,00 (€ 459,09 + iva 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: a07008a, pa 150 membr. impermeabile, a07074c);<br>- l'importo di € 7.515,67 (€ 6.832,43 + iva 10%) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce: A.07.016b manto copertura tegole);  |
| ft. 42 del 07/03/2017 GEOPROGETTI SRL      | € 1.178,31         | Si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.178,31 (965,83 + iva 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (1,5% - 1,2%) relativamente al costo dell'intervento erogabile dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.   |
| ft. 516 del 26/10/2016 AeC COSTRUZIONI SRL | € 5.394,82         | Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 5.394,82 (€ 4.904,38 + iva 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: a03018a, a03029e, a03019a, a03023b, a03029e, a05009d, a07007b);   |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 1.278,10         | La ft. 111 del 16/03/2017 viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 1.278,10 (€ 1.161,91 + iva 10%) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce: A.07.016b manto copertura tegole);   |
| ft. 516 del 26/10/2016 AeC COSTRUZIONI SRL | € 4.945,09         | Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 4.945,09 (€ 4.495,54 + iva 10%) di cui:<br>- l'importo di € 749,32 (€ 681,20 + iva 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: a03017a, a03021b, a03029b, a04002, a03019a, a03029b, a03029e, a05011, a07007b, a07012, b02034b, P.A.164);<br>- l'importo di € 602,32 (€ 547,56 + iva 10%) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce A30029.d);<br>- l'importo di € 3.593,45 (€ 3.266,78 + iva 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (30,23%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.  |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 3.401,44         | La fattura viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 3.401,44 (€ 3.092,22 + iva 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (30,23%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.  |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 1.387,46         | La fattura viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 1.387,46 (€ 1.261,33 + iva 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (30,23%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.  |
| ft. 516 del 26/10/2016 AeC COSTRUZIONI SRL | € 32.877,42        | Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 32.877,42 (€ 29.888,56) di cui:<br>- l'importo di € 13.006,22 (€ 11.823,84 + iva 10%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci:b01087, b01029, B01003A, b01053, a03018a, a03021b, a03029d, a03030c, a01012, f01095a, b01061, a01015b, a17005a, a07007a, a03029d, a03029e);<br>- l'importo di € 2.612,70 (€ 2.375,18 + iva 10%) per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione (voce 01.04.1.01 CCIA MO);<br>- l'importo di € 17.258,50 (€ 15.689,54 + iva 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (9,83%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.                  |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 5.315,00         | La fattura viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 5.315,00 (€ 4.831,82 + iva 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (9,83%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.   |
| ft. 111 del 16/03/2017 AeC COSTRUZIONI SRL | € 3.047,46         | La fattura viene richiesta sia per COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI che per COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 3.047,46 (€ 2.770,42 + iva 10%) in quanto afferente a quota parte del costo di intervento a carico del beneficiario (9,83%), come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio.   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>€ 75.175,36</b> |  |

**DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)**

| FATTURA | IMPORTO            | MOTIVAZIONE |
|---------|--------------------|-------------|
|         | <b>€ 0,00</b>      |             |
|         | <b>€ 75.175,36</b> |             |

**RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO**

|                     |  |
|---------------------|--|
| NUMERO PAGAMENTO    | 1° SAL   |
| ID RICHIESTA SFINGE | CR -31441-2015 del 29/06/2015                                  |
| ID PAGAMENTO        | 0800000010000314412015   |
| CODICE CUP          | E72F16000180001  |
| STRINGA MIP         | //MIP/E72F16000180001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000314412015 |

**DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)**

| INTESTATARIO CONTO CORRENTE       | CODICE FISCALE   | PARTITA IVA | IBAN                        | IMPORTO             | CODICE NN |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-----------|
| AeC COSTRUZIONI SRL               | 01412220368      | 01412220368 | IT30X0200812926000102908016 | € 511.431,75        | 3B        |
| Molinari Studio Tecnico Associato | 02847170368      | 02847170368 | IT23S0538766720000001180332 | € 43.712,60         | 3A        |
| STINGASS                          | 00700060551      | 00700060551 | IT92U0622072770000001002802 | € 30.439,00         | 3A        |
| GEOPROGETTI S.R.L.                | 01754860367      | 01754860367 | IT04I0538766851000001092506 | € 3.396,69          | 3A        |
| Geom. Beluzzi Gianni              | BLZGNN68A07H143C | 02131600203 | IT74K0538757920000001982782 | € 1.500,60          | 3A        |
| <b>TOTALE</b>                     |                  |             |                             | <b>€ 590.480,64</b> |           |

**NOTE**

Con variazione alla domanda CR-26919-2017 del 20/07/2017 viene rettificato il nome dell'istituto di credito.

Con dichiarazione acquisita in data 11/07/2017, viene rettificato il codice fiscale di STINGASS, la partita iva di AeC Costruzioni srl, riportati errati sulla domanda di pagamento, ma corretti sulle rispettive fatture.