

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 2264 del 4 agosto 2017

OGGETTO: Liquidazione del contributo relativo al saldo per la domanda di pagamento protocollo **CR-34355-2016 del 24/06/2016** relativa alla concessione a favore della società **Molino Capucci di Capucci Luigi e C. s.n.c.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-10149-2014 del 21/03/2014**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **21 marzo 2014** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-10149-2014** presentata dalla società **Molino Capucci di Capucci Luigi e C. s.n.c.**, con sede legale nel Comune di Mirandola - frazione Mortizzuolo (MO), in Via Imperiale n. 91, Codice Fiscale e Partita Iva 01690890361;
- che, con **Decreto n. 1476 del 12 agosto 2014** è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 135.793,70** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **24 giugno 2016** la società **Molino Capucci di Capucci Luigi e C. s.n.c.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-34355-2016**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **saldo** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

CONSIDERATO che in data **03 novembre 2016** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-28974-2017 del 31/07/2017**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **saldo**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di

proprietà), è pari a complessivi **€ 34.441,90** (di cui € 9.073,42 da erogare al beneficiario ed € 25.368,48 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83D12000970002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 19.247,13** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
- è stato verificato che in base alla documentazione fornita dagli uffici commissariali, relativamente a eventuali sovra compensazioni, non sussiste tale eventualità per la pratica in oggetto, come da istruttoria ERVET CR/2017/21263 del 20/06/2017;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 34.441,90** (di cui € 9.073,42 da erogare al beneficiario ed € 25.368,48 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **saldo** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **Molino Capucci di Capucci Luigi e C. s.n.c.**, con sede legale nel Comune di Mirandola- frazione Mortizzuolo (MO), in Via Imperiale n. 91, Codice Fiscale e Partita Iva 01690890361, avente come legale rappresentante il Sig. Capucci Luigi, Codice Fiscale CPCLGU52P14G753E, la somma complessiva pari a **€ 34.441,90** (di cui € 9.073,42 da erogare al beneficiario ed € 25.368,48 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **saldo** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-10149-2014**;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;

3. che la relativa spesa di **€ 34.441,90** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare atto che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 19.247,13** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del d.l. 95/2012 per successive assegnazioni;
5. di dare mandato alla "**SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
6. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **Molino Capucci di Capucci Luigi e C. s.n.c.** e alla "**SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

Mulino Capucci di Capucci Luigi & C. s.n.c.

ANAGRAFICA

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
LEGALE RAPPRESENTANTE	Luigi Capucci		CPCLGU52P14G753E		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-10149-2014	21/03/2014
					RICHIESTA PAGAMENTO I SAL		CR-32344-2014	23/09/2014
SEDE LEGALE	Via Imperiale n. 91 - frazione Mortizzuolo		Mirandola	(MO)	RICHIESTA PAGAMENTO II SAL		CR-40439-2015	06/08/2015
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Imm. 1 - Via Imperiale n. 91 Imm. 2 - Via Imperiale n. 105		Mirandola	(MO)	RICHIESTA PAGAMENTO SALDO		CR-34355-2016	24/06/2016
CODICE FISCALE/P.IVA	01690890361				Altro Protocollo			
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP		E83D12000970002	
					TIT. ABILITATIVO		CR-25700-2014	25/07/2014
					DSAN (CCEA)		CR-50561-2016	22/09/2016
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-10.61.20	(codice)	(codice)	(codice)	AIA			
					DURC rilasciato il		24/05/2017	DURC-5189-2017 24/05/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			
					ANTIMAFIA (richiesta/certificato)		NON NECESSARIA	
BANCA CONVENZIONATA	SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE - filiale Mortizzuolo (MO)				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		2	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA	DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 135.793,70	€ 0,00		€ 47.994,70	€ 34.109,97	€ 0,00	€ 34.441,90	€ 19.247,13
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 135.793,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.994,70	€ 34.109,97	€ 0,00	€ 34.441,90	€ 19.247,13

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESE / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 19.322,31	€ 34.441,90	€ 10.020,72	€ 9.073,42	€ 25.368,48	€ 34.441,90
BENI STRUMENTALI			€ 0,00			€ 0,00
SCORTE			€ 0,00			€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE			€ 0,00			€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP			€ 0,00			€ 0,00
TOTALE	€ 19.322,31	€ 34.441,90	€ 10.020,72	€ 9.073,42	€ 25.368,48	€ 34.441,90

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n. 31 del 03/08/2015 emessa da S.T. s.r.l. -Immobile 1-	€ 6.412,09	In sede di sopralluogo è stata richiesta "documentazione (fatture di acquisto, DDT) e quanto necessario per valutare l'esatta quantità di coppi effettivamente acquistata" siccome quanto caricato in risposta, sulla piattaforma SFINGE, non risulta esaustivo al fine di comprovare l'effettiva quantità di coppi acquistati si ritiene non ammissibile un importo pari a 6.412,09 €. Tale importo è stato determinato considerando ammissibile la sola quota parte inerente la posa in opera (62%) della voce di computo in esame (A07016.b).
Macrovoce Spese Tecniche Aggiuntive -Immobile 1-	€ 295,08	Importo non ammissibile per ricalcolo delle Spese Tecniche Aggiuntive ai sensi dell'art. 4 comma 7 dell'Ordinanza 57/2012 e smi.
Fattura n. 22 del 06/06/2016 emessa da S.T. s.r.l. -Immobile 2-	€ 2.591,95	In sede di sopralluogo è stata richiesta "documentazione (fatture di acquisto, DDT) e quanto necessario per valutare l'esatta quantità di coppi effettivamente acquistata" siccome quanto caricato in risposta, sulla piattaforma SFINGE, non risulta esaustivo al fine di comprovare l'effettiva quantità di coppi acquistati si ritiene non ammissibile un importo pari a 2.591,95 €. Tale importo è stato determinato considerando ammissibile la sola quota parte inerente la posa in opera (62%) della voce di computo in esame (A07016.b).
Fattura n. 22 del 06/06/2016 emessa da S.T. s.r.l. -Immobile 2-	€ 0,31	Importo non ammesso pari a € 0,31 in quanto l'importo richiesto a contributo è maggiore dell'imponibile in fattura.
Macrovoce Finiture - di cui Opere Edili -Immobile 2-	€ 433,09	Importo non ammesso in quanto eccedente la quota massima di spesa ammessa da decreto di concessione per la macrocategoria in esame.
N.C. 6/A del 31/07/2012 emessa da Ariletti di Garosi Geom. Adriano & C. s.n.c. -Immobile 2-	€ 288,20	La nota di credito 6/A emessa da Ariletti di Garosi Geom. Adriano & C. s.n.c., per un importo complessivo pari a 1.088,84 €, viene emessa a storno delle prestazioni in fatt. n. 486 del 29/06/2012 e fatt. n. 490 del 29/06/2012. Al SAL 1 è stato definito non ammissibile solo l'importo di 800,64 € relativo alla fatt. 486 del 29/06/2012; al presente sal a SALDO l'importo di 288,20 € relativo alla fatt. 490 del 29/06/2012 viene definito non ammissibile.
TOTALE	€ 10.020,72	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore		
"Fattura n°...del (data) fornitore		
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 10.020,72	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO

NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR-10149-2014 del 21/03/2014
ID PAGAMENTO	080000050000101492014
CODICE CUP	E83D12000970002
STRINGA MIP	//MIP/E83D12000970002/NN/IBANccDEDICATO/080000050000101492014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)

INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
S.T. s.r.l.	03455450365	03455450365	IT5410326866720052538849581	€ 21.430,11	3B
STUDIO ASSOCIATO BARALDI	03170460368	03170460368	IT49B0303266850010000002618	€ 3.938,37	3A
Mulino Capucci di Capucci Luigi e C. s.n.c.	01690890361	01690890361	IT92V0565266850CC0050010857	€ 9.073,42	3D
TOTALE				€ 34.441,90	

NOTE

Al presente SALDO vengono riammessi i seguenti importi:

IMMOBILE 1

- **11.112,15 €** (di cui 9.876,78 € afferenti alla macrocategoria Opere Strutturali e 1.235,37 € afferenti alla macrocategoria Finiture) relativi alla fattura n. 31 del 03/08/2015 emessa da S.T. srl sospesi al Sal 2 per nuove lavorazioni non previste nel progetto approvato. L'importo viene riammesso in quanto le nuove lavorazioni, per le quali è stata verificata la capienza nelle relative macrovoci, sono state valutate come congrue.
- **3.711,17 €** relativi alla macrocategoria Opere Strutturali sospesi al Sal 1.
- **1.655,12 €** relativi alla fattura 26/A del 03/04/2014 emessa da STUDIO ASSOCIATO BARALDI sospesi al Sal 1. L'importo, relativo a spese tecniche, viene riammesso fino a capienza della categoria di spesa.

IMMOBILE 2

● **3.036,32 €** (di cui 1.496,00 € afferenti alla macrocategoria Opere Strutturali e 1.540,32 € afferenti alla macrocategoria Finiture) relativi alla fattura n. 13 del 02/11/2012 emessa da Bruno Osvaldo e C snc sospesi al Sal 1. L'imponibile in fattura viene riammesso ed imputato nelle relative categorie di spesa, coerentemente all'oggetto della fattura e a quanto valutato.

- **1.021,86 €** relativi alla macrocategoria Opere Strutturali sospesi al Sal 1.
- **3.722,15 €** relativi alla fattura n. 26 del 03/09/2014 emessa da STUDIO ASSOCIATO BARALDI sospesi al Sal 1. L'importo, relativo a spese tecniche, viene riammesso fino a capienza della categoria di spesa.

- **881,54 €** (di cui 529,97 € richiesti per l'immobile 1 e 351,57 € richiesti per l'immobile 2) relativi alla fattura n. 124 del 30/04/2014 emessa da Bioteco sospesi al Sal 1. L'importo, relativo a spese tecniche, viene riammesso fino a capienza della categoria di spesa.