

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2359 del 1 settembre 2017

Liquidazione del contributo relativo al II sal per la domanda di pagamento protocollo **CR- 17640-2017 del 19/05/2017** relativa alla concessione a favore del Sig. **Caiumi Giovanni** a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-39204-2015 del 31/07/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto

Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al

- sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
 - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
 - l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **31 luglio 2015** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-39204-2015** presentata dal Sig. **Caiumi Giovanni**, con residenza nel Comune di Bomporto (MO), Codice Fiscale **CMAGNN46D02A959B**;
- che, con **Decreto n. 2577 del 10 dicembre 2015** è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 672.834,88** per gli interventi sull’immobile di proprietà;
- che, in data **19 maggio 2017** il Sig. **Caiumi Giovanni** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-17640-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **Il sal** per gli interventi sull’immobile di proprietà;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-30426-2017 del 11/08/2017**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **Il sal**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di proprietà, è pari a complessivi **€ 289.798,16** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E73D12001850002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI BASTIGLIA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 289.798,16** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **II sal** per gli interventi sull'immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore del Sig. **Caiumi Giovanni**, con residenza nel Comune di Bomporto (MO), Codice Fiscale CMAGNN46D02A959B, la somma complessiva pari a **€ 289.798,16** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **II sal** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-39204-2015**;
2. che il contributo di cui al punto 1 del presente dispositivo, è stato determinato sulla base dell'istruttoria svolta dalla società INVITALIA, ai sensi dell'Ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii. e del Decreto del Commissario Delegato n. 786 del 21 agosto 2013 e ss.mm.ii.;
3. che la relativa spesa di **€ 289.798,16** risulta finanziata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;
4. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI BASTIGLIA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
5. che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Sig. **Caiumi Giovanni** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA- FILIALE DI BASTIGLIA (MO)**", a cura della Struttura del

Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)									
Giovanni Caiumi - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica				PROTOCOLLI FASCICOLO				
Nome/Cognome:	Giovanni Caiumi		CMAGNN46D02A959B		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR -39204-2015		31/07/2015
					DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-39925-2016		22/07/2016
					DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-17640-2017		19/05/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Statale n° 12 151/A - cap: 41036		Medolla (MO)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
C.F.:	CMAGNN46D02A959B				CUP		E73D12001850002		
DELOCALIZZAZIONE	NO				TITOLO ABIUTATIVO		CR-44482-2015		09/09/2015
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C.22.29.09	(codice)	(codice)	(codice)	AIA				
					DURC rilasciato il				
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		NON NECESSARIA		
					ANTIMAFIA (certificato)		CR-2549-2017		20/01/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI BASTIGLIA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		n.a.		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					IVA		NON DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 672.834,88	€ 0,00		€ 118.724,96	€ 289.798,16	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 672.834,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 118.724,96	€ 289.798,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PRESENTE LIQUIDAZIONE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 331.028,20	€ 289.798,16	€ 41.230,04	€ 0,00	€ 289.798,16	€ 289.798,16
BENI STRUMENTALI						€ 0,00
SCORTE						€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00
TOTALE	€ 331.028,20	€ 289.798,16	€ 41.230,04	€ 0,00	€ 289.798,16	€ 289.798,16

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Fattura n°15 del 05/05/2017 - Gruppo CAV S.r.l.	€ 31.483,61	<p>E' stato sospeso un importo complessivo di 31.483,61 € al lordo di Iva calcolata al 22% sulla base della fatturazione presentata (corrispondenti a 25.806,24 € al netto di Iva).</p> <p>Nel dettaglio, sono stati sospesi i seguenti importi per eccedenza delle quantità rispetto a quanto ammesso in fase di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 289,22 € al netto di Iva relativi alla voce n. 20 del c.m.e. (A01002.a) + Iva calcolata al 22%; - 402,64 € al netto di Iva relativi alla voce n. 21 del c.m.e. (A01009.a) + Iva calcolata al 22%; - 1.798,74 € al netto di Iva relativi alla voce n. 22 del c.m.e. (A03017.b) + Iva calcolata al 22%; - 3.966,85 € al netto di Iva relativi alla voce n. 25 del c.m.e. (A03020.b) + Iva calcolata al 22%; - 4.751,31 € al netto di Iva relativi alla voce n. 28 del c.m.e. (A04002) + Iva calcolata al 22%; - 1.040,10 € al netto di Iva relativi alla voce n. 29 del c.m.e. (A15100.a) + Iva calcolata al 22%; - 99,90 € al netto di Iva relativi alla voce n. 35 del c.m.e. (I.4.I.2) + Iva calcolata al 22%; - 224,05 € al netto di Iva relativi alla voce n. 39 del c.m.e. (A15102) + Iva calcolata al 22%; <p>Sono inoltre stati sospesi i seguenti importi per eccedenza delle quantità rispetto a quanto ammesso in fase di concessione (ricalcolato sull'effettivo importo unitario):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.003,64 € al netto di Iva relativi alla voce n.11 - NP1 del computo metrico consuntivo (A03018.a) in sostituzione alla voce n.23 del c.m.e. (A03018.b) prevista ed ammessa in fase di concessione + Iva calcolata al 22%; - 3.402,62 € al netto di Iva relativi alla voce n.12 - NP1 del computo metrico consuntivo (A03018.a) in sostituzione alla voce n.24 del c.m.e. (A03019.b) prevista ed ammessa in fase di concessione + Iva calcolata al 22%; <p>I seguenti importi risultano sospesi in quanto non previsti in fase di concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.565,16 € al netto di Iva relativi alla voce n.26 - NP3 del computo metrico consuntivo (A09050) in sostituzione alla voce n.41 del c.m.e. (A05019.e) di 3.717,55 € + Iva calcolata al 22%; - 2.381,41 € al netto di Iva relativi alla voce n.22 - NP2 del computo metrico consuntivo (A05023.c) in sostituzione alla voce n.42 del c.m.e. (A05019.c) di 2.400,26 € + Iva calcolata al 22%; - 420,60 € al netto di Iva relativi alla voce n.33 - NP4 del computo metrico consuntivo (B02023) + Iva calcolata al 22%; - 460,00 € al netto di Iva relativi alla voce n. 34 - NP5 del computo metrico consuntivo (B02028) + Iva calcolata al 22%.
Fattura n° 98 del 18/04/2017 - Truzzi S.p.A.	€ 9.746,43	<p>Si sospende l'importo di 7.988,88 € al netto di Iva (9.746,43 € al lordo di Iva) relativo alla mancata realizzazione della finitura dei pannelli di tamponamento del capannone prevista in fase di concessione; si è provveduto quindi a rivalutare l'importo stimato per la realizzazione della struttura prefabbricata decurtando 10.122,00 €, determinando così un importo di 135.011,12 € al netto di IVA (164.713,57 € al lordo di IVA). Si rimanda a saldo l'eventuale riammissione dell'importo sospeso.</p>
TOTALE	€ 41.230,04	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	
TOTALE GENERALE	€ 41.230,04	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -39204-2015 del 31/07/2015				
ID PAGAMENTO	0800000020000392042015				
CODICE CUP	E73D12001850002				
STRINGA MIP	//MIP/E73D12001850002/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000392042015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Gruppo CAV S.r.l.	03395140365	03395140365	IT91W0503466850000000008633	€ 109.858,99	3B
Truzzi S.p.A.	00462720202	00462720202	IT32T0538757790000001917063	€ 164.713,57	3B
Gavioli Tiziano	GVL TZN55D18I133C	03714970369	IT35C0617512901000000476980	€ 15.225,60	3A
				TOTALE	€ 289.798,16
NOTE: Si rimanda ai successivi sal la valutazione degli importi sospesi e l'eventuale riammissione degli stessi. In particolare, si ricorda che in seguito all'emissione del decreto di concessione n°2577 del 10/12/2015, il richiedente ha dichiarato di aver presentato mediante sportello SUAP un nuovo deposito strutturale (prot.n.0034973/2016-SUAP 796/2015 inviato in data 19/12/2016) e pertanto si demanda ai sal successivi la verifica degli elaborati grafici strutturali aggiornati, non allegati alla presente domanda di pagamento.					