

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2527 del 15 settembre 2017

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR- 16727-2017 dell'11/05/2017 relativa alla concessione a favore dell'impresa individuale EUROTEK di NEGRI CLAUDIO a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-55891-2015 del 23/11/2015.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";

- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **23 novembre 2015** è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-55891-2015** presentata dall’impresa individuale **EUROTEK di NEGRI CLAUDIO** con sede legale nel Comune di Concordia Sulla Secchia (MO), in Via A. Gavioli n. 6, Codice Fiscale NGRCLD67M28C951C e Partita Iva 01993910361;
- che, con **Decreto n. 1725 del 15 giugno 2016** è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 32.926,12** per gli interventi sull’immobile di proprietà;
- che, in data **11 maggio 2017** l’impresa individuale **EUROTEK di NEGRI CLAUDIO** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-16727-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile di proprietà;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-27085-2017 del 21/07/2017**) acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di proprietà, è pari a complessivi **€ 17.755,42** (di cui € 260,00 da erogare al beneficiario ed € 17.495,42 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E83G12000270002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 17.755,42** (di cui € 260,00 da erogare al beneficiario ed € 17.495,42 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore dell'impresa individuale **EUROTEK di NEGRI CLAUDIO** con sede legale nel Comune di Concordia Sulla Secchia (MO), in Via A. Gavioli n. 6, Codice Fiscale NGRCLD67M28C951C e Partita Iva 01993910361, la somma complessiva pari a **€ 17.755,42** (di cui € 260,00 da erogare al beneficiario ed € 17.495,42 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-55891-2015**;
2. di dare mandato alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'impresa individuale **EUROTEK di NEGRI CLAUDIO** e alla "**BANCA POPOLARE DELL'EMILIA-ROMAGNA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

EUROTEK di NEGRI CLAUDIO - Impresa

ANAGRAFICA							PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO	Impresa									
Legale rappresentante:	Claudio Negri		NGRCLD67M28C951C				RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -55891-2015	23/11/2015	
Sede legale:	via A. Gavioli n. 6		Concordia sulla Secchia		(MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-16727-2017	11/05/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via A. Montorsi, n°35 - CAP 41037		Mirandola		(MO)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
C.F./P.IVA:	NGRCLD67M28C951C		01993910361				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI			
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP			E83G12000270002		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-23.70.10	(codice)	(codice)	(codice)	TITOLO ABILITATIVO			CR-25820-2016	13/05/2016	
	Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo				AIA					
					DURC rilasciato il			25/05/2017	DURC-5286-2017	22/09/2017
BANCA CONVENZIONATA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)					
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					ANTIMAFIA (richiesta)			NON NECESSARIA		
					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA			n.d.		
					IVA			DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 32.926,12	€ 0,00		€ 17.755,42				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
TOTALE	€ 32.926,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.755,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
TOTALE	€ 24.271,90	€ 17.755,42	€ 6.516,48	€ 260,00	€ 17.495,42	€ 17.755,42

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE			MOTIVAZIONE
FATTURA	IMPORTO		
ft. n. 95 del 12/04/2017	B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI E C. € 1.464,22		<p>di cui € 901,70 per quanto riguarda le Opere strutturali rendicontate in voce A:</p> <p>- voce 9 - A01009.a: L'importo previsto da computo metrico era pari a € 1.443,17 per l'intero immobile, di cui € 1.298,95 non ammessi (come riportato negli allegati unici allegati ai decreti di concessione delle pratiche coinvolte). Pertanto, l'importo massimo concedibile per la voce di spesa è pari a € 144,22 pari a 203,13 mc/km (considerando il prezzo unitario di € 0,71).</p> <p>Considerando il prezzo effettivo comprensivo del ribasso del 2% come da computo metrico a consuntivo, l'importo massimo concedibile è pari a 203,13 mc/kg per €0,70, ossia € 142,19.</p> <p>Il taglio complessivo a partire dall'importo richiesto di € 1.390,79 (1.998,84 mc/kg) è quindi pari a € 1.248,60, di cui il 20% relativo al beneficiario Eurotek è pari a € 249,70;</p> <p>- voce 16 - Prev. 01: In fase di concessione è stato ammesso un importo totale per 12 armatubo sulla base del preventivo della ditta TRUZZI di tot. € 5.820,00 pari a € 485,00 di prezzo unitario. Al presente sal risultano realizzati n.10 quantitativi al prezzo unitario di € 602,70 con il ribasso del 2%. L'importo ammissibile, in questa istanza, risulta essere pari al prezzo unitario riconosciuto in fase di concessione (€ 485,00) per la quantità effettivamente realizzata (10 armatubo). L'importo non ammesso al presente sal riferito all'intera unità strutturale, risulta pari alla differenza del prezzo unitario richiesto rispetto al prezzo unitario ammesso, ossia € 1.177,00. Pertanto la quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 235,40;</p> <p>- voce 22 (in ammissione 21) - N.P. 11: L'importo non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 294,00. Esso è stato calcolato tenendo conto che dei 152 ancoraggi previsti/realizzati in fase di concessione 6 sono stati considerati non ammissibili, considerando l'importo unitario effettivamente applicato dall'impresa appaltatrice (49,00 €, ribasso del 2% sul prezzo unitario). Pertanto la quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 58,80;</p> <p>- voce 23 (in ammissione 22) - 1.2.13: L'importo non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 733,60. Esso è stato calcolato tenendo conto che il prezzo unitario ammesso in concessione è pari a 17,92 €/h, inoltre delle tot 50 ore previste, 10 in fase di ammissione sono state considerate non ammissibili. L'importo complessivo ammissibile corrisponde quindi a 143,36 €/giorno (17,92 €/h x 8 h) x 40 gg di lavoro riconosciuti = 5.734,40 €. Pertanto la quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 146,72 (relativo alla differenza di prezzo tra richiesto e ammesso, per tot 40h rendicontate);</p> <p>- voce 24 (in ammissione 23) - F01102.c: L'importo non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 1.055,38 (corrisponde al totale realizzato e richiesto come da computo metrico a consuntivo) in quanto l'intera voce di spesa non è stata riconosciuta in fase di concessione. Pertanto la quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 211,08;</p> <p>- voce 36 - N.P. 03: L'importo non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 1.117,20 in quanto l'intera voce di spesa non è stata riconosciuta in fase di concessione. Tale importo è stato calcolato come la differenza fra quanto richiesto al presente SAL (1.117,20 €) e quanto riconosciuto in fase di concessione (0,00 €). Pertanto la quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 223,44;</p> <p>di cui € 562,52 per quanto riguarda le Finiture rendicontate in voce C:</p> <p>- voce 36 (in ammissione 35) - N.P. 03: L'intera voce di spesa non è stata riconosciuta in fase di concessione pertanto l'importo totale non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 1.117,20. La quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 223,44;</p> <p>- voce 37 (in ammissione 36) - N.P. 04: L'intera voce di spesa non è stata riconosciuta in fase di concessione pertanto l'importo totale non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 627,20. La quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 125,44;</p> <p>- voce 40 (in ammissione 39) - N.P. 07: L'intera voce di spesa non è stata riconosciuta in fase di concessione pertanto l'importo non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 450,80. La quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 90,16;</p> <p>- voce 42 - N.P. 09: L'intera voce di spesa non è stata riconosciuta in fase di concessione pertanto l'importo non ammesso riferito all'intera unità strutturale è pari a € 617,40. La quota parte non ammessa per la porzione relativa ad Eurotek corrisponde al 20% del totale non ammesso, ossia € 123,48.</p>
ft. n. 109 del 31/10/2012	INFISSI EMB DI REGGIANI GIANNI € 238,30		L'importo non ammesso è pari a € 238,30, di cui: - € 137,90 non ammessi in fase di concessione del contributo; - € 100,40 risultanti dalla differenza tra quanto richiesto nella domanda di pagamento del presente SAL e quanto richiesto da computo metrico a consuntivo allegato in concessione relativo alla 1° fase dei lavori (€ 1.144,26).
ft. n. 000777 del 30/11/2012	EURO GROUP SRL € 123,05		Importo non ammesso in quanto non riconosciuto in fase di concessione del contributo.
ft. n. 89-2012 del 12/11/2012	2 G ELETTROCoSTRUZIONI & MULTISERVICE DI TOMA GABRIELA € 1.704,25		L'importo non ammesso è pari a € 1.704,25, di cui: - € 1.697,58 non ammessi in fase di concessione del contributo; - € 6,67 risultanti dalla differenza tra quanto richiesto in nella domanda di pagamento del presente SAL e quanto richiesto da computo metrico a consuntivo relativo alla 1° fase dei lavori (€ 1.783,33).
TOTALE		€ 3.529,82	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE					
FATTURA		IMPORTO	MOTIVAZIONE		
ft. n. 109 del 31/10/2012	INFISSI EMB di REGGIANI GIANNI	€ 1.006,36	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL in quanto ad oggi non risulta pervenuta risposta del Comune in merito alla verifica dell'ottenimento del titolo abilitativo relativo agli interventi di 1° fase con conferma della sua efficacia.		
ft. n. 000777 del 30/11/2012	EURO GROUP SRL	€ 241,16	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL in quanto ad oggi non risulta pervenuta risposta del Comune in merito alla verifica dell'ottenimento del titolo abilitativo relativo agli interventi di 1° fase con conferma della sua efficacia.		
ft. n. 89-2012 del 12/11/2012	2 G ELETTROCOSTRUZIONI & MULTISERVICE DI TOMA GABRIELA	€ 85,75	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL in quanto ad oggi non risulta pervenuta risposta del Comune in merito alla verifica dell'ottenimento del titolo abilitativo relativo agli interventi di 1° fase con conferma della sua efficacia.		
ft. n. 44 del 30/12/2012	KAJANA RILIND	€ 1.040,00	Importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL in quanto ad oggi non risulta pervenuta risposta del Comune in merito alla verifica dell'ottenimento del titolo abilitativo relativo agli interventi di 1° fase con conferma della sua efficacia.		
ft. n. 246/2017 del 12/07/2017	STUDIO TECNICO ASSOCIATO MODENA	€ 398,39	importo sospeso e rinviato a verifica ai successivi SAL di cui: - € 301,70 per eccedenza del massimale previsto da Ordinanza relative allo stato avanzamento lavori del presente SAL per le spese tecniche aggiuntive (4% di A+B1a+B1b+B); - € 96,69 per eccedenza del massimale relativo alle ulteriori prestazioni professionali di Spese Tecniche erogabili in modo proporzionale rispetto allo stato avanzamento lavori del presente SAL.		
ft. n. 23/2017 del 26/04/2017	STUDIO AR.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	€ 51,03	eccedenza del massimale relativo alle ulteriori prestazioni professionali di Spese Tecniche erogabili in modo proporzionale rispetto allo stato avanzamento lavori del presente SAL.		
ft. n. 17 del 28/04/2017	STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA di Dr. Alessandro Boni	€ 163,97	eccedenza del massimale previsto da Ordinanza per costi per la relazione geologica relative allo stato avanzamento lavori del presente SAL (1,5% di A+B1a+B1b+B)		
TOTALE		€ 2.986,66			
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA		IMPORTO	MOTIVAZIONE		
"Fattura n°...del (data) fornitore					
"Fattura n°...del (data) fornitore					
"Fattura n°...del (data) fornitore					
TOTALE		€ 0,00			
TOTALE GENERALE		€ 6.516,48			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -55891-2015 del 23/11/2015				
ID PAGAMENTO	0800000010000558912015				
CODICE CUP	E83G12000270002				
STRINGA MIP	//MIP/E83G12000270002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000558912015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
EUROTEK di NEGRI CLAUDIO	NGRCLD67M28C951C	01993910361	IT78E0538766730000000419682	€ 260,00	3D
B.M. SAS DEI F.LLI BOCCHI E C.	02574640369	02574640369	IT59H0638566980751000001775	€ 14.952,46	3B
STUDIO TECNICO ASSOCIATO MODENA	02785920360	02785920360	IT63U0850966850014009382564	€ 1.725,28	3A
STUDIO AR.TEC INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL	02518060344	02518060344	IT60E0306912743100000002070	€ 589,49	3A
STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA di Dr. Alessandro Boni	BN01SN72H16G186L	019935900205	IT86I0306234210000001003544	€ 228,19	3A
TOTALE				€ 17.755,42	
NOTE					
La fattura ft. n. 44 del 30/12/2012 di KAJANA RILIND è stata erroneamente richiesta a contributo nella sezione C- costi per finiture, pertanto è stata riclassificata all'interno della voce A - costi per opere strutturali - opere edili, conformemente a quanto richiesto e ammesso in concessione.					