

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 3022 del 6 novembre 2017**

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-28454-2017 del 26/07/2017** relativa alla concessione a favore della società **COMA S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-61319-2015 del 23/12/2015**.

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto

Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE inoltre:**

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al

- sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
  - il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
  - l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **23 dicembre 2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-61319-2015** presentata dalla società **COMA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Strada Statale 468 Motta, n. 30, Codice Fiscale e Partita Iva 00311870364;
- che, con **Decreto n. 2135 del 19 luglio 2016**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 557.947,02** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **26 luglio 2017**, la società **COMA S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-28454-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-37041-2017 del 20/10/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà,

è pari a complessivi **€ 201.316,26** (di cui € 50.000,41 da erogare al beneficiario ed € 151.315,85 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E53G12000210002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 35.297,14**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare il "**BANCO BPM SPA – FILIALE NOVI DI MODENA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 201.316,26** (di cui € 50.000,41 da erogare al beneficiario ed € 151.315,85 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **COMA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Strada Statale 468 Motta, n. 30, Codice Fiscale e Partita Iva 00311870364, avente come legale rappresentante il Sig. Carlo Capelli, Codice Fiscale CPLCRL43C16F966V, la somma complessiva pari a **€ 201.316,26** (di cui € 50.000,41 da erogare al beneficiario ed € 151.315,85 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-61319-2015**;
2. di dare mandato al "**BANCO BPM SPA – FILIALE NOVI DI MODENA**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **COMA S.R.L.** ed al “**BANCO BPM SPA – FILIALE NOVI DI MODENA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)**

**COMA S.R.L. - Impresa**

**ANAGRAFICA**

TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO			
	LEGALE RAPPRESENTANTE:	Carlo Capelli		CPLCRL43C16F966V		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -61319-2015	23/12/2015
SEDE LEGALE	Strada Statale 468 Motta n. 30 - CAP 41012		Carpi	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-28454-2017	26/07/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Roma n°3-5-7-9-9/A, Via Palermo n° 2-8-10-12-12-14		Novi di Modena	(MO)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//	//	
DELOCALIZZAZIONE	NO				ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//	//	
CODICE FISCALE / P.IVA	00311870364		00311870364		VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	23/10/2017	
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP	E53G12000210002		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-13.30.00	S-96.01.20	C-14.39.00	C-25.12.20	TITOLO ABILITATIVO	CR-30467-2017	21/08/2017	
	L-68.20.01				AIA	//		
					DURC rilasciato il	03/08/2017	DURC-9635-2017	03/08/2017
					REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)	//	//	
BANCA CONVENZIONATA	BANCO BPM SPA - FILIALE NOVI DI MODENA				ANTIMAFIA (richiesta)	CR-31242-2017	31/08/2017	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA					N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	ND		
					IVA	DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 557.947,02	€ 35.297,14		€ 201.316,26				
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 557.947,02</b>	<b>€ 35.297,14</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 201.316,26</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**PRESENTE LIQUIDAZIONE**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO	AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI							€ 0,00
SCORTE							€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE							€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP							€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 263.133,68</b>	<b>€ 236.613,40</b>	<b>€ 61.817,42</b>	<b>€ 50.000,41</b>	<b>€ 151.315,85</b>		<b>€ 201.316,26</b>

**DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE**

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 66 del 02/09/2014, Origami Srl	€ 12.761,17	L'importo non ammesso è pari a € 12.761,17. <b>Immobile 1:</b> - L'importo di € 9.057,77 risulta non ammissibile in quanto afferente ad eccedenze del prezzo unitario applicati alla lavorazioni effettuate rispetto a quanto ammesso in fase di concessione: - voce n. 1- codice A17005.a, importo non ammesso di € 7.142,33; - voce n. 2- codice A17053, importo non ammesso di € 1.632,60; - L'importo di € 282,84 risulta non ammissibile in quanto relativo a quantità non riconosciute a contributo, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio: - voce n. 1- codice A17005.a, importo ammesso di € 145,19; - voce n. 2- codice A17053, importo non ammesso di € 137,65. <b>Immobile 2:</b> - L'importo di € 3.703,40 risulta non ammissibile in quanto afferente ad eccedenze del prezzo unitario applicati alla lavorazioni effettuate. Si riporta il dettaglio degli importi non ammessi: - voce n. B1.01- codice A170005.a, importo non ammesso di € 2.633,43; - voce n. B1.02- codice A17053, importo non ammesso di € 656,53; - voce n. B1.03- codice B02028, importo non ammesso di € 190,87 (il prezzo unitario ammesso è pari a quello applicato da contratto di 15,85); - voce n. B1.04- codice AP.B. 001, importo non ammesso di € 222,57.
ft. 64 del 02/09/2014, Origami Srl	€ 3.544,36	L'importo non ammesso è pari a € 3.544,36 di cui: <b>Immobile 1:</b> - L'importo di € 2.548,01 risulta non ammissibile in quanto differenza tra quanto rendicontato tramite fatture e richiesto in domanda di pagamento (€ 12.416,25) e l'importo rendicontato nel consuntivo pari a € 9.868,24 (pari all'importo rendicontato di € 10.289,06 a cui è stato applicato uno sconto del 4,09%); in particolare: - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: importo non ammesso di € 1.685,03; - C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: importo non ammesso di € 862,98. - L'importo di € 798,20 risulta non ammissibile in quanto sono state rendicontate delle quantità maggiori rispetto a quanto ammesso e approvato in fase di ammissione relativamente alla voce del consuntivo A1.04-AP.A001 dell'immobile 1-Corpo A, di cui si riporta il dettaglio: - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: per un importo totale di € 768,90: - voce n. 8-B01012.a: importo pari a € 14,92; - voce n. 9-B01110: importo pari a € 5,45; - voce n. 10- A05009.c: importo pari a € 28,58; - voce n. 72-B01012.a: importo pari a € 4,97; - voce n. 73-B01110: importo sospeso pari a € 1,36; - voce n. 74-A05009.c: importo pari a € 8,68; - voce n. 96-B01060: importo pari a € 1,68; - voce n. 107-B01012.a: importo pari a € 2,49; - voce n. 108-B01110: importo pari a € 0,68; - voce n. 109-A05009.c: importo pari a € 5,11; - voce n. 165-F01100.a: importo pari a € 694,98; - C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: per un importo totale di € 29,30: - voce n. 29-A08005.a: importo pari a € 5,69; - voce n. 30-A20015.a: importo pari a € 7,00; - voce n. 34-A20015.a: importo pari a € 5,69; - voce n. 36-A20015.a: importo pari a € 1,02; - voce n. 52-A08004.a: importo pari a € 2,69; - voce n. 97-A09038.d: importo pari a € 4,97; - voce n. 111-A08004.a: importo pari a € 2,24. -L'importo di € 22,75 risulta non ammissibile in quanto relativo a quantità non riconosciute a contributo, come definito nel Decreto di Concessione e nel relativo esito istruttorio (C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI, voce n. A1.04- codice AP.A. 001, n. 20-A08005.a). <b>Immobile 2:</b> - L'importo non ammesso di € 175,40 è pari alla differenza tra quanto richiesto in domanda di pagamento nella sezione "C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI" e l'importo riportato da consuntivo di € 199,89 (pari all'importo rendicontato di 332,93 a cui è stato applicato uno sconto del 39,93%).
ft. 58 del 27/06/2017, Origami Srl	€ 257,49	L'importo non ammesso è pari a € 257,49 per l' <b>Immobile 2 (C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI)</b> in quanto afferente a voci di spesa non richieste e ammesse nel computo metrico estimativo approvato in fase di concessione. Si riporta il dettaglio degli importi non ammessi: - voce n. B2.41- codice B01004.b, importo non ammesso di € 32,26; - voce n. B2.42- codice B01005.b importo non ammesso di € 48,62; - voce n. B2.43- codice A05014.b, importo non ammesso di € 176,61.
ft. n. 26 del 17/10/2014, Piero Fontana Ingegnere Civile	€ 911,88	L'importo non ammesso di 911,88 € è pari alla differenza tra quanto rendicontato in domanda di pagamento per la sezione Spese Tecniche e l'importo di € 5.088,12, calcolato come massimale del 10% sul SubTotale ammesso in rendicontazione.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.474,90</b>	

DETTAGLIO SPSE SOSPESSE					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
ft. 66 del 02/09/2014, Origami Srl	€ 40,71	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 40,71 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione: <b>Immobile 2:</b> - voce n. B1.01- codice A17005.a, importo sospeso di € 8,09; - voce n. B1.02- codice A17053, importo sospeso di € 0,92; - voce n. B1.03- codice B02028, importo sospeso di € 31,70 (il prezzo unitario ammesso è pari a quello applicato da contratto di 15,85).			
ft. 64 del 02/09/2014, Origami Srl	€ 35,18	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 35,18 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione. Si riporta il dettaglio delle voci di spesa con importi sospesi: <b>Immobile 2:</b> - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: l'importo sospeso di € 18,72 si riferisce alla voce n. B1.04-AP.B001, di cui si riporta il dettaglio: - voce n. 15-B01110: importo sospeso pari a € 5,45; - voce n. 16-A05009.c: importo sospeso pari a € 13,27. - C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: l'importo sospeso di € 16,46 si riferisce alla voce n. B1.04-AP.B001, di cui si riporta il dettaglio: - voce n. 17-A08004.a: importo sospeso pari a € 12,37; - voce n. 18-A20015.a: importo sospeso pari a € 4,09.			
ft. 58 del 27/06/2017, Origami Srl	€ 5.530,40	Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 5.530,40 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione. Si riporta il dettaglio delle voci di spesa con importi sospesi: <b>Immobile 2:</b> - A - a - COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI: l'importo sospeso di € 4.076,64 è relativo alle seguenti voci: - voce n. B2.03- codice A01004.a, importo sospeso di € 2.540,83; - voce n. B2.19- codice A04003, importo sospeso di € 1.265,38; - voce n. B2.23- codice A04003, importo sospeso di € 227,00; - voce n. B2.36- codice F01017.a, importo sospeso di € 15,46; - voce n. B2.37- codice F01017.b, importo sospeso di € 8,68; - voce n. B2.38- codice F01035, importo sospeso di € 19,29. - C - a - COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI: l'importo sospeso di € 1.453,76 è relativo alle seguenti voci: - voce n.B2.08- codice A15013.a : , importo sospeso di € 264,96; - voce n.B2.09- codice A15013.b : , importo sospeso di € 196,41; - voce n.B2.28- codice B01028: , importo sospeso di € 25,81; - voce n.B2.29- codice B01040: , importo sospeso di € 86,84; - voce n.B2.30- codice A15025.b: , importo sospeso di € 104,24; - voce n.B2.31- codice A16012.a: , importo sospeso di € 775,50.			
ft. 18 del 20/07/2017, Piero Fontana Ingegnere Civile	€ 3.086,51	Si sospende e si rinvia a verifica ai SAL successivi l'importo di € 3,086,51 relativo alla ritenuta d'acconto in quanto la fattura non è stata ancora pagata e non è stata fatta esplicita richiesta del rimborso della somma necessaria al pagamento della ritenuta di acconto da erogare al beneficiario stesso, come riportato nelle LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 E s.m.i. DEL 12 OTTOBRE 2012 [...] al par. 11.1.6.			
ft. 33 del 25/07/2017, Studio Marcato	€ 352,58	Si sospende e si rinvia a verifica ai SAL successivi l'importo di € 352,58 relativo alla ritenuta d'acconto in quanto la fattura non è stata ancora pagata e non è stata fatta esplicita richiesta del rimborso della somma necessaria al pagamento della ritenuta di acconto da erogare al beneficiario stesso, come riportato nelle LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LE RICHIESTE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 57 E s.m.i. DEL 12 OTTOBRE 2012 [...] al par. 11.1.6.			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.045,38</b>			
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
ft. 66 del 02/09/2014, Origami Srl	€ 26.976,53	L'importo di € 26.976,53 risulta non erogabile in quanto pari all'indennizzo assicurativo, detratto dall'importo ammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii. Si riporta il dettaglio per i vari immobili: - Immobile 1: importo non erogabile di € 18.503,33; - Immobile 2: importo non erogabile di € 8.473,20;			
ft. 58 del 27/06/2017, Origami srl	€ 7.070,61	L'importo di € 7.070,61 risulta non erogabile per l'Immobile 3 in quanto parte dell'indennizzo assicurativo, detratto dall'importo ammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.			
ft. 26 del 17/10/2014, Piero Fontana Ingegnere Civile	€ 1.250,00	L'importo di € 1.250,00 risulta non erogabile per l'Immobile 3 in quanto parte dell'indennizzo assicurativo, detratto dall'importo ammissibile, ai sensi dell'art. 7, comma 7 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.			
<b>TOTALE</b>		<b>€ 35.297,14</b>			
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 61.817,42</b>			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -61319-2015 del 23/12/2015				
ID PAGAMENTO	080000010000613192015				
CODICE CUP	E53G12000210002				
STRINGA MIP	//MIP/E53G12000210002/NN/IBANccDEDICATO/080000010000613192015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
COMA S.R.L.	00311870364	00311870364	IT43V050346690000000023900	€ 50.000,41	3D
Origami srl	03584140242	03584140242	IT97Y03205020000000000070	€ 137.559,48	3B
Piero Fontana	FNTPRI67H15H829R	03094430240	IT93J0306234210000000952274	€ 12.346,06	3A
Enrico Marcato	MRCNRC69D29L840W	02627690247	IT19L0572811801017570225086	€ 1.410,31	3A
<b>TOTALE</b>				<b>€ 201.316,26</b>	