

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 3032 del 6 novembre 2017**

**Liquidazione del contributo relativo al II SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-21120-2017 del 16/06/2017 relativa alla concessione a favore della società OFFICINE BARBIERI S.R.L., a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo CR-44205-2014 del 12/12/2014.**

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **12 dicembre 2014**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-44205-2014** presentata dalla società **OFFICINE BARBIERI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Bondeno (FE), in Via Provinciale, n. 90, Codice Fiscale e Partita Iva 00531500387;
- che, con **Decreto n. 1469 del 06 agosto 2015**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 3.366.998,26** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **16 giugno 2017**, la società **OFFICINE BARBIERI S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-21120-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l'istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-37677-2017 del 26/10/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **II SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 899.962,62** (di cui € 868.785,23 da erogare al beneficiario ed € 31.177,39 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E23D12000880002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE DI REGGIO EMILIA**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 899.962,62** (di cui € 868.785,23 da erogare al beneficiario ed € 31.177,39 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **II SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **OFFICINE BARBIERI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Bondeno – Frazione Stortichino (FE), in Via Provinciale, n. 90, Codice Fiscale e Partita Iva 00531500387, avente come legale rappresentante il Sig. Nicola Barbieri, Codice Fiscale BRBNCL34L23A965G, la somma complessiva pari a **€ 899.962,62** (di cui € 868.785,23 da erogare al beneficiario ed € 31.177,39 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **II SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-44205-2014**;

2. di dare mandato alla “**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE DI REGGIO EMILIA**” di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **OFFICINE BARBIERI S.R.L.** ed alla “**UNICREDIT S.P.A. – FILIALE DI REGGIO EMILIA**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

**ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (2° SAL)**

**Officine Barbieri S.R.L. - Impresa**

ANAGRAFICA										PROTOCOLLI FASCICOLO			
TIPO		Impresa						RICHIESTA DI CONTRIBUTO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:		Nicola Barbieri			BRBNCL34L23A965G			DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-44205-2014	12/12/2014		
SEDE LEGALE		Via Provinciale, n° 90 - CAP 44012		Bondeno - Frazione Stortichino		(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL		CR-70561-2016	23/12/2016			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI		Via Provinciale, n°90 - CAP 44012		Scortichino - frazione di Bondeno		(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI		CR-21120-2017	16/06/2017			
CODICE FISCALE / P.IVA		00531500387		00531500387			VISURA DEGGENDORF		REGOLARE	25/10/2017			
DELOCALIZZAZIONE		NO						CUP		E23D12000880002			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile		C-25.11.00	(codice)	(codice)	(codice)		TITOLO ABILITATIVO		CR-34695-2015	09/07/2015			
							AIA			//			
							DURC rilasciato il		12/10/2017	DURC-12803-2017	13/10/2017		
							REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)			//			
							ANTIMAFIA (informazione)		CR-37536-2017	25/10/2017			
BANCA CONVENZIONATA		UNICREDIT SPA - FILIALE DI REGGIO EMILIA						N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		102			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA								IVA		DETRAIBILE			

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuali aggiornamenti)	CONTRIBUTO EROGATO			SALDO	ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL		
IMMOBILI	€ 3.366.998,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.052.450,34	€ 899.962,62		€ 0,00	€ 0,00
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.366.998,26</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.052.450,34</b>	<b>€ 899.962,62</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 984.534,04</b>	<b>€ 899.962,62</b>	<b>€ 84.571,42</b>	<b>€ 868.785,23</b>	<b>€ 31.177,39</b>	<b>€ 899.962,62</b>

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
	€ 0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 29 del 03/10/2016 di EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL	€ 4.971,32	IMMOBILE 1: Si sospende e si rinvia a SALDO dell'importo di € 4.971,32 per le seguenti motivazioni: - € 3.817,62 per lavorazioni aggiuntive, rilevate nel consuntivo dei lavori, non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione: (voce 1/1 (A17005.b) "Crociere rompitratta campate A-B"); - € 1.153,70 in quanto l'importo richiesto rendicontato (€ 16.632,36) risulta maggiore delle lavorazioni del CMC riconciliate alla fattura n. 29 del 03/10/2016 emessa da EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL.
ft. 32 del 24/11/2017 di EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL	€ 9.658,38	IMMOBILE 2: Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 9.658,38 in quanto il richiesto rendicontato (€ 40.000,00) risulta maggiore delle lavorazioni del CMC riconciliate alla fattura ft. 32 del 24/11/2017 emessa da EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL.
ft. 01 del 20/01/2017 di EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL	€ 3.586,10	IMMOBILE 2: Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 3.586,10 in quanto il richiesto rendicontato (€ 135.000,00) risulta maggiore delle lavorazioni del CMC riconciliate alla fattura ft. 01 del 20/01/2017 emessa da EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL.
ft. 07 del 27/03/2017 di EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL	€ 6.567,45	IMMOBILE 2: Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 6.567,45 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voci: 26/55 (A17005.b) € 178,57; 27/56 (PA.010) € 91,58; 37/73 (PA.014) € 6.297,30); IMMOBILE 2: Si sospende, e si rinvia a SALDO, l'importo pari ad € 32.119,28 per le seguenti motivazioni: - le seguenti voci di CMC hanno eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione: (voci: 13 (D01043c) € 724,32; 15 (15.01.06.b) € 111,39; 22 (D01042h) € 202,80; 26 (D02016.d) € 1.665,94; 30 (D02018.b) € 118,92; 37 (D02006k) € 5805,93; 39 (D02010c) € 1.605,58; 40 (PAE.06*) € 11.256,80; 41 (PAE.07*) € 279,54; 46 (D01001a) € 90,32); - Le seguenti voci di CMC hanno prezzo unitario superiore a quanto ammesso in concessione: (voci: 21 (D02077d) € 17,93; 26 (D02016d) € 428,44; 28 (D02017d) € 9,98; 33 (D02019.e) € 10,42); - Le seguenti voci di CMC risultano essere lavorazioni aggiuntive non previste nel computo metrico estimativo ammesso in fase di concessione: (voci: 14 (D01045d) € 81,68; 23 (D01042n) € 84,59; 31 (D02018d) € 18,46; 56 (B01093a) € 23,15); - Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 8.926,74 in quanto si riscontra eccedenza delle quantità effettivamente realizzate e prezzo unitario maggiore di quanto ammesso in concessione. Le voci del CMC valutate sono le seguenti: 43 (15.01.14e) € 7.571,07; 44 (D01042h) € 136,96; 45 (D01042n) € 1.218,71); - Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 646,34 in quanto la fattura non è stata riconciliata con le lavorazioni del CMC.
ft. 11 del 11/05/2017 di EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL	€ 32.119,28	
ft. 17 del 13/06/2017 di EDIL.GI.COSTRUZIONI SRL	€ 27.668,89	IMMOBILE 3: Si sospende e si rinvia a verifica a SALDO l'importo di € 8.141,79 in quanto il prezzo unitario utilizzato eccede quello ammesso in concessione (voce 17/21 (PA.014) ); IMMOBILE 4: - Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 19.274,89 in quanto la fattura non è stata riconciliata con le lavorazioni del CMC; - Si sospende e si rinvia a SALDO la verifica dell'importo di € 252,21 per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voce n. 3 (OC.fin*) € 252,21).
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.571,42</b>	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
"Fattura n°...del (data) fornitore ....		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 84.571,42</b>	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	2° SAL
ID RICHIESTA SFINGE	CR-44205-2014 del 12/12/2014
ID PAGAMENTO	0800000020000442052014
CODICE CUP	E23D12000880002
STRINGA MIP	//MIP/E23D12000880002/NN/IBANccDEDICATO/0800000020000442052014

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
Officine Barbieri S.R.L.	00531500387	00531500387	IT51V0200812819000003480569	€ 868.785,23	3D	
Studio Ingenium degli ingegneri Andrea Canucoli e Roberto Ordonelli	02282120415	02282120415	IT39W085196854000060153508	€ 4.549,84	3A	
Studio Marconi Associato	01382890414	01382890414	IT48X0306968280074000478837	€ 5.568,50	3A	
Tecnistudio IBC - studio tecnico associato di ingegneria e architettura	00384510491	00384510491	IT49F0310413900000000180524	€ 6.855,58	3A	
Geom. Aldino Cirese	CRSLDN70E23D737K	01447630706	IT63S0526203802CC1408023657	€ 5.481,34	3A	
Ing. Carmine Pirone	PRNCMN65L16B519T	00843740705	IT130053870380000000509468	€ 8.722,13	3A	
<b>TOTALE</b>				<b>€ 899.962,62</b>		

NOTE: Si precisa che con la presente liquidazione Vi sono state erogate anche le somme relative alle ritenute di acconto sui compensi dei professionisti contenuti nell'elenco delle fatture. Vi ricordiamo che dovrete tempestivamente produrre, attraverso la piattaforma sfinge, la documentazione attestante il relativo versamento degli importi a voi erogati a titolo di ritenute di acconto.