

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3173 del 13 novembre 2017

Liquidazione del contributo relativo al III SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-29228-2017 del 02/08/2017 relativa alla concessione a favore della Signora **SANDRA MINGOTTI**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-40939-2015 del 10/08/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **10/08/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-40939-2015** presentata dalla Signora **SANDRA MINGOTTI**, con residenza nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), Codice Fiscale MNGSDR59P48H9120;
- che, con **Decreto n. 2196 del 22/07/2016**, è stato concesso al medesimo soggetto un contributo complessivo pari a **€ 425.805,50** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **02/08/2017**, la Signora **SANDRA MINGOTTI** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-29228-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-37718-2017 del 26-10-2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **III SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 148.314,97** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell’Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E82F16001600001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - Filiale di Mirandola (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 148.314,97** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **III SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della Signora **SANDRA MINGOTTI**, con residenza nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), Codice Fiscale MNGSDR59P48H9120, la somma complessiva pari a **€ 148.314,97** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **III SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-40939-2015**;
2. di dare mandato alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - Filiale di Mirandola (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla Signora **SANDRA MINGOTTI** e alla "**BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. - Filiale di Mirandola (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (3° SAL)									
MINGOTTI SANDRA - Persona fisica									
ANAGRAFICA									
TIPO	Persona fisica			PROTOCOLLI FASCICOLO					
PERSONA FISICA	MINGOTTI SANDRA	MNGSDR59P48H9120		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -40939-2015	10/08/2015			
				DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-68587-2016	15/12/2016			
RESIDENZA	Via Mirandola Finale, n°2205 - CAP 41038	San Felice sul Panaro	(MO)	DOMANDA DI PAGAMENTO II SAL	CR-13975-2017	13/04/2017			
				DOMANDA DI PAGAMENTO III SAL	CR-29228-2017	02/08/2017			
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Camurana, n°31 - CAP 41037	Mirandola	(MO)	VISURA DEGGENDORF	REGOLARE	09/11/2017			
CODICE FISCALE / P.IVA	MNGSDR59P48H9120			CUP		E82F16001600001			
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		CR-45828-2016	31/08/2016		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.41.00		A-01.11.40		AIA				
	Allevamento di bovini e bufale da latte	produzione di latte crudo Coltivazione miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi		DURC rilasciato il		n.n.		n.n.	
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (richiesta /rilascio)		n.n.		n.n.	
BANCA CONVENZIONATA				BANCA MONTEPASCHI DI SIENA S.P.A. Filiale: MIRANDOLA		N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		n.a.	
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				IVA		NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
IMMOBILI	€ 425.805,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.336,61	€ 96.372,04	€ 148.314,97			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 425.805,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.336,61	€ 96.372,04	€ 148.314,97	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 187.262,57	€ 148.314,97	€ 43.582,68	€ 0,00	€ 148.314,97	€ 148.314,97			
BENI STRUMENTALI									
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 187.262,57	€ 148.314,97	€ 43.582,68	€ 0,00	€ 148.314,97	€ 148.314,97			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°109 del 26/07/2017 - COSTRUZIONI GIOVANNI NERI srl	€ 0,09	non si ammette l'importo complessivo pari a € 0,09 (€ 0,07 + IVA 22%) di cui: - € 0,07 (0,06 + IVA 22%) per errore algebrico dell'importo richiesto in merito alla voce NP 01 - in merito a tale lavorazione nel CMC fornito ad integrazione del 26/09/2017 con CR-34109-2017 si riscontra quanto segue: "si evidenzia e si rettifica un errore di calcolo nel quadro di raffronto del SAL 2: pur rendicontando l'importo corretto di 9.750,29 €, si indicava erroneamente la quantità di solaio realizzata 115,53 mq anziché 114,71 mq. In questo quadro di raffronto si rettificano gli errori riscontrati non variando gli importi rendicontati"; - € 0,02 (0,01 + IVA 22%) per errore riscontrato all'interno del CMC in merito agli arrotondamenti.							
TOTALE	€ 0,09								
DETTAGLIO SPESE SOSPESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
Fattura n°109 del 26/07/2017 - COSTRUZIONI GIOVANNI NERI srl	€ 38.771,51	fattura richiesta per 'costi opere strutturali - opere edili' e per 'costi per le finiture - opere edili'; 'COSTI PER OPERE STRUTTURALI - OPERE EDILI' si sospende e si rinvia a verifica SALDO l'importo di € 22.275,65 (€ 18.258,73 + IVA 22%) di cui: - € 14.772,19 (€ 12.108,35 + IVA 22%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voce: F.01095a, F.01098a, A03023.b, A03022.a, A03024.a, A03029.c, A05007.a, A17005.a, A07007.b, A07012); - € 7.503,46 (€ 6.150,38 + IVA 22%) per l'inserimento di nuova lavorazione non prevista nel CME approvato in fase di concessione del contributo (voce: A05010.1). 'COSTI PER LE FINITURE - OPERE EDILI' si sospende e si rinvia a verifica SALDO l'importo di € 16.495,86 (€ 13.521,20 + IVA 22%) di cui: - € 176,86 (€ 144,97 + IVA 22%) per eccedenza delle quantità effettivamente realizzate rispetto al computo metrico estimativo valutato in fase di concessione (voce: NP.02, A07065.a); - € 2.099,46 (€ 1.720,87 + IVA 22%) per variazione di lavorazioni rispetto al CME approvato in fase di concessione del contributo (voce: A07074.f sostituita con la voce A07074.a, A07081.b sostituita con la voce A07081.a); - € 14.219,54 (€ 11.655,36 + IVA 22%) in quanto la documentazione fotografica atta a dimostrare l'esecuzione della lavorazione avente codice identificativo A07016.b (manto di copertura a tegole in laterizio), non corrisponde a quanto previsto nel CME approvato in fase di concessione del contributo.							
Fattura n° 4/65 del 14/07/2017 - Y.U.PPIES SERVICES SRL	€ 4.811,08	si sospende e si rinvia a verifica SALDO l'importo di € 4.811,08 (€ 3.943,51 + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento erogabile del SAL complessivo;							
TOTALE	€ 43.582,59								

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)					
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE			
"Fattura n°...del (data) fornitore					
	TOTALE	€ 0,00			
	TOTALE GENERALE	€ 43.582,68			
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO					
NUMERO PAGAMENTO	3° SAL				
ID RICHIESTA SFINGE	CR -40939-2015 del 10/08/2015				
ID PAGAMENTO	080000030000409392015				
CODICE CUP	E82F16001600001				
STRINGA MIP	//MIP/E82F16001600001/NN/IBANccDEDICATO/080000030000409392015				
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
COSTRUZIONI GIOVANNI NERI srl	02101890362	02101890362	IT36I0503512900371570565510	€ 141.312,60	3B
Y.U.PPIES SERVICES SRL	01620640365	01620640365	IT78T0538712906000000000687	€ 7.002,37	3A
				TOTALE	€ 148.314,97
NOTE					
Al presente SAL viene effettuato il recupero degli importi sospesi ai SAL precedenti, pari ad € 4.635,08 (€ 3.799,24 + IVA 22%), di cui:					
• Con riferimento al I SAL					
€ 805,74 (€ 660,44 + IVA 22%) relativi alla fattura n°4/67 del 25/10/2016, emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL, per la macrocategoria "SPESE TECNICHE AGGIUNTIVE";					
• Con riferimento al II SAL.					
€ 3.829,34 (€ 3.138,80 + IVA 22%) relativi alla fattura n°4/10 del 13/02/2017, emessa da Y.U.PPIES SERVICES SRL, per la macrocategoria "SPESE TECNICHE".					