

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3325 del 29 novembre 2017

Liquidazione del contributo relativo al SALDO per la domanda di pagamento protocollo **CR-12762-2017 del 04/04/2017** relativa alla concessione a favore dell'**AZIENDA AGRICOLA FONTANA LORIS IMPRESA INDIVIDUALE**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-11322-2015 del 13/03/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.;"
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **13/03/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-11322-2015** presentata dall’**AZIENDA AGRICOLA FONTANA LORIS IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Grande, n. 1180, Codice Fiscale FNTLRS62D01H835N e Partita IVA 02275710362;
- che, con **Decreto n. 1918 del 07/10/2015**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 155.308,08** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **04/04/2017**, l’**AZIENDA AGRICOLA FONTANA LORIS IMPRESA INDIVIDUALE** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-12762-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

CONSIDERATO che in data **25/10/2017** è stato effettuato il sopralluogo previsto dalle procedure di controllo per verificare l’effettiva realizzazione degli interventi ammessi, di cui il verbale agli atti;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-39043-2017 del 09/11/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **SALDO**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla

concessione, è pari a complessivi **€ 35.653,75** (di cui € 2.535,35 da erogare al beneficiario ed € 33.118,40 da erogare ai prestatori di lavoro);

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F15000410001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;
- a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, **si registra un'economia pari ad € 13.406,47** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 35.653,75** (di cui € 2.535,35 da erogare al beneficiario ed € 33.118,40 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **SALDO** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore dell'**AZIENDA AGRICOLA FONTANA LORIS IMPRESA INDIVIDUALE**, con sede legale nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), in Via Grande, n. 1180, Codice Fiscale FNTLRS62D01H835N e Partita IVA 02275710362, avente come Legale Rappresentante Loris Fontana, Codice Fiscale FNTLRS62D01H835N, la somma complessiva pari a **€ 35.653,75** (di cui € 2.535,35 da erogare al beneficiario ed € 33.118,40 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **SALDO** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-11322-2015**;
2. che a fronte di una minor spesa ammissibile documentata, si registra **un'economia pari ad € 13.406,47** che tornano nella disponibilità del fondo di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012 per successive assegnazioni;
3. di dare mandato alla "**SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite

nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

4. che copia del presente provvedimento venga trasmessa all'**AZIENDA AGRICOLA FONTANA LORIS IMPRESA INDIVIDUALE** e alla "**SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (SALDO)

Azienda Agricola Fontana Loris impresa individuale - Impresa

ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa				PROTOCOLLI FASCICOLO				
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Loris Fontana		FNTRLRS62D01H835N			RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR -11322-2015	13/03/2015	
SEDE LEGALE	Via Grande, n° 1180 - CAP 41038		San Felice sul Panaro (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-39452-2016	20/07/2016		
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Grande, n° 1180 - CAP 41038		San Felice sul Panaro (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO SALDO ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	CR-12762-2017	04/04/2017		
CODICE FISCALE / P.IVA	FNTRLRS62D01H835N		02275710362			VISURA DEGGENDORF	regolare	14/11/2017	
DELOCALIZZAZIONE	NO				CUP	E52F15000410001			
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40		(codice)		TITOLO ABILITATIVO CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDIL.	CR-16557-2015	15/04/2015		
	Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (rilascio)	Prot. INAIL 9504984	14/11/2017		
					ANTIMAFIA (certificato)	CR-21726-2017	20/06/2017		
BANCA CONVENZIONATA	SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - FILIALE SAN FELICE SUL PANARO				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	0			
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA	3398286209		053/520530			IVA	DETRAIBILE		

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 155.308,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.247,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.653,75	€ 13.406,47
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 155.308,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 106.247,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.653,75	€ 13.406,47

PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 44.801,52	€ 37.984,07	€ 11.615,59	€ 2.535,35	€ 33.118,40	€ 35.653,75
BENI STRUMENTALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SCORTE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DELOCALIZZAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRODOTTI DOP/IGP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 44.801,52	€ 37.984,07	€ 11.615,59	€ 2.535,35	€ 33.118,40	€ 35.653,75

DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
Ft n° 0/134 del 31/03/2017 di AEC COSTRUZIONI SRL	€ 3.795,00	L'importo di 3.795,00 € (inerente le opere strutturali) afferente alla fattura n° 0/134 del 31/03/2017 di AEC COSTRUZIONI SRL risulta non ammissibile in quanto: - € 3.221,33 relativi a quantità erroneamente computate dal tecnico e quindi non realizzate dall'impresa affidataria. Dal computo metrico a consuntivo finale infatti risulta un importo totale delle lavorazioni a SALDO, determinato applicando lo sconto contrattuale dell'1,5 %, pari a 132.401,92 €, inferiore rispetto a quanto rendicontato nella domanda di pagamento (135.818,91 €); per cui l'importo di € 3.416,99 non risulta ammissibile. La quota parte afferente alle opere strutturali è pari a € 3.221,33 come di seguito specificato: - voce A01009.a: - 784,18 €; - voce 13.03.A.006.A.D: - 2.012,42 €; - voce A03020.a: - 462,12 €; - voce A03020.a: + 37,40 €; - voce A03030.c: - 0,01 € - € 573,67 relativi a quantità consuntivate dal tecnico, ma che in fase di sopralluogo non sono state rilevate (come risulta dal Verbale di Sopralluogo). Nella fattispecie: - voce A17005.b (carpenteria metallica): € 355,91 in quanto gli angolari reggi scalino consuntivati risultano già compresi nella voce A17011.b (gradini in grigliato); - voce A17011.b (gradini in grigliato): € 36,52 in quanto è stata rilevata la presenza di n° 16 gradini, e non n° 17 come consuntivato; - voce B02028 (Fornitura e posa di tasselli): € 181,24 in quanto è stata rilevata la presenza di n° 8 tasselli, e non n° 16 come consuntivato. Gli importi sopra riportati sono comprensivi dello sconto contrattuale dell'1,5%.
Ft n° 0/134 del 31/03/2017 di AEC COSTRUZIONI SRL	€ 3.022,45	L'importo di 3.022,45 € (inerente le finiture) afferente alla fattura n° 0/134 del 31/03/2017 di AEC COSTRUZIONI SRL risulta non ammissibile in quanto: - 581,73 € relativo a lavorazioni non ammesse in fase di concessione, inerenti la finestra del sottotetto il quale non è stato ammesso a finanziamento (come dichiarato dal Nucleo di Valutazione nella seduta 19/05/2015). Nella fattispecie: - voce A14003.e: 31,65 €; - voce A18067.c: 10,52 €; - voce A18027.c.: 539,56 €. - 195,67 € relativo a quantità erroneamente computate dal tecnico e quindi non realizzate dall'impresa affidataria. Dal computo metrico a consuntivo finale infatti risulta un importo totale delle lavorazioni a SALDO, determinato applicando lo sconto contrattuale dell'1,5 %, pari a 132.401,92 €, inferiore rispetto a quanto rendicontato nella domanda di pagamento (135.818,91 €); per cui l'importo di € 3.416,99 non risulta ammissibile. La quota parte afferente alle opere edili per le finiture è pari a € 195,67 come di seguito specificato: - voce 03.02.03: - 6,99 €; - voce 03.02.08: - 2,10 €; - voce A17006.d: - 168,48 €; - voce A20048.c: - 18,10 €; € 2.245,05 relativi a quantità consuntivate dal tecnico, ma che in fase di sopralluogo non sono state rilevate (come risulta dal Verbale di Sopralluogo). Nella fattispecie: - voce A17028.c (porta per esterni a due battenti): € 1.179,06 in quanto in sopralluogo non è stata rilevata la presenza della tipologia di porta consuntivata ma la presenza di un portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio, non ammesso in fase di concessione per "non congruenza con la destinazione d'uso". - voce B01017.a (tracce nella muratura): € 1.040,75 in quanto è stato rilevato che l'impianto elettrico è tutto a vista e pertanto non è stata eseguita alcuna traccia nei muri; - voce D01009.f (scatole in resina): € 7,00 in quanto è stata rilevata la presenza di n° 9 scatole in resina e non n° 10 come consuntivato; - voce D01017.a (Invertitore): € 16,57 in quanto non è stata rilevata la presenza dell'invertitore unipolare; - voce D01033.h e d01033.d: € 1,67 € in quanto è stata rilevata la presenza di una presa bipasso in più e una presa UNEL in meno. Gli importi sopra riportati sono comprensivi dello sconto contrattuale dell'1,5%.
TOTALE	€ 6.817,45	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
TOTALE	€ 0,00	

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%....)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
ft. 06 del 03/04/2017 di Ing. Gianluca Di Lorenzo	€ 590,73	L'importo di 590,73 € della fattura n° 06 del 03/04/2017 di ing. Gianluca Di Lorenzo risulta non risulta erogabile per superamento del massimale previsto dall'Ordinanza 57/2012 e s.m.i. per le spese tecniche (10%).
ft. 05/2017 del 04/04/2017 di Ing. Francesco Giliberti	€ 177,22	L'importo di 177,22 € della fattura n° 05/2017 del 04/04/2017 di ing. Francesco Giliberti risulta non risulta erogabile per superamento del massimale previsto dall'Ordinanza 57/2012 e s.m.i. per le spese tecniche (10%).
ft. 03 del 04/04/2017 di Polistudio Studio Tecnico Associato	€ 3.636,38	L'importo di 3.636,38 € della fattura n°03 del 04/04/2017 di Polistudio Studio Tecnico Associato risulta non risulta erogabile per superamento del massimale previsto dall'Ordinanza 57/2012 e s.m.i. per le spese tecniche (10%).
ft 02 del 04/04/2017 di Ing. Giovanni Casacci	€ 393,81	L'importo di 393,81 € della fattura n° 02 del 04/04/2017 di ing. Giovanni Casacci risulta non risulta erogabile per superamento del massimale previsto dall'Ordinanza 57/2012 e s.m.i. per le spese tecniche (10%).
TOTALE	€ 4.798,14	
TOTALE GENERALE	€ 11.615,59	

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	SALDO
ID RICHIESTA SFINGE	CR -11322-2015 del 13/03/2015
ID PAGAMENTO	08000000S0000113222015
CODICE CUP	E52F15000410001
STRINGA MIP	//MIP/E52F15000410001/NN/IBANccDEDICATO/08000000S0000113222015

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)					
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN
Azienda Agricola Fontana Loris impresa individuale	FNTRLRS62D01H835N	02275710362	IT57W0565266980CC0010155370	€ 2.535,35	3D
AEC COSTRUZIONI	01412220368	01412220368	IT71M010306685000010330972	€ 33.118,40	3B
TOTALE				€ 35.653,75	

NOTE
 Si determinano al presente SALDO delle economie per un totale di € 13.406,47 derivanti dalla effettiva fatturazione dei lavori eseguiti.
 Si specifica che il contributo erogabile nel presente SALDO è comprensivo delle spese sospese nel precedente SAL. Nello specifico:
 a) contributo erogabile dal precedente SAL € 2.467,82 di cui:
 - 276,59 € da ft. 15/2016 del 11/08/2016 emessa da Ing. Gianluca Di Lorenzo;
 - 82,98 € da ft. 15/2016 del 11/08/2016 emessa da Ing. Francesco Giliberti;
 - 1.923,86 € da ft 22/2016 del 11/08/2016 emessa da Polistudio - Studio Tecnico Associato;
 - 184,39 € da ft 13/2016 del 11/08/2016 emessa da Ing. Giovanni Casacci;
 b) contributo erogabile nel presente SALDO € 33.185,93
 Contributo complessivamente erogabile € 35.653,75.