

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 3540 del 19 dicembre 2017**

**Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-33108-2017 del 15/09/2017** relativa alla concessione a favore della società **LODI S.R.L.**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-22427-2016 del 26/04/2016**.

#### **VISTI:**

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

**VISTA** altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

#### **RICHIAMATI**, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

**VISTO** l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

**PRESO ATTO:**

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

**RICHIAMATE:**

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

**VISTE** inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante “Procedura aperta sopra soglia per l’acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull’applicativo SFINGE relative alla presentazione, all’istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata”;
- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

**VISTA** l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii,
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

**PRESO ATTO** che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**PREMESSO:**

- che, in data **26 aprile 2016**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-22427-2016** presentata dalla società **LODI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Cento (FE), in Via Bondenese n. 71, Codice Fiscale e Partita Iva 00954720389;
- che, con **Decreto n. 1761 del 20 giugno 2017**, è stato concesso alla medesima società un contributo complessivo pari a **€ 1.941.364,85** per gli interventi sugli immobili di proprietà;
- che, in data **15 settembre 2017**, la società **LODI S.R.L.** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-33108-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà;

**PRESO ATTO** che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-42875-2017 del 12/12/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sugli immobili di proprietà, è pari a complessivi **€ 1.650.160,13** (di cui € 524.718,98 da erogare al beneficiario ed € 1.125.441,15 da erogare ai prestatori di lavoro);

**RITENUTO** di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E33G12000970002**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato il beneficiario ha dichiarato, nella domanda di accesso ai contributi, di avere **una copertura assicurativa pari ad € 435.110,87**, di cui si è tenuto conto nella fase di determinazione del contributo;

**VERIFICATA** la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

**RITENUTO** di incaricare la "**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 1.650.160,13** (di cui € 524.718,98 da erogare al beneficiario ed € 1.125.441,15 da erogare ai prestatori di lavoro), relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sugli immobili di proprietà, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore della società **LODI S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Cento – Frazione Buonacompra (FE), in Via Bondenese n. 71, Codice Fiscale e Partita Iva 00954720389, avente come legale rappresentante il Sig. Maurizio Lodi, Codice Fiscale LDOMRZ55P27I209H, la somma complessiva pari a **€ 1.650.160,13** (di cui € 524.718,98 da erogare al beneficiario ed € 1.125.441,15 da erogare ai prestatori di lavoro), relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-22427-2016**;

2. di dare mandato alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**” di erogare l’importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell’Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa alla società **LODI S.R.L.** ed alla “**CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.**”, a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all’Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*Firmato digitalmente*

## ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)

## LODI SRL - Impresa

ANAGRAFICA					
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO	
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Maurizio Lodi	LDOMRZ55P27I209H		RICHIESTA DI CONTRIBUTO	CR-22427-2016 26/04/2016
SEDE LEGALE	Via Bondenese, n°71 - CAP 44041	Cento	(FE)	DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL	CR-33108-2017 15/09/2017
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Bondenese, n°71 - CAP 44042	Cento	(FE)	ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//
CODICE FISCALE / P.IVA	00954720389			ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI	//
DELOCALIZZAZIONE	NO			VISURA DEGGENDORF	REGOLARE 12/12/2017
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	C-16.10.00			CUP	E33G12000970002
BANCA CONVENZIONATA	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.			TITOLO ABILITATIVO	CR-44702-2016 23/08/2016 CR-59354-2016 04/11/2016
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				AIA	//
				DURC rilasciato il	15/11/2017 DURC-15872-2017 16/11/2017
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	//
				ANTIMAFIA (informazione)	CR-36747-2017 19/10/2017
				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA	49
				IVA	DETRAIBILE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE
				I SAL	II SAL	III SAL	SALDO	
IMMOBILI	€ 1.941.364,85	€ 435.110,87		€ 1.650.160,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
BENI STRUMENTALI								
SCORTE								
DELOCALIZZAZIONE								
PRODOTTI DOP/IGP								
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.941.364,85</b>	<b>€ 435.110,87</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.650.160,13</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

## PRESENTE LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE
IMMOBILI	€ 2.416.831,88	€ 2.301.010,29	€ 766.671,75	€ 524.718,98	€ 1.125.441,15	€ 1.650.160,13
BENI STRUMENTALI						
SCORTE						
DELOCALIZZAZIONE						
PRODOTTI DOP/IGP						
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.416.831,88</b>	<b>€ 2.301.010,29</b>	<b>€ 766.671,75</b>	<b>€ 524.718,98</b>	<b>€ 1.125.441,15</b>	<b>€ 1.650.160,13</b>

## DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE

FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>IMMOBILE 1</b>		
ft. 24 del 21/06/2012 - FDS SNC	€ 4.207,63	Si ritiene non ammissibile l'importo complessivo di € 20.439,74 in quanto relativo ad importi fatturati eccedenti rispetto a quanto previsto da Decreto in merito alle voci di computo B02069 ("Ricostruzione di coprifermo in calcestruzzo armato [...]"), B02086a ("Preparazione del supporto per applicazione di materiali compositi [...]") e B02092a ("Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio [...]"). Gli importi fatturati rapportati alle quantità rendicontate determinano prezzi unitari effettivamente applicati superiori rispetto a quanto approvato in fase di concessione. Di seguito è riportato il dettaglio delle spese non ammesse. - € 4.207,63 - ft. 24 del 21/06/2012 del fornitore FDS SNC; - € 4.312,61 - ft. 485 del 31/05/2012 del fornitore S.I.L.L.A. SAS; - € 10.173,66 - ft. 539 del 15/06/2012 del fornitore S.I.L.L.A. SAS; - € 191,18 - ft. 618 del 30/06/2012 del fornitore S.I.L.L.A. SAS; - € 40,08 - ft. 698 del 15/07/2012 del fornitore S.I.L.L.A. SAS; - € 29,00 - ft. 797 del 31/07/2012 del fornitore S.I.L.L.A. SAS; - € 778,17 - ft. 04 del 21/06/2012 del fornitore DITTA SORIANI; - € 707,41 - ft. 06 del 21/07/2012 del fornitore DITTA SORIANI.
ft. 485 del 31/05/2012 - S.I.L.L.A. SAS	€ 4.312,61	
ft. 539 del 15/06/2012 - S.I.L.L.A. SAS	€ 10.173,66	
ft. 618 del 30/06/2012 - S.I.L.L.A. SAS	€ 191,18	
ft. 698 del 15/07/2012 - S.I.L.L.A. SAS	€ 40,08	
ft. 797 del 31/07/2012 - S.I.L.L.A. SAS	€ 29,00	
ft. 04 del 21/06/2012 - DITTA SORIANI	€ 778,17	
ft. 06 del 21/07/2012 - DITTA SORIANI	€ 707,41	
<b>IMMOBILE 2</b>		
ft. 179 del 26/06/2017 - BOVINA SRL	€ 42.585,73	Si ritiene non ammissibile l'importo complessivo di € 42.585,73 di cui: - € 3.976,20 - importo fatturato eccedente rispetto a quanto ammesso da decreto per la voce A22009.c ("Elementi portanti orizzontali a sezione rettangolare di legno massello o lamellare"). A fronte di un importo concesso di € 367.797,72 risulta rendicontato un importo di € 371.773,92 che a parità di quantità imputate determina prezzi unitari effettivamente applicati superiori rispetto a quanto approvato in fase di concessione; - € 13.587,90 - importo non ammesso in fase di concessione per riparametrazione con il coefficiente pari a 0,9903 derivante dal rapporto tra la superficie ammessa e quella richiesta; - € 25.021,63 - importo relativo a voci di computo non previste in fase di concessione, con il seguente dettaglio: € 2.012,47 - A01010b - Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali [...]; € 21.855,90 - 37.9.JH3.01.B - Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fune di sicurezza anticaduta [...]; € 1.153,26 - 24.5.HH2.01.B - Esecuzione di struttura in carpenteria metallica per realizzazione di scale verticali [...].
ft. 234 del 01/08/2017 - BOVINA SRL	€ 5.321,00	Si ritiene non ammissibile l'importo complessivo di € 5.321,00 in quanto importo non ammesso in fase di concessione per riparametrazione con il coefficiente pari a 0,9903 derivante dal rapporto tra la superficie ammessa e quella richiesta di cui: - € 3.532,11 - finiture edili; - € 1.788,89 - finiture impiantistiche.
<b>TOTALE</b>	<b>€ 68.346,47</b>	

DETTAGLIO SPESE SOSPESSE		
	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>IMMOBILE 1</b>		
ft. 22 del 27/11/2012 - STUDIO TECNICO GEOM. PAOLO GALAVOTTI	€ 1.398,97	Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 1.398,97 per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa D – Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
ft. 10/2017 del 26/07/2017 - GEOM. AMBRA GALLERANI	€ 607,29	Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 607,29 per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa B – Spese Tecniche Aggiuntive, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
ft. 23/2012 del 05/12/2012 - GEOHYDRODATA SAS	€ 960,37	Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 960,37 per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa B – Costi per la relazione geologica, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
<b>IMMOBILE 2</b>		
ft. 179 del 26/06/2017 - BOVINA SRL	€ 8.046,46	Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo complessivo di € 8.046,46 relativo a voci del computo metrico per cui le quantità rendicontate risultano eccedenti rispetto a quelle da CME approvato in concessione. Di seguito è riportato il dettaglio delle spese sospese. - € 3.060,85 – B01011f - Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti [...]; - € 1.143,95 – A01009a - Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale [...]; - € 604,20 – 02.05.04 - Onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata di materiale [...]; - € 196,68 – A03029b - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio [...]; - 150,08 – A03029e - Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio [...]; - € 1.874,65 – 20.5.GQ4.01.C - Fornitura e posa in opera di pilastri prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato [...]; - € 1.016,05 - A01002a - Scavo a sezione obbligatoria [...].
ft. 234 del 01/08/2017 - BOVINA SRL	€ 31.860,86	Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo complessivo di € 31.860,86, di cui: - € 24.524,63 relativo a voci del computo metrico per cui le quantità rendicontate risultano eccedenti rispetto a quelle da CME approvato in concessione relativamente alle finiture edili come di seguito riportato: € 12.016,65 – A22.142 - Tamponamento in pannelli sandwich di lamiera d'acciaio [...]; € 3.291,04 – A07033.d - Copertura termoisolante [...]; € 9.216,93 – A07074c - Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera [...]. - € 7.336,23 relativo a voci del computo metrico per cui le quantità rendicontate risultano eccedenti rispetto a quelle da CME approvato in concessione relativamente alle finiture impiantistiche come di seguito riportato: € 4.816,75 – C01004a - Scavo a sezione obbligatoria [...]; € 2.519,49 – C02003 - Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni [...].
ft. 14 del 23/06/2017 - STUDIO TECNICO GEOM. PAOLO GALAVOTTI	€ 4.601,17	Si sospende e si rinvia ai successivi SAL l'importo di € 4.601,17 per superamento del massimale per la Macrovoce di spesa D – Spese Tecniche, come previsto dall'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii..
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 47.475,12</b>

DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammesso; eccedenza 85%...)		
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE
<b>IMMOBILE 1</b>		
ft. 18 del 06/07/2012 - FABBRICI LUCIO	€ 6.717,71	Si ritiene non erogabile l'importo di € 40.717,71 in quanto relativo alla somma della copertura assicurativa sull'immobile oggetto di contributo. Tale importo viene ripartito come segue: - € 6.717,71 – ft. N. 18 del 06/07/2012 del fornitore FABBRICI LUCIO;
ft. 26 del 30/07/2012 - FABBRICI LUCIO	€ 34.000,00	- € 34.000,00 – ft. N. 26 del 30/07/2012 del fornitore FABBRICI LUCIO.
<b>IMMOBILE 2</b>		
ft. 75 del 10/03/2017 - BOVINA SRL	€ 215.739,29	Si ritiene non erogabile l'importo di € 215.739,29 in quanto eccedente l'importo massimo erogabile al SAL 1, pari all'85% del contributo concesso da decreto.
ft. 179 del 26/06/2017 - BOVINA SRL	€ 394.393,16	Si ritiene non erogabile l'importo di € 394.393,16 in quanto relativo alla somma della copertura assicurativa sull'immobile oggetto di contributo.
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 650.850,16</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 766.671,75</b>

RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO	
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL
ID RICHIESTA SPINGE	CR -22427-2016 del 26/04/2016
ID PAGAMENTO	0800000010000224272016
CODICE CUP	E33G12000970002
STRINGA MIP	//MIP/E33G12000970002/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000224272016

DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)						
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN	IMPORTO	CODICE NN	
LODI SRL	00954720389	00954720389	IT16G0611509370000000033700	€ 524.718,98	3D	
BOVINA SRL	01648640389	01648640389	IT54D0850909370005009362589	€ 963.366,16	3B	
STUDIO TECNICO DOTT. ING. MAURO BENINI	BNNMRA53M14D548G	00954720389	IT54K0200813000000103566525	€ 55.947,74	3A	
STUDIO TECNICO GEOM. PAOLO GALAVOTTI	GLVPLA51R15D599H	01676500380	IT96G0611523403000000304781	€ 58.383,87	3A	
SICUR 3000 SAS	01301420293	01301420293	IT92C0898268730005001000313	€ 3.245,10	3A	
DOTT. ING. SEBASTIANO FABBRICI	FBSST79P27D7050	03569250404	IT39I0601067780074000002676	€ 3.458,10	3A	
GEOM. AMBRA GALLERANI	GLLMBR77M45C469A	01746570389	IT60L0611523405000000301518	€ 11.192,71	3A	
GEOHYDRODATA di CORRADO BALLOTTA & C. S.A.S.	00923960298	00923960298	IT27L062251220510000000544	€ 4.132,13	3A	
Per Ind. MAURIZIO GOVONI	GVNMRZ63B17C469T	01280850387	IT65A0611509371000000130403	€ 4.757,64	3A	
PER. IND. GHISELLINI MARCO	GHSMRC59C27D599S	01124640366	IT46K0611566750000000133036	€ 10.572,54	3A	
DOTT. GEOL. CORRADO BALLOTTA	BLLCRD46B02I209E	00863110292	IT20P062251220510000000570	€ 10.385,16	3A	
				<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.650.160,13</b>

**NOTE**

1) Si segnala che nella presente rendicontazione, per l'Immobile n. 2, a seguito dell'analisi del computo metrico consuntivo e del quadro di raffronto allegati, viene riclassificato l'importo € 191.757,84 (voci di computo dalla n. 47 alla n. 134) dalla macrovoce di spesa C - a) Costi per le finiture - opere edili alla macrovoce C - b) Costi per le finiture - opere impiantistiche. Pertanto, le spese risultano valorizzate come di seguito riportate:

- € 1.437.858,77 relativi alla voce di spesa A -a- Costi per Opere Strutturali - Opere Edili;
- € 1.738,22 relativi alla voce di spesa B - Costi per indagini, prelievi e prove di laboratorio;
- € 388.659,36 relativi alla voce di spesa C -a- Costi per le Finiture - Opere Edili;
- € 191.757,84 relativi alla voce di spesa C -b- Costi per le Finiture - Opere Impiantistiche;
- € 164.773,65 relativi alla voce di spesa D -Spese Tecniche;
- € 6.400,00 relativi alla voce di spesa B - Spese Tecniche Aggiuntive;
- € 10.385,16 relativi alla voce di spesa B - Costi per la relazione geologica.