

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 3544 del 19 dicembre 2017

Liquidazione del contributo relativo al I SAL per la domanda di pagamento protocollo CR-30290-2017 del 10/08/2017 relativa alla concessione a favore di **Ghidoni Rosa (già Gavioli Claudio) - Impresa individuale**, a seguito della domanda di accesso ai contributi per la ricostruzione post-sisma protocollo **CR-18232-2015 del 23/04/2015**.

VISTI:

- Il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto Decreto Legge;
- l'art. 10, comma 13 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunto di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Lavoro e delle Politiche Sociali, 28 dicembre 2012, recante "Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto" (G.U. n. 45 del 22/02/2013), (in seguito DPCM 28 dicembre 2012);
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTA altresì l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e tutte le sue successive modifiche e/o integrazioni.

RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 e 13, dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., relativo alle diverse tipologie di contributo e di interventi finanziabili;
- gli articoli 14, 15 e 16 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. sull'erogazione dei contributi relativi agli immobili, ai beni strumentali, alle scorte, alla delocalizzazione temporanea e/o definitiva ed ai prodotti DOP/IGP;

VISTO l'articolo 1, comma 366, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha modificato l'articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) dello stesso Decreto, nei

limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis;

PRESO ATTO:

- della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, e successive modifiche e/o integrazioni;
- che nell'ambito della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente come oggetto "Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente" Modalità di attuazione dell'articolo n. 48 - bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Chiarimenti", si dispone, nel capitolo denominato "Definizione pagamenti", l'esclusione dall'obbligo di verifica per i pagamenti effettuati per evidenti ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra i quali spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

RICHIAMATE:

- le "Linee guida" per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e successive modifiche e/o integrazioni, approvate con l'Ordinanza 74/2012 e ss.mm.ii. ed in particolare il par.11 delle stesse sulle "modalità di pagamento dei contributi";

VISTE inoltre:

- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che ha istituito il "Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII", in attuazione dell'Ord. n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni che ha istituito, i "Nuclei di valutazione a supporto del SII" così come disposto dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, relative alla convenzione tra INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A ed il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 74/2012, per il supporto nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi di cui all'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e all'Ordinanza n. 23/2012 e ss.mm.ii. nonché di assistenza legale a supporto del procedimento amministrativo di cui all'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii.;
- le Convenzioni sottoscritte in data 11/09/2013 (RPI/2013/691) e in data 05/02/2016 (RPI/2016/30) ed i successivi atti integrativi, tra il Commissario Delegato e l'Amministratore Delegato di INVITALIA;
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 relativa recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle Ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza n.71/2014.
- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";

- il Decreto n. 2574 del 23 dicembre 2014 recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 20 dell’Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 890 del 21 maggio 2015 “Modifiche ed integrazioni al Decreto n. 1003 dell’8 ottobre 2013” recante “Definizione delle modalità di controllo previste dall’art. 9 dell’Ordinanza n. 23 del 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.”;
- l’Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante “Modifica all’Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 “Criteri e modalità verifica dell’assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50”;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21 Aprile 2017, che:

- ha nominato il dott. Dario De Pascale Dirigente di INVITALIA, quale Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui alle Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 e ss.mm.ii.;
- prevede che in caso di indisponibilità del dott. Dario de Pascale, le funzioni di Responsabile del procedimento verranno svolte dalla dott.ssa Carmela D’Amato, Dirigente Responsabile della Funzione Incentivi alle imprese, sulla base dell’organizzazione di INVITALIA;

PRESO ATTO che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

PREMESSO:

- che, in data **23/04/2015**, è stata validata sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-18232-2015** presentata da **Gavioli Claudio impresa individuale**, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via Valle, n. 12, Codice Fiscale GVLCLD40M11C951B e Partita IVA 02380780367;
- che, con **Decreto n. 457 del 19/02/2016**, è stato concesso alla medesima impresa un contributo complessivo pari a **€ 462.726,37** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, in data **10/08/2017**, la **Gavioli Claudio impresa individuale** ha validato sul sistema Sfinge la domanda **Prot. n. CR-30290-2017**, con la quale ha chiesto l’erogazione del contributo relativamente al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;
- che, con **Decreto n. 3186 del 14/11/2017**, è stata accolta la richiesta di subentro presentata dalla Sig.ra **Ghidoni Rosa**, causa decesso del precedente beneficiario sig. Gavioli Claudio, ed è stato concesso relativo contributo pari a **€ 462.726,37** per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione;

PRESO ATTO che, a seguito della presentazione della domanda di pagamento di cui in oggetto, la Società INVITALIA, ha provveduto ad effettuare l’istruttoria della suddetta domanda.

PRESO ATTO di quanto contenuto nella nota di erogazione (**CR-41640-2017 del 30/11/2017**), acquisita agli atti, dalla quale risulta che la somma erogabile per il pagamento del contributo relativo al **I SAL**, in base alla documentazione di spesa presentata per gli interventi sull’immobile di cui alla concessione, è pari a complessivi **€ 328.186,02** da erogare ai prestatori di lavoro;

RITENUTO di poter procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione del contributo richiesto nella domanda di pagamento in oggetto ed inerente agli interventi di cui alla concessione, secondo gli esiti della citata nota di erogazione predisposta dalla società INVITALIA, riportati nell'Allegato unico quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il **codice unico di progetto (CUP)** assegnato dalla competente struttura ministeriale all'intervento oggetto della richiesta di contributo è il seguente: **E52F16000140001**;
- tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa di riferimento è stata acquisita e verificata in fase istruttoria, conservata agli atti nell'apposito applicativo Sfinge e richiamata nell'Allegato Unico, parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
- sul progetto presentato non è previsto alcun indennizzo assicurativo;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento che risulta assicurata con le risorse di cui all'articolo 3-bis del D.L. 95/2012, nell'ambito dell'importo di € 2.900 milioni autorizzato con Ordinanza 15/2013 per i danni agli immobili;

RITENUTO di incaricare la "**BPER BANCA SPA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**", istituto di credito prescelto dal richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, di liquidare l'importo di **€ 328.186,02** da erogare ai prestatori di lavoro, relativo al pagamento del **I SAL** per gli interventi sull'immobile di cui alla concessione, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di liquidare**, secondo il dettaglio e la ripartizione dell'importo di cui all'Allegato Unico del presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, a favore di **Ghidoni Rosa (già Gavioli Claudio) - Impresa individuale**, con sede legale nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), in Via Valle, n. 12, Codice Fiscale GHDRSO41D63C951A e Partita IVA 03737480362, avente come Legale Rappresentante Rosa Ghidoni, Codice Fiscale GHDRSO41D63C951A, la somma complessiva pari a **€ 328.186,02** da erogare ai prestatori di lavoro, relativa alla liquidazione del **I SAL** per gli interventi di cui alla domanda di concessione del contributo **Prot. n. CR-18232-2015**;
2. di dare mandato alla "**BPER BANCA SPA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**" di erogare l'importo di cui al punto 1 del presente dispositivo, secondo le modalità stabilite nella convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), ai soggetti e secondo gli importi indicati nell'Allegato unico, parte integrante del presente provvedimento;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmessa a **Ghidoni Rosa (già Gavioli Claudio) - Impresa individuale** e alla "**BPER BANCA SPA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO)**", a cura della Struttura del Commissario delegato per la Ricostruzione, in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi, svolte secondo quanto previsto dalla normativa di cui all'Ord. n. 57/2012 e ss.mm.ii.

Bologna

Stefano Bonaccini
Firmato digitalmente

ALLEGATO UNICO AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE (1° SAL)									
Ghidoni Rosa (già Gavioli Claudio) - Impresa individuale									
ANAGRAFICA									
TIPO	Impresa			PROTOCOLLI FASCICOLO					
LEGALE RAPPRESENTANTE:	Ghidoni Rosa		GHDRSO41D63C951A		RICHIESTA DI CONTRIBUTO		CR-18232-2015	23/04/2015	
SEDE LEGALE	Via Valle, n° 12 - CAP 41033		Concordia sulla Secchia (MO)		DOMANDA DI PAGAMENTO I SAL		CR-30290-2017	10/08/2017	
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI	Via Valle, n° 12 - CAP 41033		Concordia sulla Secchia (MO)		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
CODICE FISCALE / P.IVA	GHDRSO41D63C951A		03737480362		ALTRI PROTOCOLLI COLLEGATI				
DELOCALIZZAZIONE	NO			TITOLO ABILITATIVO		CR-62488-2015	30/12/2015		
CODICE ATECO dell'attività svolta nell'immobile	A-01.11.40			AIA					
	Coltivazione mista di cereali e altri seminativi			DURC rilasciato il		n.n.	n.n.		
				REGOLARITA' CONTRIBUTIVA		comunicazione INPS		14/12/2017	
BANCA CONVENZIONATA	BPER BANCA - FILIALE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA			ANTIMAFIA (richiesta)		CR-31377-2017	01/09/2017		
RECAPITI BENEFICIARIO PER LA GESTIONE DELLA PRATICA				N° DIPENDENTI IMPRESA RICHIEDENTE AL MOMENTO DEL SISMA		0			
				IVA		NON DETRAIBILE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	CONTRIBUTO CONCESSO	QUOTA COPERTA DA ASSICURAZIONE	CONTRIBUTO RIDETERMINATO (per eventuale aggiornamento)	CONTRIBUTO EROGATO				ECONOMIE	
IMMOBILI	€ 462.726,37	€ 0,00		I SAL	II SAL	III SAL	SALDO		
BENI STRUMENTALI				€ 328.186,02					
SCORTE									
DELOCALIZZAZIONE									
PRODOTTI DOP/IGP									
TOTALE	€ 462.726,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 328.186,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
PRESENTE LIQUIDAZIONE									
TIPOLOGIA DI INTERVENTO	COSTO RENDICONTATO	COSTO AMMISSIBILE	COSTO NON AMMISSIBILE/ COSTO SOSPESO / NON EROGABILE	CONTRIBUTO DA LIQUIDARE AL BENEFICIARIO	CONTRIBUTO DA EROGARE AI FORNITORI	CONTRIBUTO TOTALE DA LIQUIDARE			
IMMOBILI	€ 432.935,01	€ 328.186,02	€ 104.748,99	€ 0,00	€ 328.186,02	€ 328.186,02			
BENI STRUMENTALI						€ 0,00			
SCORTE						€ 0,00			
DELOCALIZZAZIONE						€ 0,00			
PRODOTTI DOP/IGP						€ 0,00			
TOTALE	€ 432.935,01	€ 328.186,02	€ 104.748,99	€ 0,00	€ 328.186,02	€ 328.186,02			
DETTAGLIO SPESE NON AMMESSE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 042/2017 del 03/08/2017 di LA FENICE COSTRUZIONI S.R.L.	€ 74.524,73	N.B. Si segnala che l'importo totale richiesto per le prestazioni svolte dall'impresa affidataria, pari a 394.652,20 € (358.774,73 € + IVA 10%), coincide con quello che si evince dal CMC allegato, mentre la fattura in questione, presentata per tali prestazioni, ha un importo inferiore, pari a 320.127,48 € (291.024,98 € + IVA 10%). COSTI PER OPERE STRUTTURALI (OPERE EDILI): l'importo di € 74.524,73 (67.749,75 € + IVA 10%) risulta NON AMMISSIBILE per assenza di documentazione fiscale a supporto della spesa richiesta.							
ft. 73/2017 del 21/11/2017 di GEMELLI FRANCO	€ 298,94	N.B. Si segnala che il totale degli importi richiesti per le prestazioni svolte dal geologo, pari a 2.891,44 € (2.370,03 € + IVA 22%), è superiore all'importo della fattura in questione, pari a 2.592,50 € (2.125,00 € + IVA 22%). COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO: l'importo di € 298,94 (245,03 € + IVA 22%) risulta NON AMMISSIBILE per assenza di documentazione fiscale a supporto della spesa richiesta.							
TOTALE	€ 74.823,67								
DETTAGLIO SPESE SOSPESE									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
ft. 042/2017 del 03/08/2017 di LA FENICE COSTRUZIONI S.R.L.	€ 28.925,18	N.B. Si segnala che l'importo totale richiesto per le prestazioni svolte dall'impresa affidataria, pari a 394.652,20 € (358.774,73 € + IVA 10%), coincide con quello che si evince dal CMC allegato, mentre la fattura in questione, presentata per tali prestazioni, ha un importo inferiore, pari a 320.127,48 € (291.024,98 € + IVA 10%). COSTI PER OPERE STRUTTURALI (OPERE EDILI): l'importo di € 26.698,96 (24.271,78 € + IVA 10%) viene SOSPESO e rinviato a verifica nei successivi SAL, in quanto dato dalla differenza tra l'importo fatturato, pari a 320.127,48 € (291.024,98 € + IVA 10%), e la somma degli importi ammissibili sul CMC allegato, pari a 293.428,52 € (266.753,20 € + IVA 10%). L'importo di € 266.753,20 + IVA 10% è al netto: - delle quantità in eccedenza rispetto all'ammissibile (Voci n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 53, 56, 65, 72 con i rispettivi codici F01095.a, F01095.b, F01095.c, F01099.a, F01099.b, F01100.a, F01100.b, A01015.a, F01085.a, F01085.b, A01004.a, B01038, A01009.a, A01009.b, A01013, B01004.a, B01084, A03017.a, A03029.e, A03029.b, A03018.a, B02008.b, B02045.b, A17005.a, A17005.a, B02007.b); - delle lavorazioni aggiuntive, per cui il tecnico incaricato dichiara che "a seguito del risultato delle prove con martinetto doppio sono state necessarie la scarmatura e la stuccatura delle connessioni dei paramenti in muratura di mattoni", (Voci con codice B02016, B02017.b); - delle Voci nn. 60 e 70 (rispettivamente A17005.a e A07004.a) in quanto al presente SAL I non è stata data evidenza dei valori di realizzo, come previsto all'interno del fascicolo di concessione, in particolare: "NOTE PER LA FASE DI EROGAZIONE - 1. Nel computo metrico estimativo sono presenti voci che prevedono interventi provvisori, in particolare le n. 60-62-70. Per tale materiale non è stato indicato un valore di recupero. Si rimanda la verifica del materiale provvisorio in fase di erogazione." COSTI PER INDAGINI, PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO: si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 2.226,22 (2.023,84 € + IVA 10%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (3% - 1,5% - 0,75% - 0,35%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.							
ft. 69 del 22/11/2017 di MALAGUTI STEFANO	€ 1.000,14	SPESE TECNICHE: si sospende e si rinvia a verifica nei successivi SAL l'importo di € 1.000,14 (819,79 € + IVA 22%) per superamento del massimale previsto da Ordinanza (10% - 8% - 6%) relativamente al costo dell'intervento dello Stato di Avanzamento Lavori complessivo.							
TOTALE	€ 29.925,32								
DETTAGLIO SPESE NON EROGABILI (ES: Danno inferiore all'ammissibile; eccedenza 85%....)									
FATTURA	IMPORTO	MOTIVAZIONE							
TOTALE	€ 0,00								
TOTALE GENERALE	€ 104.748,99								
RIEPILOGO PER IL PAGAMENTO									
NUMERO PAGAMENTO	1° SAL								
ID RICHIESTA SFINGE	CR-18232-2015 del 23/04/2015								
ID PAGAMENTO	0800000010000182322015								
CODICE CUP	E52F16000140001								
STRINGA MIP	//MIP/E52F16000140001/NN/IBANccDEDICATO/0800000010000182322015								
DATI PER ISTITUTO DI CREDITO PRESCELTO (art. 3 bis D.L. 95/12)									
INTESTATARIO CONTO CORRENTE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	IBAN			IMPORTO	CODICE NN		
LA FENICE COSTRUZIONI S.R.L.	03361410362	03361410362	IT58R0326823300052866951320			€ 291.202,29	3B		
GEMELLI FRANCO	GMLFNC47B14F240V	00885520361	IT56V053876701000000495669			€ 2.592,50	3A		
MALAGUTI STEFANO	MLG5FN79H19F240M	03323280366	IT05J0538766730000001702920			€ 32.122,97	3A		
ALBA PROGETTI SOC. COOPERATIVA	TSSCR573L21D458E	02760681201	IT73W0846221003000005026432			€ 2.268,26	3A		
TOTALE						€ 328.186,02			