

# ALLEGATO 1

## ESIGENZE MINIME - COSTI - TEMPI DI PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE

Edificio Scolastico Temporaneo																
N. LOTTO	COMUNE	alunni	aule e attività didattiche speciali m2	cucina, mensa, biblioteca, dormitorio, ... m2	connettivo e servizi igienici m2	superficie utile totale calpestabile m2	superficie da urbanizzare (piazzale esterno) m2	superficie a verde m2	importo a base d'appalto comprensivo oneri progettazione euro	costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro	totale complessivo lavori euro	tempo utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per dare ultimati i lavori gg			
1	Galliera	84	190	125	100	415	400	1.050	520.000	23.400	543.400,00	7	35			
Palestre Scolastiche Temporanee																
N. LOTTO	COMUNE	utenza scolastica	utenza extrascol.	tipologia riferimento DM 1975	superficie area gioco e spazio per pubblico m2	superficie utile area servizi m2	superficie utile totale calpestabile m2	superficie a verde m2	recinzioni si/no	demolizioni e smaltimento amianto	importo lavori, demolizioni e smaltimento amianto e recinzioni, urbanizzazioni (compreso oneri di progettazione) euro	oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro	costo complessivo euro	tempo utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per dare ultimati i lavori, compreso le demolizioni gg	
2	NOVI (Rovereto)	11 classi elem. e 6 medie	si	B1	670	210	880	200	si	si	955.000,00	42.975,00	997.975,00	10	60	
3	Finale Emilia	26 classi superiori	si	A2	470	210	680	252	si	no	669.990,43	30.149,57	700.140,00	10	60	
Biblioteca Comunale Temporanea																
N. LOTTO	COMUNE	totale addetti	uffici (m2)	3 sale lettura + area DVD/mat. Multimediale (m2)	sala riunione (m2) n.	servizi igienici m2	spazio reception e connettivo	superficie utile totale calpestabile m2	superficie da urbanizzare (piazzale esterno) m2	superficie a verde m2	superficie lotto m2	totale costo euro	costi oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro	totale complessivo lavori euro	tempo utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per dare ultimati i lavori gg
4	Mirandola	6	36	270	30	71	93	500	1.000	2.000,00	6.000,00	1.050.000,00	47.250,00	1.097.250,00	15	65
Edificio Municipale Temporaneo (magazzino/autorimessa)																
N. LOTTO	COMUNE	totale addetti	ufficio (m2)	2 autorimesse m2	magazzino/ufficio	spogliatoi complessivi m2	servizi igienici con docce m2	superficie utile totale calpestabile m2	superficie da urbanizzare (piazzale esterno) m2	superficie a verde m2	totale costo euro	costi sicurezza euro	totale complessivo lavori euro	tempo utile per consegna progetto esecutivo gg	tempo utile per dare ultimati i lavori gg	
5	Camposanto	4	15	460	270	40	15	800	1.000	600	1.080.000,00	48.600,00	1.128.600,00	15	65	