

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 821 del 15 maggio 2014**

**Approvazione della complessiva e definitiva spesa occorsa per la realizzazione, nel Comune di Crevalcore (BO), delle opere di urbanizzazione connesse ai nuovi Prefabbricati Modulari Municipali di cui al Lotto 4 PMM. Integrazione finanziamento. Corresponsione a favore del Comune di Crevalcore, in unica soluzione, delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.**

**Visti:**

- la Legge 24.02.1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 dello 07.02.2005 recante "*Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. 04.11.2002 n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 27.12.2002 n. 286;
- le Deliberazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con le quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il D.L. 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 10 del D.L. 22.06.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del paese*";
- l'art. 6 del D.L. 26.04.2013 n. 43 convertito, con modificazioni, in Legge 24.06.2013 n. 71 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*".

**Tenuto conto:**

- che con ordinanza n. 26 del 22.08.2012 è stato approvato il Programma Operativo Municipi al fine di programmare ed eseguire gli interventi necessari a consentire il regolare svolgimento delle attività tecniche ed amministrative dei Comuni;

- che è demandato alla responsabilità diretta dei Comuni la realizzazione, al di fuori dei lotti individuati, delle opere di urbanizzazione necessarie alla messa in esercizio degli Edifici Municipali Temporanei (EMT) e dei Prefabbricati Modulari Municipali (PMM);
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, in Legge 07.08.2012 n. 134, si è provveduto, previa intesa con i Sindaci, con l'ordinanza n. 28 del 24.08.2012 e ss.mm.ii. alla localizzazione delle aree destinate agli Edifici Municipali Temporanei (EMT), ai Prefabbricati Modulari Municipali (PMM);
- che con ordinanza n. 19 del 13.03.2014 è stata approvata l'ultima rimodulazione del Programma Operativo Municipi che ha modificato e integrato i precedenti programmi (approvati con ordinanza n. 26 del 22.08.2012, con ordinanza n. 18 del 18.02.2013, con ordinanza n. 67 dello 07.06.2013 e con ordinanza n. 105 del 12.09.2013) fissando un costo complessivo stimato in Euro 55.800.000,00;
- che, in particolare, nella rimodulazione stabilita con l'ordinanza n. 19/2014, al punto 3) della parte dispositiva, lettera "d", è stato previsto il *"Contributo agli enti attuatori pubblici per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, esterne ed interne alle aree localizzate (se già non ricomprese nelle opere in appalto), necessarie ad assicurare il funzionamento degli edifici municipali temporanei (compreso magazzini, caserme, altre strutture pubbliche) ed ai prefabbricati modulari municipali, nonché per l'esecuzione, all'interno delle stesse aree localizzate, di opere di demolizione di fabbricati esistenti e di opere fondazionali necessarie alla costruzione, a seguito di donazioni e/o altre forme di finanziamento, di strutture pubbliche. Contributo agli enti attuatori pubblici per indennità occupazione d'urgenza ed esproprio delle aree per urbanizzazione."*, per un costo stimato di Euro 6.000.000,00;
- che con l'ordinanza n. 105 del 12.09.2013 sono state, inoltre, disposte nuove modalità alle quali gli Enti attuatori debbono attenersi per ottenere l'erogazione dei finanziamenti concessi a valere sulle risorse stanziare per il Programma Operativo Scuole, per il Programma Operativo Municipi e per l'ordinanza n. 83/2012 sulle chiese.

**Considerato** che con il decreto n. 1275 dello 08.11.2013 è stato assegnato al Comune di Crevalcore (BO) il finanziamento di Euro 5.542,69 occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse ai Prefabbricati Modulari Municipali di cui al Lotto 4 PMM (prefabbricato adibito a stazione dei Carabinieri del capoluogo).

**Vista** la richiesta di erogazione fondi trasmessa dal Comune di Crevalcore con nota in data 18.10.2013 Prot. n. 24494 (assunta al protocollo regionale in data 18.10.2013 al n. CR.2013.0024616) a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai Prefabbricati Modulari Municipali di cui al Lotto 4 PMM (prefabbricato adibito a stazione dei Carabinieri del capoluogo) da parte delle seguenti affidatarie:

- Ditta TOSATTI ALFA di Crevalcore (BO) – Importo lavori affidati e realizzati Euro 1.360,00 + Euro 285,60 per IVA al 21% (complessivi Euro 1.645,60) – Codice CIG assegnato n. Z490746C5B;

- Soc. Coop. S.A.F.A.C. di Sant'Agata Bolognese – Importo lavori affidati e realizzati Euro 3.194,34 + Euro 702,76 per IVA al 22% (complessivi Euro 3.897,10) – Codice CIG assegnato n. Z8E0BEC434.

**Preso atto** che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 210 (Contabilità semplificata) del DPR 207/2010 e s.m.i., il Responsabile dell'Area Tecnica/Lavori Pubblici del Comune di Crevalcore Geom. Michele Bastia ha attestato - nel dispositivo di liquidazione delle fatture di spesa emesse dalle affidatarie Ditta TOSATTI ALFA e Soc. Coop. S.A.F.A.C. - la regolarità di quanto eseguito (documentazione posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario delegato).

**Dato atto:**

- che tutte le spese sostenute dal Comune di Crevalcore per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui trattasi sono state dallo stesso Comune definitivamente accertate e che, pertanto, è possibile fissare il costo complessivo e definitivo occorso per la loro realizzazione in Euro 5.542,70, costo così suddiviso nel relativo Quadro Economico Finale:

Lavori (allacciamenti)	Euro	4.554,34
IVA	<u>Euro</u>	<u>988,36</u>
Totale complessivo	Euro	5.542,70

- che la predetta, complessiva spesa sostenuta dal Comune di Crevalcore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (Euro 5.542,70) eccede di Euro 0,01 il finanziamento assegnato (Euro 5.542,69) con il già citato decreto 1275/2013.

**Ritenuto** che, in base a quanto sopra esposto ed alla documentazione sopra citata, si possa procedere:

- ad assegnare al Comune di Crevalcore un finanziamento integrativo di Euro 0,01 a copertura della maggiore spesa accertata a chiusura dell'intervento;
- alla corresponsione in unica soluzione, a favore del Comune di Crevalcore, della somma di Euro 5.542,70 (come sopra quantificata) a totale copertura della spesa sostenuta dallo stesso Comune per la realizzazione delle opere in trattazione.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 5.542,70 è assicurata, come disposto con ordinanza n. 19/2014, dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in Legge 01.08.2012 n. 122;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna - è stata aperta, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L. 74/2012, l'apposita contabilità speciale n. 5699.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Tutto quanto sopra premesso,

**DECRETA**

- 1) di approvare in Euro 5.542,70 il costo complessivo e definitivo sostenuto dal Comune di Crevalcore (BO) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai Prefabbricati Modulari Municipali di cui al Lotto 4 PMM;

- 2) di assegnare al Comune di Crevalcore il finanziamento integrativo di Euro 0,01 – come riportato nell'allegato "A" al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale – a copertura della maggiore spesa, di pari importo, sostenuta dallo stesso comune per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai Prefabbricati Modulari Municipali di cui al Lotto 4 PMM;
- 3) di corrispondere al Comune di Crevalcore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (allacciamenti) connesse ai Prefabbricati Modulari Municipali di cui al Lotto 4 PMM la predetta somma di Euro 5.542,70 a valere sul finanziamento assegnato allo stesso Comune con decreto n. 1275/2013 (Euro 5.542,69) e integrato con il presente atto (Euro 0,01);
- 4) di dare atto che l'importo di Euro 5.542,70 trova copertura finanziaria, come disposto con ordinanza n. 19/2014, sullo stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 dello 01.08.2012;
- 5) di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile all'emissione dell'ordinativo di pagamento sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna – D.l. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, in Legge 01.08.2012 n. 122, aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Bologna lì, 15 maggio 2014

Vasco Errani  


**ALLEGATO A**

OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE AGLI EDIFICI MUNICIPALI TEMPORANEI (EMT) E AI PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (PMM) E AGLI EDIFICI PUBBLICI TEMPORANEI (EPT)				
N. ord.	Comune	Lotto	Finanziamento assegnato	Note
1	Crevalcore	4 PMM	€ 0,01	Opere di urbanizzazione. Integrazione finanziamento assegnato con Decreto n. 1275/2013 di Euro 5.542,69
Sommano finanziamenti assegnati con il presente decreto			€ 0,01	
Finanziamenti assegnati con Decreti n. 163/2012, n. 256/2013, n. 410/2013, n. 447/2013, n. 1096/2013, n. 1275/2013 e n. 748/2014			€ 4 473 727,48	
<b>Totale finanziamenti assegnati</b>			<b>€ 4 473 727,49</b>	
A detrarre economie accertate con Decreto n. 725/2014			€ 226 607,00	
<b>Totale finanziamenti assegnati al netto delle economie accertate</b>			<b>€ 4 247 120,49</b>	