



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014



DECRETO N. 2179 DEL 14 NOVEMBRE 2014

PREFABBRICATI MODULARI MUNICIPALI (P.M.M.) - LOTTO 3 - Comune di San Prospero (MO).

LIQUIDAZIONE 7' ACCONTO CANONE DI LOCAZIONE E RECUPERO CORRISPETTIVO A SEGUITO DI PERIZIA IN DIMINUZIONE.

CUP n. J49I12000150001 - CIG n. 4615305E28

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

- il D.L. n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012;
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 26 del 22 agosto 2012, n. 48 del 28 settembre 2012, n. 67 del 7 giugno 2013, n. 105 del 12 settembre 2013 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Municipi, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative dei Comuni che hanno avuto la sede danneggiata e distrutta, con il quale è stata prevista e stimata, tra l'altro, alla lettera c) del programma, la spesa di € 800.000,00 per "Acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di prefabbricati modulari municipali (PMM), compreso le sistemazioni ed urbanizzazioni delle aree interne, per quei municipi che verranno riparati", la cui copertura finanziaria è stata assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 30 del 30 agosto 2012 è stata, tra l'altro, approvata la documentazione predisposta per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione per la durata di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 6 + 6 mesi, di prefabbricati modulari municipali, con annessa progettazione e realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione

primaria dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio e l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria;

- che con ordinanza n. 48 del 28 settembre 2012, a seguito della nuova soluzione dell'intervento richiesto per la sede municipale provvisoria del Comune di San Prospero, di cui al lotto 3, è stata approvata la documentazione per la procedura negoziata per l'acquisizione in locazione del Prefabbricato Modulare Municipale di tale lotto 3;
- che con decreto n. 126 del 29 ottobre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria del lotto n. 3 alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. di Traversetolo (PR) per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, di € 130.335,00, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 162 del 23 novembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del lotto 3 relativo al Comune di San prospero (MO) alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. per il corrispettivo di € 130.335,00, oltre ad IVA;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) per tale lotto 3, assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49I12000150001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4615305E28;
- che, in data 17.12.2012 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto - Rep. n. 56 per il corrispettivo contrattuale, relativo ai primi dodici mesi, di € 130.335,00, oltre ad IVA per i successivi eventuali sei mesi di € 22.949,39 oltre ad IVA e per gli eventuali ulteriori sei mesi di € 15.040,62 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 73 del 23 gennaio 2014 è stata disposta la proroga di mesi 12 della locazione in argomento, per il corrispettivo contrattuale di € 37.990,01 oltre ad IVA previsto dal contratto di appalto Rep. n. 56/2012;
- che con decreto n. 604 del 15.04.2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 che prevede lavorazioni in aumento ed in diminuzione, con un differenziale negativo di € 2.037,10 oltre ad IVA;
- che in data 23.07.2014 è stato sottoscritto con la ditta Modulcasa Line S.p.a. l'atto integrativo ricognitivo Rep. n. 0279 per il corrispettivo, in diminuzione al contratto originario, di € 2.037,10 oltre ad IVA;

- che pertanto l'importo complessivo derivante dal contratto principale e dal suindicato atto integrativo ricognitivo di perizia ammonta ad € 128.297,90 oltre ad IVA, rimanendo invariati i corrispettivi conseguenti alla proroga della locazione.

Visti:

- la dichiarazione di regolare esecuzione della perizia di variante e suppletiva n. 1 rilasciata in data 01 ottobre 2014 dal Direttore dell'esecuzione del contratto, D.E.C. e dal Responsabile Unico del Procedimento, dalla quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese nei termini e con le modalità previste;

il certificato di liquidazione dei suddetti lavori di perizia emesso in data 01 ottobre 2014, dal quale risulta di dover recuperare a carico dell'impresa € 2.037,10 22% oltre ad IVA;

- la relativa nota n. 324 del 31.07.2014 di € - 2.485,26 IVA compresa, emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a.;

- la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni rilasciata in data 1.10.2014 dal Direttore dell'esecuzione del contratto, D.E.C., dalla quale risulta che le prestazioni sono state regolarmente rese nel periodo dall'1.7.2014 al 30.09.2014;

- il certificato di liquidazione del 7' acconto, redatto in data 01 ottobre 2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 9.174,78 IVA 22% compresa;

- la relativa fattura n. 402 del 19.09.2014 di 9.174,78 IVA compresa, emessa dalla Ditta Modulcasa Line S.p.a. a titolo di canone di locazione;

- l'importo complessivo da liquidare ammontante ad € 6.689,52.

Rilevato:

- che per l'impresa aggiudicataria Modulcasa Line S.p.a. risulta in corso il rinnovo dell'iscrizione nella White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Ferrara, come da provvedimento Prot. n. 2470 del 14.10.2013;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta Modulcasa Line S.p.a. dai quali risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione dei conti Correnti dedicati.

Ritenuto, in base alla documentazione sopracitata e come previsto dalle norme contrattuali, di procedere alla liquidazione alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. dell'importo di

cui ai suindicati certificati di liquidazione di € 6.689,52 IVA compresa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di € 6.689,52 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con le ordinanze ed i decreti più sopra citati;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in relazione al lotto 3 dei prefabbricati modulari municipali (P.M.M.), alla Ditta Modulcasa Line S.p.a. la somma di € 6.689,52 IVA compresa, importo determinato come segue:
 - A. per € 9.174,78, a titolo di 7' acconto del canone di locazione e a saldo della fattura n. 402 del 19.09.2014 di pari importo emessa dalla stessa impresa;
 - B. per - € 2.485,26 IVA compresa quale minor corrispettivo contrattuale a seguito della perizia di variante e suppletiva n. 1 e della nota n. 324 del 31.07.2014 di pari importo emessa dalla stessa impresa;

2. di dare atto che l'importo di € 6.689,52 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, come indicato nelle ordinanze e nei decreti indicati in narrativa;
3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla emissione dell'ordinativo di pagamento di € 6.689,52 a favore della Ditta Modulcasa Line S.p.a., sulla contabilità speciale 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, della legge del 13.08.2010 n. 136, la Ditta Modulcasa Line S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa ai conti correnti dedicati alle commesse pubbliche.

Bologna lì, 14 Novembre 2014

Alfredo Bertelli

