REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

DCR.2014. 0001492 del 12/08/2014





IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1492 del 12 agosto 2014

ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)

LOTTO 5 SALDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

CUP n. J43G13000080001 CIG n.52541738B7 - 58129641A5

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Considerato:

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.600.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1º agosto 2012;
- che con ordinanza n. 92 del 29 luglio 2013 è stata approvata la documentazione per la procedura negoziata per la progettazione e la realizzazione del lotto 5 dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni, la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio delle utenze;
- che con decreto n. 1068 del 21 ottobre 2013 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta FAE S.p.a. di Sangemini (TR)del lotto 5 in argomento per il corrispettivo di € 772.211,24 oltre ad IVA di cui € 725.753,92 per lavori ed € 46.457,32 per la manutenzione triennale ordinaria e straordinaria;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J43G13000080001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 52541738B7;
- che, in data 11.11.2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto Rep. n. 0195 per il corrispettivo contrattuale riferito alle urbanizzazioni, alla fornitura e alla posa in opera, di € 725.753,92 oltre ad IVA e

- per la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale \in 46.457,32 oltre ad IVA;
- che con decreto n. 1004 del 13 giugno 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 ai lavori di cui in argomento, che prevede lavorazioni aggiuntive affidate alla stessa Ditta FAE S.p.a. di Sangemini (TR) per un costo aggiuntivo di € 174.766,21 oltre ad IVA determinato dall'incremento di € 160.829,02 + IVA del corrispettivo per lavori e di € 13.937,20 + IVA del corrispettivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria per tre anni; i relativi importi vengono pertanto aggiornati in € 886.582,94 + IVA per lavori ed € 60.394,52 + IVA per la manutenzione ordinaria e straordinaria triennale;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori in riferimento ai lavori di perizia è il n. 58129641A5;
- che, in data 20 giugno 2014 è stato sottoscritto il relativo atto aggiuntivo ricognitivo Rep. n. 0273 al contratto di appalto Rep. n. 0195 dell'11.11.2013 per il corrispettivo di € 174.766,21 comprensivo di oneri per la sicurezza e dell'incremento di € 13.937,20 del canone di locazione ordinaria e straordinaria triennale oltre ad IVA, con un aumento del corrispettivo contrattuale da € 772.211,24 ad € 946.977,45.

Visti altresì:

- l'articolo 12 del contratto di appalto e l'articolo 23 del Capitolato Speciale di Appalto, che disciplinano e modalità di corresponsione di pagamenti all'impresa;
- lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 del 07.07.2014 ed il Certificato di Pagamento n. 2 del 07.07.2014, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 304.499,09 IVA 10% compresa, importo al netto del ribasso percentuale offerto, della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 14 000285 del 30.06.2014 di € 304.499,09 IVA 10% compresa emessa da FAE S.p.a..

Rilevato:

- che l'impresa aggiudicataria FAE S.p.a. risulta iscritta nella

White List ex art. 5 bis D.L. 74/2012 convertito nella legge n. 122/2012 integrato dalle disposizioni del D.L. n. 174/2012 della Prefettura di Bologna, come da provvedimento di iscrizione Prot. n. 0003293 del 22.01.2014;

- che si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) per la Ditta FAE S.p.a., dal quale risulta che la stessa è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- che la ditta FAE S.p.a. ha trasmesso la prova del pagamento effettuato per le prestazione eseguite alla unica ditta subappaltatrice in riferimento al 1' stato avanzamento lavori;
- che l'aggiudicatario, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm., ha presentato formale comunicazione del conto Corrente dedicato.

Ritenuto pertanto di provvedere al pagamento della somma di \in 304.499,09 IVA 10% compresa di cui sopra alla Ditta FAE S.p.a., a saldo del certificato di pagamento n. 2 e della fattura n. 14 000285 del 30.06.2014 dalla stessa emessa.

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa di Euro 304.499,09 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in

materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna intestata a "Commissario Presidente Regione Emilia-Romagna - D.1. 74-12", ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

- 1. di liquidare, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, a favore di FAE S.p.a., aggiudicataria dei lavori di cui al lotto 5 dei Prefabbricati Rimuovibili Rurali (PMRR), l'importo di € 304.499,09 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento n. 2 e della relativa fattura n. 14 000285 del 30.06.2014 emessa dalla stessa impresa;
- 2. di dare atto che il complessivo importo di € 304.499,09 trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 e dal decreto n. 215 del 10 dicembre 2012;
- 3. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni",tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 304.499,09 a favore di FAE S.p.a., sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna D.1. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2

del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato- Sezione di Bologna;

4. di dare atto che, ai sensi dell' art. 3, comma 7, L. del 13.08.2010 n. 136, la Società FAE S.p.a. ha presentato la dichiarazione relativa al conto dedicato alle commesse pubbliche.

Bologna lì,12 agosto 2014

6