



IL COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DEL DPCM 25 AGOSTO 2014

**Decreto n. 1875 del 6 ottobre 2014****EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (E.S.T.) - LOTTO 17 - Scuola primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO)****PRESA D'ATTO FALLIMENTO STEDA S.p.a.****LIQUIDAZIONE SALDO CERTIFICATI DI PAGAMENTO 3 TER E 4****CUP n. J49H12000260001 CIG n.4402413A20 - 52210388D9 -****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con

- modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, con il quale è stato prorogato, tra l'altro, al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
  - il D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'art. 10 comma 2-bis dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente..." ;
  - il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni, dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

**Considerato:**

- che con ordinanza n. 5 del 6 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013 con il quale è stata prevista la realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.) per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno 2012-2013;
- che con ordinanze n. 13 del 25 luglio 2012, n. 78 del 21.11.2012, n. 17 del 18.2.2013, n. 68 del 7 giugno 2013, n. 104 del 12 settembre 2013, n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 è stata approvata la rimodulazione del programma operativo scuole, che prevede una spesa complessiva di € 265.400.000,00, di cui € 79.500.000,00 per la costruzione

- di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014, la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 è stata approvata la documentazione per l'avvio della progettazione e dei lavori di realizzazione degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.), comprensiva delle norme di gara ed il quadro economico dell'intervento;
  - che con decreto n. 4 del 30 luglio 2012 sono stati approvati gli esiti della suindicata procedura di gara e si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i singoli lotti dal nr. 1 al nr. 28;
  - che con il suindicato decreto, in particolare, il Lotto 17 relativo alla Scuola primaria "Dante Alighieri" nel Comune di Mirandola (MO) è stato provvisoriamente aggiudicato al Raggruppamento: STEDA S.p.a. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a. (mandante), che ha offerto il ribasso del 2,18%, per il corrispettivo contrattuale di € 1.974.776,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
  - che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4402413A20;
  - che con atto registrato in data 14 agosto 2012 al n. 3117 - Notaio Carlo Santamaria Amato, è stata costituita l'associazione Temporanea di Imprese fra le Ditte STEDA S.p.a. e CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.p.a., al fine di dare esecuzione ai contratti di appalto di cui ai lotti denominati 17 e 22, ed attribuito il titolo di Società capogruppo dell'ATI alla società STEDA S.p.a.;
  - che con decreto n. 44 del 5 settembre 2012, è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto 17 redatto a cura dell'impresa aggiudicataria nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
  - che con decreto n. 62 del 20 settembre 2012 è stata approvata

l'aggiudicazione definitiva del lotto 17 in argomento al Raggruppamento: STEDA S.p.a. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a. (mandante);

- che, in data 7 novembre 2012 è stato sottoscritto con la capogruppo il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0017 per il corrispettivo contrattuale di € 1.974.776,00 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 86.850,00 non soggetti a ribasso, oltre ad IVA;
- che con decreto n. 563 del 9 luglio 2013 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva ai lavori di cui al lotto 17 in argomento, dell'importo di € 759.628,25 oltre ad IVA 10%, oneri contenuti nell'importo del quadro economico approvato con le suindicate ordinanze ed approvato l'affidamento degli stessi lavori al Raggruppamento: STEDA S.p.a. (Capogruppo) e Consorzio Stabile COSEAM Italia S.p.a. (mandante);
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 52210388D9;
- che in data 25 luglio 2013 è stato sottoscritto con l'impresa il relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0130 al contratto di appalto Rep. n. 0017 del 7.11.2012, per il maggior corrispettivo contrattuale di € 759.628,25 oltre ad IVA 10, comprensivo di oneri per la sicurezza.

**Visti:**

- il certificato di pagamento 3 ter del 24 gennaio 2013, emesso per lo svincolo della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori, di € 217.225,36 IVA compresa;
- la relativa fattura n. 12 del 24 gennaio 2013 di € 217.225,36 IVA compresa emessa da STEDA S.p.a.;
- il decreto n. 258 del 15 aprile 2013 con il quale, a fronte della suindicata spesa, è stato liquidato un acconto di € 191.336,86 IVA compresa e rimangono da liquidare a saldo € 25.888,50 IVA compresa;
- il 4° Stato di Avanzamento Lavori redatto in data 12 agosto 2013 ed il Certificato di Pagamento n. 4 del 27 agosto 2013, dal quale risulta che possono essere corrisposti all'impresa € 747.854,01 IVA 10% compresa, importo al netto della ritenuta del 10% a garanzia dei lavori e della ritenuta dello 0,5% di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la relativa fattura n. 143/13 del 28.8.2013 emessa dalla STEDA S.p.a. dell'importo di € 747.854,01 IVA 10% compresa;

- i decreti n. 1167 del 29 ottobre 2013 e n. 1199 del 4 novembre 2013 con i quali, a fronte della suindicata spesa, sono stati liquidati acconti rispettivamente di € 290.777,88 e di € 80.600,00 IVA compresa e rimangono da liquidare a saldo € 376.476,13 IVA compresa;
- la conseguente spesa complessiva ancora da liquidare a saldo dei suindicati certificati di pagamento 3 ter e 4, di € 402.364,63 IVA compresa.

**Rilevato:**

- che, come previsto dall'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, i pagamenti di cui sopra di totali € 402.364,63 sono sospesi in quanto, con riferimento alle somme riscosse, STEDA S.p.a. non ha trasmesso le fatture quietanzate delle imprese subappaltatrici/subcontraenti;
- che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. in liquidazione;
- che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo, ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;
- che a tal fine, in data 22 settembre 2014 ha comunicato gli estremi del conto corrente vincolato al mandato del giudice delegato dove effettuare i relativi versamenti alla procedura fallimentare;
- che, conseguentemente, si ritiene di dover disporre il versamento al "Fallimento STEDA S.p.a." della somma di cui sopra di € 402.364,63.

**Preso atto:**

- che la copertura finanziaria della spesa di € 402.364,63 è assicurata dallo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 01.08.2012 n. 122 come disposto con ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 44 del 5 settembre 2012;
- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122.

**Ritenuto** di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale

di Protezione Civile.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

#### DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. e che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo, ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;

2. di determinare, con riferimento ai lavori di cui al lotto 17 degli edifici scolastici temporanei (EST), in € 402.364,63 IVA compresa l'importo di spettanza del Fallimento Steda S.p.a., corrispondenti al saldo dei certificati di pagamento n. 3 ter e n. 4 e di cui alle fatture emesse da STEDA S.p.a. n. 12 del 24 gennaio 2013 e n. 143/13 del 28.8.2013;

3. di dare atto che il complessivo importo di € 402.364,63 IVA compresa trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, secondo quanto disposto dall'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012 e dai decreti n. 4 del 30 luglio 2012 e n. 44 del 5 settembre 2012;

4. di incaricare l'Agenzia Regionale di Protezione Civile alla conseguente emissione dell'ordinativo di pagamento di € 402.364,63 al "Fallimento STEDA S.p.a.", sulla contabilità speciale 5699 aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna.

Bologna lì, 6 ottobre 2014

Alfredo Bertelli

