



IL COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014



Decreto n. 2106 del 5 novembre 2014

Presenza d'atto dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori complementari, del Lotto n. 23 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) - ridefinizione del Quadro Economico – e conseguente atto ricognitivo.

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'articolo 10 comma 2-bis dispone che *".....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente..."*;

Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso inoltre che:

- che con ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che l'ordinanza n. 13/2012 ha confermato la spesa di Euro 56.420.000,00 per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non era possibile riparare e riattivare per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, confermando altresì per gli EST il finanziamento di Euro 56.420.000,00;
- che con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012 e n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che con ordinanza n. 68 del 07.06.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00.

Atteso che con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000, che prevede, al punto 1) lettera "d)", per la *"Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014"*, un costo stimato di Euro 79.500.000,00.

Atteso che con Ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 265.400.000, che prevede, al punto 1) lettera "d)", per la *"Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014"*, confermando il costo stimato di Euro 79.500.000,00.

Vista l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata ed integrata con ordinanza n. 10 del 13 luglio 2012, con la quale è stata approvata la procedura aperta per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

Preso atto, con riferimento al Lotto n. 23 degli EST relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- con Decreto n. 4 del 30.07.2012 del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.); il Lotto n. 23 è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta Manutenzione Generali Reggiane S.r.l.;
- con Decreto n. 558 del 08.07.2013 del Commissario Delegato sono stati affidati i lavori complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - in deroga alle condizioni stabilite all'art.57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l., ed è stata aggiudicata definitivamente la realizzazione dell'E.S.T. di cui trattasi alla stessa impresa per un importo di Euro 1.968.624,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 93.744,00, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del 10,00% (diecipercento);
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 5150446A7C;
- in data 30.07.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0138 per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.968.624,00 oltre ad IVA.

Dato atto che con decreto n. 130 del 22.02.2013 è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST), aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

Preso atto che in data 08.04.2014 con e-mail registrata al Prot. C.R.2014.0013064 del 08.04.2014 la società AXIA S.r.l. comunicava alla Stazione Appaltante che le imprese Edilizia Montelaghi Valter S.r.l. e Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. hanno affittato alla stessa AXIA S.r.l. i rispettivi rami di azienda produttivi tra cui l'E.S.T. di cui trattasi.

Atteso che:

successivamente all'inizio dei lavori complementari, di cui al decreto n. 558 dell'08.07.2013, come richiesto dal Comune di San Felice sul Panaro, dalla Dirigenza scolastica e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti

prevalentemente nella realizzazione di scavi, demolizioni, opere di fondazione; di strutture in elevazione; di opere interne ed esterne; di impianti meccanici ed elettrici; dell'adeguamento dell'impianto sonoro di emergenza.

Considerata l'urgenza con la quale si doveva procedere alla realizzazione degli interventi di variante per consentire l'organizzazione dei servizi scolastici e per le motivazioni di urgenza legate all'emergenza sisma, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ora AXIA S.r.l. di eseguire talune lavorazioni necessarie, indispensabili, o migliorative in attesa della redazione della Perizia di Variante, che sono state sostanzialmente ultimate in data 09.09.2014.

Vista la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa ai lavori complementari, del Lotto n. 23 degli EST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 392.017,59, di cui Euro 373.635,80 per lavori ed Euro 18.381,79 per oneri della sicurezza.

Preso atto che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori complementari e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Appaltatrice.

Considerato che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, del Lotto 23 degli EST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

Preso atto che l'Impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ora AXIA S.r.l. ha sottoscritto il Calcolo sommario dei costi ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 13.10.2014.

Visto che:

- l'importo contrattuale, dei lavori complementari, da Euro 1.968.624,00 aumenta di Euro 392.017,59, pari al 19,91 % dell'importo originario di contratto, ed è pertanto pari a Euro 2.360.641,59;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva dei lavori complementari, trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 23 degli EST, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 68 del 07.06.2013, all'Ordinanza n. 104 del 12.09.2013, all'Ordinanza n. 19 del 13.03.2014 e all'Ordinanza n. 52 del 30.06.2014.

Considerato che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 23 degli EST che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dall'Amministrazione

comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:

	EST - EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI - LOTTO N. 23 ART. 57 PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1 QUADRO TECNICO ECONOMICO	Comune di San Felice sul Panaro (MO)
A)	LAVORI A BASE D'APPALTO	
A.1	Lavori a base d'asta a corpo	2.045.000,00
A.1.2	Ribasso	-51.125,00
A.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	92.025,00
	Sommano	2.085.900,00
A.2.1	Lavori in perizia 1	117.849,10
A.2.1.2	Ribasso	-2.946,23
A.2.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	5.303,21
	Sommano	120.206,08
A.3.	Ulteriori lavori aggiuntivi	1.874.880,00
A.3.2	Ribasso	
A.3.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	93.744,00
	Sommano	1.968.624,00
A.4.1	Lavori in perizia aggiuntivi n. 1	415.150,89
A.4.1.2	Ribasso	-41.515,09
A.4.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	18.381,79
	Sommano	392.017,59
TOT A)	SOMMANO I LAVORI	4.566.747,67
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Indagini geologiche	0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.451,39
B.3	Imprevisti	5.000,00
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010	35.921,99
B.6	Spese tecniche TOTALI	Sommano 88.655,92
B.6.1	Spese tecniche DL	60.232,82
B.6.2	Spese tecniche CSE	25.011,02
B.6.3	Spese tecniche AGENZIA TERRITORIO	1.975,47
B.6.4	Spese tecniche AVCP	1.436,61
B.6.5	Spese tecniche varie	0,00
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti	21.770,90
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B.9	Spese per pubblicità	2.638,85
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.451,39
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2	1.000,44
B.12	I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5)	460.766,97
B.13	I.V.A. 22% su importo (B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)	19.612,35
TOT B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	638.270,20
TOT A)+B)	SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO	5.205.017,87

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 29.10.2014, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, del Lotto 23 degli EST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale dei lavori complementari, da Euro 1.968.624,00 a Euro 2.360.641,59.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA


1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, del Lotto n. 23 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST), relativo alla Scuola Primaria "Muratori" nel Comune di San Felice sul Panaro (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative dei lavori complementari, per un costo aggiuntivo netto di Euro 392.017,59, di cui Euro 373.635,80 per lavori ed Euro 18.381,79 per oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori complementari, da Euro 1.968.624,00 (di cui Euro 1.874.880,00 per lavori e Euro 93.744,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a Euro 2.360.641,59 (di cui Euro 2.248.515,80 per lavori e Euro 112.125,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e trasmessa in data 29.10.2014;
2. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 23 degli EST, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 5.205.017,87;
3. di prendere atto che i lavori sono stati ultimati per la maggior parte dall'Impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ora AXIA S.r.l. entro la data del 09.09.2014;
4. di prendere atto che l'Impresa Manutenzioni Generali Reggiane S.r.l. ora AXIA S.r.l. ha sottoscritto il Calcolo sommario dei costi ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 13.10.2014;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 68 del

07.06.2013, dall'ordinanza n. 104 del 12.09.2013, dall'ordinanza n. 19 del 13.03.2014 e dall'ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014;

6. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo atto ricognitivo, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 5 novembre 2014

Alfredo Bertelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfredo Bertelli', written in a cursive style.