



IL COMMISSARIO DELEGATO  
AI SENSI DEL DPCM DEL 25/08/2014



## Decreto n.2311 del 2 Dicembre 2014

### **Approvazione della perizia di variante e suppletiva n. 1 dei lavori complementari, del Lotto n. 11 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) - ridefinizione del Quadro Economico.**

#### **Premesso:**

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici riguardanti in prevalenza il territorio della Regione Emilia-Romagna;
- che con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, ha previsto interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;
- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), ha previsto le specifiche disposizioni normative vigenti cui i Commissari delegati alla ricostruzione sono autorizzati a derogare, per la realizzazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;
- che il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71, ha disposto, fra gli altri, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate del maggio 2012, e ha prorogato il relativo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;
- che il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale, all'articolo 7, comma 9 ter, lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all'articolo 10 comma 2-bis dispone che *".....in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che*

*subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";*

Visto il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Premesso** inoltre che:

- che con ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato approvato il programma straordinario per la riapertura delle scuole che ha previsto la costruzione di soluzioni alternative, costituite da edifici scolastici temporanei per le scuole non riattivabili entro il settembre 2013 e dall'acquisizione in locazione, montaggio e smontaggio di moduli prefabbricati modulari scolastici, per la durata di nove mesi, per le scuole riparabili entro il settembre 2013;
- che con ordinanza n. 13 del 25.07.2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in complessivi Euro 166.520.000,00;
- che l'ordinanza n. 13/2012 ha confermato la spesa di Euro 56.420.000,00 per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei in sostituzione delle scuole che non era possibile riparare e riattivare per l'anno scolastico 2013-2014;
- che con decreto n. 35 del 23.08.2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che ha confermato le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25.07.2012, confermando altresì per gli EST il finanziamento di Euro 56.420.000,00;
- che con successive Ordinanze n. 78 del 21.11.2012 e n. 17 del 18.02.2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;
- che con ordinanza n. 68 del 07.06.2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole, con modifiche ed integrazioni dei precedenti programmi che hanno determinato un costo complessivo stimato di Euro 242.450.000,00.

**Atteso** che con Ordinanza n. 104 del 12 settembre 2013 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 250.600.000, che prevede, al punto 1) lettera "d)", per la "*Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014*", un costo stimato di Euro 79.500.000,00.

**Atteso altresì** che con Ordinanze n. 19 del 13 marzo 2014 e n. 52 del 30 giugno 2014 si è proceduto ad ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole per un costo complessivo stimato di Euro 265.400.000, che prevede, al punto 1) lettera "d)", per la "*Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014*", confermando il costo stimato di Euro 79.500.000,00.

**Vista** l'ordinanza n. 7 del 5 luglio 2012, come modificata ed integrata con ordinanza n. 10 del 13 luglio 2012, con la quale è stata approvata la procedura aperta per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST).

**Preso atto**, con riferimento al Lotto n. 11 degli EST relativo alla Scuola Primaria di Cavezzo Centro e della Scuola Primaria "Disvetro" nel Comune di Cavezzo (MO), che, ad esito delle procedure di gara previste dalla sopra citata ordinanza n. 7/2012:

- con Decreto n. 4 del 30.07.2012 del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna Commissario Delegato alla Ricostruzione sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria per la progettazione e l'esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei (E.S.T.); il Lotto n. 11 è stato provvisoriamente aggiudicato alla ditta Consta S.p.A.;
- con Decreto n. 937 del 24.09.2013 del Commissario Delegato sono stati affidati i lavori complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - in deroga alle condizioni stabilite all'art.57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Ditta Consta S.p.A., ed è stata aggiudicata definitivamente la realizzazione dell'E.S.T. di cui trattasi alla stessa impresa per un importo di Euro 1.988.496,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a Euro 91.665,84, non soggetti a ribasso, oltre ad IVA, al netto del ribasso percentuale offerto del 7,00% (settepercento);
- il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J49H12000260001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 44023874AD;
- in data 10.12.2013 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto, Rep. n. 0225 per il corrispettivo contrattuale di Euro 1.988.496,00 oltre ad IVA.

**Dato atto** che con decreto n. 130 del 22.02.2013 è stato riapprovato il quadro tecnico economico complessivo per la costruzione di Edifici Scolastici Temporanei (EST), aggiornato a seguito dell'ordinanza n. 17 del 18.02.2013.

**Preso atto che**

- il Comune di Cavezzo, sulla stessa area distinta al foglio 21 particelle 8/parte, 232/parte, 247 e 260 ha previsto:
  - costruzione dell'Edificio Scolastico Temporaneo EST lotto 11 e dei relativi completamenti, ospitante la Scuola Primaria di Cavezzo Centro e la Scuola Primaria "Disvetro", realizzato a cura del Commissario delegato;
  - costruzione dell'Edificio ospitante la Scuola Secondaria di Primo Grado, realizzata autonomamente dalla Comunità delle Giudicarie della Provincia di Trento, e finanziata promuovendo specifica raccolta di fondi,
  - idoneo spazio libero, lasciato a verde, tra i due edifici scolastici;

- parimenti il quotidiano “Il Corriere della Sera” e la rete televisiva “La 7” hanno promosso il comitato “Un aiuto subito” raccogliendo una somma complessiva pari ad Euro 2.600.000,00 per la realizzazione di opere a favore della comunità di Cavezzo;
- che con Ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012 è stato approvato il Programma Operativo Scuole - Realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee, nel quale non è stato previsto alcun intervento per il Comune di Cavezzo;
- che il complesso scolastico costituito dall’EST lotto 11 e dei relativi completamenti, comprendente la Scuola Primaria di Cavezzo Centro e la Scuola Primaria “Disvetro” e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado, realizzata autonomamente dalla Comunità delle Giudicarie della Provincia di Trento, non è dotato pertanto né di Palestra Scolastica né di Aula Magna, in quanto realizzate nell’estati del 2012 per il superamento dell’emergenza sismica, in deroga agli spazi previsti nel DM del 18.12.1975 per la realizzazione degli edifici scolastici;
- che, dalle risultanze di un’idea concorso appositamente indetta, la Fondazione “Un Aiuto Subito” ha proposto al Comune di Cavezzo la donazione di un complesso comprendente Palestra, Learning Garden e Aula Magna, da realizzare nello spazio risultante tra l’Est Lotto 11 e la Scuola donata dalle Giudicarie;
- che per offrire alla popolazione scolastica del Comune di Cavezzo le stesse opportunità di crescita e di partecipazione alle attività sportive degli altri studenti dei comuni colpiti dal sisma, si sarebbe resa necessaria la costruzione, attraverso apposito finanziamento, di una Palestra Scolastica Temporanea;
- che la donazione della Fondazione “Un Aiuto Subito” risponde alle richieste della popolazione scolastica, offrendo le stesse opportunità di crescita e di partecipazione alle attività sportive agli studenti del Comune di Cavezzo, dotando il Polo Scolastico di Palestra, Learning Garden e Aula Magna;
- che la Palestra, Learning Garden e Aula Magna, per una migliore fruizione degli spazi realizzati anche con diversi interventi e finanziamenti, devono comunque essere interconnessi con la Scuola Primaria di Cavezzo Centro e la Scuola Primaria “Disvetro” e con la Scuola Secondaria di Primo Grado. In particolare, inserendosi nello spazio verde tra i due edifici, ma interagendo con le porzioni già costruite, si rendono necessarie lavorazioni che rendano un *unicum* i vari edifici e pertanto gli stessi possano essere gestibili e soprattutto possano ottenere da parte degli Enti preposti al rilascio, le necessarie autorizzazioni al fine del loro utilizzo;
- che in data 03.09.2013 è stata sottoscritta la convenzione tra il Commissario Delegato, il Comune di Cavezzo e la Fondazione “Un Aiuto Subito”, che ha disciplinato le modalità di collaborazione per la progettazione e realizzazione della Palestra, Learning Garden ed Aula Magna, a completamento del nuovo Polo Scolastico del Comune di Cavezzo. La convenzione stabilisce che la somma di Euro 2.600.000,00 raccolta dal comitato “Un Aiuto Subito” è destinata alla realizzazione del progetto “Learning Garden” (Palestra, Aula Magna, Learning Garden), comprendendo anche le relative spese per la progettazione e direzione artistica, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed ai collaudi; demandando la realizzazione dell’intervento alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

- che pertanto si sono resi necessarie apposite lavorazioni, al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo del Polo Scolastico a seguito della donazione della Fondazione "Un Aiuto Subito", che ha di fatto interconnesso l'EST Lotto 11 (Scuola Primaria di Cavezzo Centro - Scuola Primaria "Disvetro") e la Scuola Secondaria di Primo Grado donata dalle Giudicarie, con la donazione della Fondazione "Un Aiuto Subito" comprendente Palestra, Learning Garden ed Aula Magna, unificando in particolar modo l'impianto antincendio.

**Preso atto** altresì che in data 15.05.2014 con contratto n. 38280 di rep. la società Consta S.p.A. comunicava alla Stazione Appaltante che ha affittato all'Impresa Palomar S.r.l. con sede legale a Mestre-Venezia, il ramo di azienda produttivo tra cui l'E.S.T. di cui trattasi.

**Atteso** che:

successivamente all'inizio dei lavori complementari, di cui al decreto n. 937 del 24.09.2013, come richiesto dal Comune di Cavezzo, dalla Dirigenza scolastica e dal Direttore dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Manenti ha autorizzato, in corso d'opera, lavorazioni non preventivabili al fine di soddisfare sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura, consistenti prevalentemente in interventi di modifica nella zona deposito attrezzi; sostituzione delle schermature solari esterne; interventi di smontaggio degli impianti meccanici dell'aula demolita; realizzazione del tunnel di collegamento tra le scuole medie e il Learning Garden; modifica dell'angolo Nord-Ovest della scuola elementare; realizzazione di un nuovo locale di produzione di acqua calda; interventi a servizio del sistema antincendio; motorizzazione degli infissi della scuola elementare; realizzazione di opere di finitura interne ed impianti elettrici.

**Considerata** vista l'urgenza di dare compiuta la realizzazione delle opere di completamento dell'E.S.T. e delle opere del Learning Garden, per consentire la riapertura dell'anno scolastico 2013-2014 e per le motivazioni di urgenza legate all'emergenza Sisma Emilia, nel corso dell'esecuzione dei lavori il Direttore dei Lavori ha dovuto ordinare, in accordo con la Stazione Appaltante e la Fondazione "Un Aiuto subito" di eseguire talune lavorazioni necessarie, indispensabili, o migliorative in attesa della redazione della Perizia di variante.

**Vista** la documentazione tecnica della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, relativa ai lavori complementari, del Lotto n. 11 degli EST, redatta dal Direttore dei Lavori, in cui sono dettagliate le motivazioni che hanno comportato la necessità delle lavorazioni non previste nel contratto originario e determinato un importo netto per le lavorazioni integrative di Euro 573.117,74, di cui Euro 548.460,51 per lavori ed Euro 24.657,23 per oneri della sicurezza.

**Preso atto** che il Direttore dei Lavori, come specificato nella apposita Relazione di Perizia:

- ha accertato la non imputabilità delle varianti alla Stazione Appaltante;
- ha motivato la non prevedibilità delle stesse al momento della redazione dell'appalto, della consegna dei lavori complementari e dell'approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'Impresa Appaltatrice.

**Considerato** che le opere previste nella Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, del Lotto 11 degli EST sono state determinate da cause impreviste sorte in corso di esecuzione delle opere, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, comma 1, lettere b).

**Preso atto** che l' Impresa Palomar S.r.l. ha sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 03.10.2014.

**Visto che:**

- l'importo contrattuale da Euro 1.988.496,00 aumenta di Euro 573.117,74 per effetto della presente Perizia, pari al 28.82% dell'importo originario di contratto ed è pertanto pari a Euro 2.561.613,73;
- i maggiori oneri determinati dalla perizia di variante e suppletiva dei lavori complementari, trovano copertura all'interno del quadro tecnico economico relativo al Lotto 11 degli EST, risultante dalla ridefinizione del finanziamento di cui all'Ordinanza n. 68 del 07.06.2013, all'Ordinanza n. 104 del 12.09.2013, all'Ordinanza n. 19 del 13.03.2014 e all'Ordinanza n. 52 del 30.06.2014.

**Considerato** che è stato ridefinito il quadro tecnico economico del Lotto n. 11 degli EST che risulta così rideterminato, come espressamente richiesto dall'Amministrazione comunale per sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo della struttura:

	<b>EST - EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI - LOTTO N. 11 ART. 57 PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.1 QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>	Comune di Cavezzo (MO)
<b>A)</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
A.1	Lavori a base d'asta a corpo	1.665.000,00
A.1.2	Ribasso	-111.388,50
A.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	74.925,00
	<b>Sommano</b>	<b>1.628.536,50</b>
A.2.1	Lavori in perizia 1	218.689,12
A.2.1.2	Ribasso	
A.2.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	10.057,56
	<b>Sommano</b>	<b>228.746,68</b>
A.3.	Ulteriori lavori aggiuntivi	2.039.602,32
A.3.2	Ribasso	-142.772,16
A.3.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	91.665,84
	<b>Sommano</b>	<b>1.988.496,00</b>
A.4.1	Lavori in perizia aggiuntivi n. 1	589.742,48
A.4.1.2	Ribasso	-41.281,97
A.4.1.3	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	24.657,23
	<b>Sommano</b>	<b>573.117,74</b>
<b>TOT A)</b>	<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>4.418.896,92</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Indagini geologiche	0,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi	1.364,32
B.3	Imprevisti	85.269,87
B.4	Acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi	180.000,00
B.5	Accantonamento di cui all'art. 12 del D.P.R. 207/2010	33.766,87
B.6	Spese tecniche TOTALI	<b>Sommano</b> 91.496,89
B.6.1	Spese tecniche DL	56.619,19
B.6.2	Spese tecniche CSE	32.840,86
B.6.3	Spese tecniche AGENZIA TERRITORIO	1.844,19
B.6.4	Spese tecniche AVCP	192,65
B.6.5	Spese tecniche varie	0,00
B.7	Spese di cui all'articolo 92, comma 5, del Codice Contratti	20.464,77
B.8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
B.9	Spese per pubblicità	2.148,50
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.364,32
B.11	Contributo integrativo (4%) su importo punto B.6.2	1.313,63
B.12	I.V.A. 10% su importo (A+B.3+B.5)	453.793,37
B.13	I.V.A. 22% su importo (B.2+B.6.1+B.6.2+B.10+B.11)	20.570,51
<b>TOT B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>891.553,05</b>
<b>TOT A)+B)</b>	<b>SOMMA TOTALE DELL'INTERVENTO</b>	<b>5.310.449,97</b>

**Preso atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Manuela Manenti, con atto del 27.11.2014, depositato presso la Struttura Tecnica del Commissario Delegato, sentita l'Amministrazione, ha approvato ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, del

Lotto 11 degli EST redatta e trasmessa dal Direttore dei Lavori, in linea tecnica ed economica, che eleva l'importo contrattuale dei lavori complementari, da Euro 1.988.496,00 a Euro 2.561.613,73.

Tutto ciò premesso e considerato

## **D E C R E T A**

1. di prendere atto dell'approvazione ai sensi dell'art. 161, comma 9, del DPR 207/2010, dal punto di vista tecnico, del Responsabile del Procedimento, Ing. Manuela Manenti, della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa i lavori complementari, del Lotto n. 11 degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) trasmessa in data 27.11.2014, che si sono resi necessari al fine di soddisfare le sopravvenute esigenze migliorative nell'utilizzo del Polo Scolastico a seguito della donazione della Fondazione "Un Aiuto Subito", che ha di fatto interconnesso le opere oggetto di donazione (Palestra, Aula Magna e Learning Garden) all'Est Lotto 11 (Scuola Primaria di Cavezzo Centro- Scuola Primaria "Disvetro") ed alla Scuola Secondaria di Primo Grado donata dalle Giudicarie;
2. di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa i lavori complementari, del Lotto n. 11 degli EST, relativo alla Scuola Primaria di Cavezzo Centro e della Scuola Primaria "Disvetro" nel Comune di Cavezzo (MO), redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonio Ligori, posta agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che prevede lavorazioni integrative dei lavori complementari, per un costo aggiuntivo netto di Euro 573.117,74, di cui Euro 548.460,51 per lavori ed Euro 24.657,23 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, con un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori complementari, da Euro 1.988.496,00 (di cui Euro 1.896.830,16 per lavori e Euro 91.665,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a Euro 2.561.613,73 (di cui Euro 2.445.290,66 per lavori e Euro 116.323,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
3. di approvare il quadro tecnico economico delle spese del Lotto n. 11 degli EST, rideterminato in base agli oneri previsti dalla Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, relativa ai lavori complementari, come riportato in premessa, per un importo pari ad Euro 5.310.449,97;
4. di prendere atto che con contratto n. 38280 di rep. la società Consta S.p.A. ha affittato all'Impresa Palomar S.r.l. il ramo d'azienda per l'EST di cui trattasi;
5. di prendere atto che l'Impresa Palomar S.r.l. ha sottoscritto il Verbale di concordamento nuovi prezzi in data 03.10.2014;
6. di dare atto che gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 122 del 01.08.2012, secondo quanto disposto con ordinanza n. 68 del 07.06.2013, dall'ordinanza n. 104 del 12.09.2013, dall'ordinanza n. 19 del 13.03.2014 e dall'ordinanza n. 52 del 30 giugno 2014;

7. di dare mandato alla Dott.ssa Claudia Balboni, quale Ufficiale Rogante della struttura commissariale, per la stipula del relativo contratto aggiuntivo dei lavori in perizia di variante, nella forma pubblico-amministrativa.

Bologna lì, 2 Dicembre 2014

Alfredo Bertelli

